ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 1
LUGAR: Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA: 18 de junio de 2020** **HORA : 9:00 am**
OBJETIVOS:
Verificación avances de visitas a cada ERON e informes de visitas iniciales
Estado del contrato en documentación
Estado de avance de los presupuestos
TEMAS TRATADOS:
El día 18 de junio de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales.
El día 16 de junio de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de suscribir el acta de inicio.
Se informa por BUILDING SAS, que se está trabajando en la consolidación de los informes de visita inicial y presupuestos
Ya fueron remitidas hojas de vida por BUILDING SAS, las cuales fueron objeto de observaciones por la interventoría
Se manifiesta por el USPEC que las actas de inicio se firmaran hasta que se tenga la aprobación del protocolo por parte de la ARL y sea radicada la información ante los entes territoriales o municipales.
Se remitido a la USPEC, la documentación del anticipo
Al contrato de obra ya se le aprobaron pólizas
Interventoría solicita a BUILDING SAS, la radicación de los análisis de precios unitarios de la propuesta económica
Se solicitó a BUILDING SAS, se ajustaran los planes de CALIDAD, SSTA y PMA
Se informa por la interventoría las visitas efectuadas a los siguientes ERON DEL REGIONAL 5 – Oriente
Se manifiesta por la USPEC, que el contrato es de Urgencia manifiesta y se deben iniciar las obras lo antes posible, a lo cual BUILDING SAS, responde que se encuentra en la consolidación de presupuestos de acuerdo a la matriz de actividades y matriz de zonas de aislamiento
COCUC CUCUTA, se realizó visita con toma de medidas, el 27 y 28 de mayo de 2020, se avanza con el informe de visita
EPMSC PAMPLONA, se realizó visita con toma de medidas, el 29 de mayo de 2020, se avanza con el informe de visita
RM BUCARAMANGA, se realizó visita con toma de medidas, el 25 de mayo de 2020, se avanza con el informe de visita
EPAMS GIRÓN, se realizó visita con toma de medidas, el 24 de mayo de 2020, se avanza con el informe de visita
EPMSC ARAUCA se realizó visita con toma de medidas, el 28 de mayo de 2020, se avanza con el informe de visita
EPMSC BARRANCABEMEJA, se realizó visita con toma de medidas, el 28 de mayo de 2020, se avanza con el informe de visita
EPMSC AGUACHICA, se realizó visita con toma de medidas, el 28 de mayo de 2020, se avanza con el informe de visita
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA, se realizó visita con toma de medidas, el 23 de mayo de 2020, se avanza con el informe de visita
EPMSC SOCORRO, se realizó visita con toma de medidas, el 1 de junio de 2020, se avanza con el informe de visita

EPMSC VELEZ, se realizó visita con toma de medidas, el 2 de junio de 2020, se avanza con el informe de visita
SAN GIL, se realizó visita con toma de medidas, el 1 de junio de 20200, se avanza con el informe de visita
EPMSC OCAÑA, se realizó visita con toma de medidas, el 29 de mayo de 2020, se avanza con el informe de visita
Los ERON pendientes por visita son:
EPMSC MÁLAGA, en confirmación por la USPEC
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ, en confirmación por la USPEC
Se remitió la siguiente documentación a BUILDING SAS:
GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_009, aprobación protocolo de bioseguridad
GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_010, envió plan trabajo
GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_011,matriz áreas de aislamiento
GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_012, remisión informe visitas fase diagnóstico
GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_013,revisión hojas de vida
El 11 de junio de 2020, se radicara el informe de visita de Palogordo
El 11 de junio de 2020, se radicara el informe de visita de Girón
El 12 de junio de 2020, se radicara el informe de visita de Aguachica
El 12 de junio de 2020, se radicara el informe de visita de Ocaña
El 16 de junio de 2020, se radicara el informe de visita de Barrancabermeja
El 18 de junio de 2020, se radicara el informe de visita de Vélez
El 19 de junio de 2020, se radicara el informe de visita de Cúcuta
El 19 de junio de 2020, se radicara el informe de visita de Bucaramanga Mujeres
Dentro de las facultades en el tema de emergencias es poder modificar los valores en cada ERON, de acuerdo con la aprobación previa del USPEC.
Se manifiesta por BUILDING SAS, que debido a la implementación de los protocolos los rendimientos en la ejecución de las actividades pueden tener rendimientos inferiores.
De acuerdo a la matriz de priorización de la USPEC de contagios del COVID 19, se solicita la necesidad de avanzar en el inicio de las obras en Cúcuta y Girón.
Interventoría manifiesta que se encuentra revisando los temas de los APU contractuales en reuniones virtuales con el contratista de obra.
Se manifiesta por la USPEC, el ingeniero Jairo Berjan, que se constituye un hecho cumplido cuando el contratista ejecuta una obra sin previo aviso o sin informar a la entidad contratante y la interventoría, que debido a que se ha informado se pueden ejecutar las actividades paralelamente a la validación del precio.
Se ,manifiesta por la Directora de interventoría que se deben realizar las revisiones a las actividades que efectivamente se van a ejecutar.
BUILDING SAS, manifiesta que previo inicio de las obras se deben aprobar las actividades a ejecutar por el USPEC y la interventoría.
BUILDING SAS, manifiesta que la dirección de la cárcel de Girón, solicito que sea la USPEC directamente quien emita un oficio donde se aprueba el inicio de las obras.

COMPROMISOS:
Radicación presupuesto y programación de Girón.
Revisión de lo que radique BUILDING SAS.
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. _____				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Jairo Enrique Berjan Vásquez	jairo.berjan@uspec.gov.co		
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co		
GNG INGENIERIA SAS	Antonio Rafael González Fandiño	antonio.gonzalez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com		
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com		
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com		

Ubicación archivo fisico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).