ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 4
LUGAR: Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA: 9 de julio de 2020** **HORA : 10:00 am**
OBJETIVOS:
Verificación avances de visitas a cada ERON e informes de visitas iniciales, informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 9 de julio de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales.
En visita efectuada al ERON de Bucaramanga, se detectó una posible amenaza de contagio de COVID-19, con una persona que posiblemente tiene el virus, se tomaron las acciones pertinentes de aislamiento mientras se realizan las pruebas pertinentes, BUILDING SAS, remitirá oficio sobre lo ocurrido.
Se manifiesta a la USPEC, que las obras que se están realizando en el patio de visitas en el ERON de Girón ya se están terminando.
La USPEC, solicita radicar de manera urgente las actividades a incluir en el presupuesto contractual de la Regional Oriente.
En el ERON de Vélez se suspendieron las actividades de instalación del portón por la amenaza del posible contagio ya que las personas que entraron en aislamiento debían estar presentes en Vélez.
Se realizó estudio de suelos en el ERON Modelo de Bucaramanga, donde se van a construir la placa para la instalación de la carpa medicalizada, esta actividad es asumida por BUILDING S.A.S.
La arquitecta Corina solicita manejar los tiempos de revisión para la remisión de la documentación a la USPEC, a lo que la directora de interventoría manifiesta que las revisiones se están haciendo en los menores tiempos y que los tiempos están dentro de los plazos dados por la USPEC.
Se solicita por obra e interventoría el formato de entrega de áreas a la USPEC.
Se había establecido la fecha del 9 de julio de 2020 para la entrega del diagnóstico detallado, BUILDING SAS, manifiesta que en aras de poder dar inicio a las obras los presupuestos detallados con memorias de cantidades se toman un plazo prudencial que por el número de ítems y mediciones no podrá estar de manera urgente, que los diagnósticos y presupuestos a entregar fueron como presupuesto general a manera de referencia, que este se estará actualizando a medida que las obras se vayan ejecutando las actividades.
Se informa por la directora de interventoría que de acuerdo al anexo técnico el plazo para la entrega de los diagnósticos del 50% se cumple el 13 de julio de 2020.
Se manifiesta por la directora de interventoría, que la entrega de los informes de diagnóstico deben estar acompañados de los PDT, APU, presupuestos y conceptos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Se manifiesta por obra e interventoría que se han tenido diferencias con la arquitecta de infraestructura del INPEC, que solicitan tanto obra como interventoría se establezca la injerencia del INPEC en el recibo de la obras como supervisor.
Las actividades realizadas en el ERON de Girón, son: Patio 2 de visitas para zona de aislamiento COVID-19 Se realizó lavado de los muros Se realiza pintura para los muros Se realiza cambio de iluminación a tecnología led

Se realizó pintura acrílica Se desmontaron los juegos Se realizó descapote en el área donde va a quedar la carpa medicalizada Se está realizando mantenimiento a las cerraduras electromagnéticas Se remplazan las cerraduras tipo pomo En las excavaciones efectuadas se encontró un filtro francés el cual esta colmatado En el are del rancho se revisó la tubería sanitaria
Interventoría solicita el listado de personal que va a entrar a los diferentes ERON
Se recuerdan la fechas de los informes mensuales los cuales van de acuerdo a la firma del acta de inicio establecida el 16 de junio de 2020, y tendrá corte el 15 de julio de 2020.
Se reitera la solicitud del diseño de muro para el ERON de Bucaramanga, a la USPEC.
Se reitera nuevamente la necesidad de arrancar obras en los demás ERON a fin de acometer la emergencia manifiesta.

COMPROMISOS:
Listado por BUILDING SAS, de los ERON a iniciar y listado de personal
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 3				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Jairo Enrique Berjan Vásquez	jairo.berjan@uspec.gov.co		
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co		
GNG INGENIERIA SAS	Antonio Rafael González Fandiño	antonio.gonzalez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com		
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com		
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com		

Ubicación archivo fisico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).