ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 9
LUGAR: Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA: 11 de agosto de 2020** **HORA : 3:00 pm**
OBJETIVOS:
Verificación avances de cada ERON en ejecución e informes de informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 11 de agosto de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales
Revisión radicación protocolo de bioseguridad en Pamplona y San Vicente de Chucuri, se manifiesta por BUILDING S.A.S., que se han realizado gestiones y recibido respuestas por parte de las entidades de Socorro y Pamplona, donde se da una autorización provisional, en San Vicente de Chucuri a la fecha no se ha obtenido respuesta, Ocaña ya se recibió autorización
Entrega documentación contractual (presupuestos detallados por áreas, programaciones actualizadas, PDT ajustados, APUS no previstos con soportes, remitir la información en archivos editables)
Dificultades o solicitudes, para poder ingresar a los establecimientos carcelarios me está siendo solicitada la prueba del COVID-19 con una vigencia no superior a 5 días en los siguientes ERON, información que a la fecha no se ha efectuado de manera oficial, fue efectuada de manera verbal al residente de interventoría: o Establecimiento penitenciario de Barrancabermeja o Establecimiento penitenciario de Vélez o Establecimiento penitenciario de San Gil o Establecimiento penitenciario de Socorro.
Se informa por interventoría de la continuación de las revisiones de los presupuestos y demás documentación establecida en el anexo técnico, BUILDING S.A.S., remitió presupuesto contractual con APU´s y diagnósticos de Cúcuta y Vélez, los cuales serán revisados por esta interventoría
RM Bucaramanga o Regatas e instalación de red hidráulica y sanitaria para duchas o Instalación de red Eléctrica (regatas, tubería, cableado y aparatos.) o Suministro e instalación de luminarias o Culminada de trabajos de impermeabilización de tanque de almacenamiento o Suministro e instalación de accesorios para tanque de almacenamiento o Construcción de rampa de acceso para zona de aislamiento
EPAMS Girón o Lavado de muros con hidrolavadora y ácido muriático, previo al suministro y aplicación de pintura, las paredes a intervenir, fueron lavadas con agua a presión (hidrolavadora) y ácido muriático. De esta forma se removió la suciedad, grasa y todos los demás agentes que impidan la total adherencia para posteriormente dar inicio a la actividad o Suministro y aplicación de pintura sobre paredes, posterior al lavado de las paredes de las celdas y pasillos de la recepción, se procedió a aplicar la pintura cuando la superficie se encontraba totalmente seca y en

óptimas condiciones para ser pintada. Para esta actividad se suministró 1 capa de imprimante y 2 capas de vinilo plástico tipo 1 con el fin de garantizar un acabo adecuado y estético. Se incluyen paredes de celdas y pasillos del patio 1 en el primer y segundo piso ○ Desmonte y montaje cableado de luminarias sobrepuestas en techo, se llevó a cabo el desmonte y montaje de cableado de luminarias sobrepuestas en el techo de los pasillos de la UTE ○ Pintura para puertas metálicas y marcos, se llevó a cabo el desmonte la pintada de las puertas y sus correspondientes marcos en las zonas de patio ○ Desmonte de baterías sanitarias, se realizó el mantenimiento de los sanitarios anti vandálicos de los patios 1,3 y recepción esto incluye desmonte, limpieza y montaje ○ Mampostería para realce de cajas de inspección se realizó el alzado de las cajas de inspección existentes en la zona donde quedara la carpa medicalizada del patio 2
EPMSC Barrancabermeja ○ Instalación y tendido de tubería eléctrica tanto para pasillos como para baños y consultorio en zona de aislamiento ○ Construcción de mampostería y friso para muros divisorios en la zona de baños construidos ○ Mampostería y friso de muro de cerramiento del segundo piso en la zona de aislamiento ○ Construcción de viga aérea para confinamiento de muro construido en el segundo piso de la zona de aislamiento
EPMSC ERE JP Bucaramanga ○ Se inicia la demarcación y excavación para la viga cimiento de la malla perimetral del plantel ○ Se continuo con las demoliciones de las estructuras existentes en la zona donde ira la carpa medicalizada ○ Se realizó recolección y retiro de escombros producto de las demoliciones
EPMSC Vélez ○ Suministro e instalación de estructura metálica y cubierta en teja termo acústica color azul ○ Instalación, cableado de red eléctrica ○ Estuco y pintura ○ Instalación de baranda metálica ○ Suministro e instalación de Drywall ○ Suministro e instalación de tomacorrientes y apagadores ○ Suministro e instalación de luminarias ○ Suministro e instalación de plástico para aislamiento de ppl. Instalación ○ Cableado de red eléctrica
Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta COCUC ○ Zona 2, sector sur, torre 4 (piso2) ○ Trasiego de material de obra desde la entrada del centro penitenciario hasta el sitio de obra con una distancia promedio de 300 metros ○ Desmonte de lámparas de interior, incluye transporte, manejo adecuado y desecho de tubos fluorescentes, protocolo de devolución y diagnóstico de la luminaria desmontada ○ Se hace la solicitud por parte del director de iniciar actividades en la torre 4, donde se va a aislar a los reclusos de mínima seguridad (reclusos que ya casi van a salir), mientras se trabaja en estas zonas los reclusos se van aislando por piso, mientras se realizan los trabajos y así posterior a la terminación de las obras van tomando posesión del área adecuada. ○ Red de baja tensión. ○ Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

○ Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento ○ Luminarias lámparas ○ Se realizó el desmonte de luminarias existentes para su remplazo, se verifico estado de los cables de cada acometida para ser remplazados si se hace necesario ya sea por su antigüedad o por mal estado ○ Se realizará remplazo de las luminarias por nuevas lámparas con las mismas especificaciones existentes La actividad presento retrasos debido a que se hizo necesario trasladar 100 reclusos que se encontraban habitando 2 pisos de la torre 4 donde se iban a iniciar las actividades de adecuación, el director de la cárcel aseguro que fue necesario meterlos ahí, debido a que el contratista no iniciaba actividades y los reclusos estaban en hacinamiento. Se presentó deserción de trabajadores, supuestamente debido al alto riesgo de trabajar en lugares donde hay casos COVID.
Interventoría manifiesta que de acuerdo a la solicitud de inclusión de los ítems producto de la invitación para las demás regionales, tiene la duda si se deben presentar los APUS de todos los ítems, la USPEC manifiesta que únicamente se presentaran los APUS, de los ítems que vayan a utilizarse
De acuerdo a la matriz remitida por la USPEC, donde se evidencia una columna en la cual se debe incluir el número de cupos habilitados por zona de aislamiento, BUILDING S.A.S., remitirá esta información la arquitecta Corina expone que esta información debe trabajarse en conjunto con el director del ERON
Se manifiesta por el arquitecto Anro José Izquierdo de la USPEC, que estas obras son de emergencia que no se deben acometer obras de estructurales únicamente adecuaciones, se manifiesta por obra e interventoría que las obras en modelo EPMSC Bucaramanga contemplan la construcción de cerramiento con la cimentación, actividad que se encontraba inmersa en las matrices remitidas por la USPEC, estas obras corresponden la seguridad del ERON, ya que se han presentado intentos de fuga
Se requiere por el arquitecto Anro José Izquierdo de la USPEC, la programación de inicio y terminación de los ERON, ajustada a 10 de diciembre o noviembre su fuese posible, esta debe ir acompañada de programación de facturación mensual
Se debe pasar un listado de los ERON, que están solicitando pruebas COVID, a la USPEC, para el ingreso del personal en la ejecución de las obras
Se informa por BUILDING S.A.S., que en el presupuesto inicialmente entregado de acuerdo a las visitas realizadas a la EPAMS Girón, se habían incluido el suministro y montaje de la calderas, marmitas y redes de vapor, que el día 5 de agosto la empresa encargada de realizar el análisis técnico remitió la propuesta para dicha actividad la que a criterio de BUILDING S.A.S., presenta un valor considerable que afectaría de manera directa el alcance de las actividades en este ERON, para la ejecución de actividades prioritarias para la adecuación de áreas de aislamiento, se realizara un balance de actividades y se evaluara la ejecución de estas actividades financiera y cronológicamente Se manifiesta por la USPEC, ingeniero Luis Miguel Mercado y arquitecto Anro José Izquierdo, que por el rubro de estas actividades no se deben si esto impacta negativamente el contrato, hecho que sólo podrá evidenciarse una vez se tengan aprobados los presupuestos y se pueda realizar un balance del contrato
GNG INGENIERIA S.A.S., solicita a BUILDING S.A.S., que el presupuesto de EPAMS Girón se integre con el presupuesto general de este ERON, ya que se ha presentado independientemente las áreas de aislamiento y zona de rancho
Se solicita a BUILDING S.A.S., la entrega definitiva de los presupuestos, PDT, programación de facturación global, fechas de terminación y planes de contingencia este ultimo de acuerdo a la petición del USPEC, de igual manera BUILDING S.A.S., manifiesta las dificultades de inicio de obras en algunos ERON, por la consecución de personal y no fue posible cumplir las fechas estipuladas para iniciar obras

Se deben realizar el inicio de obras de: ○ Arauca ○ Aguachica ○ Socorro ○ San Gil ○ Ocaña ○ Pamplona
El arquitecto Anro José Izquierdo de la USPEC solicito expresamente a la interventoría la aprobación de presupuestos y cronogramas, para el martes 18 de agosto, a lo que la interventoría manifiesta que se adelantaran las revisiones de la información que sea remitida por el BUILDING S.A.S., que no se puede comprometer con fechas ya que esto depende de las observaciones o no que se determinen por la revisión y que cumpla los requerimientos establecidos.
COMPROMISOS:
Fechas de inicio de los ERON faltantes, BUILDING S.A.S.
Entrega documentación pendiente del diagnóstico, BUILDING S.A.S.
Diligenciamiento de la matriz de la interventoría de la matriz para el martes 18 de agosto de 2020, BUILDING S.A.S. e interventoría
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 9				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Luis Miguel Mercado Cogollo	luis.mercado@uspec.gov.co		
USPEC	Ing. Anro José Izquierdo	abc.remodelaciones@gmail.com		
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co		
GNG INGENIERIA SAS	Antonio Rafael González Fandiño	antonio.gonzalez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Jorge Gómez Falla	jorge.gomez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com		
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com		
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com		

Ubicación archivo físico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).