ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 10
LUGAR: Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA: 18 de agosto de 2020** **HORA : 3:00 pm**
OBJETIVOS:
Verificación avances de cada ERON en ejecución e informes de informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 18 de agosto de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales
Entrega documentación contractual (presupuestos detallados por áreas, programaciones actualizadas, PDT ajustados, APUS no previstos con soportes, remitir la información en archivos editables), fueron entregados los APU´S de los presupuestos están siendo revisados por interventoría
Protocolo de bioseguridad pendientes
Pendiente aprobación de la USPEC del informe de actividades en San Vicente de Chucuri, de las actividades a realizar
RM BUCARAMANGA En recorrido realizado en esta semana se realizó la supervisión de dichos trabajos: ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS SALON 1 y 2. 1. Resanes de Regatas red hidráulica para duchas. 2. Suministro e instalación de teja termo acústica para zona de aislamiento. 3. Rellenos para rampa de acceso para zona de aislamiento.
EPAMS GIRÓN Se realizó el desmonte y montaje de luminarias externas. ZONA EXTERNA DEL PENAL Aseo general y limpieza final se realizó acta de entrega de espacios de dicha zona el día sábado 15-08-2020, ZONA 1 PATIO 1 1. 1.LAVADO DE MUROS CON HIDROLAVADORA Y ACIDO MURIATICO, ZONA DE UTE Previo al suministro y aplicación de pintura, las paredes a intervenir, fueron lavadas con agua a presión (hidrolavadora) y ácido muriático. De esta forma se removió la suciedad, grasa y todos los demás agentes que impidan la total adherencia para posteriormente dar inicio a la actividad. 2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES Posterior al lavado de las paredes de las celdas y pasillos de la recepción, se procedió a aplicar la pintura cuando la superficie se encontraba totalmente seca y en óptimas condiciones para ser pintada. Para esta actividad se suministró 1 capa de imprimante y 2 capas de vinilo plástico tipo 1 con el fin de garantizar un acabo adecuado y estético. Se incluyen paredes de celdas y pasillos del patio UTE en el segundo piso. 3. DESMONTE Y MONTAGE CABLEADO DE LUMINARIAS SOBREPUESTAS EN TECHO. Se llevó a cabo el desmonte y montaje de cableado de luminarias sobrepuestas en el techo de los pasillos de la UTE. Se llevó a cabo el desmonte la pintada de las puertas y sus correspondientes marcos en las zonas de patio 4. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CON SOSCO PARA PISO. Se realizó la instalación de las rejillas de las celdas de la zona UTE 5. Resanes en paredes de celdas UTE

ZONA PATIO 2

1. ENCHAPE DE PAREDES DUCHA Se realizó el enchape de las paredes en las duchas del patio de visitas No. 2

ZONA DE RECEPCION

1. ENCHAPE PARA BAÑO PRIMER PISO Se realizó el enchape para el baño faltante en la zona de recepción
2. INSTALACION DE SANITARIOS ANTIVANDALICOS Se realizó una preinstalación de los baños retirados para limpieza.
3. SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS Se realizó el suministro e instalación de un combo sanitario en cerámica para la zona de recepción.

En Girón en el área de recepción hacen falta fluxómetros los cuales so de una especificación que es complejo conseguir

EPMSC BARRANCABEMEJA

1. Friso y estuco para paredes del segundo piso, así como estuco y pintura para la bodega del segundo piso.
2. Mortero y enchape para salón principal de zona e aislamiento.
3. Enchape para baterías sanitarias construidas en la zona de aislamiento.
4. Desmonte, mantenimiento, montaje de techo de zona de aislamiento.

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

ZONA DE AREA DE TALLER N. 2

1. Se continua la demarcación y excavación para la viga cimiento de la malla perimetral del plantel.
2. Se suministraron 11 rejas para la zona de sanidad debido a una emergencia y posible fuga de los PPL al interior de la misma

EPMSC VELEZ

Reparación de portón eléctrico externo, Actividad culminada falta realizar recibo de obra, ZONA DE INGRESO AL PENAL

Adecuación área de aislamiento ZONAS DE AISLAMIENTO FUNCIONARIOS

1. Enchape de piso y pared para salón de aislamiento.
2. Suministro e instalación de sanitario y lavamanos.
3. Suministro e instalación de drywall.

ZONAS DE AISLAMIENTO PPL´S (patio 1 y 2)

1. Se realiza pintura para paredes de pasillo y techo de pasillos del tercer piso y puntos fijos de los patios.
2. Suministro e instalación de plástico de aislamiento en tercer piso y puntos fijos.
3. Suministro e instalación de sanitarios y lavamanos de celdas de tercer piso.

COCUC

ZONA 2, SECTOR SUR, TORRE 4 (PISO2)

- Desmonte manual de camastro en perfilería de acero con estructura unificada y anclada al piso. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.
- Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2" tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.
- Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando sonda eléctrica acarrearble. Incluye prueba de flujo al finalizar el

trabajo, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios. • Suministro e instalación de luminaria ANTIVANDALICA LED LT8 2X18W" de 2100 Lm.,120X30X15 fabricada en lamina cold rolled calibre 20, difusor tipo prismático y acrílico de alta resistencia, tubos LED de 18W en policarbonato, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento. • Limpieza de muros existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la superficie. Incluye aseo de las áreas intervenidas e implementos para trabajos en altura. • Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie. • Trasiego de material de obra desde la entrada del centro penitenciario hasta el sitio de obra con una distancia promedio de 300 metros.
Se informa por BUILDING S.A.S., que la consecución de personal para el ERON, de Ocaña no ha podido ser efectuda ya que las personas manifiestan su temor por realizar actividades en un centro penitenciario.
Se informa por BUILDING S.A.S., que en Aguachica y Ocaña, no permitieron el acceso a los ERON, por contingencia de COVID-19.
Se informa por BUILDING S.A.S., las fechas adoptadas por ellos para el inicio de las obras, ya que las fechas anteriormente dadas no fue posible cumplirlas por causas que se salieron de su dominio: • Aguachica, 25 de agosto de 2020. • Arauca 28 de agosto de 2020. • Ocaña 26 de agosto de 2020. • San Gil, 27 de agosto de 2020. • Socorro, 27 de agosto de 2020. • Pamplona, 28 de agostos de 2020. • San Vicente, 28 de agosto de 2020. BUILDING deja claro que es tas fechas de inicio están supeditados a la aprobación y autorización de los protocolos de bioseguridad por parte de los entes territoriales.
La Arquitecta Corina Martínez, del USPEC, informa de oficio remitido por la RM de Bucaramanga, para el cambio de la zona de aislamiento inicialmente estipulada, obra e interventoría revisaran lo manifestado y lo evaluaran.
Se manifiesta por la USPEC, la definición de los baños a construir en los ERON, interventoría manifiesta que se ha trabajado en conjunto y se espera la propuesta de acuerdo a las observaciones dadas.
Interventoría solicita ajustar el presupuesto de acuerdo al valor establecido por el USPEC, teniendo en cuenta que sea posible realizar el cálculo por zonas de acuerdo a la matriz.
En cuanto a las obras a realizar en el área del Rancho en Girón, BUILDING S.A.S., manifiesta su preocupación en cuanto que esas áreas estaban siendo ejecutadas por medio de otro contrato y que al realizar alguna actividad ahí estas estarían quedando bajo su garantía, hecho que generaría posibles implicaciones legales que ellos no están dispuestos a asumir, la USPEC manifiesta que se debe adecuar la infraestructura, se informa que si bien las actividades de infraestructura pueden ser acometidas, estas podrían ser afectadas en la futura instalación de las marmitas y redes de vapor.
Se solicitan avances de obra por el USPEC, interventoría manifiesta que los valores dados en los informes semanales son porcentuados de acuerdo a lo ejecutado ya que los presupuestos a la fechas en algunos casos no llegan al total del presupuesto asignado, lo que hace difícil dar cifras.
Se solicita a BUILDING S.A.S., diligenciar la matriz entregada por la USPEC, para el 19 de agosto.
Se solicita por la USPEC, informar una semana antes del inicio de obras a los ERON.

Se solicita a la USPEC, las especificaciones técnicas de los baños a construir.
En las obras adicionales que se tenían en la parte hidráulica de Girón, se manifiesta por la USPEC que estas estarán a cargo por el contratista hidrosanitario.
Se manifiesta por BUILDING S.A.S., que necesitan un oficio por parte dela USPEC, que el rancho de Girón, esta liberado de implicaciones legales.
USPEC solicita celeridad en los tiempos de respuesta de la documentación remitida por BUILDING S.A.S., interventoría manifiesta que los tiempos que se toma la interventoría son mínimos de acuerdo a la información remitida ya que son bastantes ERON y la revisión de los APU es compleja porque son bastantes y de revisión detallada.
COMPROMISOS:
Respuesta de la interventoría a los documentos del diagnostico
Oficio de BUILDING S.A.S., solicitando aclaración de las obras del rancho de Girón.
USPEC, respuesta de especificaciones de los baños a construir.
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 10				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Luis Miguel Mercado Cogollo	luis.mercado@uspec.gov.co		
USPEC	Ing. Anro José Izquierdo	abc.remodelaciones@gmail.com		
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co		
GNG INGENIERIA SAS	Antonio Rafael González Fandiño	antonio.gonzalez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Jorge Gómez Falla	jorge.gomez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com		
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com		
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com		

Ubicación archivo físico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).