ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 11
LUGAR : Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA : 27 de agosto de 2020** **HORA : 9:00 am**
OBJETIVOS:
Verificación avances de cada ERON en ejecución e informes de informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 27 de agosto de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales
Entrega documentación contractual (presupuestos detallados por áreas, programaciones actualizadas, PDT ajustados, APUS no previstos con soportes, remitir la información en archivos editables), fueron enviadas las observaciones se espera respuesta por parte del CONTRATISTA. Se realizará mesa de trabajo obra e interventoría para hacer revisión de lo pendiente para envió a la USPEC.
Trámites de pago para el contratista de obra.
Entrega de obras en Vélez
COCUC • Desmonte manual de camastro en perfilería de acero, habitaciones conyugales. • Tubería PVCP 1/2" RDE, adecuaciones de Baños conyugales. • Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", Baños y redes de aguas lluvias segundo piso Conyugales. • Salida para iluminación interna, adecuación de habitaciones y pasillos conyugales. • Desmonte de lámparas de interior, habitaciones conyugales. • Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros, aplicado en tres (3) capas, pasillos y habitaciones conyugales. • Limpieza de muros existentes con hidrolavadora Pasillos y habitaciones conyugales. • Aseo manual de muros contemplando la limpieza con ácido muriático (clorhídrico) para lavar y descurtir manchas de cemento mortero y otros, pasillos y habitaciones conyugales. • Trasiego de material de obra desde la entrada del centro penitenciario hasta el sitio de obra con una distancia promedio de 300 metros Los avances emitidos acá, se evalúan de acuerdo a las actividades ejecutadas por área ya que los presupuestos se modifican con el avance de las obras

EPMSC BARRANCABERMEJA
Se adelantaron actividades propias a la adecuación de la zona de aislamiento
• Patio de sol
  ○ Actividades de arreglo de humedales
  ○ Impermeabilización
  ○ Labore de pintura, la adecuación de esta área es de un 95% de avance.
Los avances emitidos acá, se evalúan de acuerdo a las actividades ejecutadas por área ya que los presupuestos se modifican con el avance de las obras

EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ Se encuentra en fabricación en taller de paneles para cerramiento tipo guayana y cerramiento cubierta patio de ropas.

EPMSC VELEZ

Se adelantaron actividades en las zonas de aislamiento asignadas así:

- Piso 3 patio 2 zona de aislamiento - Avance 100%
- Piso 3 patio 1 zona de aislamiento 2 - Avance 95 %.
- Zona casa sanidad zona de aislamiento 3 - Avance 95%.
- Zona casa casino zona de aislamiento 4 - Avance 100%

Los avances emitidos acá, se evalúan de acuerdo a las actividades ejecutadas por área ya que los presupuestos se modifican con el avance de las obras

De acuerdo a la entrega de obras en el ERON de Vélez, el arquitecto Anro José Izquierdo, manifiesta que se debe realizar un recibo exhaustivo y detallado por parte de la interventoría, a fin de que el contratista de obra no se devuelva a realizar arreglos ya que esto genera reprocesos, la entrega se realizará el viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2020.
La arquitecta Corina Martínez manifiesta que fuera posible que el recibo se programe para el lunes 31 de agosto y que las demás entregas se programen con anterioridad para la asistencia del USPEC.
Con lo manifestado por la arquitecta Corina, se manifiesta por el contratista de obra e interventoría que se está trabajando actualmente y en lo posible es terminar los remates de acuerdo a las observaciones de la interventoría y proceder al retiro del personal y traslado a otro ERON.
El arquitecto Anro José Izquierdo, sugiere se haga esta entrega con el INPEC, para proceder a la salida del personal de obra.
El lunes 31 de agosto se realizará visita del arquitecto Gustavo Guerra, para la verificación de las actividades en Vélez se realizara el acompañamiento

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

- Se realizó demolición zonas de construcción placa y batería de baños.
- Se está en la figuración de acero para la construcción de la viga para el cerramiento de la guayana,
- Se están fabricando los paneles de cerramiento de guayana,
- Se fabricaron e instalaron las 11 rejas de seguridad para sanidad donde se presentó el intento de fuga en el mes de agosto.
- Zona de aislamiento - Solados muro guayana- Estado de avance 100%.

Los avances emitidos acá, se evalúan de acuerdo a las actividades ejecutadas por área ya que los presupuestos se modifican con el avance de las obras

EPAMS GIRÓN

- Se adelantaron actividades en las zonas de aislamiento asignadas así:
- Zona de aislamiento patio de visitas 1 - Avance 100%. Entregada
- Zona de aislamiento patio de visitas 2 - Avance 95%. En proceso placa para carpa medicalizada.
- Zona de aislamiento patio de visitas 3 - Avance 42%. Esta lista la iluminación del primer piso está pendiente por iniciar actividades piso 2
- Zona de aislamiento recepción - Avance 72%. Se está trabajando en la instalación de los fluxómetros y malla de seguridad
- UTE primer piso, avance 0% No se ha podido ingresar, allí se encuentran PPL.
- UTE segundo piso - Avance 75% se adelantan actividades de pintura, redes eléctricas e iluminación y reparación de las cerraduras.

Los avances emitidos acá, se evalúan de acuerdo a las actividades ejecutadas por área ya que los presupuestos se modifican con el avance de las obras

Se enviará oficio por la USPEC, para la inclusión de algunas actividades en el EPAMS CAS de Girón, para la revisión de los canales existentes ya que estos siempre permanecen con agua, se debe realizar una verificación e informe técnico por parte de BUILDING S.A.S.

Se manifiesta por BUILDING S.A.S., que esta verificación a fue realizada y se encontró que estos canales permanecen con agua porque los PPL, lavan cosas durante el día y por esto siempre hay agua en los canales. Se solicita por la arquitecta Corina Martínez, evaluar la posibilidad de poner cajas o rejillas. Se manifiesta por los asistentes al comité que las obras de canales aun no deben efectuarse porque existen otras prioridades para ejecutar y que estos canales no son prioritarios y no se encontraba establecidos en las obras contempladas inicialmente. En cuanto al rancho de Girón se debe enviar informe técnico, el cual es prioridad y se debe atender de acuerdo a lo expuesto por la arquitecta Corina Martínez.
La USPEC, entregara los planos del rancho de Girón, se manifiesta por la arquitecta Corina Martínez, que, de acuerdo a lo informado por el Ing. Luis Alexander Garzón, el rancho podría ser intervenido una vez se iniciara el proceso de incumplimiento por parte de ENTerritorio, situación que ya se dio y se espera la entrega de diagnósticos y presupuesto para ser remitidos a ENTerritorio para que ellos adjunten al proceso de incumplimiento.
RM BUCARAMANGA Se adelantaron actividades en las zonas de aislamiento asignadas así: • Área de aislamiento 1 educativas - Avance 51,78%. • Área de aislamiento 2 talleres - Avance 15,23% • Se está en ajuste a los diseños de baños tipo para la zona de educativas • Se realizó la reposición de la cubierta, • Se terminó la impermeabilización del tanque del agua y se instalaron las exclusas • Se iniciaron labores en la zona de aislamiento 2 talleres con la adecuación de las redes hidrosanitarias, pañetes impermeabilizados e instalación de enchape Los avances emitidos acá, se evalúan de acuerdo a las actividades ejecutadas por área ya que los presupuestos se modifican con el avance de las obras
Se solicita por la USPEC e interventoría, el balance de áreas entregadas a BUILDING S.A.S., a fin de tener un panorama claro de los recursos que se están liberando y determinar en conjunto su destinación.
La USPEC solicita presupuesto por frente y establecimiento, para evaluar el recurso destinado a cada área y llevar un control por áreas ejecutadas.
De acuerdo al acta parcial No.1 y No.2, la Arquitecta Corina Martínez de la USPEC, solicita se le dé cumplimiento a la lista de chequeo adoptada por la USPEC, adicionalmente se debe entregar un acta por establecimiento y una consolidada. Se recuerda las fechas establecidas por el USPEC para el trámite de actas parciales y la programación del PAC, el acta parcial debe estar conforme a lo establecido para el cobro con la documentación solicitada por la entidad y en debido orden.
COMPROMISOS:
Entrega de documentación contractual – BUILDING S.A.S.
Balance de áreas terminadas – BUILDING S.A.S. - INTERVENTORIA
Interventoría envió de información del corte de obra para revisión de la USPEC
Entrega planos del rancho de Girón - USPEC
Envió oficio de información por la no programación del PAC - Interventoría
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 11				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Luis Miguel Mercado Cogollo	luis.mercado@uspec.gov.co	031 - 4864130	
USPEC	Ing. Anro José Izquierdo	anro.izquierdo@gmail.com	031 - 4864130	
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co	031 - 4864130	
GNG INGENIERIA SAS	Jorge Gómez Falla	jorge.gomez@gng.com.co	031 - 2360929	
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co	031 - 2360929	
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com	031 - 2360929	
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com	037 - 6345900	
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com	037 - 6345900	

Ubicación archivo físico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).