ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 12
LUGAR : Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA : 1 de septiembre de 2020** **HORA : 11:00 am**
OBJETIVOS:
Verificación avances de cada ERON en ejecución e informes de informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 1 de septiembre de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales
Interventoría manifiesta que fueron radicados los APU contractuales por BUIDING S.A.S., y las observaciones a los PDT, aún no se han radicado los APU de la inclusión de los ítems de las otras regionales a utilizar ni las actividades No Previstas.
Interventoría solicita de acuerdo al comité No.10 del 18 de agosto de 2020, donde se informaron las fechas de inicio de los ERON, pendientes, por qué las actividades no fueron iniciadas. BUILDING S.A.S., manifiesta que debido en algunos debido a la aprobación de los protocolos y en otros por consecución de mano de obra ya que, por la situación del aislamiento, las persona les da miedo entrar a los centros de reclusión, se entregan fechas de inicio: • Aguachica, 1 de septiembre de 2020 • Arauca, 7 de septiembre de 2020 • San Vicente de Chucuri, 10 de septiembre de 2020 • San Gil, depende de la aprobación de protocolos • Socorro, depende de la aprobación de protocolos • Ocaña, 15 de septiembre de 2020 Se manifiesta por BUILDING S.A.S., que en Ocaña está pendiente la aprobación del protocolo, pero que se está adelantando con la verificación del personal
Se informa a la USPEC, que se realizó mesa de trabajo entre obra e interventoría, a fin de validar el diseño de los baños tipo, se espera las radicación por parte de BUILDING S.A.S., para la aprobación de la interventoría
RM BUCARAMANGA Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento. • Acabado de piso con Baldosa de Cerámica • Enchape de pared con baldosas de cerámica • Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo • Relleno manual con recebo común compactado • Placa de contrapiso en concreto e.20 cm f'c=4000 PSI • Acero de 60.000 PSI 420 MPa • Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18 • Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 16, con mirilla de 30x20 cm en varilla lisa de acero ø.=3/4" y marco propio en lámina doblada y soldada
EPAMS GIRÓN Atención iluminación perimetral

- Suministro e instalación a cualquier altura luminaria tipo Urbana (alumbrado público) Led de 100w, 120/220 voltios
- Suministro e instalación luminaria tipo reflector Led de 100w, 120/220 voltios

Adecuación área de aislamiento

- Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas
- Suministro e instalación de luminaria ANTIVANDALICA LED
- Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para sanitario de discapacitados
- Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm
- Suministro e instalación de Platinas en acero de 0.50x0.32 cm con 4 mm de espesor y 4 perforaciones de diámetro=1/2".
- Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.
- Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina, r
- Placa de contrapiso en concreto e.20 cm f'c=4000 PSI.
- Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.
- Corte en placa para dilataciones de piso
- Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros

EPMSC BARRANCABEMEJA

Adecuación área de aislamiento

- Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm
- Estuco acrílico
- Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm
- Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

Reparación malla de cerramiento averiada

- Concreto pobre de limpieza /solado e.=5 cm f'c=2000 PSI.
- Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm
- Acero de 60.000 PSI 420 Mpa

Adecuación área de aislamiento

- Instalación de mallas IMT sobre los marcos de seguridad en las ventanas

EPMSC VELEZ

Reparación de portón eléctrico externo

- Ya se encuentra ejecutado el presente hito

Adecuación área de aislamiento

- Pintura epoxi-poliamida para acabado
- Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras fabricadas en sistema drywall
- Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros
- Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina
- Suministro e instalación de luminaria LED 2x36W T8 hermética
- Suministro e instalación luminaria tipo reflector Led de 200w, 120/220 voltios,
- Desmonte manual de luminarias

Se entregaron obras el 28 y 29 de agosto de 2020, obra, interventoría e INPEC
El lunes 31 se realizó visita del USPEC para recibo de las obras no se dio ninguna observación

COCUC

Adecuación área de aislamiento

- Desmonte manual de camastro en perfilería de acero con estructura unificada y anclada al piso

• Desmonte de cableado 3x#12 existente en el área, que presta servicio en la iluminación interna de las celdas y pasillos • Tubería PVCP 1/2" RDE 9, instalada en alturas mayores a 10,00 m • Desmonte de lámparas de interior • Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2" • Red eléctrica Monofásica en Cable de Cu • Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros • Suministro y aplicación de pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 • Suministro y aplicación de pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 • Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas • Aseo manual de muros contemplando la limpieza con ácido muriático (clorhídrico) • Trasiego de material de obra desde la entrada del centro penitenciario hasta el sitio de obra con una distancia promedio de 300 metros. • Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de empotrar en muro • Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en muro • Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados
De acuerdo a los inicios de obras de los ERON, pendientes se informan las actividades a ejecutar
Socorro Cinco zonas de aislamiento **Zona 1**, 4 PPL recepción • Pintura techos y muros **Zona 2**, 16 PPL patio, acondicionar 8 celdas • Morteros, enchapes • En el patio acondicionar dos duchas, lavamanos y lavadero • Malla de seguridad y muro para aislar **Zona 3,** 30 PPL, Talleres • Arreglo viga canal • Adecuar baños, baterías existentes • Arreglo general de la cubierta • Pañetes impermeabilizados, estuco y pintura • Arreglo de puntos eléctricos e iluminación • Picar piso y enchapar • Accesorios de baño **Zona 4,** 60 PPL, patio de la tercera edad • Adecuar baños existentes • Arreglo de enchapes • Pintar • Montar tanques de agua potable • Arreglos eléctricos **Zona 5**, 8 celdas 2 piso 16 PPL • Arreglos eléctricos • Revisar redes sanitarias • Construir 8 camastros • Pintar

• Poner malla en el pasillo a fin de evitar que se arrojen objetos
Aguachica **Zona 1**, (Critico) • Adecuar zona de recepción 4 PPL • Adecuar baños y pintura **Zona 2**, educativas, 6 PPL • Arreglo de puertas • Construcción de baterías sanitarias • Iluminación • Montar cubierta sobre placa aligerada en bloque • Arreglo de pintura en techo **Zona 3**, educativas, 10 PPL • Arreglo de puertas • Construir baterías sanitarias • Montar cubierta es una sola con la zona 2 **Zona 4**, patio No.3, 14 PPL • Picar pisos y enchapar • Instalar malla de seguridad en el techo **Zona 5**, área de cancha Placa para carpa medicalizada • Llevar punto sanitario, hidráulico y eléctrico • Construir batería sanitaria **Revisión planta eléctrica** • La planta eléctrica es de baja capacidad • Adecuar cuarto eléctrico para instalar planta eléctrica • Instalar nuevo transformador y nuevo poste
San Gil **Áreas de aislamiento** • No hay espacio para adecuar áreas de aislamiento • Se plantea construir dos salones con batería de baño central en la zona de la comunidad terapéutica (obra nueva) **Seguridad** • Arreglo de la seguridad de la garita • Arreglar cerramiento en malla expandida tipo guyana, pero más bajo • Separar con concertina el área de la comunidad con el rancho
Ocaña 20 PPL **Eléctrico** • Arreglar iluminación perimetral **Seguridad** • Poner concertina de 24" en todo el muro perimetral **Zona 1** • No se les dio carpa medicalizada, no se ejecuta la placa para la carpa • Se plantea construir dos salones con batería de baño central (obra nueva) **Zona 3**, UTE, 8 PPL • Construir baterías de baño tipo, con dos duchas y dos sanitarios

Zona 4, 8 PPL, • Adecuar salón abandonado • Construir baterías de baño tipo, con dos duchas y dos sanitarios
Se manifiesta por el arquitecto Anro José Izquierdo, que los recursos adoptados para ese ERON no alcanzan al realizar una obra nueva la cual no estaba prevista en Ocaña y San Gil, ya que estos ERON no tienen espacio para la adecuación de áreas de aislamiento. El arquitecto Anro José Izquierdo, pide revisar los espacios para adecuar un área de aislamiento, la arquitecta Corina Martínez realizara reuniones con los directores de estos ERON, de San Gil y Ocaña.
En Girón, USPEC reviso con la arquitecta de la Regional y se expone que lo mejor es montar rejillas y solicita aterrizar el valor de estas actividades para dejar de afectar la quebrada. BUILDING S.A.S., manifiesta que estas actividades deben ser aprobadas por la USPEC. El arquitecto Anro José Izquierdo, manifiesta la posibilidad de realizar un filtro francés y con esto se evitan problemas futuros, el cual solicita sea evaluado. BUILDING S.A.S., manifiesta que está revisando el tema del rancho, pero solicita la repuesta de la parte legal del USPEC. En Girón está pendiente un oficio de la solicitud de los portones remitida por la directora del ERON.
En la RM Bucaramanga, se debe adecuar el área de aislamiento a fin de sacar los niños que están conviviendo con PPL, que tienen problemas de orden mental o psiquiátrico, en la zona de sanidad.
San Vicente de Chucuri, solicita área de aislamiento pero este ERON no tiene posibilidad de adecuar una área por espacio.
BUILDING S.A.S., manifiesta que se tienen rendimientos bajos en COCUC, debido a que no es posible liberar áreas para nuevas intervenciones hasta no entregar las que están ejecutándose.
Interventoría solicita informe de inversión del anticipo y recibos de consignación de rendimientos.
Interventoría solicita la entrega del acta de obra, BUILDING S.A.S., manifiesta que el jueves será entregada.
COMPROMISOS:
Oficio portones Girón, USPEC
Entrega acta parcial 3 de septiembre, BUILDING S.A.S.
Revisión actividades rancho de Girón, BUILDING S.A.S.
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 12				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Luis Miguel Mercado Cogollo	luis.mercado@uspec.gov.co	(57) (1) 4864130	
USPEC	Ing. Anro José Izquierdo	anro.izquierdo@gmail.com	(57) (1) 4864130	
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co	(57) (1) 4864130	
GNG INGENIERIA SAS	Jorge Gómez Falla	jorge.gomez@gng.com.co	031 - 2360929	
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co	031 - 2360929	
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com	031 - 2360929	
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com	037 - 6345900	
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com	037 - 6345900	

Ubicación archivo físico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).