ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 13
LUGAR : Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA : 8 de septiembre de 2020** **HORA : 2:00 pm**
OBJETIVOS:
Verificación avances de cada ERON en ejecución e informes de informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 8 de septiembre de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales
Se remitieron los APU´s contractuales, PDT, presupuestos e informes de diagnóstico a la USPEC
Estado de la petición de BUILDING S.A.S., para la modificación del anticipo USPEC, manifiesta que estas directrices se encuentran establecidas en el manual de contratación, pero que se remitirá respuesta del área jurídica.
Se están revisando los APU´s de la inclusión de las otras regionales estos se enviaran a la USPEC
Estado del informe de obras ejecutas en Vélez con informe de cantidades, BUILDING S.A.S., manifiesta que está consolidando las cantidades finales y que remitirá informe el 11 de septiembre
Estudio de las obras a ejecutar en el rancho de Girón y actividades del filtro francés, BUILDING manifiesta que se está realizando los ajustes de acuerdo a los oficios con las peticiones remitidas, que remitirá información el 14 de septiembre, pero manifiesta la necesidad de tener el concepto jurídico para acometer obras en el área del rancho sin entrar en líos jurídicos.
Problemas en el ERON de Cúcuta para la liberación de áreas para inicio de actividades en las demás áreas, USEPC manifiesta que se remitió oficio a la Dirección del ERON.
Zonas de aislamiento (Ocaña, Málaga, San Vicente de Chucuri y San Gil) **Málaga** No hay espacio para construir áreas de aislamiento **San Vicente de Chucuri** (Zona de aislamiento en un aula educativa existente la cual se debe remitir por oficio) por orden de juzgado se debe adecuar un área para el aislamiento **Ocaña** El contrato está previsto como mantenimiento no ejecutar obras nuevas se entregarán áreas a adecuar por la dirección del ERON **San Gil** El contrato está previsto como mantenimiento no ejecutar obras nuevas se entregaran áreas a adecuar por la dirección del ERON, hubo intento de fuga por parte de la comunidad terapéutica no hay comunicación
RM BUCARAMANGA Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento. 1. Resane de muros. 2. Aplicación de estuco. 3. Construcción de muro en mampostería 4. Aplicación de friso.

5. Instalación de enchape en muros
6. Demolición de muro en mampostería.
7. Desmonte de malla de cerramiento.
8. Construcción de muro en ladrillo tolete.

De acuerdo al oficio remitido BUILDING S.A.S., manifiesta que se está realizando la evaluación para trasladar los niños de las PPL en un área diferente.

EPAMS GIRÓN

Adecuación área de aislamiento.

1. Desmonte de luminarias de techo anti vandálicas.
2. Instalación de kits de luminarias tipo LED de 18 W.
3. Instalación de enchape de piso de baño.
4. Aplicación de boquilla en enchape de piso.
5. Desmonte e instalación de sanitario.
6. Instalación de platinas de 50x30 sobre la parte posterior de luminarias antivandálicas embebidas.
7. Desmonte de cerramiento existente en malla eslabonada.
8. Suministro e instalación de mallas de cerramiento IMT40.
9. Sello de dilataciones de placa con jumbolom y sikaflex.
10. Desmonte de tejas termoacústicas.
11. Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos.
12. Instalación de rejillas de sifón.
13. Fundida de muros en concreto para lavaderos.
14. Instalación de lavaderos.
15. Construcción de asientos en concreto.

Se va a entregar el área de la carpa medicalizada patio No. 2
En el patio No. 3 se están ejecutando actividades en el segundo piso
En el patio No. 3 el piso No. 1 ya se terminaron las actividades
En el área de recepción falta instalar fluxómetros
Falta revisar los portones Adicionales.

EPMSC BARRANCABEMEJA

1. Instalación de cieloraso con lamina de fibrocemento 6mm.
2. Resane y pintura de muros.

Se está en remates para entrega de las obras se debe mirar la cubierta ya que se está afectando el cieloraso en el segundo piso

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

Reparación malla de cerramiento averiada.

1. Corte, figurado y armado de acero de refuerzo en viga de cimentación de Guayana perimetral.
2. Instalación de formaleta de madera en viga de cimentación de Guayana perimetral.
3. Fundida de concreto para viga de cimentación de Guayana perimetral.
4. Descapote zona rampa de acceso.
5. Adecuación área de aislamiento - Demolición de placa.

En el área de metalmecánica se encuentra en un porcentaje del 80% de avance

EPMSC VELEZ

Ejecutado 100%

COCUC

Zona de aislamiento.

1. Se continua con la actividad, capa última Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros.

2. Se continua con la actividad Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparación de superficie y diluyente. 3. Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC ¾ 4. Trasiego de material de obra desde la entrada del centro penitenciario hasta el sitio de obra. 5. Se terminó la actividad Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados, modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de vidrio. De acuerdo a las obras que se van a ejecutar por ENTerritorio se debe eliminar de este contrato las lámparas de la iluminación perimetral Se va a entregar el área de conyugales con los patios
EPMSC AGUACHICA Adecuación área para carpa medicalizada.
EPMSC PAMPLONA Se inició el 7 de septiembre de 2020, arreglos de muros y garitas
Las actas parciales de obra No. 1 y No. 2, han tenido observaciones y se remitirán tan pronto estén de acuerdo a los lineamientos de la entidad, se manifiesta por interventoría que se deben respetar las fechas parea la radicación de la documentación teniendo en cuenta los tiempos para a revisión.
Solicitud de Cúcuta USPEC respecto de temas eléctricos iluminación perimetral es de ENTerritorio circuito eléctricos sur revisar plantas eléctricas y mirar separación de circuitos (presupuesto ajustado)
COMPROMISOS:
Oficio portones Girón, USPEC
Entrega acta parcial 3 de septiembre, BUILDING S.A.S.
Revisión actividades rancho de Girón, BUILDING S.A.S.
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 13				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Luis Miguel Mercado Cogollo	luis.mercado@uspec.gov.co	(57) (1) 4864130	
USPEC	Ing. Anro José Izquierdo	anro.izquierdo@gmail.com	(57) (1) 4864130	
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co	(57) (1) 4864130	
GNG INGENIERIA SAS	Jorge Gómez Falla	jorge.gomez@gng.com.co	031 - 2360929	
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co	031 - 2360929	
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com	031 - 2360929	
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com	037 - 6345900	
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com	037 - 6345900	

Ubicación archivo físico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).