ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 14
LUGAR : Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA : 15 de septiembre de 2020** **HORA : 2:00 pm**
OBJETIVOS:
Verificación avances de cada ERON en ejecución e informes de informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 15 de septiembre de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales
Estado de la petición de BUILDING S.A.S., para la modificación del anticipo
Estado del informe de obras ejecutas en Vélez con informe de cantidades, BUILDING S.A.S., 15 de septiembre de 2020
Estudio de las obras a ejecutar en el rancho de Girón y actividades del filtro francés, BUILDING S.A.S., 15 de septiembre DE 2020
Se solicita por la USPEC e interventoría, el ajuste de los presupuestos detallados por áreas y PDT, con las fechas de inicio reales
Se informa por la USPEC, que para el proceso de liquidación es pertinente que la dirección de cada ERON, emita un paz y salvo, se sugiere apenas se vayan entregando las áreas sean solicitados
Se manifiesta por la USPEC, que se deben revisar los cupos a adecuar en los ERON con los directores
Se realiza presentación del especialista estructural de GNG INGENERIA SAS, quien expone los ajustes que deben ser realizados en los baños ya que estos han sido revisados y se presenta diferencia de criterios, se realizara mesa de trabajo entre los dos especialistas para definir estos temas y poder aprobar la ejecución de estas actividades La USPEC solicita emitir un concepto de aprobación, a lo que el especialista de GNG, manifiesta que es difícil ya que al variar el diseño pueden variar los insumos lo que generaría desperdicios de material y tiempos perdidos
RM BUCARAMANGA Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento. 1. Aplicación de mortero para nivelación de piso. 2. Construcción de muro en ladrillo tolete. 3. Corte, figurado y armado de acero para columnetas. 4. Fundida de concreto para columnetas. 5. Instalación de rejas de techo. 6. Instalación de rejas en ventanas superiores. 7. Demolición de enchape de piso. 8. Desmonte de sanitarios. 9. Instalación de enchape de piso. Zona de Educativas. (5, 6, 7, 8, 9) Zona de Talleres. (1, 2, 3, 4)
EPAMS GIRÓN

Adecuación área de aislamiento. 1. Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos. 2. Suministro y aplicación de pintura de puertas y ventanas metálicas. 3. Instalación de puerta entamborada. 4. Suministro e instalación de chapas tipo poma. 5. Construcción de asientos y repisas en concreto. 6. Manteamiento correctivo de tubería sanitaria de 2". 7. Mantenimiento de tableros eléctricos. 8. Mantenimiento de la estructura de la cubierta. 9. Lavado de muros con hidrolavadora. 10. Aseo y limpieza general de las áreas intervenidas. Zona Locutorios. (1) Zona de UTE. (1, 2,5, 6) Zona de Recepción. (3) Zona Pasillo. (8) Zona Patio Visitas 2. (1, 3,4,7, 10) Zona Patio Visitas 3. (1, 9)
EPMSC BARRANCABERMEJA Adecuación área de aislamiento. 1. Resane y pintura de muros. 2. Perforación de muro para revisión de fuga. 3. Aseo y Limpieza general en área intervenida. Zona de Área de Taller 2
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA Reparación malla de cerramiento averiada. 1. Corte, figurado y armado de acero de refuerzo en viga de cimentación de Guayana perimetral. 2. Instalación de formaleta metálica en viga de cimentación de Guayana perimetral. 3.Fundida de concreto para viga de cimentación de Guayana perimetral. 4. Instalación de postes metálicos para malla. Zona Perimetral. (1, 2, 3, 4)
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ Se iniciaron actividades el 14 de septiembre de 2020 Y esta en sitio el 100% de la carpintería metálica Se realizó demolición para la puerta de acceso Instalación de mallas de seguridad en el área de deportes Demolición de placa en área a construir la viga para la guyana guyana
COCUC Adecuación área de aislamiento. • Pintura vinilo acrílica plástica lavable • Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas • Salida interruptor sencillo • Suministro e instalación de luminaria ANTIVANDALICA LED • Limpieza de muros existentes con hidrolavadora • Aseo manual de muros

• Trasiego de material **ZONA 2, SECTOR SUR, TORRE 4 (PISO2)** • Pintura vinilo acrílica plástica lavable • Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas • Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4 • Suministro e instalación de luminaria ANTIVANDALICA LED • Limpieza de muros existentes con hidrolavadora • Aseo manual de muros • Trasiego de material de obra desde la entrada. Continúan las actividades en la torre 4, segundo piso Área de visitas conyugales Se continúan las adecuaciones para entrega de algunas áreas de la Torre 4 parcialmente
EPMSC PAMPLONA Reparación de muros afectados en motines. ZONA 1 (06 PPL) • Demolición manual de muros dobles en mampostería de arcilla • Cargue de escombros preexistentes a la obra Reparación de garitas afectadas en los motines ZONA 1 (06 PPL) • Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. Adecuación área de aislamiento. ZONA 4 ESPACIO PARA UNIDAD DE ANTENCIÓN BÁSICA (CARPA)
EPMSC Aguachica Adecuación sanidad. ZONA 2 AREA DE EDUCATIVAS (6 PPL) • Demolición manual de placa de contrapiso • Excavación manual en material común • Tubería PVCL 4" • Tubería PVCP 1/2" RDE 9 • Relleno manual con recebo común compactado Adecuación área para carpa medicalizada. ZONA 3 AREA DE EDUCATIVA (10 PPL) • Localización y replanteo • Relleno manual con recebo común compactado • Excavación manual en material común ZONA AISLAIMIENTO Area de la Cancha de tierra (Zona de Granja) Localización y replanteo cancha de tierra • Relleno manual con recebo común compactado. • Excavación manual en material común h.<=2,00m.
EPMSC Arauca Inicio el 15 de septiembre de 2020

COMPROMISOS:
Entrega presupuesto final Vélez, 15 de septiembre de 2020, BUILDING S.A.S.
Obras filtro Girón, 15 de septiembre de 2020, BUILDING S.A.S.
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 14				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Luis Miguel Mercado Cogollo	luis.mercado@uspec.gov.co	(57) (1) 4864130	
USPEC	Ing. Anro José Izquierdo	anro.izquierdo@gmail.com	(57) (1) 4864130	
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co	(57) (1) 4864130	
GNG INGENIERIA SAS	Jorge Gómez Falla	jorge.gomez@gng.com.co	031 - 2360929	
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co	031 - 2360929	
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com	031 - 2360929	
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com	037 - 6345900	
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com	037 - 6345900	

Ubicación archivo físico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).