
ANEXO 4. BITÁCORA DE OBRA.

23 Febrero 2021	Clima= Soleado Luis Angel Arango. Se inicia a realizar el muro en drywall y se lleva la puerta.
24 Febrero 2021	Clima = Soleado Luis angel arango La rectora manifiesta que la puerta para dividir los dos espacios no la necesita en el muro divisorio en drywall, la requiere en el muro del lado derecho del ingreso, por lo que es necesario demoler mampostería, solicitud que es comentada a la interventoria, quien aprueba dicha intervención
25 Febrero 2021	Clima= Soleado. Luis angel arango Se inicia a demoler para el vano de la puerta, se realizan parrete y filos, y se instala grauilla en el piso, se realiza el muro y se estuca.
26 Febrero 2021	Clima= Soleado Luis angel arango Se realizan filos. del vano de la puerta, se estuca. se realiza aseo se pinta. el muro en drywall

Escaneado con CamScanner

Silvana Espinosa

Se revisa junto a la interventoria la solicitud de tapar el espacio que hay en la cerca sobre los dinteles del pasillo, se toma medidas y se espera. tapoyacion de actividades a ejecutar.



Candelaria Mendoza
INTERVENTORIA.

1 MARZO 2021

Clima= Soleado

Mario Antonio Carreño Sede B

Se inicia actividades, se demuele enchape, se retiran sanitarios, orinales y se retiran puertas metalicas con tres personas.

El Jazmín

Se inicia a desmontar sanitarios y puertas metalicas se instala un registro para el cierre de suministro en los baños, se demuelen divisiones en mampostería del baño de niños

2 MARZO 2021

Clima= Soleado.

Mario Antonio Sede B

Se continua demoliendo enchape, actividad que se ve dificultada debido a que el enchape esta pegado con concreto.

El Jazmin

Se inicia demolición de enchape con dos personas

Escaneado con CamScanner

en dara.

Costa Rica.

Se inicia demolición de muros y enchape, ranión con el señor Rector, para hablar temas de divisones, Ubicación de Baño mixto para discapacitados

OBSERVACIONES Clima= Soleado.

Mario Antonio Sede B

Se desmantan lavamanos en baños de niñas y niños, se demelen mesones y se continua demoliendo enchape

El Jazmin

Se continua demoliendo enchape, se demelen muros de ingreso y meson en baño de niñas.

Costa Rica

Se Continua demolición, se quitan sanitarios y enchape, mamposteria.

La Esparta.

Se inica demolición, con una cuadrilla, Reunión con el señor Rector y Ing Jairo, para acordar termnos y condiones de proceso Cambio de Baños

Escaneado con CamScanner

04 Marzo 2021

Clinica - sdeado

Marco Antonio Sede B

Se continua retirando enchape, se evidencia que en el baño de las niñas el enchape esta pegado con concreto lo que ha dificultado la actividad, ademas de que los muros divisorios son en bloque y al retirar el enchape se ven afectados, por lo que quedan inestables, se consulta con la interventoria esta situación quien aprueba la demolición de los tres muros divisorios del baño de las niñas y su construcción nuevamente en mamposteria.

El Jazmin.

Se inicia a demoler el baldosin con dos personas en esta actividad, se evidencia que las aguas residuales de los baños estan llegando a una caja de inspección que recibe aguas lluvias

Costa Rica

Se Continua demolición de Baños niños - niñas demolición de meson, desmonte de Ventanas. Una cuchilla.

La Esperanza

Se Continua demoliendo y Retirando puntos sanitarios Viga en concreto, se realiza Corte con taladro. Para toma de medidas, se demolen meseres exterior y escalera.

Escaneado con CamScanner

DICIEMBRE 2021	Clínica - Salado
	Nuevo Antonio Nariño Sede B
	Se demuelen muros divisorios del baño de las niñas y muro en mampostería al ingreso del baño de niños, se continua retirando enchape de paredes, se desmontan espejos de los dos baños. Se retira un viaje de escombro de 7m³.
	El Jazmín Se continua demoliendo baldosín y trasegando el material a la zona de acopio. Se demuele el mesón cundo del lavamanos y se suspenden los desagües de lavamanos.
	La España. Se continua demolición y desmonte de piso Reunion con la Interventora SDL. para la toma de medidas
	Costa Rica Se continua el desmonte de pisos y pegante de mampostería de paredes de ambos baños Candelaria Mendoza. INTERVENTORIA. CONTRATISTA.

Escaneado con CamScanner

6 MARZO 2021

Clima - Soleado

Mario Antonio Correro Sede B

Se continua retirando enchape en los dos baños, se realiza trasiego de material a zona de acopio, Se regatean muros para evidenciar el estado de la red de suministro en baño de niños, con tres personas en esta actividad.

El Jazmin

Se continua demoliendo y retirando piso en baldosin con dos personas en obra.

8 MARZO 2021

Clima = Soleado

ESPAÑA.

- Lunes 8 marzo

Llega una cuadrilla para continuar haciendo las demoliciones de pisos.

Costa Rica Sede B

Llega una cuadrilla, se les lleva el taladro para retirar pegante del enchape. Se termina demolicion de meson y piso.

Marco Antonio Sede B

Se inicia a pañetar el baño de niños y encarozar las divisiones donde se vieron afectados por demoliciones

Escaneado con CamScanner

El Jazmin

Se continua demoliendo piso de baño de niñas y se inicia la demolición de placa en baño de niños.

9 MARZO 2021

CLIMA = Soleado.

Marco Antonio Carrero sede B.

Se continua paneteando baño de niños y se inicia a paneter baño de niñas.

El Jazmin

Se continua demoliendo placa de piso de baño de niños con dos personas en esta actividad.

Espinal

Se Continua la demolición del piso, se retira puerta y ventanas, 2 cuadrillas trabajando Retiro de escombro

Costa Rica.

Llega material y Retiro de escombro, se Continua haciendo demolición de pisos, se deja labores en la obra.

CONTRATISTA.

Candelaria Mendoza
INTERVENTORIA.

Escaneado con CamScanner

10 Marzo 2021

Clima= Soleado.

Marco Antonio Sede B.

se continua paretando el baño de niñas con dos personas en esta actividad.

El jazmin

se realiza retiro de escombros y descarge de material, se termina de escarificar pared para iniciar el paretar.

La España

se realiza retiro de escarificar parete. y demolicion de piso., llega material a la obra.

Costa Rica

se continua haciendo demolicion de piso y retiro de enchape, se encuentra cajas Registro.

11 Marzo 2021

Clima: Lluvia.

Marco Antonio.

Se termina paretar el baño de las niñas con dos personas y se realizan filos

Escaneado con CamScanner

EL JAZMIN.

Se continua paneteando baño de niños con dos personas.

COSTA RICA

3 personas trabajando, se continua demoliendo pisos para identificar las cajas principales de los baños

ESPAÑA

3 personas trabajando, Retiro de escombro y retiro de Rega

12 MARZO 2021

Clima: Lluvia.

Marco Antonio Sede B.

Se demuelen divisiones en mampostería. por solicitud del Ing Tairo al igual que el área de piso. en baldosín donde estan ubicados los sanitarios de los dos baños

EL JAZMIN

Se paneta baño de niños con dos personas en obra.

Costa Rica

se continua demoliendo pisos, se destapa una caja en la circulación principal a la entrada del colegio. pero esté suspendida.

Escaneado con CamScanner

se encuentran las cajas dentro del baño de niñas dos cajas;

Tarima

se empieza a trabajar a partir de las 12 pm debido a que, el colegio se encontraba en las horas de la mañana en formación general, por temas de Bioseguridad se suspendieron es jornada de la mañana en las horas de la tarde se comienza a poñetar paredes.

13 marzo 2021.

Clima: Asoleado

Marco. Antonio Sede B.

El ing Jairo solicita arreglo al cuarto de equipos de presión, sugiriendo que a la placa se le realice afincado y se realicen muros en mampostería para cercar la zona, sugiere colocar una ventana para el ingreso de iluminación y una escalera para el acceso.

Costa Rica.

se hace reunion y Revisión con el señor plomero.
se identifican las cajas en el baño de niñas y recorre a la calle, se deja una caja para que conecte. con la caja siguiente, que esté ubicada en el salon de Profesores, tambien se encuentra que hay 3 tanques de asbesto para dejar por escrito en la Bitacora, Registro fotografico.

Escaneado con CamScanner

Espina

Revisión de planos con el ing. Jairo para modificación se cambia dos bañeras por 3 anafes, para menor consumo de agua en el baño de hombres, se hace recorrido con el plomero para diseño de redes hidraulicas, se habla con el ing. Jairo para tener en cuenta el cerramiento y colocar polisombra donde se esta trabajando, tambien se toma la decisión de poner la cubierta completa, en la parte exterior las cuadrillas continuan pañetando,

El Jazmin

El ing Jairo solicita presupuestar el arreglo de la pera de cubierta de los baños ya que presenta filtración hacia los baños, pide que se realice afinado, dos bajantes en cada esquina de 4" y se instale manto asfaltico.

Ademas de esto requiere se le envie diseño de dos tipos de puerta para el acceso, una puerta en vidrio y otra puerta tipo reja ya que el rector solicita que tenga visibilidad hacia el interior.

15 MARZO 2021

Clinica Nuvioso


Costa Rica


Se hace reunion con el ing. Jairo para cambios de Diseño de Baños de hombres y mujeres, para reubicacion de espacios, ① Espacio para Señoras del Aseo. ② Baño para adultos ③ Poceta, Tener

Escaneado con CamScanner

Se va a realizar el cambio de planos para enviarlo al Ing. Jairo para que aprueben el Diseño.

España





trabajan dos cuadrillas instalando el plomero para regatear, para poner tuberia. se comienza hacer la caja de inspección 80x80, el dia de hoy recogieron escombros se pañeta. pisos. se instalan Polisombras

Jazmin

Se continua pañetando baño de niños con dos personas en obra.

Mario antonio desde B

Se demuele piso en baldosin del baño de los niños

16 marzo 2021. Clima: Nublado.

Costa Rica.

Ing Jairo e Interventora aprueban Cambios de Diseño, trabajan 3 obreros haciendo pañete, recogen escombro

España

se Continua Pañetando Paredes haciendo hueco para Caja de Inspección se trabaja haciendo

Pegados en paredes, para colocar tubos para desagues, lavamanos, baterias, duchas

Jardin

se realiza emboce al muro posterior contra el polideportivo, ya que se evidencia que tiene huecos por donde se filtra el agua.

Mirco Antonio Sede B.

Se realizan los machones en bloque para los mesones del baño de las niñas, se realizan filas de columnas desplomadas

Marzo 2021

Clima: Lluvia.

Escuela

Se continua Pañetando, haciendo excavación de caja, arreglando filos de puertas y ventanas 3 personas trabajando

Costa Rica

Se hace demolición de muro, para dejar vano de puerta, se retira ventanas, se hace demolición de muro, se continua pañetando paredes

Escaneado con CamScanner

Jazmin.

Se demuelen dos hiladas en cada ventana, por solicitud del Ing Julio, para ampliar vanos.

Marco Antonio Cañeto sede B.

Se realizan machones para mesones en el baño de los niños.

18 marzo 2021

Clima: Humedo.

Espera.

5 personas trabajando hacen excavación de 30cm para poner Recebo, se Continua Pañetando Paredes, se Continua haciendo excavación de caja plomero Regatea y rompe paso para Conectar Caja 100 x 110, se empica mampostería para soportar meson.

Costa Rica.

Se Continua Pañetando y haciendo filos en los dos Baños

El Jazmin

Se realizan regatas para las instalaciones hidraulicas en baño niñas.

Marco Antonio sede B

Se realizael lavatrapeios en mampostena.

Escaneado con CamScanner

Marzo 2021

Clima: granizo

Torre:

Se paneta muros, se hace excavación de caja, se hace Regate en el piso para colocar tubos para Conexiones sanitarios y Conexión con la caja, se recibe material para Instalación hidraulica

Costa Rica.

Se inicia mampostería de muros divisorios de Cuarto de Aseo y Baño de discapacitados, se retira enchape de Cuarto de Aseo donde quedara Baño de discapacitados y Baño adultos, llega material para instalación hidraulica

El Jazmin

Se continua regateando para instalaciones hidraulicas en baño de niños., simultaneamente se paneta la parte externa en donde se va ha instalar lavamanos

Mario Antonio sede B

Se iba a retirar el equipo de presch para realizar el mantenimiento, pero el Ing Julio solicita que este equipo se cambie por uno nuevo ya que es solicitud de la Ing Arteaga y de quien realizo el diagnostico por parte de la secretaria.

Escaneado con CamScanner

20 MARZO 2021

Clima Fuertes lluvias

Por solicitud del Ing Jairo corrales, las actividades adicionales que se realicen en los colegios del contrato inicial se deberán incluir como actividades ejecutadas en los 4 colegios de la adición.

El JAZMIN.

Llega la tubería sanitaria y de suministro.

Marco Antonio Carreño Sede B

se realizan regatas para la instalación de agua de suministro, en ambos baños, y se desmontan tales y griferías existentes.

La Esperanza.

Se instala tubería y regatera para baños; se continua pañetando, paredes.

Costa Rica

Se nivelación de piso. y se continua pañetando paredes con demolición de piso para baño de discapacitados y baño de adultos.

CONTRATISTA.

Escaneado con CamScanner

22 NOVIEMBRE 2021

Clima: Fuertes lluvias en la tarde.

El Jicaral

Se instalo tubería sanitaria en baño de niños, y se realizan 8 puntos de desagües para sanitarios y urinales. y 1 desagüe en 3" para el sifon.

23 NOVIEMBRE 2021.

Clima= Fuertes lluvias en la tarde.

El Jicaral

Se extiende recebo en baño de niños y se compacta, se instala tubería sanitaria en baño de niñas. En cada baño se deja un tapon de inspección.

La España

Se instala tubería para baño, de mieres, Baterias y Urinales, se continua poniendolo mucho.

Costa Rica

se pone teja y se hacen filas en baños retro de escuela

Escaneado con CamScanner

24 Marzo 2021

Clima = Llovizna.

El Jazmin

Se termina de instalar tubería sanitaria en los dos baños, se instala registro para suministro en cada baño.

Marco Antonio Sede B.

Se instala tubería de suministro para lavamanos y sanitarios.

La España.

Se compacta con recebo piso para preparación de losa de la placa, continúan penetrado, tubería instalada, llega viaje de mixto. y retiro de escombro.

Costa Rica.

- Se continua penetrado muros; Retiro de escombro.

25 Marzo 2021

Clima = Lluvias en las tardes

El Jazmin

Se rellena con recebo, y se compacta en ambos baños, con tres personas en obra.

Marco Antonio Sede B.

Se realizan resanes con mortero a las regatas realizadas para instalación de tubería de suministro.

Escaneado con CamScanner

La Esperanza.

- Se comienza a pasar blocks de tochillo para caja de 80x80. y paretado filas y paredes se hacen regates en el piso para fabrica con conexión con la caja y mesones de Arturo.

Carla Rica.

Continuan paretado paredes con el ofrecal, retiro de escombro., comienzan a levantar muro divisorio para cuarto de Aseo general

26 MARZO 2021.

clima= lluvias en la tarde.

Mario Antonio Sede B.

llega material para arero de refuerzo de los mesones.

El Jazmin

Se funden placas de baños de niños y niñas con 6 personas en obra. El nivel de la placa queda a la altura de las vigas de cimentación existentes.

La Esperanza.

se paneta. Caja de 80x80, se hacen Pollos para soporte de mesones, llega material. malla,

Escaneado con CamScanner

Costa Rica.
se hacen regatas para instalación de tuberías se continua picheteando y levantado muros y filos de paredes.

27 MARZO 2021

Clima= llovizna.

El Jazmín.

se empezaron a realizar mochetas para mesones. con dos personas en obra, se hidrata para con bastante agua.

Costa Rica.

se hace instalación de tubería para baños en general, se replantea la ubicación de tubería para lavamanos de niños de acuerdo al plano.

La Esparta.

se hace fundida de placa, con instalación de malla, la placa queda con un espesor de 10cm. se hace corte en piso de gravilla para instalar nuevo.

Escaneado con CamScanner

26 Abril 2021

Clima=Soleado

España

El ing Juiro aprueba que la zona externa del baño se pinte de color amarillo como la fachada interna del colegio. y se empeza a desfonar piso

Marco Antonio. Sede B

Se termina de pulir media caña y se continua enchapando baño de niñas

El Jazmin

Se funde la mitad del afinado de cubierta dejando la respectiva pendiente hacia la bajante.

Costa Rica

Se instala aso del pasillo, y se instala media caña en baño de niños, profesores y discapacitados

27 abril 221

Clima= Soleado.

Costa Rica

Se continua instalando media caña en baño de niñas se pantetan mochetas mesones y se continua estucando

El jazmin

Se termina de fundir placa de cubierta

Marco Antonio sede B

se termina de enchapar los dos baños y se embaquillan

La España

se pule y brilla piso de baño de niños.

Guardia H

Auxiliar

28 Abril 2021

clima= Soleado.

La España.

se termina de pulir y brillar piso de baño de niños.
se pone cartón para abrirlo y se empieza a enchapar.

se inicia a desmontar sanitarios y puertas metálicas,
a suspender salidas sanitarias e hidráulicas

Marco Antonio.

Se inicia a destroncar piso en baño de niños.
y se arma tejero de mesones en baño de niñas

El jazmín

Se le da cascajado a afinado de terraza, se
empieza a pulir media cara.

29 abril 2021

clima= lluvias durante el dia

Marco Antonio sede B

Se continua destroncando piso de baño de niños

La España

Se continua enchapando muros en baño de niños.

Se demuele divisiones en mamposteria en baño de niñas. y se inicia a demoler enchape de muros

El jazmin

Se inicia a realizar hilada en ladrillo perimetral de la cubierta.

Se continua puliendo media cara

30 Abril 2021

Clima= lluvias durante el dia.

Marco Antonio Sede B

Se termina de pulir y brillar piso de baño de niñas, se funde meson de baño de niñas.

La España

Se continua y termina de instalar enchape de muros y se inicia a instalar enchape en mesones

Se instalan sanitarios y grifos de baño y

Se realiza demolición de baldosin de piso y de placa.

El jazmin

Se termina de pulir media cara y se temina de instalar ladrillo y pañetar

NOTA= El día de hoy se dificulta la movilización del personal debado a que hay diversas protestas en la ciudad, razón por la cual el personal se retiro de los frentes mas temprano.

CONTRATISTA.

3 MAYO 2021.

Lima= llvias durante el día.

La Espaina.

Se instalan laramaños del mesón interno y griterias se empeza a estucar parte superior y techo del baño.

Se empieza a pañetar baño de niñas

Norte Antonio Sede B.

Se termina de pulir y brillar los dos baños y se coloca testero de mesones en baño de niños.

El jazmin.

Se termina de pulir media cara

Costa Rica.

Se continua instalando media cama en la parte externa. de los baños

Nota= Por tema de manifestaciones no todos los trabajadores asistieron, ya que no habra transporte publico, y los demás tuvieron que salir mas temprano.

4 Mayo 2021

clima= lluvias

Andres Bello.

se inician actividades de demoliadn de placa. con dos personas en obra.

El jazmin.

se instalan 4 lamparas en los baños, dos bolas en la parte externa y dos interruptores, se inica a destroncar piso.

Marco Antonio Sede B

Se funden los dos inodoros del baño de niños

Costa Rica

Se inicia a pulir media cama en baño de niñas.

5 Mayo 2021

clima= lluvias durante el dia

Andres bello.

Se excava en la zona a instalar tubería, se encuentra

durante la excavación un tobo de agua que alimenta la cocina del auditorio, y se taponca de manera provisional.

El jazmin.

se continua indestrancando piso en ambos baños.

Marco Antonio sede B.

se empezan a realizar resanes y estucar parte superior de muros,

costa Rica.

Debido al paro no puede llegar personal al colegio.

ta. = Debido al paro y diferentes manifestaciones, el personal en su mayoria no pueden movilizarse a los frentes, los que llegan a obra llegan tarde y salen temprano debido a que el transporte publico deja de funcionar a las 3:00pm.

Mayo 2021

clima= Soleado.

Andres Bello

se continua excavando en un costado. para instalar tuberia.

El jazmin.

se empieza a pulir piso de los dos baños

Marco Antonio sede B.

Se funde rampa de ingreso al baño., se quita testero de mesones, se empieza a enchapar meson de baño de niñas.

Costa Rica

Se continua pulliendo media cara.

7 Mayo 2021

Clima= soleado.

ESPAÑA.

Se termina de instalar sanitarios, lavamanos, griferia duchas metalicas, y se realizan resanes.

Se pinta estructura metalica de cubiertas.

El jazmin

Se termina de pulir y brillar piso, se empieza a encha par mesones.

Costa Rica.

Se continua pulliendo media cara.

Marco Antonio Sede B.

Se pinta parte superior de muros y estructura metalica de cubierta.

Andres Bello

Se continua excavando en ambos costados.

8 mayo 2021

clima= Soleado.

Andres Bello

Se continua excavando y se realizan pases para conexiones con cajas de inspeccion.

El jazmín

Se termina de enchapar ambos mesones y se inicia a instalar sanitarios

la Esperanza

Se termina de pintar baño de niños, se realiza instalación de aparatos sanitarios e hidraulicos, se instalan accesorios (jaboneras, papeleras y barras de discapacitados) Se realiza aseo general y se deja habilitado para su servicio

Marco Antonio sede B.

se termina de pintar parte superior de muros, estructura metalica.

CONTRATISTA

10 Mayo 2021

Clima= Soleado.

Costa Rica

Se continua puliendo media cama.

Marco Antonio sede B.

Se inicia a demoler venteras internas en el pasillo del costado derecho.
Se continua enchapando mesones.

Andres Bello

Se continua demoliendo y excavando con tres personas.

El jazmin

Se continuan instalando sanitarios y orinales

España.

Se terminan de hacer puntos hidraulicos y se le da una mano de pintura a los muros

11 Mayo 2021

Clima= Soleado.

El jazmin

Se termina de enchapar mesones

España

Se empieza a instalar piso baldosin

Costa Rica

Se continua puliendo media caña.

Marco Antonio.

Se continua demoliendo vanos para ventanas en pasillo

Andres Bello

Se empieza a instalar tuberia en un costado.

12 mayo 2021

Clima= lluvias durante el dia.

Marco Antonio

Se pretelan vanos de ventanas y se termina de enchapar mesones

Costa Rica

Se empieza a enchapar baño de niñas y se continua puliendo media caña en baño de profesores.

Andres Bello

Se continua instalando tubena y accesorios de 6"

Jazmin

Se instalan lavamanos y se empeza a pintar techo.

ESPAÑA

se continua instalando

13 Mayo 2021

Clima= lluvias.

Marco Antonio sede B

se empiezan a instalar sanitarios y orinales

JAZMIN

se continua pintando techo.

ESPAÑA

Terminan de instalar baldosin en paso

Andres Bello

Continua instalando tuberia y accesorios de 6"

Costa rica

se termina de pulir media cancha, de enchapar baño niños y se empieza a destroncar paso pasillo.

14 Mayo 2021

Clima= soleado.

Costa rica

se continua enchapando muros y destroncando paso

Andres Bello

se llena con rerebo y se compacta

Jazmin se termina de instalar lavamanos y se pinta bloque en la parte externa.

Marco Antonio

se rematan ventanas, se pintan vanos, se pintan salones, se esfocan vanos ventanas de pasillo.
se instala techo en cubierta y se instalan lavamanos

Esparta.

se empieza a instalar dilataciones y afincado de media cana.

15 mayo 2021 Clima= soleado

Marco Antonio

se realiza aseo general a los dos baños.

Jazmin

se instalan rejillas, se pinta y realiza aseo general.

Andres bello.

se funde ander del costado derecho del bloque.

Costa rica.

se termina de enchapar muros y lavatraperos

ESPUMA

se continua instalando media caña.

CONTRATISTA

18 Mayo 2021

clima= soleado

Marco Antonio Sede B

se instalan ventanas en los salones del bloque aliaza costado derecho, siguendo indicaciones de diseño aprobado por interventoria e Ingeniero Jairo Corrales, la cual costa de tres filas y tres columnas, los tres modulos de la parte superior en resilla y los 6 módulos inferiores en vidrio fijo 3+3.

Jazmin.

se realiza retiro de escombros.

Andres Bello.

Se termina de fundir anden en ambos costados del bloque.

Costa rica

Se empeza a pulir piso en baldosin.

España.

Se termina de realizar media caña. perimetral y en

la barapuerta

8 Junio 2021 clima = fuertes lluvias.

Marco Antonio Carreño Sede B.

Se instalan rejas de ventanas exteriores hacia la cancha y se instalan rejillas en el pasillo.

se instalan 3 tanques en la parte superior de los baños, y se evidencia que hay uno roto el cual no se conecta, se cambia tubería que conecta al equipo de presión y tubería del acueducto hacia la bomba. Se demuelen ventanas de sistemas y aula 3

Jazmin

se instalan divisiones en acero inoxidable.

Andres Bello.

se realizan resanes en la parte posterior para pintura tambien se realizan resanes y se estuca al interior del almacen y se funde la tapa de la caja de inspección

Costa Rica

se instalan ventanas en salones en la parte exterior cumpliendo con la normativa para la ventilación con rejillas en aluminio

España

se empieza a instalar piso en baldosin granito

9 Junio 2021

Alma = Fuertes lluvias.

Marco antonio sede B

se arranca la bomba y se prueba, evidenciando que los sanitarios con push funcionan.

se instalan divisiones en acero inoxidable. con sus accesorios
se instala estructura metalica para refuerzo de vanos
de las ventanas del costado izquierdo del bloque altamza.

se terminan de instalar lavamanos y griferias.

Jazmin.

se instalan griferias, lavamanos y desagües de lavamanos.
se termina de instalar divisiones en acero inoxidable.

Andres Bello

se pinta almacen y parte externa donde esten ubicadas
las bajantes con pintura koraza.

Costa Rica.

se instalan regillas en el pasillo, y rejas en ventanas
de la parte exterior, se instalan sanitarios, orinales y
lavamanos. simultaneamente se pintan las barros

España

se destronca y pule el paso del barro.

10 junio 2021

Alma= fuentes lunas.

Marco Antonio sede B.

Se pinta estructura metálica de refuerzo para vanos. y se realizan fibs y resanes en el entorno del vano.

Costa Rica.

Se instalan divisiones en cirero inoxidable y se pintan los salones y bs baños.

España.

Se brila el pso y : enchapan muros y mesón.

11 junio 2021

Alma= ilovenas.

Marco Antonio sede B

Se instalan ventanas del salon de sisternas y aula. 3. y se pintan muros internos de salones y atajos en concreto.

Costa Rica

Se pintan salones y baños.

España.

Se instalan santarios, lavamanos y griferias y se pintan muros y techos

Se instalan ventanas y puerta en alumina

12 Junio 2021

Clinica= Fuentes Lluvias

Marco Antomo Sede B

Se instalan rejas de ventanas de sistemas y aula 3 y se realiza aseo general en salones, pasillo y baños.

Costa Rica.

se termina de pintar y se realiza aseo general a baños y salones

España.

Se instalan divisiones y se termina de pintar, se realiza aseo general.

CONTRATISTA

La Esperanza

- Se comienza a picar hacha de lechillo para caja de 80x80 y paretado filas y paredes se hacen regates en el piso para fijarla con conexión con la caja y mesones de afuera.

Costa Rica.

Continuan paretado paredes con el ofrecal, retiro de escombro, comienzan a levantar muro divisorio para cuarto de aseo general

26 MARZO 2021

clima= lluvias en la tarde.

Mario Antonio Sede B.

llega material para arero de refuerzo de los mesones.

El Jazmin

Se funden placas de baños de niños y niñas con 6 personas en obra. El nivel de la placa queda a la altura de las vigas de cimentación existentes.

La Esperanza

se paretea caja de 80x80, se hacen pollos para soporte de mesones, llega material. malla,

Escaneado con CamScanner

Costa Rica

se hacen regatas para instalación de tuberías se continua picando y levantado muros y filos de paredes.

24 MARZO 2021

Clima: llovizna.

El Jazmín.

se empezan a realizar mochetas para mesones. con dos personas en obra, se hidrata para con bastante agua.

COSTA RICA.

se hace instalación de tubería para baños en general, se replantea la ubicación de tubería para lavamanos de niños de acuerdo al plano.

La Esparta.

se hace fundida de placa, con instalación de malla, la placa queda con un espesor de 10cm. se hace corte en piso de gravilla para instalar nuevo.

P. Candelaria Mendoza

Escaneado con CamScanner

29 MARZO 2021

Clima: Soleado. y tarde fuertes lluvias.

Marco Antonio Sede B.

Se continua instalando tubería de suministro para lavamanos y orinales, se instalan fluxometros de santarios en los dos baños.

El Jazmin

Se realizan machetas para mesones y se pañetan, se realizan filos en ventanas y en machetas.

La España

Se realiza. macheta para lavaplatos; y cuarto de lavaplatos.

Costa Rica. Sede B.

Se continua haciendo Pegantes para tuberia hidraulica,

30 MARZO 2021

Clima= lluvias durante el dia.

Marco Antonio Sede B.

Se termina de instalar toda la tuberia de presión, se instalan puntos de terminación, con niples y orejeras en cobre para cada salida y se ponen niples en galvanizado de manera provisional

Escaneado con CamScanner

El Jazmin

Se empieza a instalar terminación de puntos con accesorios y niples en cobre, se instalan registros independientes en cada baño.

La Esperanza.

Se pone formaleta y se hace machetes para vigas se hace fundida de ~~la~~ Rampa.

Costa Rica Sede B.

Se Pone Recebo para preparar Fundida de placa, se continua haciendo Regatas para tuberia hidraulica

31 Marzo 2021.

Clima= llovizna durante el dia.

Marco Antonio Sede B.

Se desmontan rejas de ventanas del salones del bloque alcanza en la zona de la cancha, con tres personas y se desmontan vidrios, y demoler divisiones de las ventanas con concreto. se dejan las rejas de manera provisional amarradas con alambre por seguridad de los salones.

Se realizan resanes a regatas hechas para instalacion de tuberia hidraulica

El Jazmin.

Se continuan realizando terminación de puntos hidraulicos para lavamanos y orinales.

Escaneado con CamScanner

La Esperanza.

se continua Pretecho paredes. se hace Rampa. para Shut de Basuras.

Costa Rica.

see Instalacion en los Baños de niños - niñas Visita de la Interventoria.

1 Abril 2021

Clima= Nublado

Marco Antonio Sede B

Se realizan filos de ventanas y se continua resanando. regatas.

El Jazmín

Se termina de instalar puntos de suministro. y tubería hidraulica.

La Esperanza.

se hace prueba de cilindros para vaciado. se termina de Pretecho.

Costa Rica.

se pareta muro, se hace Aseo. general. se hace corte en el piso o placa para regata de tubo de 1/2 para pareta de lavamanos

CONTRATISTA.

Escaneado con CamScanner

5 Abril 2021

Clima Con lluvias

Marco Antonio

Se continuan realizando filos en los ventanas de los salones

El Jazmin

Se empeza a testerear los mesones.

Elpiña

Costa Rica

Se inicia demolición de Ventanas de los salones en la parte exterior.

6 Abril 2021

Clima Con fuertes lluvias en la tarde

Marco Antonio

Se siguen realizando filos y es necesario llenar en la parte posterior para dejar el vano al nivel del enchape interno del salon. se inicia con la instalación de piso.

Jazmin

Se continua testereando mesones, se termina de armar tertero y acero de reperzo del meson de la parte externa.

Escaneado con CamScanner

Bolívar

Se realizan tibs y se pañetan baño en la parte superior

Costa Rica

Se hace demolición de ventana exteriores dejando la rejilla por temas de seguridad.

Abril 2021 Cúcuta Fuentes Llanas

España

Se hace Reunión con la Interventoría para definir la Rampa, se dejan dos opciones de Diseño para definir. a la espera del Diseño definido la Interventoría autoriza la demolición de la Rampa.

P. Candelaria Mendoza

CONTRATISTA

CONTRATANTE

El Jazmín.

Se instala piso (baldosín) en baño de niños y se funde mesón de la parte externa.

Marco Antonio Sede B

Se continua instalando piso en baño de niñas, y se realizan tibs en ventanas. Se desmonta reja en laboratorio y se demuelen divisiones en ventana y desmantelan vidrios

Escaneado con CamScanner

8 Abril 2021

Clima= lluvias durante el dia

El jazmin

Se termina de instalar ∴ baldosin de los dos baños, se embo-quilla con cemento blanco y marmolina. Se demarca la tableta para tapan inspeccion

Marco Antonio Cameño Sede B

Se termina de instalar paso en los dos baños, se reemplaza tabletas de piso danadas y donde se ubicaban mesones anteriores se emboquilla. paso.

Se realizan filos de vano de ventana del laboratorio y es necesario bajar el tubo del registro del laboratorio ya que sobresale del vano.

Se retira manto de la cubierta del shut de basuras, se hace aseo y raspan residuos, se realiza afinado de piso, se llena ducto entre shut y baño de niñas y se realiza media caña. para evitar filtraciones.

La Esparta.

se hace demolición de Rampa., se limpia placa para instalación de piso.

Costa Rica.

Se hace pocata para dowa tapers, se levanta muros en mampostería,

Escaneado con CamScanner

9 Abril 2021

Clima= con lluvias.

Costa Rica.

Se termina, de hacer el muro divisorio en mampostería se hace demolición de vano de ventana de Baño Hombres y se termina pocetas, se cletive altura de mesones.

España

Se termina de demoler la Rampa, Con Vista de la Interventora Camila para definir, el nuevo diseño de la Rampa, se saca Corte Como Cada semana.

Jazmin

Se termina de testerear meson del bacno de niñas, Se arma refuerzo con malla y varilla de 1/2 y 3/8

Marco Antonio Cede B.

Se realizan cortes de media caña en baños, se terminan de hacer filos en ventana del laboratorio.
Se emboquillan pisos.

10 Abril 2021.

Clima: Nublado.

España

Se hace maqueta para mesones, se habla con el Arq. Nubias Para definir Rampa.

Escaneado con CamScanner

Costa Rica

Se paneta muro divisorio entre barrio de profesores y disrapacitado.

Jazmin

Se funde mesin de barro de ninas con dos personas encoba.

Marco Antonio Sede B.

Se inica a instalar dilataciones entre PISO y media cara.

CONTRATISTA.

12 Abril 2021

Clima lloviznas

El Jazmin

Se retira formaleta de mesas. externo, se limpia formaleta.

Marco Antonio Sede B

Se instala dilatacion para meda cara.

La Esparta

Se instala PISO en barro de ninas

Escaneado con CamScanner

Costa Rica.

Se desmontan vidrios y se demuele divisiones en ventanas

13 Abril 2021

Clima= Soleado

Marco Antonio Sede B

Se realizan cortes con pulidora para instalacion de cerefa, llegan anmales y enchape de pared

La Esperanza

Se formaletea mesón externo se comenta a la interventora que el bebedero estará en el ancho del mesón, y los la varrianos (4) estaran a 7cm de la pared, á lo que estan de acuerdo.

Costa Rica.

Se continua desmontando ventanas y vidrios y demoliendo divisiones entre estas ventanas

14 Abril 2021

clima: Soleado.

Marco Antonio Sede B

Se realizan arreglos y encofrado a la parte superior del muro contra la calle

Escaneado con CamScanner

El jazmín

Se realiza demolición de bajante existente, se realizan remates de perfiles

La Esperanza.

Se funde tapa para caja de inspección.

Costa Rica.

15 Abril 2021

Clima= Soleado

Circo Antonio Sede B

Se realiza alistado para fundir media cama.

El jazmín

Se funde tapa para caja de inspección, se demuele en la parte superior para empalmar el techo, se demuele el piso para hacer paso de bajante.

Costa Rica.

Se desmonta reja de aula de profesores para demoler ventanas.

La Esperanza.

Se funde meson externo con tolden

Escaneado con CamScanner

16 Abril 2021

Olimo.

Escuela

Se habla con el Ing. Jairo y Interventoria por definir diseño de rampa de acuerdo a los planos. en Obra se contempla que la rampa debe estar alineada, con la rampa de Shut de Basuras; se requiere con el rector. por pode empezar obra en el otro baño; tambien se define que el baño de niños quedara sin puerta de Acceso.

Costa Rica.

- Se habla con el Ing. Jairo y Interventoria, para la definicion de la rejas si se dejan o no, en la poceta del lavatraperos poner Accesorio para los traperos, en el techo mira la posibilidad de hacer una media caña, de Acuerdo a lo establecido por la Secretaria se va a cambar el piso de la entrada de los Baños,

El Jazmin.

Se habla con el Ing. Jairo s Interventoria el Contratista reviswra la bajante para Conectarla a la Caja inspeccion. tambien se revisara el tubo de suministro de la cubierta para levantarlo, se valida la Construccion de Acceso. en escalon en el baño de niñas, se requiere a la Interventoria mas Vigilancia para el uso de implementos de seguridad.

P. Candelaria Mendoza

Jaime Gonzalez
SED

CONTRATISTA.

Contratista.

Escaneado con CamScanner

16 Abril 2021

clima:- Soleado

El jazmin

Se continua enchapando el baño de niñas con dos personas en obra, se realizan remates al mesón y se pañetan las mochetas

Marco Antonio.

Se inicia a fundir media cara en baño de niñas


La España

Se empieza a instalar granito en media cara. con una persona en la actividad.

Se realizan remates en mesones, se pañetan laterales, se retira testero de mesón interno.

Costa Rica

Se empieza a dondei piso en baldosin en pasillo de ingreso a baños.



CONTRATISTA

17 Abril 2021

clima= Soleado

Marco Antonio

Se termina de instalar media cara en baño de niños y se empieza con media cara en baño de niñas.
Se realizá receta en granito en los dos baños para contraste del piso antiguo y el nuevo segun lo reguendo por el ing Jairo.

Escaneado con CamScanner

El jazmin

se termina de instalar enchape y wiw en los dos baños, y en la parte superior del mesón exterior.

La Esparra

se realiza testero para fundir primer descanso de rampa.

Costa Riva

se continua devolviendo babosin de pasillo, y se realizan filos en vanos de ventanas y parrete.

20 Abril 2021

clima= Soleado.

Mario Antonio

se termina de instalar granito en los dos baños se inicia a instalar enchape en baños de niños. con dos personas.

El jazmin

Se realiza pase para instalación de bajante y conexión a caja de inspección.

La Esparra.

Se fun de rampa segun detalle aprobado por la interventoria. se inicia a pedir media cana con una persona en esta actividad.

Escaneado con CamScanner

Costa Rica.

Se demuele afinado para instalación de piso en el pasillo. Se instala distalación y se realiza afinado en la zona de media rana.

21 Abril 2021 Clima= Soleado

Costa Rica

Se estuca varo de ventana de salones, se termina de demoler zona de pasillo y se estuca cuarto de aseo. Se retira un viaje de escombro.

La España.

Se le da acabado a la rampa, se continua puliendo media caña.

El jazmin

Se retira un viaje de escombro.

Marco Antonio

Se continua instalando enchape y win en el baño de niños.

22 Abril 2021. clima= Soleado.

Marco Antonio sede B.

Se termina de instalar enchape y win en baño de niños

Escaneado con CamScanner

La España

Se funde toda la rampa, se le da acabado escobado y se gualea en el perimetro.

Costa Rica.

Se estuca baño de profesores y cuarto de aseo. Se estucan filos de ventanas, se realiza afinado en la parte perimetral de baños para instalar media cana.

El Jazmin

Se realiza instalacion de dilatación para media cana y se hace afinado en baño de niñas, se instalan los dos bajantes y se funde escalon para ingreso en el baño de niñas

23 Abril 2021.

Clima= Soleado

Marco Antonio Sede B

Se inicia a instalar enchape en baño de niñas, simultaneamente se pule medio cana.

El jazmin

Se funde anden al lado de caja de inspección para cubrir tubo de bajante, se funde contra piso en parte posterior del baño. se realiza limpieza y terminacion a las cajas de inspección

Escaneado con CamScanner

Costa Rica.

Terminar de hacer afinado perimetral para instalación de granito en media caña, se continua esturando vanos de ventanas y parte superior de baños.

La España

Se funden escaleras en la parte exterior para el ingreso al baño, se pareta en la parte superior

24 Abril 2021 Clima= Soleado

Mario Antonio.

Se continua puliendo media caña y encrapando baño niñas

El jazmin

Se empeza a instalar granito en media caña.

La España.

Se le da terminado a los escalones de ingreso y se realizan remates al interior del baño.

Costa Rica

Se realizan resanes al interior de los salones ya que la pintura estaba soplada, se empieza a instalar media caña

CONTRATISTA.

Escaneado con CamScanner

26 Abril 2021

Clima=Soleado

España

El ing Juiro aprueba que la zona externa del baño se pinte de color amarillo como la fachada interna del colegio. y se empieza a destronar piso

Marco Antonio. Sede B

Se termina de pulir media caña y se continua enchapando baño de niñas

El jazmin

Se funde la mitad del afinado de cubierta dejando la respectiva pendiente hacia la bajante.

Costa Rica

Se instala piso del pasillo, y se instala media caña en baño de niños, profesores y discapacitados

27 abril 2021

Clima= Soleado.

Costa Rica

Se continua instalando media caña en baño de niñas se pañetan mochetas mesones y se continua estucando

El jazmin

Se termina de fundir placa de cubierta

Escaneado con CamScanner

MEMO Antonio Sede B

Se termina de enchapar los dos baños y se embarquetan

La Esperanza

Se pule y brilla piso de baño de niños.

Escaneado con CamScanner

ANEXO 5. PÓLIZAS

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20–10–2016–1317–P–05–PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	BQ–100031315	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	28276782	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/06/2021	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	25/08/2020	24:00 Horas del	09/07/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CINCO S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CO	No. DOC. IDENTIDAD	900.845.211–9
DIRECCIÓN	CARRERA 3 # 8–06 OFICINA 402B	TELÉFONO	3158332866
ASEGURADO	DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACION	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061–9
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 # 57 83 T0 7 PISO 1 LC 103	TELÉFONO	3779595
BENEFICIARIO	DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACION	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061–9
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 # 57 83 T0 7 PISO 1 LC 103	TELÉFONO	3779595

OBJETO DE CONTRATO

SE AJUSTA LA VIGENCIA SEGUN:
– ACTA DE SUSPENSION NO. 1 (18/05/2021)
– ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION NO. 1 (07/06/2021)
LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1679753 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 3, SUSCRITO EL 17 DE JULIO DEL 2020.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA:... DESDE
CUMPLIMIENTO:.....19/08/2020
PRESTACIONES SOCIALES:.....19/08/2020
CALIDAD DEL SERVICIO:.....19/03/2021

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 07/06/2021	24:00 Horas del 09/11/2021	106,552,600.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 07/06/2021	24:00 Horas del 09/07/2024	53,276,300.00	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 09/07/2021	24:00 Horas del 09/07/2023	106,552,600.00	0.00
		TOTAL ASEGURADO	266,381,500.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONCABA LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0.00
GASTOS EXP.	$	0.00
IVA	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	0.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 24/06/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.