
INFORME SEMANAL 5
GRUPO No. 1


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021







Secretaría del Hábitat



SEMANA 5 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTA D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	

INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

1. AVANCE DE EJECUCIÓN EN LA FASE I. DE VALIDACIÓN (CUANDO APLIQUE).


ETAPA DE VALIDACIÓN

En este informe ejecutivo, comprendido del 13 de septiembre al 19 de septiembre del 2021, periodo en el cual se desarrollaron en la quinta semana las actividades de inicio de obra en las viviendas ya validadas, así como la validación 25 MV.


Posterior a la validación de las viviendas en el sector de Habitarte, se inician actividades de ejecución de obra por parte el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** existe un punto de atención a la comunidad (PAC) localizado en la Cra18Q# 69-22 sur, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios las cuales serán atendidas de manera oportuna.

Se siguen los mismos MV que presentan inconvenientes en las cubiertas. Como se expuso en el informe No. 3 el inconveniente encontrado está en que, al realizar estas actividades, se podría correr el riesgo de incurrir en el no cumplimiento de la Norma y de la resolución 1409 de 2012, como lo solicita el anexo técnico de obra y la legislación Nacional.

Avance de Validaciones.



Avance de validaciones realizadas al 19 de septiembre 2021: **Total 67**
Mv que se encuentran en ejecución: **Total 36**
Validaciones por realizar: 243 **en total** de 310 Viviendas
Renuncia del subsidio: **0**




Para el presente informe (semana 5) el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020, se encuentra en cumplimiento** las actividades de validaciones según la programación de obra. Esto a razón que para el 15 de septiembre de 2021 debería contemplar 46 validaciones, y a la fecha del presente informe posee 67 validaciones finalizadas.

2. ESTADO DE AVANCE SEMANAL CONFORME A LO PROGRAMADO GENERAL Y POR CADA VIVIENDA INTERVENIDA

El contratista posterior al comité de obra realizado el 9 de sep. se encuentra realizando los ajustes correspondientes a la programación general del proyecto según indicaciones expuestas, e indica indica que la programación final es entregada la semana del 20 al 26 de septiembre de 2021, a lo que hace entrega de esta a la interventoría al finalizar la semana del presente informe.


RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEMANA 5 DEL 13 de Sep. al 19 DE SEP.

Para esta semana 5 el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020,** se encuentra en periodo de socialización con los beneficiarios, al igual, que inicia la ejecución de obras en algunos Mv que a la fecha del informe presenta un valor de:



Así mismo, el contratista presenta un avance en la ejecución de obra del 18.72% al presente informe sobre la ejecución de la semana.

En este informe y según la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2021,** se encuentra en cumplimiento de las viviendas a entregar, ya que para el 21 de octubre de 2021 entregara 46 viviendas, teniendo plazo aun para la finalización de estas actividades.



Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	15	10	0	9	0	16	6,04%	0
		URB. COMPARTIR	3		0	3	0	0	0	3	0,00%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**15**	**13**	0	**9**	**0**	**19**	**6,04%**	**0**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	14	11	0	6		19	6,97%	0
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	0		2	0,00%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		0	1	0	0		1	0,00%	0
					0	0	0					
Subtotal			**28**	**28**	**16**	**12**	0	**6**	**0**	**22**	**6,97%**	**0**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	9	9	0	0	9	0	0	14,63%	0
					0	0	0					
Técnico Responsable	GRUPO 3				0	0	0					
					0	0						
Subtotal			**9**	**9**	**9**	**0**	0	**9**	**0**	**0**	**14,63%**	**0**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	10	16	0	7		19	8,27%	0
		Urbanización compartir	2		1	1	0	0		2	0,00%	0
Técnico Responsable					0	0	0					
					0	0	0					
Subtotal			**28**	**28**	**11**	**17**	0	**7**	**0**	**21**	**8,27%**	**0**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	26	7	0	0	5	0	2	27,86%	0
		Juan Pablo II	13		5	8	0	0	0	13	0,00%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		4	2	0	0	0	6	0,00%	0
Subtotal			**26**	**26**	**16**	**10**	0	**5**	**0**	**21**	**27,86%**	**0**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras					
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución					
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance		Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	119	7	0	0	5	0	2	27,86%	0	0
		Juan Pablo II	98		53	45	0	31	0	67	35,91%	0	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	13		7	6	0	0	0	13	0,00%	0	0
		Acacias IV	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0	
Subtotal			**119**	**119**	**67**	**52**	**0**	**36**	**0**	**83**			**0**

3. AVANCE DE EJECUCIÓN
INFORME TÉCNICO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE II. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA ANTERIOR CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, ESTE AVANCE DEBE SER SEMANAL Y ACUMULATIVO SEMANA TRAS SEMANA.

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **19-sep-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000771 5	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000771 5	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	15	10	0	9	0	16	6,04%	0
		URB. COMPARTIR	3		0	3	0	0	0	3	0,00%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**15**	**13**	0	**9**	**0**	**19**	**6,04%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**			**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	AGOSTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
											SEMANA DEL 17 AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 5	SEMANA DEL 6 AL 12	SEMANA DEL 13 AL 19
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**
BARRIO JUAN PABLO II															
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO	$ 12.684.224,0	$ 10.814.804,0	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	11,17%	0%	0%	0%	11,17%	45,88%
2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI / NO	$ 12.899.016,0	$ 11.944.526,0	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	9,50%	0%	0%	0%	9,50%	44,73%
3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI / NO	$ 12.733.479,0	$ 11.398.939,0	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	5,33%	0%	0%	0%	5,33%	27,22%
4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI / NO		$ 11.427.635,0	14/09/2021	29/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	2,00%
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI / NO		$ 12.204.961,0	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	2,43%
6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI / NO	$ 12.756.446,0	$ 11.186.603,0	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	2,30%
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI / NO		$ 11.626.077,0	13/09/2021	28/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	15,06%
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI / NO		$ 10.707.871,0	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	5,74%
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI / NO	$ 12.134.440,0	$ 10.902.052,0	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	5,60%

	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI NO		$ 11.864.372,0			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI NO		$ 11.329.166,0			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI NO		$ 11.797.280,0			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI NO		$ 12.002.565,2			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI NO		$ 11.887.610,4			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI NO		$ 11.489.381,0			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI NO		$ 11.245.957,8			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI NO		$ 11.890.753,3			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI NO		$ 10.023.595,0			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI NO		$ 9.359.388,0			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI NO		$ 10.799.101,0			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.769.237,4			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI NO		$ 11.952.659,2			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI NO		$ 11.021.230,8			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI NO		$ 11.704.303,9			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI NO		$ 12.095.771,5			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
URBANIZACION COMPARTIR															
	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI NO		$ 11.953.028,0			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%
	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI NO		$ 11.612.217,0			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%
	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI NO		$ 11.789.319,0			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

FECHA		PERIODO No.	5	DEL	13/09/2021	AL	19/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar





4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

Se proyectaron actividades y aprobaron presupuestos para la ejecución de las obras de mejoramiento en las viviendas validadas. Se iniciaron obras en las nueve casas aperturadas. Se validaron seis (6) viviendas más durante esta semana.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II

1	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	Se iniciaron actividades de obra el 13 de septiembre de 2021. Se ejecutaron actividades de alistado de pisos de alcobas 2 y 3, y del baño 2, punto sanitario de lavadero 2, demolición de mesón de cocina 2. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
2	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	Se iniciaron actividades de obra el 13 de septiembre de 2021. Se avanza en actividades de demolición de enchapes de pared y piso del baño y preparación de superficie para fundir alistado de pisos en las alcobas posteriores. Se acopia material arena de peña, cemento y enchape de piso. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.

3	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	Se iniciaron actividades el 16 de septiembre de 2021. Se avanza en primera mano de estuco en muros de la alcoba 1 y sala. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
4	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. En el área de cocina se terminó la demolición de enchapes de muros; se levantaron mochetas de mesón de cocina, se fundieron el mesón superior y el entrepaño y se enchaparon los muros y parte de mesón. En la zona del baño se demolió el enchape existente y se enchaparon los muros. Se terminó el pañete de las áreas del patio y de la alcoba 2. Se alistaron con mortero los pisos proyectados. Se avanza en la instalación de cerámica de piso en cocina, patio y alcoba 2. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra. Se ajustó el presupuesto de obra con
5	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se terminaron los pañetes de muros en las áreas de sala, alcobas y cocina. Se alistaron con mortero los pisos de sala, cocina y alcobas. Se aplicó estuco acrílico en muros de sala y alcobas. Se demolió y fundió el mesón de cocina y se avanzó en enchape de paredes. Se avanza en instalación de cerámica de piso en área de la sala. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra. Se ajustó el presupuesto de obra.
6	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	Se realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. En el área de cocina se termina demolición de parte de mesón y enchape de pared y mesón existente. Se demolieron los enchapes de piso existentes en áreas de sala, alcobas y pasillos. Se alistaron pisos en sala, alcobas 1, 2, 3, 4, pasillos y cocina. Se demolió pañete de muros hasta una altura de 1.20 m en alcobas 2 y 4 que presentaban humedad y se aplicó nuevo pañete impermeabilizado. Se aplicó estuco acrílico en muros de alcobas 2 y 4. La interventoría dejó advertencia en bitácora requiriendo la preparación adecuada de la superficie de los pisos donde se iba a instalar el alistado, para evitar desprendimientos del mismo en un futuro y afectación del enchape. Se tomaron fotografías para evidenciar el avance de obra. Se ajustó el presupuesto de obra.
7	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	El día 14 de septiembre de 2021 se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se dio inicio a actividades el 16 de septiembre de 2021. Se detectó que el alistado de piso existente no garantiza el soporte adecuado para la nueva cerámica de piso que se va a instalar. La interventoría junto con el contratista determinaron la demolición del alistado existente e instalar alistado nuevo en las áreas de alcoba 1 y sala comedor. Este imprevisto generó la modificación del presupuesto inicialmente aprobado.
8	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	Se iniciaron actividades de obra el 15 de septiembre de 2015. Se avanza en demolición de enchapes de pared y mesón en área de cocina, demolición de enchape cerámico en pisos de comedor y baño. Se prepara superficie para aplicar alistado en sala y comedor. Al encontrarse desocupadas las áreas a intervenir se detectan nuevas actividades necesarias para dar mejor terminación; se ajustará el presupuesto proyectado. Se efectúa registro fotográfico del avance de obra y se deja constancia en bitácora. Se ajustó el presupuesto de obra.
9	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	Se dio inicio a obras esta semana. Se evidencia avance en demolición de enchape cerámico de pisos y pared de cocina y baño. Se pañetaron muros de zona de escalera, baño y alcoba 2. Se advirtió en bitácora al contratista, sobre el deber de usar maestras para la aplicación de pañete.
10	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 16 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
11	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 16 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
12	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
13	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.

14	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
15	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto, residentes de contratista y la interventoría ajustaron los respectivos presupuestos para validar nuevas actividades de mejoramiento necesarias para llevar a buen termino la terminación de las áreas proyectadas.	Equipo técnico interventoría y contratista	20/09/2021
Se efectuarán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras que se están ejecutando.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	20/09/2021
En esta semana se dio inicio a la validación de un nuevo grupo de viviendas.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	16/09/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Con el objeto que las áreas que se están interviniendo queden debidamente terminadas, se han ajustado a la fecha los presupuestos de cinco (5) viviendas, sin que se sobrepasen los topes autorizados por la Entidad contratante. En la vivienda MVCB 3410, se presentó el imprevisto que se detectó la mala calidad del alistado existente, obligando a su demolición e instalación de nuevo alistado lo que generó mayores cantidades de obra y ajuste de presupuesto. Igualmente se hará ajuste de presupuesto al MVCB 2621.

Los inmuebles a los que se ha ajustado el presupuesto inicial son: MVCB 3650, MVCB 3669, MVCB 3433, MVCB 3410, MVCB 2610.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

Esta semana se aperturaron dos nuevas viviendas, para completar un total de nueve (9) aperturadas, las cuales ya iniciaron ejecución de actividades.

Durante el presente período se validaron seis (6) nuevas viviendas en el barrio Juan Pablo II, llegando a un total de 15 viviendas validadas a la fecha.

La mayor parte de la semana se presentó tiempo seco.

Se avanza en las actividades proyectadas. Continúa el acopio de materiales para alistado de pisos y pañetes (arena y cemento), baldosa cerámica para enchapes de paredes y pisos.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

APERTURAS DE VIVIENDAS BENEFICIADAS



FECHA	lunes, 13 de septiembre de 2021

DESCRIPCION

APERTURA DE VIVIENDA MVCB_2615. CARMEN CECILIA BLANCO.. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.






FECHA	martes, 14 de septiembre de 2021


DESCRIPCION

APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3410. OCTAVIO VALENCIA LLANO. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.

MVCB_4498 JUAN PABLO II - VALIDACION



FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual del estado del área de cocina	



FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de los pisos de habitaciones	



FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado inicial de la zona de lavandería	



FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del área de baño	




FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del corredor de acceso principal	



FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista del estado actual del área de la sala comedor	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVCB_4475 JUAN PABLO II - VALIDACION



FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual del estado de la alcoba 1	




FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del corredor de habitaciones	




FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado inicial del baño	



FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del área de cocina	



FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual del área de lavandería	



FECHA	jueves, 16 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la alcoba 2	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	19-sep-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	14	11	0	6		19	6,97%	0
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	0		2	0,00%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		0	1	0	0		1	0,00%	0
					0	0	0					
Subtotal			**28**	**28**	**16**	**12**	0	**6**	**0**	**22**	**6,97%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					SEMANA DEL 30 AL 5	SEMANA DEL 6 AL 12	SEMANA DEL 13 AL 19
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1														
1	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI / NO		$ 12.247.096,40			VALIDADA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI / NO		$ 12.077.142,10	14/09/2021	14/10/2021	EN EJECUCION		0,00%	0,00%	0,00%	12,00%
3	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI / NO		$ 11.724.531,40	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION		0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
4	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI / NO		$ 12.238.468,00	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION		3,91%	0,00%	3,91%	46,09%
5	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI / NO		$ 11.377.892,80			PACTO DE VALIDACION EL 22 DE SEP		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

6	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI NO		$ 10.770.153,00	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	0,93%	0,00%	0,93%	59,07%
9	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI NO		$ 12.024.568,50	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	4,01%	0,00%	4,01%	29,07%
10	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI NO		$ 12.003.602,50	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	23,00%
11	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI NO		$ 11.841.207,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI NO		$ 10.652.916,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI NO		$ 12.076.903,30			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI NO		$ 12.052.125,10			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI NO		$ 12.150.294,90			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI NO		$ 11.998.548,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI NO		$ 11.934.657,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI NO		$ 11.606.673,70			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI NO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI NO		$ 11.592.989,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI NO		$ 11.981.782,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI NO		$ 12.198.500,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI NO		$ 11.854.190,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI NO		$ 12.205.262,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI NO		$ 11.991.555,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
URBANIZACION COMPARTIR ETAPA 2													
26	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI NO		$ 12.284.986,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI NO		$ 12.154.953,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ACACIAS IV ETAPA 2													
28	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI NO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

FECHA		PERIODO No.	5	DEL	13/09/2021	AL	19/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar





4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II

1	MVCB4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
2	MVCB4272	Nieves Lizarazo Valbuena	La beneficiaria firmo una prorroga hasta el dia 22 de septiembre ya que esta realizando unas mejoras y en estas areas es que se van a realizar las mejoras
3	MVCB 4628	Jose Ebelio León	El día 13 de septiembre se reporta alistado de sala y alcoba terminado y estucado de muros de las mismas zonas terminados. Se realiza estucado con material "SUESTUCO DE SUPEGAFULL" y se inicia actividad de enchape con pegacord "PEGAHEX ensayado con NYC6050" y enchape de piso alfa tipo 1 de 60*60cm. El día 14 de septiembre se termina actividad de enchape de alcoba y sala, se realiza actividad de pañete muros en hall costado alcobas. El día 15 de septiembre se instala guardaescoba en sala y alcoba se continua con pañete muros hall costado de la cocina y baño; no se puede realizar el traslado del sanitario ya que se encuentra una "Y" que recibe las aguas de la cocina con la del baño y nos se podría dar garantía de lo que se realizara. El día 16 de septiembre, el predio no conto con maestro de obra ni ayudante. El día 17 de septiembre, Se inicia actividad de enchape muros y piso en baño

4	MVCB 4152	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
5	MVCB 4694	Horacio Jesús Torres	El día 13 de septiembre se reporta actividad de estucado en 2 alcobas, sala, hall y escaleras. El día 14 de septiembre se inicia actividad de estructura de cielo raso en alcoba y enchape de muros en cocina. El día 15 de septiembre se continua con la instalación de estructura de cielo raso, teniendo instalado el de dos alcobas, sala, baño, hall. y se termina actividad de enchape muros de cocina. El día 16 de septiembre inicia actividad de enchape piso cocina El día 17 se septiembre llega el cielo raso en PVC y se inicia la instalación y boquilla en muros y mesón cocina
6	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
7	MVCB 4744	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 13 de septiembre se reporta alistado de sala y alcoba terminado. Se inicia actividad de enchape piso con pegacord "PEGAHEX ensayado con NYC6050" y enchape de piso alfa tipo 1 de 60*60cm, además llega al predio enchape de pared y combo sanitario El día 14 de septiembre se termina actividad de enchape piso en alcoba del beneficiario y sala.. El día 15 de septiembre se instala guarda escoba en sala y alcoba del beneficiario y se inicia actividad de alistado de baño El día 16 y 17 de septiembre enchape de piso y pared de baño
8	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	Se Inicia actividad de pañete muros en alcoba 1, el día 13 de septiembre. El día 14 de septiembre se continua con actividad de pañete muros en alcoba 1 El día 15 de septiembre se continua con actividad de pañetes muros en alcobas 2 El día 16 y 17 de septiembre continua pañete muros alcoba 2 y cocina
9	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	Se realiza visita el día 13 de septiembre para iniciar actividades y el beneficiario solicita plazo hasta el día miércoles 14 de septiembre del 2021. El día 15 de septiembre fuimos al predio pero el señor no estaba. El día 16 de septiembre no le llego material para iniciar actividades. El constructor manifiesta que la camioneta se daño. El día 17 de septiembre se inician actividades con niveles para alistado
10	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	Se realiza acta de inicio el día 14 de septiembre, presentando al maestro y entregando kit de bioseguridad al maestro y al beneficiario. El día 15 de septiembre empieza actividad de pañete muros en alcoba 2 El día 16 de septiembre, se realiza cambio de puntos hidráulicos y sanitarios de baño y llega material para pañete y enchape de baño hasta por la tarde. El día 17 de septiembre continua con actividad de pañete muros en alcoba 2 y enchape muros en baño
		ETAPA II	
11	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 8 de septiembre se realiza validación del predio, el beneficiario solicita que no se le intervenga el predio con cielo raso sino mejor las escaleras; esto se notificara a la entidad.
12	MVCB 1072	Florinda Cadena Niño	El día 15 de septiembre se realiza validación del predio.
13	MVCB 4407	Gloria Stella Alarcón Bautista	El día 15 de septiembre se realiza validación del predio.
14	MVCB 4401	Gustavo Martínez Prieto	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
15	MVCB 4929	Pedro Pablo Salamanca	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
16	MVCB 0213	José Leonardo Serrano	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
17	MVCB 4233	Beatriz Corredor Runsique	El día 17 de septiembre se realiza validación del predio.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Se realiza reunión del área de interventoría, para informarnos de lo acordado en la reunión con secretaria de hábitat y aclarar dudas.	Interventoría	14/09/2021-
El constructor realiza reunión con el personal para evaluar las actividades y como enfrentar las nuevas validaciones de predios	Constructora	15/9/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

El día Lunes 13 de septiembre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.
El día Martes 14 de septiembre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.
El día Miércoles 15 de septiembre día soleado sin lluvias y por la tarde neblina, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.
El día Miércoles 16 de septiembre día nublado con vientos fuertes, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.
El día Miércoles 17 de septiembre día soleado con vientos fuertes, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	19-sep-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	9	9	0	0	9	0	0	14,63%	0
					0	0	0					
Técnico Responsable	GRUPO 3				0	0	0					
					0	0						
Subtotal			**9**	**9**	**9**	**0**	0	**9**	**0**	**0**	**14,63%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**			**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEMANA DEL 30 AL 5	SEMANA DEL 6 AL 12	SEMANA DEL 13 AL 19
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**
BARRIO JUAN PABLO II													
1	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI / NO		$ 11.152.685,90	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	10,00%	0,00%	10,00%	10,96%
2	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI / NO		$ 11.211.390,00	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	11,28%
3	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI / NO		$ 11.927.560,50	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	22,21%
4	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI / NO		$ 12.087.004,90	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	15,48%
5	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI / NO		$ 12.289.771,00	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	29,28%
6	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI / NO		$ 11.970.900,40	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	9,14%
7	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI / NO		$ 12.063.817,50	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	6,83%
8	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI / NO		$ 12.059.809,40	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	1,48%
9	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI / NO		$ 9.602.199,70	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	25,05%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	5	DEL	**13/09/2021**	AL	**19/09/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.





4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR

1	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Alistado de piso en mortero,Enchape pared en ceramica para baños y Cocina formato 0,30*0,60 cms,instalacion de estructura Cielo raso PVC,Estuco sobre pañete muros,Base contrapiso area baño.
2	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Alistado de piso en mortero
3	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Pañete sobre mamposteria Area Baño,Sala-comedor y Habitaciones,Puntos Hidraulicos Lavaplatos y en baño Salida de Ducha.
4	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Alistado de piso en mortero,Enchape pared en ceramica para Cocina formato 0,30*0,60 cms,Muro en Bloque No. 5,Instalacion Enchape de piso Ceramico Formato 60 x 60 o similar
5	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Muro en Bloque No. 5, Pañete sobre mamposteria,

6	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Picado de Pisos esmaltados area Sala-Comedor,Alistado de pisos,Demolicion Enchape Ceramico Baño Existente,Pañete sobre mamposteria.
7	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de:Pañete sobre mamposteria, Desmonte de Aparatos Sanitarios Y Puerta baño,Puntos Hidraulicos y Sanitarios.
8	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de:Demolicion Enchape Ceramico Cocina en muro y meson existente,
9	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Pañete sobre mamposteria, Alistado de Pisos,

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda que se validen. Se harán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Residentes de interventoría y de contratista	12/09/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se aprobado presupuestos iniciales para determinar Actas de Mayores o menores

Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_4754 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (VALIDACION DE VIVIENDA)




viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de Pisos Area Sala comedor



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de Pisos Area Sala comedor



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Estructura Cieloraso Sala-Comedor



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Estructura Cieloraso Sala-Comedor



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Enchape Ceramico Area Baño



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Enchape Ceramico Area Cocina

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_4751 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (VALIDACION DE VIVIENDA)



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de Pisos en Mortero



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de Pisos en Mortero



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de Pisos en Mortero



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de Pisos en Mortero

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_3311 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (VALIDACION DE VIVIENDA)



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION



viernes, 17 de septiembre de 2021
DESCRIPCION

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **19-sep-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	10	16	0	7		19	8,27%	0
		Urbanización compartir	2		1	1	0	0		2	0,00%	0
Técnico Responsable					0	0	0					
					0	0	0					
Subtotal			**28**	**28**	**11**	**17**	0	**7**	**0**	**21**	**8,27%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	AGOSTO		SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 17 AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 5	SEMANA DEL 13 AL 19	SEMANA DEL 13 AL 19
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1															
1	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI / NO		$ 12.079.596,40	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%	0%	0%	0%	20,00%
2	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI / NO		$ 11.947.615,50	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	12,00%	0%	0%	0%	12%	40,00%
3	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI / NO		$ 12.032.573,60			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
4	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI / NO		$ 12.169.719,00	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	10,00%	0%	0%	0%	10%	40,00%
5	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI / NO		$ 12.149.156,80			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
6	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI / NO		$ 11.701.628,10	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%	0%	0%	0%	30,00%
7	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI / NO		$ 11.769.775,40	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	10,00%	0%	0%	0%	10%	50,00%
8	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI / NO		$ 11.326.716,60	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	12,00%	0%	0%	0%	12%	25,00%

9	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI		$ 11.528.955,20	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	8,00%	0%	0%	0%	8%	10,00%
				NO											
10	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI		$ 11.792.129,40			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
11	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI		$ 11.676.457,80			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
12	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI					SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
13	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI					SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
14	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI		$ 11.678.378,50			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
15	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI		$ 11.386.359,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
16	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI					SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
17	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI		$ 11.887.405,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
18	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI		$ 11.878.089,50			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
19	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI		$ 11.904.933,20			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
20	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI					SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
21	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI		$ 12.028.047,20			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
22	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI		$ 11.991.549,20			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
23	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI		$ 11.196.334,10			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
24	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI		$ 11.992.608,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
25	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI		$ 12.424.274,80			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
26	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI		$ 11.825.187,60			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
URBANIZACION COMPARTIR															
27	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI		$ 11.547.979,00			VALIDADA	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											
28	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI		$ 10.062.877,30			SIN VALIDAR	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%
				NO											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

FECHA		PERIODO No.	5	DEL	13/09/2021	AL	19/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar





4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II

1	MVCB_2277	Carmenza Flores Galban	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: demolición de enchape de piso, alistado de piso para enchape. La propietaria realizó reparaciones eléctricas durante la ejecución de obras. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
2	MVCB_2278	Luz amparo Naranjo Aguirre	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra:Alistados de piso para enchape, modificación de redes hidrosanitarias de cocina y patio de ropas, instalación de enchape de muros de cocina, aplicación de estuco en muros de habitación, sala y hall. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
3	MVCB_2414	Luis Adolfo Torres Sanchez	No se ha realizado apertura.
4	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	No se ha realizado apertura.
5	MVCB_2242	Aura Nelly Figueroa	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: en el patio de ropas se ha realizado pañete de muros, instalación de enchapes de piso y muros y pintura de los mismos. En la cocina se inició con enchapes de muro. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
6	MVCB_2244	Carmen Concepción Lopez García	Se inician obras el lunes 13 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: demolición de enchapes de ducha, desmonte de aparatos sanitarios, alistado e instalación de enchapes de baño, preparación para pisos de patio y hall, desmote de lavadero. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.

7	MVCB_2413	María Concepción Lombana Jimenez	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Fundición de mesón de cocina (solo parte superior), instalación de enchapes de muro de cocina y baño, instalación de enchapes de piso de cocina, baño, sala y alcoba, aplicación de estuco acrílico en sala y alcoba. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
8	MVCB_2376	Aura Elena Ramos Restrepo	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Pañetes de muros en patio de ropas, sala, alcoba y hall. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
9	MVCB_2355	Ana Otilia Barreto León	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Pañetes de muros en todo el área de la vivienda, demolición de mesón y fundición de uno nuevo, alistado de piso para enchape de alcoba y estuco en muros de alcobas. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
10	MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	Se realiza visita de validación el día viernes 17 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto. Se deja acordado con la beneficiaria modificaciones a la cubierta de cocina previas a la ejecución de obras debido a filtraciones de humedad en el espacio, se deja acta de lo anterior.
11	MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	Se realiza visita de validación el día viernes 17 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.
12	MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	Se realiza visita de validación el día jueves 16 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.
13	MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	Se realiza visita de validación el día jueves 16 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
A lo largo de la semana se ha avanzando actividades de obra en siete (7) predios del barrio Juan Pablo II y se realizó visita de validación en cuatro (4) viviendas, tres (3) del barrio Juan Pablo II y una (1) en Urbanización Compartir.	Residentes de interventoría y de contratista	13/09/2021-

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

No se reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA













Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **19-sep-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	26	7	0	0	5	0	2	27,86%	0
		Juan Pablo II	13		5	8	0	0	0	13	0,00%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		4	2	0	0	0	6	0,00%	0
Subtotal			**26**	**26**	**16**	**10**	0	**5**	**0**	**21**	**27,86%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	AGOSTO		SEPTIEMBRE	Septiembre	SEPTIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					SEMANA DEL 17 AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 5	SEMANA DEL 6 AL 12	SEMANA DEL 13 AL 19
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**
MARANDU																
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI / NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%	
2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI / NO		$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%	
3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI / NO		$ 11.895.402,07	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	10,00%		0%	0%	10%	30,00%	
4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI / NO		$ 11.811.116,20	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	10,00%		0%	0%	10%	60,00%	
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI / NO		$ 11.941.531,50	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%		0%	0%	0%	15,00%	
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 9.757.539,80	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%		0%	0%	0%	40,00%	
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI / NO		$ 11.884.972,10	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%		0%	0%	0%	50,00%	

JUAN PABLO II																
8	MVCB_2252	KR 18V BIS 68A 42 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI / NO		$ 12.099.603,50			SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
9	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI / NO		$ 11.693.068,00			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
10	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI / NO		$ 11.638.243,00			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
11	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI / NO		$ 11.739.701,00			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
12	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI / NO		$ 11.955.384,30			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
13	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI / NO		$ 11.926.494,00			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
14	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI / NO		$ 11.796.968,00			SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
15	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI / NO		$ 11.938.400,60			SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
16	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI / NO		$ 12.222.565,40			SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
17	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI / NO		$ 12.052.789,00			SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
18	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI / NO		$ 10.690.982,90			SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
19	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI / NO		$ 11.645.016,29			SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
20	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI / NO		$ 12.027.459,50			SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
URBANIZACION COMPARTIR																
21	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI / NO		$ 11.197.949,00			SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
22	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI / NO					SIN VALIDAR	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
23	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI / NO		$ 11.882.772,80			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
24	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI / NO		$ 11.528.505,00			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
25	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI / NO		$ 11.926.026,00			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
26	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI / NO		$ 11.809.681,00			VALIDADA	0,00%		0%	0%	0%	0,00%
												0%	0%	0%	0%	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

FECHA		PERIODO No.	5	DEL	13/09/2021	AL	19/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar





4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MARANDU

1	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en pañete de cocina y zona de lavado; aplicación de estuco en muro lateral de sala y habitacion.
2	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en instalacion de enchape de pared en baño, se finaliza actividad de pañete y estuco. Se funde meson de cocina con su respectivo entrepaño.
3	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en aplicación de pañete y estuco de la habitacion y alistado e instalacion de enchape de piso.
4	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en alistado de pisos en sala, hall, cocina y habitacion 2 y aplicación de estuco en hall.
5	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en aplicación de estuco e instalacion de enchape de piso en habitacion, instalacion de estuctura para cielo raso en habitacion y baño, se funde entrepaño de cocina y se finaliza actividad de pañete.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II			
6	MVCB_4043	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	Se realiza validacion de la vivienda el dia 14/09/2021. En la cual se evidencia como prioridad el cambio de la cubierta
7	MVCB_3998	ETELVINA PUERTAS POVEDA	Se realiza validacion de la vivienda el dia 14/09/2021. En la cual se evidencia el baño en buen estado, se prioriza intervencion en cocina, zona de lavado, baño y cocina.
8	MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza validacion de la vivienda el dia 14/09/2021. En la cual se evidencia el baño en buen estado, se prioriza intervencion en cocina, zona de lavado, baño y cocina.
9	MVCB_4009	FLORALBA CORTES	Se realiza validacion de la vivienda el dia 14/09/2021. En la cual se evidencia el baño en buen estado, se prioriza intervencion en cocina, zona de lavado y habitaciones.
10	MVCB_4011	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	Se realiza validacion de la vivienda el dia 17/09/2021. En la cual se evidencia como prioridad el cambio de la cubierta, posible intervencion en baño, cocina y zona de lavado según ajuste de presupuesto.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
11	MVCB_1020	ALIX MAYORGA CAGUA	Se realiza validacion de la vivienda el dia 16/09/2021. En la cual se evidencia como prioridad el cambio de la cubierta, posible intervencion en baño, cocina y pisos según ajuste de presupuesto.
12	MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	Se realiza validacion de la vivienda el dia 16/09/2021. En la cual se prioriza intervencion en baño, cocina, habitaciones y sala.
13	MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	Se realiza validacion de la vivienda el dia 16/09/2021. En la cual se prioriza intervencion en baño, cocina, habitaciones y sala.
14	MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	Se realiza validacion de la vivienda el dia 17/09/2021. En la cual se prioriza intervencion en baño, cocina, habitaciones y sala.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2055



FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pañete y toma de niveles en cocina.



FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza preparacion y estuco en habitacion 2.





FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pañete y estuco en hall de acceso y escaleras.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2034



FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza alistado de piso, pañete e instalacion de enchape de pared en baño.



FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza poyo para meson de cocina, pañete y preparacion de muro para instalacion de enchape en cocina.



FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza pañete en hall de escaleras.



FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza pañete y estuco en sala y hall de acceso.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2013



FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza alistado de piso, instalacion de enchape de piso, pañete y aplicación de estuco en habitacion.



FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza pañete en hall de escaleras.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2019





FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza preparacion y alistado de pisos en sala y hall de acceso





FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza toma de niveles, preparacion y alistado de pisos en hall.

FECHA: 17/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza adecuacion de puntos hidrosanitarios y preparacion de muros en cocina.

4. INFORME SOCIAL

No se presentan Conflictos y anomalías que impidan el normal desarrollo de las obras.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante esta semana se realizaron las siguientes validaciones:

RELACIÓN DE VALIDACIONES


14/09/2021 - **MVCB_4043 SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON**
14/09/2021 **MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA**
14/09/2021 **MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA**
14/09/2021 **MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES**
15/09/2021 - **MVCB_ 1072 : FLORINDA CADENA NIÑO**,
15/09/2021 **- MVCB_ 4407 : GLORIA STELLA BAUTISTA,**
16/09/2021 - **MVCB_ 4929 : PEDRO PABLO SALAMANCA,**
16/09/2021 - **MVCB_ 4401: GUSTAVO MARTINEZ PRIETO,**
16/09/2021 - **MVCB_ 0213 : JOSE LEONARDO SERRANO**,
16/09/2021 **- MVCB_ 4498 : ELCI RUTH ORTIZ MORENO,**
16/09/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO,**
16/09/2021 **MVCB_1020 ALIX MAYORGA CAGUA**
16/09/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA**.
16/09/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO**
16/09/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA,**
16/09/2021 **- MVCB_ 4475 : MARIA SUSANA PIRAGAUTA**
17/09/2021 **- MVCB_ 4351 : JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ,**
17/09/2021 **- MVCB_ 4561 :ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO,**
17/09/2021 **- MVCB_ 4438: FLOR ALICIA SALCEDO CANO,**
17/09/2021 **- MVCB_ 4363 :LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA ,**
17/09/2021 - **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ,**
17/09/2021 - **MVCB_0660: MARÍA ETELVINA ATUESTA ARIZA,**
17/09/2021 - **MVCB_ 4233**. **BEATRIZ CORREDOR RUSIQUE, VALIDACION ,**
17/09/2021 **MVCB_4011 MARÍA SILVERIA SIGUA GUALDRON**
17/09/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO**

5. ACTAS DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y LISTADOS DE ASISTENCIA O SOPORTE DE LAS DIFERENTES ACCIONES SEGÚN CORRESPONDA (CUANDO APLIQUE).

SOCIALIZACIONES

Durante el transcurso de esta semana no se realizaron socializaciones en ninguno de los territorios.

PQR



El contrato cuenta con 168 días para su ejecución, de los cuales han transcurrido a la fecha 32 días después de la firma del acta de inicio por lo que el contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

FECHA	19/09/2021	**PERIODO No.**	5	DEL	**13/09/2021**	AL	**18/09/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR ll, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA
CIUDAD BOLIVAR
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU
SEMANA 5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE
VALIDACIONES REALIZADAS
14/09/2021 - **MVCB_4043 SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
14/09/2021 **MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
14/09/2021 **MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
14/09/2021 **MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
15/09/2021 - **MVCB_ 1072 : FLORINDA CADENA NIÑO**, Desarrollo COMPARTIR Se realiza proceso de validación y caracterización social.
15/09/2021 **- MVCB_ 4407 : GLORIA STELLA BAUTISTA,**Validación -LA SEÑORA GLORIA RECOMIENDA AVISAR CONANTERIORIDAD PARA EL INICIO DE LA OBRA POR SU MADRE QUIEN ES ADULTO MAYOR CON DIFICULTAD DE MOVILIDAD,
16/09/2021 - **MVCB_ 4929 : PEDRO PABLO SALAMANCA,** validación , el beneficiario muestra su preocupación al momento de inicar con las obras por la tenencia de perros pitbull
16/09/2021 - **MVCB_ 4401: GUSTAVO MARTINEZ PRIETO, VALIDACION Se realiza proceso de validación y caracterización social.**
16/09/2021 - **MVCB_ 0213 : JOSE LEONARDO SERRANO**, VALIDACION , POSIBLE HISTORIA DE VIDA
16/09/2021 **- MVCB_ 4498 : ELCI RUTH ORTIZ MORENO,** Validación sin novedad
16/09/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
16/09/2021 **MVCB_1020 ALIX MAYORGA CAGUA** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
16/09/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** la beneficiaria se encuentra en condición de discapacidad física, razon por la cual la visita es atendida por su hija, es importante aclarar que la vivienda se encuentra dividida en dos partes, la caja de vivienda popular dio prioridad al area donde no habita la propietaria, sin embargo revisando las condiciones se dara prioridad a la vivienda en que habita la señora ligia teniendo en cuenta su condicion actual.
16/09/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** el beneficiario fallecio, atiende la visita la señora DIOSELINA RAMIREZ (viuda), Se realiza proceso de validación y caracterización social.
16/09/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
16/09/2021 **- MVCB_ 4475 : MARIA SUSANA PIRAGAUTA** Validación sin novedad
17/09/2021 **- MVCB_ 4351 : JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ,** Validación con carta de autorización de la sra**.MARIA AGRIPINA MUÑOZ,** posibre postulacion historia de vida.
17/09/2021 **- MVCB_ 4561 :ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO,** Validación sin novedad

17/09/2021 **- MVCB_ 4438: FLOR ALICIA SALCEDO CANO,** Validación sin novedad
17/09/2021 **- MVCB_ 4363 :LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA ,**Validación sin novedad
17/09/2021 - **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
17/09/2021 - **MVCB_0660: MARÍA ETELVINA ATUESTA ARIZA,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.Se levanta acta de compromiso, la familia hará arreglos en la cubierta y correrá el punto de gas, se deja tiempo de 20 días para el cumplimiento dicho compromiso
17/09/2021 - **MVCB_ 4233**. **BEATRIZ CORREDOR RUSIQUE, VALIDACION ,** LA BENEFICIARIA NO SE ENCUENTRA EN LA CUIDAD DEJA CARTA DE AUTORIZACIÓN FIRMADA CON COPIA DE CEDULA
17/09/2021 **MVCB_4011 MARÍA SILVERIA SIGUA GUALDRON** La beneficiaria da autorización a la hija para el proceso, Se realiza proceso de validación y caracterización social.
17/09/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
SEMANA 5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE
13/09/2021 **- MVCB_ 2615 :CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
15/09/2021 **MVCB_4644 JOSE ALIRIO TORRES AVILA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
16/09/2021 - **MVCB_ 3410: OCTAVIO VALENCIA LLANO,**Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
SEMANA 5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE
no se presentaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
SEMANA 5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE
13/09/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se socializa presupuesto ajustado, de acuerdo al cambio de actividades realizado por el beneficiario en la vivienda; muestra conformidad para dar inicio a las obras.
13/09/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO**, Se realiza visita de seguimiento a la obra en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, atiende autorizada del beneficiario **SANDRA CRISTINA HUESO PINILLA (HIJA),** Beneficiario no expresa dudas/inquietudes
13/09/2021**- MVCB_3311: MIYO FIGUEROA ROJAS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia material y maestro asignado para dar inicio a las obras. Beneficiario no expresa dudas y/o inquietudes.

13/09/2021- **MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia material y maestro de obra ejecutando actividades. Beneficiaria expresa conformidad con los avances, se resuelven dudas al respecto con algunas actividades.
13/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, Atiende la visita su esposo Feliz Gaona autorizado. Manifiesta que los trabajadores no laboraron el fin de semana y el día de hoy no han llegado, no refiere dudas en inquietudes. Se le indica, si el personal de obra no se acerca se comunique con la social.
13/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento de obra, la familia manifiesta conformidad con los avances de construcción, se observa personal de obra en el predio, la señora Carmenza no indica dudas
13/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio.
13/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranuiodad con los avances de la obra. No indican dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio
13/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere conformidad con los avances; se observan maestros en la vivienda y buenas relación con la familia
13/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
13/09/2021 - **MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
13/09/2021- **MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
13/09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Se realiza seguimiento de obra, arrendataria atiende la visita la sra. **INGRID PAOLA GARAVITO**.Refiere conformidad con los avances de obra.
13/09/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
13/09/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría.No se evidencia material ni maestro asignado a la vivienda. Contratista se compromete asignar maestro en las horas de la tarde para dar inicio a las obras. Se resuelven dudas al respecto con autorizada de la vivienda.
14/09/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia cumplimiento de compromiso asignando personal de obra para iniciar actividades, se reitera recomendaciones frente a la permanencia deun mayor de edad (beneficiario/autorizado) en la vivienda durante la ejecución de obras.
14/09/2021- **MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende hijo autorizado **EDWIN MARULANDA**. Se reitera frente a la disponibilidad en la vivienda para poder dar ingreso a personal y material de obra, ya que el día anterior no se encontraba nadie en la vivienda y dificulto el ingreso del material.
14/09/2021**- MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Beneficiaria no se encuentra en la vivienda, se realiza contacto telefónico para reiterar compromisos y disponibilidad para dar ingreso a material y maestros de obra.
14/09/2021- **MVCB_3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZÓN**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros de obra descargando material para la ejecución.
14/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta inquietud por las demoraste constructivas, se le sugiere al contratista prontitud en la obra, se observa personal de obra en el predio .

14/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra. La familia manifiesta conformidad ya que los trabajadores retomaron labores, no refiere dudas en inquietudes
14/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio.
14/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, atiende la visita su hijo autorizado Andrés Gallego. Manifiesta que los trabajadores empezaron a laborar el día de hoy, no refiere dudas en inquietudes. Se le indica, si el personal de obra no se acerca se comunique con la social. Por otro lado se le recuerda no hacer actividades paralelas con las del mejoramiento de vivienda.
14/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere conformidad con los avances; se observan maestros en la vivienda y buenas relación con la familia.
14/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica que empezaron labores el día de hoy. Se le indica a la beneficia, si no llegan a laborar se comunique con la social.
14/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
14/09/2021 - **MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
14/09/2021 - **MVCB_ 2621 : ALIX ÁNGULO AMADO**, Se realiza seguimiento de obra, encargado del predio atiende la visita .**STIVEN HERREÑO ANGULO**, se resuelven dudas e inquietudes tecnicas de obra.
14/09/2021- **MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende hijo autorizado **DUVAN BARRIOS**. Se realiza recomendación respecto a la permanencia para el ingreso del personal y material de obra, ya que el día anterior no se encontraban en la vivienda.
15/09/2021- **MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, Atiende visita hijo autorizado, se evidencia maestros ejecutando actividades de desmolición. Autorizado no expresa dudas y/o inquietudes.
15/09/2021**- MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría.Se levanta acta de compromisos debido a situación de consumo al interiror de la vivienda por parte del hijo de la beneficiara . Se presentan maestro de obra y se realiza compromiso de desalojar habitaciones.
15/09/2021- **MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros de obra ejecutando actividades de pañete en cocina. Se realiza claridad a la beneficiara en zonas priorizadas para ejecutar en primer piso.
15/09/2021 - **MVCB_ 2615 : CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
15/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, atiende la visita su esposo Feliz Gaona autorizado. Manifiesta inquietud técnica, si el cielo raso puede ser cambiado de área a lo cual el contratista indica que ni hay problema. Se observan trabajadores laborarondo.
15/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio
15/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos, sin embargo indica inquietudes sobre el presupuesto, el contratista se lo explica nuevamente. Se observa personal de obra en el predio
15/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra, la beneficiaria no indica dudas en inquietudes, los trabajadores están laborarando en el predio.
15/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio.
15/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros no han llegado el día de hoy ya que no hay material. Se le sugiere si no llega en el trascurso del día se comunique con la social.
15/09/2021- **MVCB_3311: MIYO FIGUEROA ROJAS:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades, de resuelven dudas al beneficiario.
15/09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Se realiza seguimiento de obra, arrendataria atiende la visita la sra. **NGRID PAOLA GARAVITO.**Refiere conformidad con los avances de obra.
15 /09/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.

15/09/2021 - **MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde donde se resuelven dudas e inquietudes tecnicas de obra.
15/09/2021- **MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
15/09/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiaria expresa conformidad con los avances, no reportan dudas/inquietudes
16/09/2021- **MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se realiza concertación con la beneficiaria, contratista e interventoría, frente actividades en 1 y 2 piso. Se realizará ajustes en actividades y se socializará de nuevo el presupuesto. se reiteren alcances del proyecto.
16/09/2021 - **MVCB_ 2621 : ALIX ÁNGULO AMADO**, Se realiza seguimiento de obra, encargado del predio atiende la visita .**STIVEN HERREÑO ANGULO**, Refiere conformidad con los avances de obra.
16/09/2021 - **MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
16 /09/2021 - **MVCB_ 3410:OCTAVIO VALENCIA LLANO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
16/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita, se deja control en bitácora.
16/09/2021- **MVCB_3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZÓN,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros de obra ejecutando actividades. Beneficiario no expresa dudas y/o inquietudes.
16/09/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende visita abuela Autorizada **ANA MARÍA** Se evidencia personal de obra ejecutando actividades.No reportan dudas y/o inquietudes frente a las actividades.
16/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio.
16/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros reanudaron labores el día de hoy. Se observan maestros en la vivienda
16/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad ya que están avanzando en la ejecución del baño.
16/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra, la beneficiaria no indica dudas en inquietudes, los trabajadores están laborarando en el predio y se observan buenas relaciones con la familia.
16/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio. Doña Ana no indica dudas e inquietudes
16/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio
16/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, la familia manifiesta tranquilidad con los trabajos adelantados. Se evidencia maestros adelantando los trabajos constructivos
16/09/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría.Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Se resuelven dudas a la Beneficiaria frente activdades. Manifiesta conformidad con los avances.
17/09/2021**- MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de SDTH, profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se socializa nuevo presupuesto contemplandoas actividades concertadas el día anterior. Beneficiaria expresa inconformidad con el enchape de piso, menciona ser muy "rústico" para una habitación, se le realiza aclaración frente a las condiciones del material y los alcances del proyecto. Aprueba presupuesto y material para la ejecución. Se realiza acta de visita social dejando claridad frente a lo concertado durante la visita.
17/09/2021**- MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende visita hijo **JULIAN RAMÍREZ**, quien no refiere dudas al respecto. se observa personal de obra ejecutando actividades. Beneficiaria se encuentra en la vivienda después de las 10am por temas de salud (oxígeno).
17/09/2021**- MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, Atiende visita hijo autorizado, quien no refiere dudas e inquietudes, maestros ejecutando actividades de pañete en sala/comedor. Se reitera la importancia de cumplir con el protocolo de bioseguridad.
17/09/2021- **MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestroS de obra ejecutando actividades de enchapé en cocina. Beneficiaria conforme con los avances, no reporta duda e inquietudes,
17/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio

17/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, atiende la visita su esposo Felix Gaona autorizado. Manifiesta conformidad con los avances de obra. Se observa personal de obra en la casa.
17/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio. Doña Ana no indica dudas e inquietudes
17/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra, la beneficiaria no indica dudas en inquietudes, los trabajadores están laborarando en el predio
17/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros están laborando continuamente.
17/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predi
17/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Se realiza seguimiento de obra, atiende visita el beneficiario quien refiere conformidad con los avances constructivos, el beneficiario realizo el compromiso de mover el punto del gas para poder realizar enchape en el area de la cocina.
17/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA** Sin novedad desde el área social, refiere conformidad en cuanto a los maestros y los trabajos contructivos realizados al momento.
17/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Sin novedad desde el área social, la beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos, no refiere dudas ni presenta inquietudes relacionadas a la ejecucion
17/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** la beneficiaria refiere conformidad en cuanto la ejecuicion de la obra, sin embargo solicita al contratista que de prioridad al area de la cocina.
17/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** El día 17 los beneficiarios solicitan se indique a los maestros el hecho de no poder fumar dentro del predio.
ENTREGAS
SEMANA 5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE
NO SE PRESENTARON ENTREGAS
RENUNCIAS
SEMANA 5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
SEMANA 5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE
no se presentaron renuncias en el transcurso de la semana.
ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
VALIDACIONES REALIZADAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS
No se realizaron en el transcurso de la semana

APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se realizaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PAC
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm, Sábados: 8:30 a 12:00 p.m. en el transcurso de la semana no se recepcionó ninguna atención. Desarrollo: Juan Pablo II
HISTORIAS DE VIDA
SEMANA 5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE
BARRIO O TERRITORIO
JUAN PABLO II
HISTORIAS DE VIDA
MVCB_3793: WILSON MORACAICEDO: Postulada historia de vida.

BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
SEMANA 5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Imagen

VALIDACIONES		
VALIDACION. MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA DESARROLLO JUAN PABLO II	**VALIDACION MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA DESARROLLO JUAN PABLO II**	**VALIDACION MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES DESARROLLO JUAN APBLO II**
		
VALIDACION MVCB_1020 ALIX MAYORGA CAGUA DESARROLLO JUAN PABLO II	**VALIDACION MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA DESARROLLO COMPARTIR**	**VALIDACION 16/09/2021 MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO DESARROLLO COMPARTIR**
		

VALIDACION MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO DESARROLLO COMPARTIR	VALIDACION MVCB_4011 MARÍA SILVERIA SIGUA GUALDRON DESARROLLO JUAN PABLO II	VALIDACION MVCB-4043 SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ TOBÓN DESARROLLO JUAN PABLO II
		
Validación. 15/09/2021 - MVCB_ 1072 : FLORINDA CADENA NIÑO, . Desarrollo COMPARTIR	**Validación. 15/09/2021 - MVCB_ 4407 : GLORIA STELLA BAUTISTA. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación. MVCB_ MVCB_ 0213 : JOSE LEONARDO SERRANO,. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Validación. MVCB_MVCB_ 4919 : PEDRO PABLO SALAMANCA. Desarrollo COMPARTIR	Validación. MVCB_ 4401: GUSTAVO MARTINEZ PRIETO, . Desarrollo Juan Pablo II	Validación. MVCB_ 4233. BEATRIZ CORREDOR RUSIQUE,Desarrollo Juan Pablo II
		
Validación. MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación. MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación. MVCB__0660: MARÍA ETELVINA ATUESTA ARIZA,. Desarrollo Urbanización compartir**
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí	8/09/2021															
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021															
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021															
MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/09/2021															
MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															

MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021															
MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021															
MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021															
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															

MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021															
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															

6 INFORME SISO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE.

INFORMACIÓN HSE

Durante la semana se realizaron las actividades planteadas en el plan de trabajo, teniendo en cuenta que se inician las jornadas de validación y de apertura en el sector de Habitarte.

Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 5. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Así mismo, se realiza acompañamiento en las aperturas las cuales iniciaran obras.

En este proceso se verifica el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.

Para este informe el contratista presenta 49 funcionarios de los cuales 13 son administrativos, 35 operarios y 1 renuncia (admon.) cumpliendo con la legislación en torno a seguridad social, por otra parte, dentro del personal de obra hay 7 migrantes con su documentación correspondiente.

A la fecha del informe No. 5 no se han realizado los ajustes del plan de calidad y no se a presentado el protocolo de trabajos en alturas.

Los escombros se están recogiendo de cada vivienda directo a volqueta para llevar a disposición final.

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME HSE** **SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	13/09/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	5
HASTA	19/09/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

CONTRATISTA

Durante la semana se realizaron las actividades planteadas en el plan de trabajo, a continuación, un resumen de las actividades

1. Implementación de protocolo de bioseguridad en las Aperturas de vivienda, y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
2. Inducción al personal administrativo faltante y operativo que viene ingresando gradualmente, se diligenciaron los formatos de estadísticas de salud, reporte de síntomas y se dictó la inducción, y divulgación del protocolo de bioseguridad
3. También se hace entrega kit de Bioseguridad a trabajadores y a los beneficiarios que hacían falta en las viviendas visitadas.
4. Se realizó el informe semanal
5. Se realiza divulgación de protocolo de bioseguridad a los beneficiarios de las casas de apertura de esta semana, en compañía de la interventoría.

Adicional a esto se lleva el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas, y se está en la revisión de afiliaciones al SGSS y otra documentación pertinente del personal operativo que ingreso esta semana.

Las actividades de Bioseguridad, SST, Ambiente se han realizado puntualmente.

INTERVENTORIA

Durante la semana se hace revisión de informes correspondientes al contratista y se elaboraron los correspondientes a interventoría, tanto del área SST como Bioseguridad y Gestión ambiental. También se hizo acompañamiento y verificación de kit y aplicación de protocolos en las casas que fueron validadas, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios.

Se asiste a reunión de socialización oficial de la “Caja de Herramientas” para manejo de formatos de Bioseguridad por parte de la Secretaría del Hábitat.

Al cierre de la semana no se ha recibido, la corrección de plan de calidad, ni el procedimiento para elaboración de cubiertas "por debajo" aun cuando el contratista, manifestó en la reunión que ya estaba listo y revisado por el personal correspondiente, por este motivo desde la perspectiva de SST, no es recomendable realizar la prueba que manifestaron realizar, hasta que no esté documentada, insistiendo que si dado el caso se llega a laborar en alturas superiores de 1.5 metros se mantiene la obligatoriedad de cumplir la legislación Nacional aplicable.

Se generó oficio informando al contratista Condiciones inseguras en el uso de pulidoras.

Durante las visitas de seguimiento se acompaña al personal SISO del contratista en la entrega de KIT a los maestros, brindando la información de uso y reforzando con el beneficiario también sobre el uso del kit entregado a ellos; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, recién ingresado: Tomando en cuenta que no es prudente las reuniones, se hace refuerzo de la inducción y uso de EPP durante las visitas.

Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se verificaron los soportes entregados de afiliación a seguridad social, hasta la fecha van 7 extranjeros laborando, con su respectivo permiso del ministerio y afiliaciones al día.

2. CAPACITACION contratista

Inducción al personal administrativo faltante sobre temas de SISO, aplicables al contrato.

Divulgación de Protocolos de bioseguridad,charla sobre uso de epp, y orden y aseo en el lugar de trabajo,importancia de la vacunacion.

2.1 CAPACITACION Interventoría

La interventoría recibió información del uso de tapabocas durante la jorndad de entrega de estos elementos.

3. Gestión Ambiental

Los escombros generados a la fecha de corte, se han Retirado gradualmente, se anexa recibo de la escombrera.
Esta pendiente la entrega de otros soportes que no ha entregado el conductor de la volqueta, cuando se reciban se ingresan al reporte. Se solicitó al contratista agilizar en la entrega de los mismos, para ingresar en el reporte de la siguiente semana.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	**ESCOMBRO**	**6**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale
MENSUAL	**ESCOMBRO**	**6**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale
PROYECTO	**ESCOMBRO**	**6**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale

4. Gestión en SST

Se verifica la implementación de protocolos de Bioseguridad durante los seguimientos a las Viviendas, se viene cumpliendo por parte del personal administrativo, asi como por los maestros que se les ha entregado el kit de Bioseguridad.

El personal que ingreso cuenta con el uniforme correspondiente, botas, casco, gafas y guantes.

Seguimiento al plan de Trabajo del contratista, se continua a la espera de la entrega del plan de calidad.

Se generó oficio debido a condiciones inseguras generadas por no uso de guarda de proteccion en las pulidoras.

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechoso	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semanal	**2304**	4,66	3,5	**672**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Mensual	**5320**	45,41	19,17	**2832**	**3**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**5320**	45,41	19,17	**2832**	**3**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad

	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. Condiciones y Acciones Substandar

4.2.1 Condición Substandar

No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
1	Disposición de escombros para recolección	Se informa al contratista para su prota recolección	NO
2	Se evidencia el uso de pulidoras sin la guarda de seguridad	Teniendo en referencia que esta situación ya se habia informado al personal y se sigue presentando, se genera oficio al contratista, para que tome las acciones necesarias.	SI

5. Registro Fotográfico

GESTION DE ESCOMBROS	ENTREGA KIT BENEFICIARIO
 	 
MVCB 3433	MVCB 3351

REPOSICION KIT BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA





REPOSICIÓN KIT BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA	REPOSICIÓN KIT BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - USO DE EPP	
	
VALIDACIÓN MVCB 1072 - USO CHAQUETA- TAPABOCAS	**VALIDACIÓN MVCB 4407 - USO CHAQUETA- TAPABOCAS**

INFORME SISO
INPLAYCO SAS

Fecha: SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	48	2304	6,0	0,0		1,33	0,00	3,33	0,00	4,66			0	0						
				14	672				3,50	0,00	0,00	0,00	3,50			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
				62	**2976**	**6**	**0**	**0,0**	**4,83**	**0,00**	**3,33**	**0,00**	**8,16**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			

ELABORO: ROBERT ROJAS - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 794 y 797 de 2021	
HORAS HOMBRE SEMANAL	2.976
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	8.152
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	8.152
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	3
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	8,16
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	64,58
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	64,58

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	6
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido aqua adicional

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
INDUCCION PERSONAL ADMINISTRATIVO, INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO, CHARLAS SOBRE USO DE EPP Y ORDEN Y ASEO				

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
1	AMBIENTAL	Escombro sin recoger, dispuesto a la entrada del MV 3433	1	1	10/09/2021	11/09/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	 

2	AMBIENTAL	Escombro sin recoger, dispuesto a la entrada del MV 3351	1	1	15/09/2021	15/09/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	 
3	SST	Uso de pulidora sin guarda de seguridad en los MV 3353 y mv 3191	1	0	10/09/2021	11/09/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	 

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	**3,00**
TOTAL ACCIONES CERRADAS	**2,00**

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	PENDIENTE PAZ Y SALVO
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		SI	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		SI	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					14	35	0	0	0	48	1	

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		0	SI	PENDIENTE PAZ Y SALVO
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**14**	**35**	**49**	**0**	**48**	**1**	

INFORME SISO COVID

Fecha: SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		0	SI	PENDIENTE PAZ Y SALVO
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**0**	**0**	**49**	**0**	**48**	**1**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO KIT BIOSEGURIDAD SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3650		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT PA BENEFICIARIOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3433		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD BENEFICIARIO SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4744		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT PA BENEFICIARIOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4751		



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - USO DE EPP

MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCIÓN MANOS PREVIO AL INGRESO, USO TAPABOCAS Y CHAQUETA ANTIFLUIDO SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2277		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCIÓN MANOS PREVIO AL INGRESO, USO TAPABOCAS Y CHAQUETA ANTIFLUIDO - AREA SOCIAL SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2244		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REGISTRO DE CHARLAS - TRABAJADORES SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4694		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT PA BENEFICIARIOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2049		

	NOMBRE	PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
5	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
6	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
7	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
8	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021				
REALIZADO POR	**ROBERT ROJAS**	**FECHA**	**19 septiembre de 2021**	**PERIODO**	**MES 1**

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
				E		E	E	E																	
Verificacion de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				E		E	E	E																	
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																					
				E																					
Elaboración de protocolo de socializacion	Contratista			P																					
				E																					
Implementacion de protocolo de socializacion a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																				
					E																				
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																				
					E																				
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				p																				
					E																				
Inducción a personal Operativo	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E																	
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E																	
Verificacion diaria de los elementos de bioseguiridad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E																	
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E																	
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E																	
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			p				p				p				p				p
						E																			
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de sintomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E																	
Entrega de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E																	
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E																	
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																								