ITEM	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
	PUEBLITO PATOJO	30 días	04 octubre 2021 9:	08 noviembre 2021 12:00	
	INICIO	0 días	04 octubre 2021 9:	04 octubre 2021 9:00	
1	PRELIMINARES	7 días	04 octubre 2021 9:	12 octubre 2021 9:00	
1.1	Demolicion de cielo falso en esterilla incluye estructura CASETAS E IGLESIA	4 días	04 octubre 2021 9:	08 octubre 2021 9:00	2
1.2	Desmonte cubierta en teja de barro con recuperación de material CASETAS+TORRE+IGLESIA	2 días	08 octubre 2021 9:	11 octubre 2021 9:00	4CC
1.3	Desmonte de teja A.C #6 DAFE	2 días	09 octubre 2021 9:	12 octubre 2021 9:00	5FC-1d
1.4	Demolicion de viga corona existente	1 día	11 octubre 2021 9:	12 octubre 2021 9:00	5CC
1.5	Desmonte y retiro de bajantes metálicos en mal estado	1 día	11 octubre 2021 9:	12 octubre 2021 9:00	4CC
1.6	Desmonte y retiro de canales en lámina en mal estado	1 día	11 octubre 2021 9:	12 octubre 2021 9:00	8CC
2	CUBIERTA	9 días	12 octubre 2021 9:	22 octubre 2021 12:00	
2.1	Suministro e instalación de Tejas # 6 en F.C. CASETAS+TORRE+IGLESIA	5 dia	12 octubre 2021 9:	18 octubre 2021 12:00	6
2.3	Suministro e instalación de Tejas de barro CASETAS+TORRE+IGLESIA	4 días	19 octubre 2021 1:	22 octubre 2021 12:00	11
3	REVESTIMIENTOS Y ACABADOS	8 días	04 octubre 2021 9:	13 octubre 2021 9:00	
3.1	Repello de muros en mortero 1:3 EN ZONAS DE LOCALES Y DAFE QUE ESTAN EN MAL ESTADO	3 días	04 octubre 2021 9:	07 octubre 2021 9:00	4CC
3.2	Pintura en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes	3 días	07 octubre 2021 9:	11 octubre 2021 9:00	14
3.3	Estuco plástico para exteriores	2 días	11 octubre 2021 9:	13 octubre 2021 9:00	15
3.4	Pintura de carteras en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes	5 días	07 octubre 2021 9:	13 octubre 2021 9:00	14
4	CIELOS FALSOS	17 días	07 octubre 2021 9:	27 octubre 2021 12:00	

4.1	Repello en mortero 1:3, e= 1cm, para cielo falso DAFE	4 días	23 octubre 2021 1:	27 octubre 2021 12:00	12
4.2	Suministro e instalación de cielo falso en panel yeso de 4mm incluye estructura metálica, estuco y pintura CASETAS E IGLESIA (SOLO ALEROS)	4 días	07 octubre 2021 9:	12 octubre 2021 9:00	14
6	OTROS	3 días	12 octubre 2021 9:	15 octubre 2021 9:00	
6.1	Aseo General	1 día	13 octubre 2021 9:	14 octubre 2021 9:00	17
6.2	Adecuación a todo costo de membrana atirantada de escenario	3 días	12 octubre 2021 9:	15 octubre 2021 9:00	20
N.P	NO PREVISTOS	25 días	09 octubre 2021 9:	08 noviembre 2021 12:00	
N.P.1	Suministro e instalación de canal tipo bola - colonial en lámina galvanizada Cal. 20, de dimensiones 0.24m de diámetro y semicircunferencia de 0.34m con doblés circulares de 1cm. Para bloques de locales y Secretaría DAFE.	15 días	09 octubre 2021 9:	27 octubre 2021 9:00	14FC+2d
N.P.2	Suministro e instalación de bajantes en cadena galvanizada 3/16 in en bloques de locales y Secretaría DAFE	4 días	13 octubre 2021 9:	18 octubre 2021 9:00	25CC+3d
N.P.3	Construcción de canal de derivación de aguas lluvias en concreto de 2Mpa de 0.50mx0.25mx0.08m. Incluye acero de refuerzo.	12 días	09 octubre 2021 9:	23 octubre 2021 9:00	25CC
N.P.4	Suministro e instalación de tubería Novafort 8". Incluye excavación	4 días	09 octubre 2021 9:	14 octubre 2021 9:00	25CC
N.P.5	Reposición e instalación de luminarias antivandálicas tipo tortuga parte posterior de Secretaría DAFE.	4 días	11 octubre 2021 1:	14 octubre 2021 12:00	28CC
N.P.6	Inspección de cajas de registro existentes. Incluye limpieza, mantenimiento y reparaciones.	2 días	12 octubre 2021 9:	14 octubre 2021 9:00	27CC

N.P.7	Reposición de cielo falso en madera que esta por caerse en cocina de Sec. DAFE.	12 días	14 octubre 2021 9:	28 octubre 2021 9:00	30
N.P.8	Pulido de piso en tableta de cerámica. Secretaría DAFE.	2 días	14 octubre 2021 9:	16 octubre 2021 9:00	30
N.P.9	Ajuste de puertas existentes de baños 2do piso de Sec. DAFE. Incluye el suministro e instalación de chapa tipo pomo de aluminio.	3 días	16 octubre 2021 9:	20 octubre 2021 9:00	32
N.P.10	Suministro e instalación de listones de 3"x3" para arriostramiento de telera en madera 2do piso Sec. DAFE. Incluye pintura tipo esmalte.	8 días	20 octubre 2021 9:	29 octubre 2021 9:00	33
N.P.11	Reposición e instalación de ventana abatible hacia afuera en madera con recuperación de vidrios. Dimensiones de ventana 1mx1.7m. Oficina Secretario DAFE.	8 días	20 octubre 2021 9:	29 octubre 2021 9:00	34CC
N.P.12	Demolición de tabletas cerámicas y mortero de pega. Bodega 1er piso y pasillo de baños 1er piso Sec. DAFE.	2 días	20 octubre 2021 9:	22 octubre 2021 9:00	35CC
N.P.13	Suministro e instalación de cerámica de piso, tráfico 4. Bodega 1er pisp y pasillo de baños Sec. DAFE	5 días	20 octubre 2021 9:	26 octubre 2021 9:00	35CC
N.P.14	Puesta en funcionamiento de fuente en piedra del pueblito patojo. Incluye el suministro e instalación de bomba de agua adecuada para la fuente, obra civil y accesorios para un correcto funcionamiento. Se debe garantizar que no se presenten fugas de agua	10 días	14 octubre 2021 9:	26 octubre 2021 9:00	30

N.P.15	Suministro e instalacion de estructura de cubierta en perlines C (perfil ag 120X60X1,5.mm) (CON APARIENCIA A MADERA)	18 días	16 octubre 2021 1:	05 noviembre 2021 12:00	11FC-2d
N.P. 16	Demolición de repello de muros	3 días	12 octubre 2021 9:	15 octubre 2021 9:00	20
N.P. 17	Acarreo de escombro manual en sitio.	2 días	11 octubre 2021 9:	13 octubre 2021 9:00	5
N.P. 18	etiro de escombro manual-volqueta <=10km+ botadero.	2 días	06 noviembre 2021	08 noviembre 2021 12:00	39



VICTOR HUGO BRAVO
C.C. 10.535.393 de Popayán