**BROKA CONSTRUCCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**
NIT 901.167.911-0
CLL 12B N 19E-40
Tel: (035) 3052594456
Valledupar - Colombia
brokasas09@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVEB-16**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL MARITIMA GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No1 GINRED1 | | |
| **NIT** | 835.000.771-1 | **Teléfono** | 2411203 |
| **Dirección** | CALLE 2 No. 1-03 | **Ciudad** | Buenaventura - Colombia |

| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2021-03-10 | 2021-03-10 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION, INSTALACIONES COMPLEJO DIRECCION GENERAL MARITIMA DE BUENAVENTURA MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DECRITAS EN EL ANEXO A | 1.00 | 117,456,604.00 |
| 2 | ADMINISTRACION 20.5% | 1.00 | 24,078,604.00 |
| 3 | IMPREVISTO 5% | 1.00 | 5,872,830.00 |
| 4 | UTILIDAD .5% | 1.00 | 5,872,830.00 |
| 5 | IVA 19% / UTILIDAD | 1.00 | 1,115,838.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y cuatro millones trescientos noventa y seis mil setecientos seis pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 154,396,706.00 |
| **Total a Pagar** | 154,396,706.00 |

**Condiciones de Pago:**
Consignación $ 154,396,706.00

**Observaciones:**
Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 52392339019 a nombre de BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
NOTA: TENER EN CUENTA QUE EN LA SIGUIENTE FACTURA SE ESTA FACTURANDO LAS ACTIVIDADES 1,2 Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764008205022 aprobado en 20201128 prefijo FVEB desde el número 1 al 180 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

BROKA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

**Valledupar, 11 de marzo de 2021**

**Señores**
**DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA (DIMAR)**
**Atn. GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No. 1 GINRED**
**Buenaventura, Valle**

Por medio de la presente, me permito informar que los imprevistos por valor de **$ 5.872.831** en la ejecución de la obra son referentes.

- Traslado de defensas a interior de la DIMAR

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UND | VALOR |
|---|---|---|---|
| ALQUILER CAMA BAJA CON PERSONAL CERTIFICADO PARA INGRESO | 1 | VJ | $ 1.300.000,00 |

- Traslado manual de tubería AC ASTM A 53 SCH 40 4" al interior de la entidad.

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UND | VALOR |
|---|---|---|---|
| PERSONAL DE APOYO PARA TRASLADO CON SEGURIDAD SOCIAL | 4 | Unid | $ 684.000,00 |

- Modificación trazado Red Contraincendios

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UND | VALOR |
|---|---|---|---|
| VIÁTICOS PERSONAL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN RED CONTRAINCENDIOS | 10 | DIA | $ 2.375.000,00 |

- Secado de material y alquiler de pulidora con grata sandblasting por lluvias

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UND | VALOR |
|---|---|---|---|
| ALQUILER EQUIPO DE SECADO DE ARENA Y PULIDORA CON GRATA | 6 | DIA | $ 1.513.831,00 |

Carlos Narvaez.

CARLOS ANDRES NARVAEZ GONZALEZ
C.C.: 1.065.634.367 DE VALLEDUPAR
Representante Legal
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S

E-mail: brokasas09@gmail.com - Telefono: 3052594456
Dirección: Calle 12B No 19E - 40 - Barrio Garupal
Valledupar - Cesar

**BROKA CONSTRUCCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**
NIT 901.167.911-0
CLL 12B N 19E-40
Tel: (035) 3052594456
Valledupar - Colombia
brokasas09@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVEB-17**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL MARITIMA GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No1 GINRED1 | | |
| **NIT** | 835.000.771-1 | **Teléfono** | 2411203 |
| **Dirección** | CALLE 2 No. 1-03 | **Ciudad** | Buenaventura - Colombia |

| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2021-03-10 | 2021-03-10 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVIDAD No. 4 MANTENIMIENTO DE OFICINAS GINRED Y UNIDADES ADSCRITAS ( Preliminares, adecuación muros, Aparatos y accesorios, adecuación de voz y datos, mobiliario). | 1.00 | 7,837,681.00 |
| 2 | ADMINISTRACION 20.5% | 1.00 | 1,606,725.00 |
| 3 | IMPREVISTO 5% | 1.00 | 391,884.00 |
| 4 | UTILIDAD 5,10308609768078% | 1.00 | 399,964.00 |
| 5 | IVA 19/UTILIDAD | 1.00 | 75,993.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 10,312,247.00 |
| **Total a Pagar** | 10,312,247.00 |

**Valor en Letras:**
Diez millones trescientos doce mil doscientos cuarenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Consignación $ 10,312,247.00

**Observaciones:**
Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 52392339019 a nombre de BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764008205022 aprobado en 20201128 prefijo FVEB desde el número 1 al 180 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10

BROKA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

**Valledupar, 11 de marzo de 2021**

**Señores**
**DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA (DIMAR)**
**Atn. GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No. 1 GINRED**
**Buenaventura, Valle**

Por medio de la presente, me permito informar que los imprevistos por valor de **$ 391.884,00** en la ejecución de la obra son referentes.

- Alquiler montacarga para ingreso de cerámica para enchape con permiso de operación exigido por la entidad

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UND | VALOR |
|---|---|---|---|
| ALQUILER MONTACARGA CON PERSONAL CERTIFICADO | 1 | HORA | $ 391.884,00 |

BROKA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

Carlos Narvaez.

CARLOS ANDRES NARVAEZ GONZALEZ
C.C.: 1.065.634.367 DE VALLEDUPAR
Representante Legal
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S

E-mail: brokasas09@gmail.com - Telefono: 3052594456
Dirección: Calle 12B No 19E - 40 - Barrio Garupal
Valledupar - Cesar

Dimar

**FORMATO**
**CORTE PARCIAL O FINAL DE OBRA**

**Subproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS**

**CONTRATO Nº: 189**

**CORTE DE OBRA Nº: 2**

**FECHA CORTE: 11-02-2021**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INSTALACIONES COMPLEJO DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DE BUENAVENTURA MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A**

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales) | | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA | | PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICADAS | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | | | | OBRA POR EJECUTAR SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ACTA 1 (PAGADA) | | | PRESENTE CORTE | | | ACUMULADA | | | | | |
| No. | ITEM DE PAGO | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | (+) (-) | MAYORES MENORES | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR TOTAL | % EJEC | CANT. | VALOR TOTAL | % EJEC | CANT. | VALOR TOTAL | % EJEC | CANT. | VALOR TOTAL | % EJEC |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1 | Valla de identificación del proyecto tipo II (1.80 x 1.40) | Und | 1,00 | 908.315,00 | $ 908.315,00 | (+) | | 1,00 | $ 908.315,00 | 1,00 | $ 908.315,00 | 100% | | - | 0,00% | 1,00 | $ 908.315,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,1,2 | Localización y Replanteo Obra Arquitectónica | M2 | 971,00 | 5.300,23 | $ 5.146.523,33 | (+) | | 971,00 | $ 5.146.523,33 | 971,00 | $ 5.146.523,33 | 100% | | - | 0,00% | 971,00 | $ 5.146.523,33 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,1,3 | Barricada | Und | 0,00 | 130.117,44 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,1,4 | Barreras de cinta plástica reflectiva | Ml | 800,00 | 1.345,27 | $ 1.076.216,00 | (+) | | 800,00 | $ 1.076.216,00 | 400,00 | $ 538.108,00 | 50% | | - | 0,00% | 400,00 | $ 538.108,00 | 50,00% | 400,0 | $ 538.108,00 | 50,00% |
| 1,1,6 | Retiro de juntas de dilatación elásticas deterioradas | ml | 20,00 | 44.511,33 | $ 890.226,60 | (+) | | 20,00 | $ 890.226,60 | 13,45 | $ 598.877,30 | 67% | 1,70 | 75.669,36 | 8,50% | 15,15 | $ 674.546,65 | 75,73% | 4,9 | $ 215.679,95 | 24,25% |
| 1,1,7 | Retiro de defensas en mal estado | und | 5,00 | 379.572,50 | $ 1.898.362,50 | (+) | | 5,00 | $ 1.898.362,50 | 5,00 | $ 1.898.362,50 | 100% | | - | 0,00% | 5,00 | $ 1.898.362,50 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,1,8 | Limpieza - lavado de estructura en concreto | M2 | 868,00 | 3.321,03 | $ 2.882.654,04 | (+) | | 868,00 | $ 2.882.654,04 | | $ - | 0% | 868,00 | 2.882.654,04 | 100,00% | 868,00 | $ 2.882.654,04 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,1,9 | Desmonte tubería de pozo bajo muelle (pozo red eléctrico) | Ml | 115,00 | 18.072,41 | $ 2.078.327,15 | (+) | | 115,00 | $ 2.078.327,15 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | | $ - | 0,00% | 115,0 | $ 2.078.327,15 | 100,00% |
| 1,2 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2,1 | Limpieza camisas pilotes con chorro de arena - sandblasting SSPC Sp10, incluye todas las actividades necesarias para su aplicación y mitigación del impacto ambiental | M2 | 1.900,00 | 26.101,38 | $ 49.592.622,00 | (+) | | 1.900,00 | $ 49.592.622,00 | 1524,29 | $ 39.786.072,52 | 80% | 185,71 | 4.847.287,28 | 9,77% | 1710,00 | $ 44.633.359,80 | 90,00% | 190,0 | $ 4.959.262,20 | 10,00% |
| 1,2,2 | Protección y acabado camisas de pilotes muelle con imprimante epóxico rojo + catalizador, vía permeador serie 82 HS Gris + catalizador esmalte epóxico poliamidoamina catalizador, con absolvente epóxico | M2 | 0,00 | 35.347,26 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,2,3 | Suministro e instalación de defensas protectoras de muelle tipo fender celular (incluye elementos de sujeción) | und | 8,00 | 39.192.000,00 | $ 313.536.000,00 | (+) | | 8,00 | $ 313.536.000,00 | 4,00 | $ 156.768.000,00 | 50% | | - | 0,00% | 4,00 | $ 156.768.000,00 | 50,00% | 4,0 | $ 156.768.000,00 | 50,00% |
| 1,2,5 | Pintura esmalte uretano serie 36, para elementos metálicos expuestos a intemperie en ambientes agresivos | M2 | 0,00 | 26.454,60 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,2,6 | Suministro e instalación de puerta mecánica de acceso al muelle | Und | 1,00 | 4.801.020,00 | $ 4.801.020,00 | (+) | | 1,00 | $ 4.801.020,00 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 4.801.020,00 | 100,00% |
| 1,2,7 | Motor eléctrico con reductor para riel puerta eléctrica acceso al muelle, capacidad 300k/m (incluye cremallera) | Und | 1,00 | 11.828.719,27 | $ 11.828.719,27 | (+) | | 1,00 | $ 11.828.719,27 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 11.828.719,27 | 100,00% |
| 1,3 | PLACA Y CONCRETOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3,1 | Mortero acrílico alta top 123 mono componente | M2 | 0,00 | 33.901,08 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,3,2 | Sello de juntas en placa muelle con resina tipo epóxico o acrílico | Ml | 25,00 | 34.517,80 | $ 862.945,50 | (+) | | 25,00 | $ 862.945,50 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 25,0 | $ 862.945,50 | 100,00% |
| 1,3,3 | Recuperación de sardineles a bordes afectados | Ml | 30,00 | 46.145,50 | $ 1.384.457,40 | (+) | | 30,00 | $ 1.384.457,40 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 30,0 | $ 1.384.457,40 | 100,00% |
| 1,3,4 | Suministro e instalación de cubre juntas de dilatación | Ml | 25,00 | 19.245,72 | $ 481.143,00 | (+) | | 25,00 | $ 481.143,00 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 25,0 | $ 481.143,00 | 100,00% |
| 1,3,5 | Suministro e instalación material antideslizante para pasillos de embarcaciones menores | Und | 16,00 | 23.515,20 | $ 376.243,20 | (+) | | 16,00 | $ 376.243,20 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 16,0 | $ 376.243,20 | 100,00% |
| 1,4 | INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MUELLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4,1 | Repotenciación eléctrica de tableros de embarcaciones, "Mamparas" a 220 Voltios y 440 Voltios (incluye verificación de transformadores, carga, instalación de totalizador breakers, cambio de barrajes y demás elementos que se requieran para su puesta en funcionamiento) | Gb | 1,00 | 39.192.000,00 | $ 39.192.000,00 | (+) | | 1,00 | $ 39.192.000,00 | | $ - | 0% | 1,00 | 39.192.000,00 | 100,00% | 1,00 | $ 39.192.000,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,4,2 | Suministro e instalación de tubería metálica EMT, de 3", (incluye elementos de fijación y conectores) | Ml | 125,00 | 40.758,68 | $ 5.094.960,00 | (+) | | 125,00 | $ 5.094.960,00 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 125,0 | $ 5.094.960,00 | 100,00% |
| 1,4,3 | Reparación de gabinetes metálicos (incluye mantenimiento de lámina en mal estado, pintura, reparación de puertas cerradizas) | Und | 4,00 | 1.224.750,00 | $ 4.899.000,00 | (+) | | 4,00 | $ 4.899.000,00 | | $ - | 0% | 4,00 | 4.899.000,00 | 100,00% | 4,00 | $ 4.899.000,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,4,4 | Desmonte de luminaria de iluminación en poste metálico altura 3,0 mts | Und | 14,00 | 172.927,84 | $ 2.420.989,76 | (+) | | 14,00 | $ 2.420.989,76 | 14,00 | $ 2.420.989,76 | 100% | | - | 0,00% | 14,00 | $ 2.420.989,76 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,4,5 | Desmonte de salida para iluminación en cable No. 12, (incluye desmonte de tubería conduit de 1/2") | Ml | 14,00 | 163.934,26 | $ 2.295.079,64 | (+) | | 14,00 | $ 2.295.079,64 | 14,00 | $ 2.295.079,64 | 100% | | - | 0,00% | 14,00 | $ 2.295.079,64 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,4,6 | Luminaria AT Alurban 35W (incluye fotocelda, brazo de 1,0 mts dispuesta en poste metálico de 3 mts) | Und | 0,00 | 857.325,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,4,7 | Salida para iluminación 220V cable No. 12 certificado en tubo EMT y/o conduit 1/2" acuerdo a norma, incluye conectores y elementos de fijación | Und | 15,00 | 156.217,50 | $ 2.388.262,50 | (+) | | 15,00 | $ 2.388.262,50 | 15,00 | $ 2.388.262,50 | 100% | | - | 0,00% | 15,00 | $ 2.388.262,50 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,4,8 | Cambio de barraje de cobre en tableros | Und | 0,00 | 228.455,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,4,9 | Identificación, marcación, señalización de tableros circuitos (incluye identificación de conductores de cada circuito acuerdo al código de colores según Retie) | Und | 4,00 | 54.121,70 | $ 216.486,80 | (+) | | 4,00 | $ 216.486,80 | | $ - | 0% | 4,00 | 216.486,80 | 100,00% | 4,00 | $ 216.486,80 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,4,10 | Tomacorriente 220V/ fase/ tierra (con enclavamiento no menor a IP67 o su equivalente normal) | Und | 4,00 | 131.293,20 | $ 525.172,80 | (+) | | 4,00 | $ 525.172,80 | | $ - | 0% | 4,00 | 525.172,80 | 100,00% | 4,00 | $ 525.172,80 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,4,11 | Tomacorriente 440V/ fase/ tierra (con enclavamiento no menor a IP67 o su equivalente normal) | Und | 2,00 | 140.846,25 | $ 281.692,50 | (+) | | 2,00 | $ 281.692,50 | | $ - | 0% | 1,00 | 140.846,25 | 50,00% | 1,00 | $ 140.846,25 | 50,00% | 1,0 | $ 140.846,25 | 50,00% |
| 1,4,12 | Elaboración de análisis de calidad de energía con entregables, cargas inductivas, resistivas, voltajes picos promedio, carga total, fugas de energía y demás requeridas | Gb | 1,00 | 7.348.500,00 | $ 7.348.500,00 | (+) | | 1,00 | $ 7.348.500,00 | 1,00 | $ 7.348.500,00 | 100% | | - | 0,00% | 1,00 | $ 7.348.500,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,5 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE BUQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5,1 | Suministro e instalación de manguera de combustible (GREEN LABEL 3" 200 PSI) | Ml | 50,00 | 243.672,22 | $ 12.183.611,00 | (-) | -50 | 0,00 | $ - | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 1,5,2 | Revisión y reparación del sistema de combustible (incluye bombas, filtros, contador y demás elementos para su puesta en funcionamiento) | Gb | 1,00 | 9.798.000,00 | $ 9.798.000,00 | (+) | | 1,00 | $ 9.798.000,00 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 9.798.000,00 | 100,00% |
| 1,6 | CERRAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,6,1 | Adecuación cerramiento en malla eslabonada (incluye serpentina, cambio de malla y tubos en mal estado pintura base y acabado en esmalte) | M2 | 70,00 | 71.035,50 | $ 4.972.485,00 | (+) | | 70,00 | $ 4.972.485,00 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 70,0 | $ 4.972.485,00 | 100,00% |
| 1,6,2 | Suministro e instalación de motor con reductor para riel en puerta corrediza ingreso a muelle (e-1e 250k completo) | Und | 1,00 | 11.779.729,27 | $ 11.779.729,27 | (+) | | 1,00 | $ 11.779.729,27 | | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 11.779.729,27 | 100,00% |
| | **SUBTOTAL ACTIVIDAD 1** | | | | **$ 301.147.765,36** | | | | **$ 488.864.134** | | **$ 230.994.881** | | | **$ 82.779.119** | | | **$ 272.874.987** | | | **$ 215.989.127** | |
| | ADMINISTRACIÓN | | 21% | | $ 102.735.267,78 | | | | $ 100.235.598 | | $ 45.119.453 | | | $ 10.819.719 | | | $ 55.939.171 | | | $ 44.296.426 | |
| | IMPREVISTOS | | 5% | | $ 25.057.367,26 | | | | $ 24.447.707 | | $ 11.004.745 | | | $ 2.638.956 | | | $ 13.643.700 | | | $ 10.804.006 | |
| | UTILIDADES | | 5% | | $ 25.057.367,26 | | | | $ 24.447.707 | | $ 11.004.745 | | | $ 2.638.956 | | | $ 13.643.700 | | | $ 10.804.006 | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | 19% | | $ 4.760.903,58 | | | | $ 4.645.064 | | $ 2.090.901 | | | $ 501.402 | | | $ 2.592.303 | | | $ 2.052.761 | |
| | **TOTAL ACTIVIDAD 1** | | | | **$ 458.758.711,14** | | | | **$ 642.730.309,48** | | **$ 300.314.733,74** | **46,01%** | | **$ 98.578.149** | **10,79%** | | **$ 358.892.882** | **56,81%** | | **$ 284.037.327** | **44,19%** |
| | **ACTIVIDAD 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.1 MANTENIMIENTO RES CONTRAINCENDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1,1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1,1 | Localización y replanteo | M2 | 200,00 | 5.300,23 | $ 1.060.046,00 | (+) | | 200,00 | $ 1.060.046,00 | 0,00 | $ - | 0% | 200,00 | 1.060.046,00 | 100,00% | 200,00 | $ 1.060.046,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2,1,3 | Barrera de cinta plástica reflectiva | ML | 300,00 | 1.296,28 | $ 388.884,00 | (+) | | 300,00 | $ 388.884,00 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 300,0 | $ 388.884,00 | 100,00% |
| 2,1,2 | ROTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1 | Demolición losa en concreto, espesor medio de 0,25mts | M3 | 12,00 | 33.309,77 | $ 399.717,24 | (-) | -12 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.1.2.2 | Demolición de andén en concreto de 10cm de espesor | M3 | 0,00 | 11.190,79 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.1.2.3 | Corte de pavimento con cortadora y disco diamantado | Ml | 112,00 | 9.646,13 | $ 1.080.366,56 | (+) | 13,5 | 125,50 | $ 1.210.589,32 | 0,00 | $ - | 0% | 125,50 | 1.210.589,32 | 100,00% | 125,50 | $ 1.210.589,32 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.1.3 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Excavación de zanja a mano | M3 | 25,20 | 25.558,06 | $ 644.068,31 | (+) | | 25,20 | $ 644.068,31 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 25,2 | $ 644.068,31 | 100,00% |
| 2.1.3.2 | Relleno de zanja a mano con material seleccionado | M3 | 10,08 | 32.523,97 | $ 327.841,62 | (+) | | 10,08 | $ 327.841,62 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 10,1 | $ 327.841,62 | 100,00% |
| 2.1.3.3 | Retiro de material sobrante de la excavación | M3 | 35,28 | 30.333,83 | $ 1.070.170,47 | (+) | | 35,28 | $ 1.070.170,47 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 35,3 | $ 1.070.170,47 | 100,00% |
| 2.1.4 | **SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RED CONTRAINCENDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Suministro e instalación de tubería AC ASTM A 53 SCH 40 4" | | 492,00 | 137.172,00 | $ 67.488.624,00 | (-) | -100 | 392,00 | $ 53.771.424,00 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 392,0 | $ 53.771.424,00 | 100,00% |
| 2.1.4.2 | Suministro e instalación de codos de 4X90 AC ASTM A 53 SCH 40 (certificación UL FM) | Und | 13,00 | 84.255,45 | $ 1.095.320,85 | (+) | 3 | 16,00 | $ 1.348.087,20 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 16,0 | $ 1.348.087,20 | 100,00% |
| 2.1.4.3 | Suministro e instalación de codos de 4X45 AC ASTM A 53 SCH 40 (certificación UL FM) | Und | 13,00 | 84.255,45 | $ 1.095.320,85 | (+) | | 13,00 | $ 1.095.320,85 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 13,0 | $ 1.095.320,85 | 100,00% |
| 2.1.4.4 | Suministro e instalación de tee de 4" AC ASTM A53 SCH 40 (certificación UL - FM) | Und | 7,00 | 85.872,12 | $ 601.104,84 | (+) | 1 | 8,00 | $ 686.976,96 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 8,0 | $ 686.976,96 | 100,00% |
| 2.1.4.5 | Suministro e instalación de siamesa de 4X2, 1/2 X2, 1/2 (certificación UL - FM) | Und | 1,00 | 1.105.164,43 | $ 1.105.164,43 | (+) | | 1,00 | $ 1.105.164,43 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 1.105.164,43 | 100,00% |
| 2.1.4.6 | Suministro e instalación de gabinetes contraincendios clase III | Und | 6,00 | 1.784.488,02 | $ 10.706.928,12 | (+) | | 6,00 | $ 10.706.928,12 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 6,0 | $ 10.706.928,12 | 100,00% |
| 2.1.4.7 | Suministro e instalación de válvulas de cierre metálico 4" | Und | 6,00 | 1.509.514,66 | $ 9.057.087,96 | (+) | | 6,00 | $ 9.057.087,96 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 6,0 | $ 9.057.087,96 | 100,00% |
| 2.1.4.8 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de bomba para red contra incendio 70hp Q= 1000gm marca ivo o similar (certificación UL FM) | Und | 1,00 | 101.556.270,00 | $ 101.556.270,00 | (-) | -1 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.1.4.9 | Suministro e instalación tablero de control marca VRINGENIERIA o similar de red contraincendios, con arranques directos, estrella triangular, arrancadores suaves y variadores de velocidad | Und | 1,00 | 2.290.588,69 | $ 2.290.588,69 | (+) | | 1,00 | $ 2.290.588,69 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 2.290.588,69 | 100,00% |
| 2.1.4.10 | Suministro e instalación tablero general de distribución marca VRINGENIERIA o similares en cuanto de bombas, protección y maniobra de motores, por medio de arranques, directos, estrella triangulo, arrancadores suaves y variadores de velocidad | Und | 1,00 | 10.949.265,00 | $ 10.949.265,00 | (+) | | 1,00 | $ 10.949.265,00 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 10.949.265,00 | 100,00% |
| 2.1.4.11 | Suministro e instalación de totalizador 170 A 3F 20KA | Und | 2,00 | 354.589,62 | $ 709.179,24 | (+) | | 2,00 | $ 709.179,24 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 2,0 | $ 709.179,24 | 100,00% |
| 2.1.4.12 | Suministro e instalación de bomba sumergible 2HP IP 68 2F 220V | Und | 2,00 | 6.586.225,40 | $ 13.172.450,80 | (+) | | 2,00 | $ 13.172.450,80 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 2,0 | $ 13.172.450,80 | 100,00% |
| 2.1.4.13 | Tablero de control de bombas sumergible marca VRINGENIERIA o similar | Und | 2,00 | 2.684.958,19 | $ 5.369.916,38 | (+) | | 2,00 | $ 5.369.916,38 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 2,0 | $ 5.369.916,38 | 100,00% |
| 2.1.4.14 | Suministro e instalación totalizador 100 A 3F 20KA | Und | 1,00 | 411.075,09 | $ 411.075,09 | (+) | | 1,00 | $ 411.075,09 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 411.075,09 | 100,00% |
| 2.1.4.15 | Suministro e instalación totalizador 20 A 2F 20 KA | Und | 2,00 | 314.932,22 | $ 629.864,44 | (+) | | 2,00 | $ 629.864,44 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 2,0 | $ 629.864,44 | 100,00% |
| 2.1.5 | **PAVIMENTO RECONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | Pavimento en concreto 4000 PSI (MR 43) E=25cm | M3 | 12,60 | 980.448,95 | $ 12.101.654,77 | (-) | -10 | 2,60 | $ 2.497.167,27 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 2,6 | $ 2.497.167,27 | 100,00% |
| 2.1.5.2 | reconstrucción de andenes en concreto de 2500 PSI, E= 10cm | M3 | 8,00 | 56.464,40 | $ 451.715,20 | (-) | -8 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.1.5.3 | Construcción sistemas sostitución tubería red contraincendios (profundidad 40cm, espesor de muros pared piso 15cm) | Ml | 367,00 | 151.868,00 | $ 55.735.923,00 | (-) | -290,3 | 76,70 | $ 11.648.352,30 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 76,7 | $ 11.648.352,30 | 100,00% |
| 2.1.5.4 | Reja plástica para cuneta 0,40cm de ancho 2 cm de espesor | Ml | 70,00 | 174.147,20 | $ 12.190.304,00 | (+) | 6,7 | 76,70 | $ 13.357.090,24 | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 76,7 | $ 13.357.090,24 | 100,00% |
| 2.2 | **ITEM No. 002. IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA TERRAZA PISO II EDIFICIO CPIII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Mantenimiento, impermeabilización, base poliuretano de cubiertas expuestas a trafico peatonal VULKEM 350 NF (8,5L) TOXEMENT 353. Incluye preparación de superficie para su correcta aplicación (aplicación de mortero impermeabilizado, limpieza y nivelación de superficie) | M2 | 0,00 | 248.848,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.2.2 | Desmonte y posterior reinstalación de manejadoras de aires acondicionados sobre terrazas del piso 5 edificio cpiii tarja de puerto cpii | Glb | 0,00 | 23.980.605,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.3 | **ITEM No. 003. CAMBIO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO EDIFICIO CPIII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Localización y replanteo | M2 | 240,00 | 5.300,23 | $ 1.272.055,20 | (+) | | 240,00 | $ 1.272.055,20 | 240,00 | $ 1.272.055,20 | 100% | | - | 0,00% | 240,00 | $ 1.272.055,20 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.3.3 | Desmonte y reinstalación de cielo falso en pvc (altura aproximada 9,0mts) | M2 | 240,00 | 60.670,69 | $ 14.560.965,60 | (+) | | 240,00 | $ 14.560.965,60 | 240,00 | $ 14.560.965,60 | 100% | | - | 0,00% | 240,00 | $ 14.560.965,60 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.3.4 | Desmonte y reinstalación de luminarias 60x60 | Und | 36,00 | 17.531,56 | $ 631.136,16 | (+) | | 36,00 | $ 631.136,16 | 36,00 | $ 631.136,16 | 100% | | - | 0,00% | 36,00 | $ 631.136,16 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.3.5 | **CAMBIO DUCTOS AIRE ACONDICIONADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | Suministro e instalación ductos aire acondicionado auditorio edificio cpiii (incluye recubrimiento, sellado con cinta de aluminio, rejillas, recubrimiento externo doble pericia de poliester metalizado | ML | 0,00 | 132.273,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 2.3.2.2 | Suministro e instalación de cielo falso en PVC Auditorio | M2 | 40,00 | 69.902,36 | $ 2.796.094,40 | (+) | | 40,00 | $ 2.796.094,40 | 40,00 | $ 2.796.094,40 | 100% | | - | 0,00% | 40,00 | $ 2.796.094,40 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| **SUBTOTAL ACTIVIDAD 1** | | | | | **$ 331.888.125,22** | | | | **$ 183.827.810** | | **$ 19.388.284** | | | **$ 2.270.648** | | | **$ 21.530.987** | | | **$ 141.894.893** | |
| ADMINISTRACIÓN | | 21% | | | $ 67.856.870,67 | | | | $ 33.379.701 | | $ 3.948.362 | | | $ 465.480 | | | $ 4.413.832 | | | $ 28.965.869 | |
| IMPREVISTOS | | 5% | | | $ 16.550.456,26 | | | | $ 8.141.391 | | $ 963.013 | | | $ 113.532 | | | $ 1.076.544 | | | $ 7.064.846 | |
| UTILIDADES | | 5% | | | $ 16.550.456,26 | | | | $ 8.141.391 | | $ 963.013 | | | $ 113.532 | | | $ 1.076.544 | | | $ 7.064.846 | |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | 19% | | | $ 3.144.586,69 | | | | $ 1.546.864 | | $ 182.972 | | | $ 21.571 | | | $ 204.543 | | | $ 1.342.321 | |
| **TOTAL ACTIVIDAD 2** | | | | | **$ 435.111.495,10** | | | | **$ 214.037.166,30** | | **$ 26.317.800,41** | **11,83%** | | **$ 2.984.760** | **1,58%** | | **$ 28.902.361** | **15,22%** | | **$ 186.734.908** | **98,79%** |
| **ACTIVIDAD 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ACTIVIDAD No. 01. REMODELACION BATERIA SANITARIA Y VESTIER SEÑALIZACION MARITIMA (VALOR ASIGNADO: $ 73.535.111,07)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Cerramiento en lata fibro teja H=2,10mts | ML | 8,00 | 13.009,78 | $ 104.078,24 | (+) | | 8,00 | $ 104.078,24 | 8,00 | 104.078,24 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 8,00 | $ 104.078,24 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.1.2 | Localización y replanteo obra arquitectónica | M2 | 21,08 | 5.300,23 | $ 111.729,85 | (+) | | 21,08 | $ 111.729,85 | 21,08 | 111.729,85 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 21,08 | $ 111.729,85 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.1.3 | Barreras de cinta plástica reflectiva | ML | 20,00 | 746,12 | $ 14.922,40 | (+) | | 20,00 | $ 14.922,40 | 20,00 | 14.922,40 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 20,00 | $ 14.922,40 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.1.4 | Demolición de muro mampostería | M2 | 17,90 | 38.244,04 | $ 684.568,32 | (+) | | 17,90 | $ 684.568,32 | 17,90 | 684.568,32 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 17,90 | $ 684.568,32 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.1.5 | Demolición de enchape cerámico de muros | M2 | 85,00 | 8.017,10 | $ 786.453,50 | (+) | | 85,00 | $ 786.453,50 | 85,00 | 786.453,50 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 85,00 | $ 786.453,50 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.1.6 | Demolición de piso en tableta de concreto | M2 | 21,08 | 22.584,88 | $ 476.089,27 | (+) | | 21,08 | $ 476.089,27 | 21,08 | 476.089,27 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 21,08 | $ 476.089,27 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.1.7 | Desmonte de aparatos sanitarios | Und | 6,00 | 26.620,68 | $ 159.724,08 | (+) | | 6,00 | $ 159.724,08 | 6,00 | 159.724,08 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 6,00 | $ 159.724,08 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.8 | Retiro de puntos hidrosanitarios existentes | Und | 6,00 | 22.456,53 | $ 134.739,18 | (+) | | 6,00 | $ 134.739,18 | 6,00 | 134.739,18 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 6,00 | $ 134.739,18 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.2 | **CERRAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Construcción de muros en ladrillo comun | M2 | 12,97 | 53.712,64 | $ 696.652,94 | (+) | | 12,97 | $ 696.652,94 | 12,97 | 696.652,94 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 12,97 | $ 696.652,94 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.2.2 | Resane de muros | M2 | 81,90 | 34.793,19 | $ 2.849.562,26 | (+) | | 81,90 | $ 2.849.562,26 | 81,90 | 2.849.562,26 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 81,90 | $ 2.849.562,26 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.2.3 | Enchape cerámico de muros | M2 | 81,90 | 58.658,18 | $ 4.804.104,94 | (+) | | 81,90 | $ 4.804.104,94 | 81,90 | 4.804.104,94 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 81,90 | $ 4.804.104,94 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.2.4 | Puertas para baño en acero inoxidable 0.60 mts | Und | 0,00 | 1.714.650,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | - | 0% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.2.5 | Puertas de acceso principal metálicas 0.80mts (incluye chapa) | Und | 0,00 | 3.629.914,05 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | - | 0% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.2.6 | Mantenimiento ventanas en aluminio (incluye reparacion o cambio de empaquetadura, cambio de vidrios rotos, limpieza de vidrios, cambio de cerradura) | M2 | 2,04 | 293.940,00 | $ 599.637,60 | (+) | | 2,04 | $ 599.637,60 | 2,04 | 599.637,60 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 2,04 | $ 599.637,60 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.2.7 | Suministro e instalación espejo bruñido | M2 | 1,38 | 521.743,50 | $ 720.006,03 | (+) | | 1,38 | $ 720.006,03 | | - | 0% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,4 | $ 720.006,03 | 100,00% |
| 3.3 | **PISOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Suministro e aplicación de mortero de nivelación piso | M2 | 20,03 | 186.699,42 | $ 3.738.589,38 | (+) | | 20,03 | $ 3.738.589,38 | 20,03 | 3.738.589,38 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 20,03 | $ 3.738.589,38 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.3.2 | Enchape cerámico de piso | M2 | 20,03 | 84.308,34 | $ 1.688.716,08 | (+) | | 20,03 | $ 1.688.716,08 | 20,03 | 1.688.716,08 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 20,03 | $ 1.688.716,08 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.4 | **APARATOS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Suministro e instalación de aparatos sanitarios Fluxómetro | Und | 2,00 | 1.396.215,00 | $ 2.792.430,00 | (+) | | 2,00 | $ 2.792.430,00 | 2,00 | 2.792.430,00 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 2,00 | $ 2.792.430,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.4.2 | Suministro e instalación lavamanos de empotrar | Und | 0,00 | 808.335,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | - | 0% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.4.3 | Suministro e instalación de duchas | Und | 1,00 | 995.747,22 | $ 995.747,22 | (+) | | 1,00 | $ 995.747,22 | 1,00 | 995.747,22 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 1,00 | $ 995.747,22 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.4.4 | Construcción pozo en lavado de elementos de aseo | Gb | 1,00 | 415.389,64 | $ 415.389,64 | (+) | | 1,00 | $ 415.389,64 | 1,00 | 415.389,64 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 1,00 | $ 415.389,64 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.4.5 | Suministro e instalación de gabinetes acero inoxidable para zona de vestier (ocho módulos d | M2 | 5,29 | 1.714.650,00 | $ 9.070.498,50 | (+) | | 5,29 | $ 9.070.498,50 | 5,29 | 9.070.498,50 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 5,29 | $ 9.070.498,50 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.4.6 | Suministro e instalación silla metálica Lc 2,5 | Und | 1,00 | 1.224.750,00 | $ 1.224.750,00 | (+) | | 1,00 | $ 1.224.750,00 | 1,00 | 1.224.750,00 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 1,00 | $ 1.224.750,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.4.7 | Suministro e instalación orinales con Fluxómetro push | Und | 1,00 | 710.355,00 | $ 710.355,00 | (+) | | 1,00 | $ 710.355,00 | 1,00 | 710.355,00 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 1,00 | $ 710.355,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.4.8 | Dotación de aparatos con Fluxómetro push (lavamanos) | Und | 0,00 | 388.362,72 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | - | 0% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.5 | **PUNTOS SANITARIOS** | | | | | | | | | | - | 0% | | | | 0,00 | | | | | |
| 3.5.1 | Adecuación puntos hidráulicos | Und | 6,00 | 110.427,38 | $ 662.564,28 | (+) | | 6,00 | $ 662.564,28 | 6,00 | 662.564,28 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 6,00 | $ 662.564,28 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.5.2 | Adecuación y mantenimiento puntos sanitarios | Und | 9,00 | 121.021,47 | $ 1.089.193,23 | (+) | | 9,00 | $ 1.089.193,23 | 9,00 | 1.089.193,23 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 9,00 | $ 1.089.193,23 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.6 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | | | - | 0% | | | | 0,00 | | | | | |
| 3.6.1 | Suministro e instalación lámparas circulares led de empotrar 48W | Und | 0,00 | 268.445,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | - | 0% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.6.2 | Suministro e instalación tomas GFCI | Und | 6,00 | 171.465,00 | $ 1.028.790,00 | (+) | | 6,00 | $ 1.028.790,00 | 6,00 | 1.028.790,00 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 6,00 | $ 1.028.790,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.6.3 | Suministro e instalación interruptores | Und | 4,00 | 159.217,50 | $ 636.870,00 | (+) | | 4,00 | $ 636.870,00 | 4,00 | 636.870,00 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 4,00 | $ 636.870,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 3.6.4 | Puntos eléctricos | Und | 15,00 | 195.960,00 | $ 2.939.400,00 | (+) | | 15,00 | $ 2.939.400,00 | 15,00 | 2.939.400,00 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 15,00 | $ 2.939.400,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| | **SUBTOTAL ACTIVIDAD 3** | | | | **$ 36.116.568,94** | | | | **$ 36.116.568,94** | | **$ 30.366.568** | | | **$ 0** | | | **$ 36.366.568** | | | **$ 750.000** | |
| ADMINISTRACIÓN | | | **21%** | | $ 8.018.894,99 | | | | $ 8.018.895 | | $ 7.871.294 | | | $ 0 | | | $ 7.871.294 | | | $ 147.601 | |
| IMPREVISTOS | | | **5%** | | $ 1.955.828,05 | | | | $ 1.956.828 | | $ 1.919.828 | | | $ 0 | | | $ 1.919.828 | | | $ 36.000 | |
| UTILIDADES | | | **5%** | | $ 1.955.828,05 | | | | $ 1.956.828 | | $ 1.919.828 | | | $ 0 | | | $ 1.919.828 | | | $ 36.000 | |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | | **19%** | | $ 371.607,33 | | | | $ 371.607 | | $ 364.767 | | | $ 0 | | | $ 364.767 | | | $ 6.840 | |
| | **TOTAL ACTIVIDAD 3** | | | | **$ 91.418.718,36** | | | | **$ 91.418.718,36** | | **$ 80.472.271,43** | **88,18%** | | **$ 0** | **0,00%** | | **$ 80.472.271** | **88,18%** | | **$ 945.440** | **1,04%** |
| 4 | **ACTIVIDAD No. 04. MANTENIMIENTO OFICINAS GIRARDOT Y UNIDADES ADSCRITAS (VALOR ASIGNADO: $ 148.571.836,12)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Desmonte aparatos sanitarios (lavamanos, sanitarios y orinales) | Und | 5,00 | 26.620,68 | $ 133.103,40 | (+) | | 5,00 | $ 133.103,40 | 5,00 | 133.103,40 | 100% | | - | 0,00% | 5,00 | $ 133.103,40 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4.1.2 | Demolición de enchape cerámico muros baños y cocina | M2 | 54,43 | 11.809,53 | $ 642.792,72 | (+) | | 54,43 | $ 642.792,72 | 42,58 | 502.849,79 | 78% | 7,42 | 87.626,71 | 13,63% | 50,00 | $ 590.476,50 | 91,86% | 4,4 | $ 52.316,22 | 8,14% |
| 4.1.3 | Desmonte archivo rodante | Und | 1,00 | 189.836,25 | $ 189.836,25 | (+) | | 1,00 | $ 189.836,25 | 1,00 | 189.836,25 | 100% | | - | 0,00% | 1,00 | $ 189.836,25 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4.1.4 | Demolición piso en tablón granito pulido (0.30 x 0.30) | M2 | 31,90 | 105.408,84 | $ 3.362.542,00 | (+) | | 31,90 | $ 3.362.542,00 | 31,90 | 3.362.542,00 | 100% | | - | 0,00% | 31,90 | $ 3.362.542,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4.1.5 | Desmonte puerta en aluminio (2.10 x 2.0) | Und | 1,00 | 274.344,00 | $ 274.344,00 | (+) | | 1,00 | $ 274.344,00 | 1,00 | 274.344,00 | 100% | | - | 0,00% | 1,00 | $ 274.344,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4.1.6 | Demolición de muro mampostería | M2 | 0,00 | 42.851,55 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4.1.7 | Desmonte puertas en aluminio (0.6 x 2.0) | Und | 5,00 | 161.667,00 | $ 808.335,00 | (+) | | 5,00 | $ 808.335,00 | 4,00 | 646.668,00 | 80% | | - | 0,00% | 4,00 | $ 646.668,00 | 80,00% | 1,0 | $ 161.667,00 | 20,00% |
| 4.2 | **ADECUACION DE MUROS** | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Repello de muros cocina y baños | M2 | 62,13 | 29.488,63 | $ 1.830.388,94 | (+) | | 62,13 | $ 1.830.388,94 | | - | 0% | 46,34 | 1.365.205,58 | 74,58% | 46,34 | $ 1.365.205,58 | 74,58% | 15,8 | $ 465.183,35 | 25,41% |
| 4.2.2 | Resane estuco e impermeabilización de muros | M2 | 0,00 | 17.345,40 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4.2.3 | Pintura de muros interior tipo 1, vinilex, 2 manos | M2 | 206,51 | 24.194,69 | $ 4.996.443,43 | (+) | | 206,51 | $ 4.996.443,43 | 77,00 | 1.862.991,13 | 37% | | - | 0,00% | 77,00 | $ 1.862.991,13 | 37,29% | 129,5 | $ 3.133.454,30 | 62,71% |
| 4.2.4 | Pintura de muros exterior tipo 1, lavable, 2 manos | M2 | 269,11 | 15.833,83 | $ 4.346.777,52 | (+) | | 269,11 | $ 4.346.777,52 | 101,99 | 1.533.422,71 | 35% | | - | 0,00% | 101,99 | $ 1.533.422,71 | 35,28% | 167,1 | $ 2.813.354,81 | 64,72% |
| 4.2.5 | Enchape de muros cocina y baños | M2 | 62,13 | 76.030,83 | $ 4.723.745,76 | (+) | | 62,13 | $ 4.723.745,76 | | - | 0% | 47,25 | 3.592.418,92 | 76,05% | 47,25 | $ 3.592.418,92 | 76,05% | 14,9 | $ 1.131.326,85 | 23,95% |
| 4.2.6 | Mampostería en ladrillo comun farol | M2 | 0,00 | 64.304,27 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4.2.7 | Construcción rejilla en concreto apoyado en granito pulido (3.70 x 0.60) | Und | 0,00 | 783.595,05 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4.3 | **APARATOS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | - | 0% | | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3,1 | Suministro e instalación de aparatos sanitarios Fluxómetro | Und | 2,00 | 1.396.215,00 | $ 2.792.430,00 | (+) | | 2,00 | $ 2.792.430,00 | | | - | 0% | 2,00 | 2.792.430,00 | 100,00% | 2,00 | $ 2.792.430,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,3,2 | Suministro e instalación lavamanos de empotrar | Und | 0,00 | 808.335,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,3,3 | Suministro e instalación aseadoras doble | Und | 0,00 | 303.640,02 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,3,4 | Suministro e instalación orinales con Fluxómetro push | Und | 1,00 | 710.355,00 | $ 710.355,00 | (+) | | 1,00 | $ 710.355,00 | | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 710.355,00 | 100,00% |
| 4,3,5 | Grifería de aparatos con Fluxómetro push | Und | 0,00 | 388.362,72 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,3,6 | Limpieza bajo inferior voladizo (lavado con hidro lavadora) | M2 | 73,20 | 4.683,44 | $ 342.827,81 | (+) | | 73,20 | $ 342.827,81 | | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 73,2 | $ 342.827,81 | 100,00% |
| 4,3,7 | Suministro e instalación canal amazonia blanca (incluye accesorios de sujeción, anclajes) | ML | 54,50 | 66.063,10 | $ 3.601.528,95 | (+) | | 54,50 | $ 3.601.528,95 | | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 54,5 | $ 3.601.528,95 | 100,00% |
| 4,3,8 | Suministro e instalación bajante agua lluvia plástica pvc | ML | 80,00 | 46.034,88 | $ 3.682.950,40 | (+) | | 80,00 | $ 3.682.950,40 | | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 80,0 | $ 3.682.950,40 | 100,00% |
| 4,4 | **ADEUACION RED DE VOZ Y DATOS** | | | | | | | | | | | | 0% | | | | 0,00 | | | | | | |
| 4,4,1 | Suministro e instalación a todo costo de 23 puntos de datos, F/UTP CAT 6A 10G, marca recomendada en el mercado. Norma técnica IEC 61156 5 AND IEC 61156 6 manejo de Alien CROSSTALK para categoría 6A y diámetro exterior de chaqueta debe ser mínimo de 6,9 mm, LSZH la marca de cableado debe cumplir norma internacional, IEC 61034 (HUMO), IEC 60754 el fabricante debe certificar que el PATCH PANEL y el cableado le permiten pasar a CAT. 7 con el cambio de JACK | Und | 0,00 | 508.496,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,4,2 | Suministro e instalación a todo costo de 23 puntos de voz, F/UTP CAT 6A 10G, marca recomendada en el mercado norma técnica IEC 61156 5 AND IEC 61156 6 manejo de Alien cross talk para categoría 6A y diámetro exterior de la chaqueta debe ser mínimo de 6,9 mm, LSZH. La marca ofertada de cableado debe cumplir norma internacional IEC 61034 (HUMO), IEC 60754, el fabricante debe certificar que el patch panel y el cableado le permiten pasar a cat. 7 con el cambio de Jack. | Und | 0,00 | 508.496,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,4,3 | Suministro e instalación a todo costo para 23 puntos eléctricos regulados, marca recomendada en el mercado, deben incluir cable eléctrico calibre 3*10 tipler, tapa naranja canaleta multicanal y tubería | Und | 0,00 | 240.051,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,4,4 | Suministro e instalación a todo costo de 23 puntos eléctricos no regulados, marca recomendada en el mercado, debe incluir cable eléctrico calibre 3*10 tipler, tapa blanca, canaleta multicanal y tubería | Und | 0,00 | 240.051,00 | $ 0,00 | (+) | | 0,00 | $ - | 0,00 | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,5 | **MOVILIARIO** | | | | | | | | | | | | 0% | | | | 0,00 | | | | | | |
| 4,5,1 | Suministro e instalación de mesa en aluminio cuadrada para cafetería con 4 puntas (0,70*0,70 | Und | 2,00 | 614.635,89 | $ 1.229.271,78 | (+) | | 2,00 | $ 1.229.271,78 | 2,00 | 1.229.271,78 | 100% | | | - | 0,00% | 2,00 | $ 1.229.271,78 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,5,2 | Suministro e instalación de silla en tubo y aluminio para comedor | Und | 8,00 | 418.279,07 | $ 3.346.232,56 | (+) | | 8,00 | $ 3.346.232,56 | 8,00 | 3.346.232,56 | 100% | | | - | 0,00% | 8,00 | $ 3.346.232,56 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| 4,5,3 | Suministro e instalación sofá en cuero (2,0*0,80) | Und | 2,00 | 3.184.350,00 | $ 6.368.700,00 | (+) | | 2,00 | $ 6.368.700,00 | 2,00 | 6.368.700,00 | 100% | | | - | 0,00% | 2,00 | $ 6.368.700,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| **SUBTOTAL ACTIVIDAD 4** | | | | | **$ 63.362.867,52** | | | | **$ 63.362.867,52** | | **$ 19.448.962** | | | | **$ 7.857.681** | | | **$ 37.297.648** | | | **$ 18.064.986** | |
| ADMINISTRACIÓN | | 21% | | | $ 8.893.434,54 | | | | $ 8.893.435 | | $ 3.987.242 | | | | $ 1.605.725 | | | $ 5.593.967 | | | $ 3.299.468 | |
| IMPREVISTOS | | 5% | | | $ 2.169.130,38 | | | | $ 2.169.130 | | $ 972.496 | | | | $ 391.664 | | | $ 1.364.392 | | | $ 804.748 | |
| UTILIDADES | | 5% | | | $ 2.213.851,81 | | | | $ 2.213.852 | | $ 992.648 | | | | $ 399.964 | | | $ 1.392.512 | | | $ 821.340 | |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | 19% | | | $ 420.631,84 | | | | $ 420.632 | | $ 188.584 | | | | $ 75.993 | | | $ 264.577 | | | $ 156.055 | |
| **TOTALACTIVIDAD 4** | | | | | **$ 57.079.856,10** | | | | **$ 57.079.856,10** | | **$ 39.580.854,59** | **44,83%** | | | **$ 10.313.347** | **10,97%** | | **$ 56.908.091** | **62,80%** | | **$ 21.178.578** | **37,10%** |
| **ACTIVIDADES NO PREVISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INP-1 | Pintura de acabado INTERNATIONAL INTERZONE 954 que cumpla con los requisitos de aplicación para la exposición de marcas a solo 30 minutos después de su aplicación (a 20°C) (70 °F), resistente a una amplia gama de químicos, excelente compatibilidad con los sistemas de protección catódica por corrientes impresas y de sacrificio, aprobados según NORSOK M 501 para cubrir bastidores RL (zona de marcas y áreas salpicadas/atomizadas), espesor de aplicación 12 mm | M2 | 1.900,00 | 116.550,62 | $ 221.446.178,00 | (+) | | 1.900,00 | $ 221.446.178,00 | 1524,31 | 177.659.837,14 | 80% | 185,7 | 21.644.615,64 | 9,77% | 1710,02 | $ 199.304.252,78 | 90,00% | 190,0 | $ 22.141.925,22 | 10,00% |
| INP-2 | Puertas para baño en acero inoxidable 0,60 mts y para tipo de 15 cm | Und | 3,00 | 2.119.919,32 | $ 6.359.757,96 | (+) | | 3,00 | $ 6.359.757,96 | 3,00 | 6.359.757,96 | 100% | | | - | 0,00% | 3,00 | $ 6.359.757,96 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-3 | Suministro y aplicación de mortero de nivelación (Mantenimiento oficina nivel) | M2 | 30,07 | 186.899,42 | $ 5.614.051,56 | (+) | | 30,07 | $ 5.614.051,56 | 30,07 | 5.614.051,56 | 100% | | | - | 0,00% | 30,07 | $ 5.614.051,56 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-4 | Enchape de piso porcelanato (Mantenimiento oficina 6 nivel) | M2 | 31,90 | 127.037,03 | $ 4.052.481,26 | (+) | | 31,90 | $ 4.052.481,26 | 31,90 | 4.052.481,26 | 100% | | | - | 0,00% | 31,90 | $ 4.052.481,26 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-5 | Desmonte de lámparas | Und | 8,00 | 10.942,41 | $ 87.539,28 | (+) | | 8,00 | $ 87.539,28 | 8,00 | 87.539,28 | 100% | | | - | 0,00% | 8,00 | $ 87.539,28 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-6 | Desmonte de cielo falso | M2 | 37,00 | 10.831,55 | $ 400.767,35 | (+) | 13,5 | 50,50 | $ 546.993,28 | 37,00 | 400.767,30 | 73% | 13,50 | 146.225,98 | 26,73% | 50,50 | $ 546.993,28 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-7 | Suministro e instalación de cielo falso en PVC | M2 | 50,10 | 69.902,36 | $ 3.502.108,24 | (+) | 13,5 | 63,60 | $ 4.445.790,10 | 50,10 | 3.502.108,24 | 79% | 13,50 | 943.681,86 | 21,23% | 63,60 | $ 4.445.790,10 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-8 | Puerta de acceso principal metálica aluminio 2,20 mts (incluye chapa) | Und | 1,00 | 3.884.227,05 | $ 3.884.227,05 | (+) | | 1,00 | $ 3.884.227,05 | 1,00 | 3.884.227,05 | 100% | | | - | 0,00% | 1,00 | $ 3.884.227,05 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-9 | Reinstalación puertas de baño metálicas aluminio 0,80 mts | Und | 5,00 | 32.118,68 | $ 160.593,40 | (+) | | 5,00 | $ 160.593,40 | | | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 5,0 | $ 160.593,40 | 100,00% |
| INP-10 | Suministro e instalación de mueble lavamanos | Und | 3,00 | 882.008,04 | $ 2.646.024,12 | (+) | | 3,00 | $ 2.646.024,12 | | | - | 0% | 2,00 | 1.764.016,08 | 66,67% | 2,00 | $ 1.764.016,08 | 66,67% | 1,0 | $ 882.008,04 | 33,33% |
| INP-11 | Mantenimiento de señalización pintura de bordillos de muelle de muelle | M2 | 427,27 | 33.224,94 | $ 14.195.991,95 | (+) | 110,8 | 537,85 | $ 17.869.958,95 | | | - | 0% | 439,00 | 14.585.748,66 | 81,62% | 439,00 | $ 14.585.748,66 | 81,62% | 98,8 | $ 3.284.210,29 | 18,38% |
| INP-12 | Suministro e instalación lámparas led de empotrar 24W | Und | 8,00 | 87.973,49 | $ 703.787,92 | (+) | | 8,00 | $ 703.787,92 | 8,00 | 703.787,92 | 100% | | | - | 0,00% | 8,00 | $ 703.787,92 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-13 | Suministro e instalación lamas dobles | Und | 8,00 | 50.032,86 | $ 400.262,88 | (+) | | 8,00 | $ 400.262,88 | 8,00 | 400.262,88 | 100% | | | - | 0,00% | 8,00 | $ 400.262,88 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-14 | Desmonte y reinstalación sillas auditorio | Und | 152,00 | 29.058,85 | $ 4.416.945,20 | (-) | -14,0 | 138,00 | $ 4.010.121,30 | 138,00 | 4.010.121,30 | 100% | | | - | 0,00% | 138,00 | $ 4.010.121,30 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-15 | Construccion de muro Dicke en Superboard | M2 | 10,32 | 84.323,08 | $ 870.214,19 | (+) | | 10,32 | $ 870.214,19 | 10,32 | 870.214,19 | 100% | | | - | 0,00% | 10,32 | $ 870.214,19 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-16 | Suministro e instalación red hidraulica (incluye excavacion y demas actividades para su funcionamiento) | Und | 1,00 | 184.689,06 | $ 184.689,06 | (+) | | 1,00 | $ 184.689,06 | 1,00 | 184.689,06 | 100% | | | - | 0,00% | 1,00 | $ 184.689,06 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-17 | Suministro e instalación red sanitaria (incluye excavacion y demas actividades para su funcionamiento) | Und | 1,00 | 331.516,70 | $ 331.516,70 | (+) | | 1,00 | $ 331.516,70 | 1,00 | 331.516,70 | 100% | | | - | 0,00% | 1,00 | $ 331.516,70 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-18 | Suministro e instalación para dispensadores en acero inoxidable | Und | 1,00 | 834.369,72 | $ 834.369,72 | (+) | | 1,00 | $ 834.369,72 | 1,00 | 834.369,72 | 100% | | | - | 0,00% | 1,00 | $ 834.369,72 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-19 | Suministro e instalación de cocina integral incluye: meson en acero inoxidable, grifería, mueble aereo modulo mixto cocinas mueble inferior y superior | GLB | 1,00 | 3.543.110,70 | $ 3.543.110,70 | (+) | | 1,00 | $ 3.543.110,70 | 1,00 | 3.543.110,70 | 100% | | | - | 0,00% | 1,00 | $ 3.543.110,70 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-20 | Luminaria AT Aurban 85W (incluye fotocelda, pintura de poste metalico de 8 mts) | Und | 15,00 | 818.358,23 | $ 12.275.373,45 | (+) | | 15,00 | $ 12.275.373,45 | 15,00 | 12.275.373,45 | 100% | | | - | 0,00% | 15,00 | $ 12.275.373,45 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-21 | Mantenimiento, impermeabilización, base poliuretano de cubiertas expuestas a tráfico peatonal VULKEM 350 NF (RELTOXEMENT 851 - incluye preparación de superficie para su | M2 | 119,29 | 249.849,00 | $ 29.804.487,21 | (+) | | 119,29 | $ 29.804.487,21 | 119,29 | 29.804.487,21 | 100% | | | - | 0,00% | 119,29 | $ 29.804.487,21 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-22 | Desmonte y posterior reinstalación de manejadoras de aires acondicionados sobre terrazas de piso 4 edificio cedula de puerto sol | Glb | 1,00 | 23.980.805,00 | $ 23.980.805,00 | (+) | | 1,00 | $ 23.980.805,00 | 1,00 | 23.980.805,00 | 100% | | | - | 0,00% | 1,00 | $ 23.980.805,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-23 | Mantenimientos de ductos aire acondicionado auditorio edificio cc01 (incluye recubrimiento, sellado con cinta de aluminio, mantenimiento de rejillas, recubrimiento externo doble pelicula de poliester metalizo) | ML | 91,70 | 132.273,00 | $ 12.129.434,10 | (-) | -24,7 | 67,00 | $ 8.862.291,00 | 67,00 | 8.862.291,00 | 100% | | | - | 0,00% | 67,00 | $ 8.862.291,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-24 | Puertas de acceso principal en aluminio y vidrio 0,80 mts (incluye chapa) | Und | 2,00 | 3.629.914,05 | $ 7.259.828,10 | (+) | | 2,00 | $ 7.259.828,10 | 2,00 | 7.259.828,10 | 100% | | | - | 0,00% | 2,00 | $ 7.259.828,10 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-25 | Suministro e instalación lavamanos de sobreponer | Und | 3,00 | 808.335,00 | $ 2.425.005,00 | (+) | | 3,00 | $ 2.425.005,00 | 1,00 | 808.335,00 | 33% | 1,00 | 808.335,00 | 33,33% | 2,00 | $ 1.616.670,00 | 66,67% | 1,0 | $ 808.335,00 | 33,33% |
| INP-26 | Grifería monocomando para lavamanos alta | Und | 3,00 | 389.362,72 | $ 1.168.088,16 | (+) | | 3,00 | $ 1.168.088,16 | 1,00 | 389.362,72 | 33% | 1,00 | 389.362,72 | 33,33% | 2,00 | $ 778.725,44 | 66,67% | 1,0 | $ 389.362,72 | 33,33% |
| INP-27 | Suministro e instalación almazan cuadrados led de empotrar 48W | Und | 5,00 | 269.444,99 | $ 1.347.224,95 | (+) | | 5,00 | $ 1.347.224,95 | 5,00 | 1.347.224,95 | 100% | | | - | 0,00% | 5,00 | $ 1.347.224,95 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |
| INP-28 | Suministro e instalación a todo costo de de datos, F/UTP CAT 6A 10G, marca recomendada en el mercado. Norma técnica IEC 61156 5 AND IEC 61156 6 manejo de Alien CROSSTALK para categoría 6A y diámetro exterior de chaqueta debe ser mínimo de 6,9 mm, LSZH la marca de cableado debe cumplir norma internacional, IEC 61034 (HUMO), IEC 60754 el fabricante debe certificar que el PATCH PANEL y el cableado le permiten pasar a CAT. 7 con el cambio de JACK | Und | 27,00 | 509.496,00 | $ 13.756.392,00 | (+) | | 27,00 | $ 13.756.392,00 | 27,00 | 13.756.392,00 | 100% | | | - | 0,00% | 27,00 | $ 13.756.392,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-29 | Suministro e instalación a todo costo de voz, F/UTP CAT 6A 10G, marca recomendada en el mercado. No mas bicnia IEC 61156 - 5 AAD IEC 61156 6 manejo de Al en cross talk para categoria 6A y diámetro exterior de la chaqueta debe ser mínimo de 6,9 mm, LSZH. La marca ofertada de cableado debe cumplir normativa internacional IEC 61034 (HUMO), IEC 60754, el fabricante debe certificar que el patch panel y el cableado no permiten pasar a cat. 7 con el cambio de jack. | Und | 27,00 | 509 496,00 | $ 13.756.392,00 | (+) | | 27,00 | $ 13.756.392,00 | 27,00 | 13.756.392,00 | 100% | | - | 0,00% | 27,00 | $ 13.756.392,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% | |
| INP-30 | Suministro e instalación a todo costo para puntos eléctricos regulados, marca recomendada en el mercado, deben incluir cable eléctrico calibre 3*10 tipo pirex, tapa naranja, caneleta multicanal y tubería | Und | 27,00 | 240 051,00 | $ 6.481.377,00 | (+) | | 27,00 | $ 6.481.377,00 | 27,00 | 6.481.377,00 | 100% | | - | 0,00% | 27,00 | $ 6.481.377,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% | |
| INP-31 | Suministro e instalación a todo costo de puntos eléctricos no regulados, marca recomendada en el mercado, deben incluir cable eléctrico calibre 3*10 tipo pirex, tapa blanca, caneleta multicanal y tubería | Und | 27,00 | 240 051,00 | $ 6.481.377,00 | (+) | | 27,00 | $ 6.481.377,00 | 27,00 | 6.481.377,00 | 100% | | - | 0,00% | 27,00 | $ 6.481.377,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% | |
| INP-32 | Punto electrico regulado | Und | 19,00 | 195 960,00 | $ 3.723.240,00 | | | 19,00 | $ 3.723.240,00 | 19,00 | 3.723.240,00 | 100% | | - | 0,00% | 19,00 | $ 3.723.240,00 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% | |
| INP-33 | Reparacion de soporte de fijacion de defensas metalicas | Und | 4,00 | 2 908 847,49 | $ 11.635.389,98 | | | 4,00 | $ 11.635.389,98 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 4,0 | $ 11.635.389,98 | 100,00% | |
| INP-34 | Suministro e instalación Manifold, manometro, presostato, valvulas de cheque, accesorios | Und | | 8 331 990,00 | $ - | (+) | 1 | 1,00 | $ 8.331.990,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 8.331.990,00 | 100,00% | |
| INP-35 | Motobomba Jockey | Und | | 7 416 866,59 | $ - | (+) | 1 | 1,00 | $ 7.416.866,59 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 7.416.866,59 | 100,00% | |
| INP-36 | Colgante Collarin 6 x 3 | Und | | 276 045,49 | $ - | (+) | 23 | 23,00 | $ 6.349.048,27 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 23,0 | $ 6.349.048,27 | 100,00% | |
| INP-37 | Pintura de la RCI | Gl | | 3 000 000,00 | $ - | (+) | 1 | 1,00 | $ 3.000.000,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 3.000.000,00 | 100,00% | |
| INP-38 | Suministro e instalación de manguera de contrabustion 2" 150 PSI | Mt | | 213 872,22 | $ - | (+) | 50 | 50,00 | $ 10.693.611,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 50,0 | $ 10.693.611,00 | 100,00% | |
| INP-39 | Demolición losa en concreto, espesor medio de 0,40 mts | Mt | | 47 949,03 | $ - | (+) | 70 | 70,00 | $ 3.356.432,08 | 0,00 | - | 0% | 15,95 | 812.736,05 | 24,21% | 15,95 | $ 812.736,05 | 24,21% | 53,1 | $ 2.543.696,03 | 75,79% | |
| INP-40 | Suministro e instalacion de aspersador H.D 4" rapida | Und | | 22 490,00 | $ - | (+) | 109 | 109,00 | $ 2.451.410,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 109,0 | $ 2.451.410,00 | 100,00% | |
| INP-41 | Suministro e instalación de Cruz H D ranurada IMF 4" | Und | | 66 583,40 | $ - | (+) | 1 | 1,00 | $ 66.583,40 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 66.583,40 | 100,00% | |
| INP-42 | Suministro e instalación de Copa ranurada 4 x 1 1/2 NPT | Und | | 22 230,00 | $ - | (+) | 5 | 5,00 | $ 111.150,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 5,0 | $ 111.150,00 | 100,00% | |
| INP-43 | Suministro e instalación de Copa ranurada IMF 4 x 2 1/2 NPT | Und | | 18 395,00 | $ - | (+) | 5 | 5,00 | $ 91.975,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 5,0 | $ 91.975,00 | 100,00% | |
| INP-44 | Suministro e instalacion de Soporte tuberia tipo pera 4"x 4 | Und | | 4 446,00 | $ - | (+) | 230 | 230,00 | $ 1.022.580,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 230,0 | $ 1.022.580,00 | 100,00% | |
| INP-45 | Suministro e instalacion de Anclaje gavs. 3/8 x 1 1/2 | Und | | 585,00 | $ - | (+) | 230 | 230,00 | $ 134.550,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 230,0 | $ 134.550,00 | 100,00% | |
| INP-46 | Suministro e instalacion de Varilla gavanizada 3/8 x 3 mts | Und | | 13 650,00 | $ - | (+) | 27 | 27,00 | $ 368.550,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 27,0 | $ 368.550,00 | 100,00% | |
| INP-47 | Suministro e instalación Cable 3/0 THW sobre para asometida de bombas de succion | Mt | | 79 755,96 | $ - | (+) | 195 | 195,00 | $ 15.552.366,97 | 0,00 | - | 0% | 195,00 | 15.552.366,97 | 100,00% | 195,00 | $ 15.552.366,97 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% | |
| INP-48 | Suministro e instalación de tota rador regulable hasta 225 amp | Und | | 1 512 000,00 | $ - | (+) | 1 | 1,00 | $ 1.512.000,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 1.512.000,00 | 100,00% | |
| INP-49 | Suministro e instalacion de Barras para cable 3/0 | Und | | 21 000,00 | $ - | (+) | 8 | 8,00 | $ 168.000,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 8,0 | $ 168.000,00 | 100,00% | |
| INP-50 | Retiro de asometida electrica de cable 1/0 de subestación electrica a cuarto de bombas | GL | | 949 847,59 | $ - | (+) | 1 | 1,00 | $ 949.847,59 | 0,00 | - | 0% | 1,00 | 949.847,59 | 100,00% | 1,00 | $ 949.847,59 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% | |
| INP-51 | Suministro e instalacion soporte antisismico 4" | Und | | 150 275,63 | $ - | (+) | 14 | 14,00 | $ 2.103.858,76 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 14,0 | $ 2.103.858,76 | 100,00% | |
| INP-52 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de bomba Sistema contra incendio nacional 70hp, Caudal 110 gpm, presion 80 Psi, Cumpliendo con los requerimientos de NFPA20 y NTC1669, succion con el 150% del caudal y un 65% de la presion | Und | | 101 556 270,00 | $ - | (+) | 1 | 1,00 | $ 101.556.270,00 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 1,0 | $ 101.556.270,00 | 100,00% | |
| INP-53 | Suministro e instalacion Copa electrica de paso 40x40 | Und | | 434 330,29 | $ - | (+) | 4 | 4,00 | $ 1.737.321,18 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 4,0 | $ 1.737.321,18 | 100,00% | |
| INP-54 | Desinstalación e instalación Cable Electrico tuberia EMT, Muelle ( Pruebas de continuidad, tensión y aislamiento) | Mt | | 75 236,87 | $ - | (+) | 125 | 125,00 | $ 9.404.833,30 | 0,00 | - | 0% | | - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0,00% | 125,0 | $ 9.404.833,30 | 100,00% | |
| INP-55 | Pintura Estante tuberia EMT galvanizado electrosoldable (Color Naranja) | Mt | | 19 171,88 | $ - | (+) | 125 | 125,00 | $ 2.396.484,73 | 0,00 | - | 0% | 120,00 | 2.300.625,34 | 96,00% | 120,00 | $ 2.300.625,34 | 96,00% | 5,0 | $ 95.859,39 | 4,00% | |
| INP-56 | Construcción viga de amarre en concreto de 2500 PSI, E= 15cm | Mt | | 47 673,62 | $ - | (+) | 6,4 | 6,40 | $ 305.111,14 | 0,00 | - | 0% | 6,40 | 305.111,14 | 100,00% | 6,40 | $ 305.111,14 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% | |
| INP-57 | Desmonte Tuberia red contra incendio 3" (Muelle) | Mt | | 26 408,77 | $ - | (+) | 108 | 108,00 | $ 2.204.147,38 | 0,00 | - | 0% | 108,00 | 2.204.147,38 | 100,00% | 108,00 | $ 2.204.147,38 | 100,00% | 0,0 | $ - | 0,00% | |
| | **SUBTOTAL ACTIVIDAD INP** | | | | **419.964.830,48** | | | | **$ 808.233.708,03** | | **$ 341.364.927,75** | | | **$ 82.408.963** | | | **$ 606.771.791** | | | **$ 198.461.979** | | |
| | ADMINISTRACIÓN | 21% | | | 86 071 060,25 | | | | $ 123.047.920,11 | | $ 69.979.810 | | | $ 12.783.405 | | | $ 82.773.215 | | | $ 40.274.705 | | |
| | IMPREVISTOS | 5% | | | 20 992 941,52 | | | | $ 30.011.687,83 | | $ 17.068.246 | | | $ 3.120.343 | | | $ 20.188.589 | | | $ 9.823.099 | | |
| | UTILIDADES | 5% | | | 20 992 941,52 | | | | $ 30.011.687,83 | | $ 17.068.246 | | | $ 3.120.343 | | | $ 20.188.589 | | | $ 9.823.099 | | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | | | 3 988 658,89 | | | | $ 5.702.220,69 | | $ 3.242.967 | | | $ 592.865 | | | $ 3.835.832 | | | $ 1.866.389 | | |
| | **TOTAL INP** | | | | **$ 551.904.432,66** | | | | **$ 998.007.273,12** | | **$ 448.724.187,50** | **80,97%** | | **$ 82.033.909** | **10,40%** | | **$ 630.798.006** | **67,27%** | | **$ 358.349.367** | **32,73%** | |
| | **VALOR TOTAL CONTRATO** | | | | **$ 1.754.273.914,66** | | | | **$ 1.754.273.914,36** | | **$ 838.419.637** | **47,69%** | | **$ 164.708.954** | **9,39%** | | **$ 1.004.128.091,43** | **57,24%** | | **$ 750.144.423** | **42,76%** | |

MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
SALDO POR PAGAR
Elaboró

CARLOS NARVAEZ.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S A S
Firma y posfirma

EDINSON VANEGAS RIASCOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR)
Firma y posfirma

# Certificado Bancario

Viernes, 05 de Febrero de 2021


A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS identificado(a) con NIT 901167911, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 52392339019 | 2018/04/17 | ACTIVA |

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Es el momento de

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901167911 | 0 | BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMFACESAR | calle 17 # 8 | VALLEDUPAR-CESAR | 5722356 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-02 | 2021-03 | 913062662 | 9417187810 | E | 2021/03/03 | 2021/03/04 | BANCOLOMBIA | 1 | $6,856,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: COMFACESAR (4 Afiliados)** | | | | | | $3,512,968 | $562,200 | | | $3,512,968 | $140,700 | | | $3,424,895 | $137,300 | | | $3,512,968 | $244,800 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 05 ( 3 Afiliados)** | | | | | | $2,604,442 | $416,800 | | | $2,604,442 | $104,300 | | | $2,547,092 | $102,100 | | | $2,604,442 | $181,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR ( 3 Afiliados) | | | | | | $2,604,442 | $416,800 | | | $2,604,442 | $104,300 | | | $2,547,092 | $102,100 | | | $2,604,442 | $181,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 7573366 | ARAUJO MIGUEL | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF15 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1065634367 | NARVAEZ CARLOS | 230301 | 26 | $787,390 | $126,000 | EPS005 | 26 | $787,390 | $31,500 | CCF15 | 26 | $760,763 | $30,500 | 14-11 | 26 | $787,390 | $54,900 | 26 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 19516697 | RODRIGUEZ YORYIS | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF15 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINICIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $36,400 | | | $877,803 | $35,200 | | | $908,526 | $63,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR ( 1 Afiliados) | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $36,400 | | | $877,803 | $35,200 | | | $908,526 | $63,300 | | $0 | $0 |
| 4 | CC | 19517612 | ROJANO JOSE | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC33 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF15 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PAVIMENTO (3 Afiliados)** | | | | | | $2,725,578 | $436,200 | | | $2,725,578 | $109,200 | | | $2,725,578 | $109,200 | | | $2,725,578 | $189,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PLATO ( 3 Afiliados)** | | | | | | $2,725,578 | $436,200 | | | $2,725,578 | $109,200 | | | $2,725,578 | $109,200 | | | $2,725,578 | $189,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: PLATO Depto: MAGDALENA ( 3 Afiliados) | | | | | | $2,725,578 | $436,200 | | | $2,725,578 | $109,200 | | | $2,725,578 | $109,200 | | | $2,725,578 | $189,900 | | $0 | $0 |
| 5 | CC | 72277082 | OCHOA ANTONIO | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC07 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF33 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 12597952 | RIPOLL RUBEN | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF33 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 77038844 | RUIZ WILFRIDO | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF33 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: DIMAR (11 Afiliados)** | | | | | | $9,236,681 | $1,478,300 | | | $9,236,681 | $370,100 | | | $9,231,561 | $369,900 | | | $9,236,681 | $643,600 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: BUENAVENTURA ( 11 Afiliados)** | | | | | | $9,236,681 | $1,478,300 | | | $9,236,681 | $370,100 | | | $9,231,561 | $369,900 | | | $9,236,681 | $643,600 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE ( 11 Afiliados) | | | | | | $9,236,681 | $1,478,300 | | | $9,236,681 | $370,100 | | | $9,231,561 | $369,900 | | | $9,236,681 | $643,600 | | $0 | $0 |
| 8 | CC | 38466302 | CAICEDO SANDRA | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS016 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 16479083 | CONRADO JUSTINIANO | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 16494685 | CONRRADO WILBERT | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC18 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 6162806 | DIAZ JULIO | 231001 | 5 | $151,421 | $24,300 | ESSC24 | 5 | $151,421 | $6,100 | CCF57 | 5 | $146,301 | $5,900 | 14-11 | 5 | $151,421 | $10,600 | 5 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1151443236 | HURTADO LUIS | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC62 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 16495520 | LOZANO PORFIRIO | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS012 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1144032510 | MURILLO MIGUEL | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS016 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 16486336 | OBANDO FRANCISCO | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 16479760 | OBANDO MARCO | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC18 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 14473894 | PRADO RAFAEL | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS012 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 16481967 | SINISTERRA SEGUNDO | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF57 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: DIAN (9 Afiliados)** | | | | | | $6,662,524 | $1,066,400 | | | $6,662,524 | $267,000 | | | $6,662,524 | $267,000 | | | $6,662,524 | $464,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: ARAUCA ( 9 Afiliados)** | | | | | | $6,662,524 | $1,066,400 | | | $6,662,524 | $267,000 | | | $6,662,524 | $267,000 | | | $6,662,524 | $464,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA ( 9 Afiliados) | | | | | | $6,662,524 | $1,066,400 | | | $6,662,524 | $267,000 | | | $6,662,524 | $267,000 | | | $6,662,524 | $464,300 | | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1006476378 | DURAN JAVIER | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC33 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF67 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1065646798 | GONZALEZ JOSE | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF67 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 21 | CC | 1116807450 | LINARES KELLY | 230301 | 5 | $151,421 | $24,300 | EPS037 | 5 | $151,421 | $6,100 | CCF67 | 5 | $151,421 | $6,100 | 14-11 | 5 | $151,421 | $10,600 | 5 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 17589242 | MARTINEZ LUIS | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF67 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1116802061 | MONTES AMALEX | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS041 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF67 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 1093908706 | MONTES EIDER | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS041 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF67 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 17590792 | MORENO LIZANDRO | 230301 | 5 | $151,421 | $24,300 | EPS005 | 5 | $151,421 | $6,100 | CCF67 | 5 | $151,421 | $6,100 | 14-11 | 5 | $151,421 | $10,600 | 5 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 17596319 | ORTIZ DUMAR | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC33 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF67 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1116776508 | ORTIZ NELSON | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF67 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 27)** | | | | | $22,137,751 | $3,543,100 | | | $22,137,751 | $887,000 | | | $22,044,558 | $883,400 | | | $22,137,751 | $1,542,600 | | $0 | $0 |



2021/03/04 12:14 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901167911 | 0 | BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S. | B - MENOS DE 209 COTIZANTES | COMFACESAR | calle 17 # 8 | VALLEDUPAR-CESAR | 5722356 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-02 | 2021-03 | 913062662 | 9417187810 | E | 2021/03/03 | 2021/03/04 | BANCOLOMBIA | 1 | $6,856,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 27 | $3,543,100 | $0 | $0 | $3,543,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $169,700 | $0 | $0 | $169,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $727,000 | $0 | $0 | $727,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 19 | $2,501,000 | $0 | $0 | $2,501,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 27 | $1,542,600 | $0 | $0 | $1,542,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 27 | $1,542,600 | $0 | $0 | $1,542,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 27 | $883,400 | $0 | $0 | $883,400 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 3 | $109,200 | $0 | $0 | $109,200 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 4 | $137,300 | $0 | $0 | $137,300 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 11 | $369,900 | $0 | $0 | $369,900 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 9 | $267,000 | $0 | $0 | $267,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 27 | $887,000 | $0 | $0 | $887,000 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 2 | $72,800 | $0 | $0 | $72,800 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 3 | $109,200 | $0 | $0 | $109,200 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 2 | $72,800 | $0 | $0 | $72,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 5 | $151,700 | $0 | $0 | $151,700 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $72,800 | $0 | $0 | $72,800 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $115,300 | $0 | $0 | $115,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $72,800 | $0 | $0 | $72,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | $146,800 | $0 | $0 | $146,800 |
| **TOTAL** | | | | **27** | **$6,856,100** | **$0** | **$0** | **$6,856,100** |

BROKA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **FERNANDO JOSE ANDRADE OROZCO**, identificado con cédula de ciudadanía número **8.785.891 DE SOLEDAD (ATLANTICO)**,, y con Tarjeta Profesional No. **131281-T** en mi condición de REVISOR FISCAL de **BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**, identificada con el Nit No. **901 167911-0**,, debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Valledupar, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que **BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**, identificada con el Nit No. **901 167911-0**, se encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

BROKA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

**FERNANDO JOSE ANDRADE OROZCO**
**C.C. 8.785.891 DE SOLEDAD (ATLANTICO)**
**REVISOR FISCAL DE BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**

E-mail: brokasas09@gmail.com - Telefono: 3052594456
Dirección: Calle 12B No 19E - 40 - Barrio Garupal
Valledupar - Cesar

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **8.785.891**

**ANDRADE OROZCO**
APELLIDOS

**FERNANDO JOSE**
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-DIC-1977**
**BARRANQUILLA**
**(ATLANTICO)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72** ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

**21-SEP-1995 SOLEDAD**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2101500-51164191-M-0008785891-20080211 **01545**08042A 02 232337044

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131281-T



FERNANDO JOSE
ANDRADE OROZCO
C.C. 8785861
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD CORP. SIMON BOLIVAR

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ 141503

FIRMA DEL TITULAR 53595

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMES S.A. 1739 12/2007

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 9 E 6 4 B 2 D A B 3 7 8 7 8 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO JOSE ANDRADE OROZCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8785891 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 131281-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| | | |
|---|---|---|
| | **DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA**<br>**PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**<br>**ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES** | F07-A02-05<br>VERSIÓN:2<br>11 de Mayo de 2009 |

Fecha: 12/03/2021 Número de Acta: 2

Contrato de: 12 OBRA PÚBLICA No: IN0101832020 De fecha: 02/07/2020 12:00:0

Contratista : BROKA CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS S.A.S

Objeto Contrato: MANTENIMIENTO Y ADECUACION,COMPLEJO DIMAR DE BUENAVENTURA MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A.

Valor Inicial del Contrato: $ 1.754.273.014,36

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 1.754.273.014,36

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 03/07/2020 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 10/11/2020 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 01/04/2021 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 26/12/2020 12:00:00 a.m. Fin: 11/03/2021 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 164.708.954,00

## Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

se realiza tramite de facturacion en relacion las facturas No. FVEB-16 por un valor de $154.396.706 y la factura No. FVEB-17 por un valor de $10.312.247, Para u total facturado de $164.708.954, las actividades presentadas en las facturas aportadas corresponden a los trabajos ejecutados por la empresa Broka construcciones e interventoria sas , adjunto acta de pago parcial, valance de mayores y menores cantidades de obra a la echa del presente corte , justificacion de imprevistos, facturas No. FVEB - 16 Y FVEB - 17, planillas de pago de seguridad social y pago de parafiscales.

## Adiciones y/o Modificaciones:

| Tipo adición | No. vigencia | No. cdp | Fecha cdp | Valor cdp | No. cdp | Fecha crp | Valor crp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | 30/11/2020 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Tiempo | 25/12/2020 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Tiempo | 30/01/2021 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Tiempo | 02/03/2021 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Tiempo | 01/04/2021 | | | 0,00 | | | 0,00 |


## Calificación Contratistas:

| CRITERIO EVALUACIÓN | PORCENTAJE | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Calidad | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | **20** |
| Cumplimiento | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | **10** |

| | | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Atencion | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | **10** |
| Total | 100 | | | | | **40** |

**Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio**

el contratista no ha requerido prorrogar el plazo del contrato, a la fecha del presente informe se cuenta con una ejecucion del 57% del total del contrato



CPS VANEGAS RIASCOS EDINSON

SIIF Nación

## Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgncardon Gloria Nayibe Cardona Garcia

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-15-11:58 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 18021 | **Fecha Registro:** | 2021-03-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1 | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | | **Nro. Compromiso:** | 20720 | **Nro. Cdp:** | 6320 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 163.517.123,00 | **Valor Iva:** | 1.191.831,00 | | **Valor Total:** | 164.708.954,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 901167911 | **Razon Social:** | BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 1 | ACTO ADMINISTRATIVO |
| 9 | CONTRATO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |
| 25 | POLIZA DE CUMPLIMIENTO |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **NUEMRO** | **TIPO** | **FECHA** |
| FVEB-16 FVEB-17 | FACTURA | 2021-03-10 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CXP POR SERVICIO DE MTTO INSTALACIONES COMPLEJO DIMAR BUENAVENTURA ACUERDO CONTRATO No 183 GINRED1-2020 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlpalomo — Laura Viviana Palomo Nio

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 — DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-25-8:43 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 28721 | Fecha Registro: | 2021-03-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1 | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Generada | Adquirir DIP: | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: 20720 |
| Valor Inicial: | 164.708.954,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 164.708.954,00 | Saldo x Ordenar: | 164.708.954,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 22.358.303,00 | Valor Neto: | 142.350.651,00 | Valor IVA: | 1.191.831,00 | Nro. Cdp: | 6320 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 126217 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901167911 | Razon Social: | BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 52392339019 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**CUENTA X PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 18021 | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | |

**CAJA MENOR**

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FVEB-16-17 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-03-10 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 Intendencia Regional de Buenaventura | C-1504-0100-8-0-1504006-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA OPERATIVA CON MANTENIMIENTO MAYOR - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 164.708.954,00 | 0,00 | 164.708.954,00 | 164.708.954,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CONT 183-2020 MANTENIMIENTO Y ADECUACIN COMPLEJO DIMAR BUENAVENTURA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| M01 Intendencia Regional de Buenaventura | 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF | 2021-03-31 | Generada | 164.708.954,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-01-09-11 OTROS DTOS-MULTAS O SANCIONES RECURSOS PROPIOS Y NACION SSF | NIT 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO . | 6.585.809.346,00 | 0,100 % | 6.585.809,00 | 6.585.809,00 |
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 163.517.123,00 | 2,000 % | 3.270.342,00 | 3.270.342,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.191.831,00 | 15,000 % | 178.775,00 | 178.775,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 164.708.954,00 | 5,000 % | 8.235.448,00 | 8.235.448,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 163.517.123,00 | 0,500 % | 817.586,00 | 817.586,00 |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 163.517.123,00 | 0,500 % | 817.586,00 | 817.586,00 |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 163.517.123,00 | 0,500 % | 817.586,00 | 817.586,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890399045 | BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO | 163.517.123,00 | 1,000 % | 1.635.171,00 | 1.635.171,00 |

Capitan de Corbeta JACKSON FABIAN RAMIREZ GARZÓN

Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 Ordenador del Gasto

Elaborado: MA2 Palomo Niño Laura V.

Revisado: AD04 Nancy Helena Angulo L.

Pá

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**DIMAR-INTEND REGIONAL 1**
**NIT: 835000771-1**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000287**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORI | BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORI | FECHA DE PAGO: 29.03.2021 |
| Nit/CC : 901167911 | Nit/CC : 901167911 | CIUDAD: BUENAVENTURA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR TRANSFERENCIA: |
| Dirección : IBAGUE | Dirección : IBAGUE | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL.28721 | FVEB-16-17 | 5100000233 | 158.123.145,00 | 0,00 | 178.775,00 | 3.270.342,00 | 1.635.171,00 | 10.688.206,00 | 142.350.651,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 178.775,00 | 3.270.342,00 | 1.635.171,00 | 10.688.206,00 | 142.350.651,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 190801002 | BROKA CONSTRUCCIONES | | | 0,00 | 142.350.651,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 901167911 | | 142.350.651,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 142.350.651,00 | 142.350.651,00 |

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI. 28721 CON 183/2020 FACT. 001 MTTO COMPLEJO D

TS. MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. JACKSON FABIAN RAMIREZ GAR
COORDINADOR INRED1

Beneficiario