SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 464 DE 2021

ACTA Nº3	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
1	27	09	2021	11:00 AM	12:00 AM
TEMAS A TRATAR:	• Ajuste de mayores y menores cantidades finales para la ejecución del objeto contractual. • Ajuste Apu cerramiento en malla eslabonada				
CONVOCADA POR:	HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA CLAUDIA PATRICIA QUIROGA GOMEZ				

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
CLAUDIA PATRICIA QUIROGA GOMEZ	CONTRATISTA DE OBRA
HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA	SUPERVISOR Subsecretario de Vías e Infraestructura
TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE REUNIERON EN LA SEDE EDUCATIVA DOÑA NIDIA TURBAY, LA SUPERVISION DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA DE OBRA CON EL FIN DE REVISAR EL AVANCE DE OBRA A LA FECHA Y A SU VEZ PRESENTANR EL ACTA DE AJUSTES DE CANTIDADES DE OBRA REALES CON EL FIN DE DAR BUEN TERMINO AL OBJETO CONTRACTUAL.

1. EL CONTRATISTA DE OBRA EXPONE ANTE EL COMITE DE OBRA QUE EN EL ITEM **14.1.1 POSTE CERRAMIENTO H: 1,8 M; TUBERÍA ACERO GALV. Ø4PLG.TAPÓN METÁLICO SOLDADO Y PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, TUBERÍA EMPOTRADA SOBRE MURO (INCLUYE PINTURA) (UND)**; DEBIDO A LAS

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 464 DE 2021

CONDICIONES ACTUALES DE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES NO SE CONSIGUE TUBERIA GALVANZADA DE 4" EN LA CIUDAD Y A SU VEZ PARA EL TIPO DE CERRAMIENTO A CONSTRUIR ESTE DIAMETRO DE LOS POSTES QUEDARIA ANTIESTETICO SEGÚN LA FUNCIONALIDAD DEL CERRAMIENTO, SE PRESENTA CAMBIO DE ESPECIFICACION Y NUEVO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DONDE SUSTITUYE LA TUBERIA GALVANIZADA DE 4" POR TUBERIA GALVANIZADA DE 2 1/2" , Y LAS NUEVAS CONDICIONES DE SUJECION Y EMPOTRAMIENTO DEL MISMO TENIENDO ENCUENTA QUE ESTA TUBERIA DE SOPORTE VA ANCLADA A TRAVES DE LA VIGA DE CIMENTACION Y PEDESTALES SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL, TODA VEZ QUE EL CERRAMIENTO SE CONSTRUIRA EN SU TOTALIDAD EN MALLA ESLABONADA A UNA ALTURA DE 1,80 MTS.

QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA **POSTE CERRAMIENTO H: 1,8 M; TUBERÍA ACERO GALV. Ø 2 1/2" PLG, TAPÓN METÁLICO SOLDADO Y PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, TUBERÍA EMPOTRADA EN CIMENTACION** POR UN VALOR COSTO DIRECTO DE 287.082,00. ANALISIS DE PRECIO UNITARIO APROBADO Y ADJUNTO AL PRESENTE COMITÉ DE OBRA.

2. SE DEFINE QUE EL CERRAMINETO EN MALLA ESLABONADA SE CONSTRUIRA A UNA ALTURA DE 1,90 MTS, Y NO A 1.20 COMO EL NOMBRE DEL ITEM **14.1.2** ESTABLECE, CONSERVANDO EL MISMO VALOR PACTADO YA QUE SU MEDIDA ES EL MT2, SE HACE EL AJUSTE DE LA CANTIDAD A EJECUTAR.

3. LA SUPERVISION DEL CONTRATO JUNTO CON EL CONTRATISTA DE OBRA HAN VERIFICADO LAS CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR CON EL FIN DE DAR FINALIZACION Y FUNCIONALIDAD AL ONJETO CONTRACTUAL, QUEDANDO SUSCRITA EL ACTA DE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES N°2 CANTIDADES DE ACUERDO A LAS CANTIDADES REALES DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION CON EL FIN DE DAR BUEN TERMINO AL OBJETO CONTRACTUAL.

4. EL UNITARIO DE LAS ALFAJIAS NO ESTABA CONTRATADO PERO SE PAGARAN CON EL UNITARIO DE LOS DINTELES.

5. ADICIONALMENTE SE HIZO UN AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA YA QUE EN EL MERCADO NO SE CONSEGUIAN LOS PERFILES DEL DISEÑO, SE COLOCARON UNOS DE MAYOR DIAMETRO, SIN QUE ESTE AFECTE EL VALOR DEL UNITARIO Y LA ESTRUCTURA DE LA MISMA.

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 464 DE 2021

ESTE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°2 NO REPRESENTA UN AUMENTO EN EL VALOR DE LA OBRA CONTRATADA, TODA VEZ QUE SE REALIZA CON EL FIN DE DAR PRIORIDAD Y CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL; ACTA N°2 DE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES QUE SE ANEXA AL PRESETE COMITÉ DE OBRA.

Firman en común acuerdo

HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA
Sub-secretario de Vias e infraestructura

CLAUDIA PATRICIA QUIROGA GOMEZ
R.L CONSTRUCCIONES Y CONSUTORIAS VILLAQUI S.A.S
Contratista