CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 (Lote 2) de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01 ADICION 01		
FECHA ACTA	DD: 20	MM: 9	AAAA: 2021
PERIODO ACTA	DESDE: 8-sep-21	HASTA: 20-sep-21	

PROCESO No:	PN DIRAF SA MC 109 2020
CONTRATO No.	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL
VALOR DE ADICION No. 1:	$ 1.042.113.499,59
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORÍA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 7.713.957.426,59
VALOR FINAL DE LAS ADICIONES:	$ 8.755.490.926,18
N.I.T.	900.141.397 - 5
N.I.T.	901.396.986 - 4
N.I.T.	900.297.404 - 1

			CONDICIONES CONTRACTUALES BALANCE No. 3			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIÓN No. 1		ADICION No. 01 ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Excl.	Precio Unitario	Precio Parcial	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	CANT	Vr Parcial Directo	% Parcial Ejec. del Item	% Parcial Ejec. del Contrato
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**																
	REDES ELECTRICAS																
NP - 070	BANDEJA TIPO MALLA 300x60mm (ELECTRICA Y DATOS) INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML		$ 150.696,00	$ -	462,31	$ 69.667.695,17	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	462,31	$ 69.667.695	100,00%	11,93%
NP - 071	ATERRIZAJE PARA BANDEJA EN CABLE # 6 CU DESNUDO	ML		$ 6.383,99	$ -	392,00	$ 2.502.524,58	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	392,00	$ 2.502.525	100,00%	0,43%
NP - 075	T-TIPO COBRE GENERAL ADMINISTRACION	UND		$ 9.896.155,92	$ -	1,00	$ 9.896.155,92	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 9.896.156	100,00%	1,70%
NP - 079	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE #12 THHN , PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMAS (POR BANDEJA)	ML		$ 19.500,00	$ -	1.050,00	$ 20.474.997,63	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1050,00	$ 20.474.998	100,00%	3,51%
NP - 080	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE #10 THHN, PARA INTRCONEXION ENTRE CONDENSADORA AA UBICADA EN CUBIERTA Y MANEJADORA	ml		$ 21.499,77	$ -	134,00	$ 2.880.968,88	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	134,00	$ 2.880.969	100,00%	0,49%
NP - 084	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3#6+1X8+10T	ML		$ 80.388,30	$ -	72,00	$ 5.787.957,68	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	72,00	$ 5.787.958	100,00%	0,99%
NP - 085	PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN 5 PUNTAS Y POSTE 14M DOBLE PROPOSITO	UND		$ 669.915,86	$ -	34,00	$ 22.777.139,31	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	34,00	$ 22.777.139	100,00%	3,90%
NP - 086	PUNTA CAPTORA DE#4 3/8 0.6M AL DE CONEXIÓN UNIVERSAL BIMETALICA, INCLUYE BASE AISLANTE	UND		$ 197.012,81	$ -	10,00	$ 1.970.128,07	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	10,00	$ 1.970.128	100,00%	0,34%
NP - 088	CAJA DE PASO EN POLICARBONATO 200X200 mm	UND		$ 125.241,41	$ -	50,00	$ 6.262.070,29	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	50,00	$ 6.262.070	100,00%	1,07%
NP - 089	GRIDA DE CONEXIÓN ren/angul	UND		$ 213.710,01	$ -	1,00	$ 213.710,01	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 213.710	100,00%	0,04%
NP - 090	SET DE PICAS de conexión ST/P2N	UND		$ 30.073,61	$ -	1,00	$ 30.073,61	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 30.074	100,00%	0,01%
NP - 091	CONECTOR DE#6/5/8AP 8mm 0.6M AL DE CONEXIÓN UNIVERSAL BIMETALICA	UND		$ 13.233,49	$ -	187,00	$ 2.474.661,76	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	187,00	$ 2.474.662	100,00%	0,42%
NP - 094	SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICO 110 VAC POLO A TIERRA INTERPRESE	UND		$ 163.730,74	$ -	3,00	$ 491.192,21	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	3,00	$ 491.192	100,00%	0,08%
NP - 096	SUMINISTRO DE INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 6A- 100 % COBRE 10 Gbps/500Mhz 23 AWG AWP	ML		$ 13.132,02	$ -	1.820,00	$ 23.900.278,06	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1820,00	$ 23.900.278	100,00%	4,09%
NP - 100	CANALIZACION DUCTO TDP 200" PVC	ML		$ 57.364,49	$ -	409,00	$ 23.462.077,96	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	409,00	$ 23.462.078	100,00%	4,02%
NP - 102	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 10.293,18	$ -	5,00	$ 51.465,90	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	5,00	$ 51.466	100,00%	0,01%
NP - 105	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 1 1/2"	ML		$ 22.277,18	$ -	8,00	$ 178.217,44	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	8,00	$ 178.217	100,00%	0,03%
	ILUMINACIÓN																
NP - 118	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLAT PANEL SOBRE INCRUSTAR 6000K . INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,CABLE ENCAUCHETADO 3F18, CLAVIJA POLO A TIERRA INYECTADA LIBRE DE HALOGENOS	UND		$ 210.320,42	$ -	9,00	$ 1.892.883,78	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	9,00	$ 1.892.884	100,00%	0,32%
NP - 119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA 36W 6500K INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 1,5 METROS, CLAVIJA CON POLO A TIERRA INYECTADA Y CONECTORES DE RESORTE 1,5 METROS, CLAVIJA CON POLO A TIERRA INYECTADA Y CONECTORES DE RESORTE	UND		$ 206.390,76	$ -	115,00	$ 23.734.937,40	39,00	$ 8.049.240	39,00	$ 8.049.240	33,91%	1,38%	76,00	$ 15.685.698	66,09%	2,69%
	GENERALES																
NP - 122	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO CON BASE ASFALTICA DE BAJA VISCOSIDAD PARA PROTEGER LAS IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS.	M2		$ 20.759,71	$ -	2.024,19	$ 42.021.506,04	2024,19	$ 42.021.506	2.024,19	$ 42.021.506	100,00%	7,20%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS EN PERFIL METÁLICO PTE Y CUBIERTA EN POLICARBONATO 8MM COLOR BRONCE	M2		$ 349.345,46	$ -	350,45	$ 122.428.116,46	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	350,45	$ 122.428.116	100,00%	20,97%
NP - 124	RUTRONES PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML		$ 89.945,67	$ -	151,35	$ 13.613.276,51	151,35	$ 13.613.277	151,35	$ 13.613.277	100,00%	2,33%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA ADHESIVA TIPO SANDBLASS, OPALOADORA, POLARIZADA, ESPEJO O SIMILAR PARA VIDRIO DE VENTANAS	M2		$ 56.972,64	$ -	166,38	$ 9.479.107,89	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	166,38	$ 9.479.108	100,00%	1,62%
NP - 126	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PERIMETRAL / SUPERFICIE 100% en PVC ELECTRICA Y DATOS) 60X40 mm CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	ML		$ 38.791,96	$ -	100,00	$ 3.879.195,71	23,00	$ 892.215	23,00	$ 892.215	23,00%	0,15%	77,00	$ 2.986.981	77,00%	0,51%
NP - 127	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PERIMETRAL / SUPERFICIE 100% en PVC ELECTRICA Y DATOS) 100X45 mm CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	ML		$ 82.858,46	$ -	200,00	$ 16.571.691,63	200,00	$ 16.571.692	200,00	$ 16.571.692	100,00%	2,84%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
	RED CONTRA INCENDIOS - RCI																
NP - 128	TUBERIA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 Ø 1/2"	ML		$ 136.892,91	$ -	12,00	$ 1.642.714,92	5,00	$ 684.465	5,00	$ 684.465	41,67%	0,12%	7,00	$ 958.250	58,33%	0,16%
NP - 129	TUBERIA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 Ø 1 1/2"	ML		$ 108.820,77	$ -	8,00	$ 870.566,16	5,00	$ 544.104	5,00	$ 544.104	62,50%	0,09%	3,00	$ 326.462	37,50%	0,06%
NP - 130	TUBERIA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 Ø1"	ML		$ 76.989,03	$ -	20,00	$ 1.539.780,60	12,00	$ 923.868	12,00	$ 923.868	60,00%	0,16%	8,00	$ 615.912	40,00%	0,11%
NP - 131	TUBERIA ACERO CARBÓN C/C SCH 10 Ø3"	ML		$ 110.874,79	$ -	12,00	$ 1.330.497,48	9,00	$ 997.873	9,00	$ 997.873	75,00%	0,17%	3,00	$ 332.624	25,00%	0,06%
NP - 132	TUBERIA ACERO CARBÓN C/C SCH-10 Ø1-1/2"	ML		$ 85.426,85	$ -	40,00	$ 3.417.074,00	30,00	$ 2.562.806	30,00	$ 2.562.806	75,00%	0,44%	10,00	$ 854.269	25,00%	0,15%
NP - 133	PUNTO HIDRAULICO SPRINKLERS 1/2"	UND		$ 103.044,33	$ -	12,00	$ 1.236.531,96	12,00	$ 1.236.532	12,00	$ 1.236.532	100,00%	0,21%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 134	UTRAP SALIDA ROSCADA UL/FM Ø3-1/2" x 1"	UND		$ 30.626,72	$ -	12,00	$ 367.520,64	12,00	$ 367.521	12,00	$ 367.521	100,00%	0,06%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 135	INDICADOR INSTITUCIONAL DE PARED Q.R. UL/FM 6+5.6 Ø1/2"	UND		$ 101.139,59	$ -	6,00	$ 606.837,54	4,00	$ 404.558	4,00	$ 404.558	66,67%	0,07%	2,00	$ 202.279	33,33%	0,03%
NP - 136	INDICADOR UPRIGHT Q. R. UL/FM 6+5.6 Ø1/2"	UND		$ 99.080,00	$ -	10,00	$ 990.800,00	8,00	$ 792.640	8,00	$ 792.640	80,00%	0,14%	2,00	$ 198.160	20,00%	0,03%
NP - 137	VALVULA CHEQUE RANURADO UL/FM Ø4"	UND		$ 1.020.091,75	$ -	1,00	$ 1.020.091,75	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 1.020.092	100,00%	0,17%
NP - 138	ACCESORIO ACERO RANURADO Ø4"	UND		$ 118.481,45	$ -	5,00	$ 592.407,25	5,00	$ 592.407	5,00	$ 592.407	100,00%	0,10%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 139	ACCESORIO ACERO RANURADO Ø2-1/2"	UND		$ 57.643,30	$ -	20,00	$ 1.152.866,00	10,00	$ 576.433	10,00	$ 576.433	50,00%	0,10%	10,00	$ 576.433	50,00%	0,10%
NP - 140	ACCESORIO ACERO RANURADO Ø2"	UND		$ 40.655,24	$ -	10,00	$ 406.552,40	7,00	$ 284.587	7,00	$ 284.587	70,00%	0,05%	3,00	$ 121.966	30,00%	0,02%
NP - 141	ACCESORIO ACERO RANURADO Ø1-1/2"	UND		$ 27.876,02	$ -	16,00	$ 446.016,32	8,00	$ 223.008	8,00	$ 223.008	50,00%	0,04%	8,00	$ 223.008	50,00%	0,04%
NP - 142	ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø4"	UND		$ 49.796,98	$ -	18,00	$ 896.345,64	11,00	$ 647.363	11,00	$ 647.363	72,22%	0,11%	5,00	$ 248.985	27,78%	0,04%
NP - 143	ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø2-1/2"	UND		$ 33.615,21	$ -	30,00	$ 1.008.456,30	20,00	$ 672.304	20,00	$ 672.304	66,67%	0,12%	10,00	$ 336.152	33,33%	0,06%
NP - 144	ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø2"	UND		$ 29.693,77	$ -	15,00	$ 445.406,55	14,00	$ 415.733	14,00	$ 415.733	93,33%	0,07%	1,00	$ 29.694	6,67%	0,01%
NP - 145	ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø1-1/2"	UND		$ 30.747,52	$ -	35,00	$ 1.076.163,20	27,00	$ 830.183	27,00	$ 830.183	77,14%	0,14%	8,00	$ 245.980	22,86%	0,04%
NP - 146	GABINETE INCENDIO TIPO III (VALV. Ø2-1/2" +Ø1-1/2"	UND		$ 2.953.156,11	$ -	5,00	$ 14.765.780,55	1,00	$ 2.953.156	1,00	$ 2.953.156	20,00%	0,51%	4,00	$ 11.812.624	80,00%	2,02%
NP - 147	ESTACIÓN DE CONTROL R.C.I. Ø2"	UND		$ 2.972.922,24	$ -	1,00	$ 2.972.922,24	1,00	$ 2.972.922	1,00	$ 2.972.922	100,00%	0,51%	0,00	$ 0	0,00%	0,00%
NP - 148	CONEXIÓN GAMEVA 4"x3-1/2"x3-1/2"	UND		$ 3.013.639,54	$ -	1,00	$ 3.013.639,54	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 3.013.640	100,00%	0,52%
NP - 149	SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE Ø2-1/2"	UND		$ 20.792,59	$ -	20,00	$ 415.851,80	10,00	$ 207.926	10,00	$ 207.926	50,00%	0,04%	10,00	$ 207.926	50,00%	0,04%
NP - 150	SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE Ø2"	UND		$ 20.447,73	$ -	8,00	$ 163.581,84	4,00	$ 81.791	4,00	$ 81.791	50,00%	0,01%	4,00	$ 81.791	50,00%	0,01%
NP - 151	SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE Ø1-1/2"	UND		$ 19.257,13	$ -	22,00	$ 423.656,86	11,00	$ 211.828	11,00	$ 211.828	50,00%	0,04%	11,00	$ 211.828	50,00%	0,04%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 (Lote 2) de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01 ADICION 01		
FECHA ACTA	DD: 20	MM: 9	AAAA: 2021
PERIODO ACTA	DESDE: 8-sep-21		HASTA: 20-sep-21

PROCESO No:	FN DIRAF SA MC 309 2020	**TIPO DE PROCESO:**	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
CONTRATO No.	06 - 1007 - 20	**TIPO DE CONTRATO:**	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 7.713.357.426,59
VALOR DE ADICION No. 1:	$ 1.042.133.499,59	**VALOR FINAL DE LAS ADICIONES:**	$ 8.755.490.926,18
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF	**N.I.T:**	900.141.397 - 5
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T	**N.I.T:**	901.396.986 - 4
INTERVENTORÍA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	**N.I.T:**	900.297.404 - 1

			CONDICIONES CONTRACTUALES BALANCE No. 3			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION No. 1		ADICION No. 01 ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. PRECIO UNITARIO	VR. PARCIAL PRECIO	CANT.	VR. PARCIAL PRECIO	CANT.	VR. PARCIAL PRECIO	CANT.	VR. PARCIAL PRECIO	% EJEC. ESTA ACTA	% EJEC. DEL CONTRATO	CANT.	VR. PARCIAL PRECIO	% EJEC. ESTA ACTA	% EJEC. DEL CONTRATO
NP - 152	SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø1 1/2"	UND		$ 19.332,40	$ -	10,00	$ 193.324,00	5,00	$ 96.662	5,00	$ 96.662	50,00%	0,02%	5,00	$ 96.662	50,00%	0,02%
NP - 153	PINTURA EN ESMALTE PARA TUBERIA	ML		$ 19.846,05	$ -	92,00	$ 1.825.836,60	61,00	$ 1.210.609	61,00	$ 1.210.609	66,30%	0,21%	31,00	$ 615.228	33,70%	0,11%
	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS - SDI																
NP - 154	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELECTRICO (SENSOR HUMO) DIRECCIONABLE OPTICO, F220	UND		$ 847.484,03	$ -	45,00	$ 38.136.781,35	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	45,00	$ 38.136.781	100,00%	6,53%
NP - 155	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL DE AVISO EMERGENCIA (DOBLE-ACCION FIRMI	UND		$ 503.779,01	$ -	7,00	$ 3.526.453,07	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	7,00	$ 3.526.453	100,00%	0,60%
NP - 157	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SIRENA ESTROBOSCOPICA WSR DE APLIQUE PARA PARED	UND		$ 602.932,01	$ -	13,00	$ 7.838.116,13	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	13,00	$ 7.838.116	100,00%	1,34%
NP - 158	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLM-420-MAC MODULOS DE ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN	UND		$ 885.474,01	$ -	6,00	$ 5.312.844,06	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	6,00	$ 5.312.844	100,00%	0,91%
NP - 159	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO #4/0 LIBRE DE HALOGE, LSHF 2612 600V 75°	ML		$ 25.924,01	$ -	480,00	$ 12.443.524,80	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	480,00	$ 12.443.525	100,00%	2,13%
NP - 160	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE UNIFILAR BLINDADO AWG 18 (ROJO)	ML		$ 18.849,01	$ -	1.498,00	$ 28.235.816,98	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1498,00	$ 28.235.817	100,00%	4,84%
NP - 161	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE AISLADO TRIPLEX HFFR No 12 AWG Azl-Vde-Bl LIBRE DE HALOGENOS	ML		$ 22.576,01	$ -	835,00	$ 18.850.968,35	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	835,00	$ 18.850.968	100,00%	3,23%
			SUBTOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$			$ 583.807.756,78		$ 101.639.186		$ 101.639.186		13,43%		$ 482.168.571		82,63%
			TOTAL COSTO DIRECTO	$			$ 583.807.756,78		$ 101.639.186		$ 101.639.186		13,43%		$ 482.168.571		82,63%
			SUBTOTAL CAUCASIA	$			$ 583.807.756,78		$ 101.639.185,66		$ 101.639.185,66				$ 482.168.571		
			15,0%	$			$ 87.571.163,52		$ 15.245.877,85		$ 15.245.877,85				$ 72.325.286		
			3,0%	$			$ 17.514.232,70		$ 3.049.175,57		$ 3.049.175,57				$ 14.465.057		
			5,0%	$			$ 29.190.387,84		$ 5.081.959,28		$ 5.081.959,28				$ 24.108.429		
			19,0%	$			$ 5.546.173,69		$ 965.572,26		$ 965.572,26				$ 4.580.601		
	TOTAL OBRAS COMPONENTE ELECTRICO, AGUA, GAS Y ADUANA SOBRE UTILIDAD			$			$ 723.829.714,53		$ 125.981.770,62		$ 125.981.770,62				$ 597.647.943		
XXIII	EQUIPOS	Unidad		Valor Unitario ofertado	Valor Parcial Ofertado	186,87											
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI	-															
NP - 156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DETECCION Y CONTROL BOSCH WSR Fpa 1000-x2 CENTRAL INCENDIO ANALOGICA Fpa 1000-x2 O SIMILAR	UND		$ 5.956.374,01	$ -	2,00	$ 11.912.748,02	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 11.912.748	100,00%	4,45%
	DOTACIÓN COCINA																
NP - 162	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA RANURADA, 1.80 M DE ANCHO X 0.50 M DE PROFUNDIDAD X 1.75 M DE ALTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CL. 16, ACABADO 2B A PRUEBA DE ÁCIDOS Y MAGNÉTICOS CL. 18, CON 4 ENTREPAÑOS RANURADOS, CON PARALES EN ÁNGULO DE 5 X 5 EN LOS CUATRO LADOS CON GRADUACIÓN Y ATORNILLADOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 4.175.493,38	$ -	1,00	$ 4.175.493,38	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 4.175.493	100,00%	1,56%
NP - 163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIA RANURADA, 1.88 M DE ANCHO X 0.50 M DE PROFUNDIDAD X 1.75 M DE ALTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CL. 16, ACABADO 2B A PRUEBA DE ÁCIDOS Y MAGNÉTICOS CL. 18, CON 4 ENTREPAÑOS RANURADOS, CON PARALES EN ÁNGULO DE 5 X 5 EN LOS CUATRO LADOS CON GRADUACIÓN Y ATORNILLADOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 4.175.493,38	$ -	1,00	$ 4.175.493,38	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 4.175.493	100,00%	1,56%
NP - 164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIA RANURADA, 1.33 M DE ANCHO X 0.50 M DE PROFUNDIDAD X 1.75 M DE ALTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CL. 16, ACABADO 2B A PRUEBA DE ÁCIDOS Y MAGNÉTICOS CL. 18, CON 4 ENTREPAÑOS RANURADOS, CON PARALES EN ÁNGULO DE 5 X 5 EN LOS CUATRO LADOS CON GRADUACIÓN Y ATORNILLADOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 3.015.634,11	$ -	1,00	$ 3.015.634,11	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 3.015.634	100,00%	1,13%
NP - 165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIA RANURADA, 1.70 M DE ANCHO X 0.50 M DE PROFUNDIDAD X 1.75 M DE ALTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CL. 16, ACABADO 2B A PRUEBA DE ÁCIDOS Y MAGNÉTICOS CL. 18, CON 4 ENTREPAÑOS RANURADOS, CON PARALES EN ÁNGULO DE 5 X 5 EN LOS CUATRO LADOS CON GRADUACIÓN Y ATORNILLADOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 3.943.521,53	$ -	2,00	$ 7.887.043,05	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	2,00	$ 7.887.043	100,00%	2,95%
NP - 166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOSTRADOR AUTOSERVICIO CON MUEBLE TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE DE 3.40 M DE ANCHO X 0.70 M DE PROFUNDIDAD X 0.90 DE ALTO, CON TAPA SUPERIOR EN CALIBRE 16, ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, CON UN TANQUE PARA AZAFATES, MUEBLE EN LA PARTE BAJA Y LATERALES COSTADOS Y PISO EN ACERO CALIBRE 18, MONTADO SOBRE PATAS CON AJUSTES A NIVEL EN ALUMINIO. SECCIÓN QUE LO COMPONEN: SECCIÓN CALIENTE CON BAÑO MARÍA A GAS, QUEMADORES TIPO CIRCULAR DE 30000 BTU, CONTROLADO CON VÁLVULAS A GAS CAPACIDAD PARA (5) AZAFATES TAMAÑO FULL SIZE. REPISA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA EN VIDRIO PARA PROTECCIÓN DE COMIDAS. SECCIÓN FRÍA CON TANQUE PARA HIELO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16. TANQUE CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO, DRENAJE CON SU RESPECTIVA VÁLVULA DE PASO DE BOLA DE 1 ½ ", VITRINA SUPERIOR CON PARALES MACHO EN ACERO INOXIDABLE Y SUPERFICIE EN VIDRIO. DESLIZADOR DE BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 EN FORMA DE PERFIL RECTANGULAR CON SOPORTES	UN		$ 31.362.594,72	$ -	1,00	$ 31.362.594,72	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 31.362.595	100,00%	11,72%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 (Lote 2) de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	
PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01 ADICION 01	PROCESO No: PN DIRAF SA MC 309 2020	TIPO DE PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
FECHA ACTA	DD: 20 MM: 9 AAAA: 2021	CONTRATO No: 09 - 6 - 10077 - 20	TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA
		OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL	VALOR DEL CONTRATO: $ 7.713.957.426,59
PERIODO ACTA	DESDE: 8-sep-21 HASTA: 20-sep-21	VALOR DE ADICIÓN No. 1: $ 1.042.133.699,59	VALOR FINAL DE LAS ADICIONES: $ 8.755.890.926,18
		ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF	N.I.T: 830.141.397 - 5
		CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO J&T	N.I.T: 901.396.986 - 4
		INTERVENTORÍA: CUATRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S	N.I.T: 900.297.404 - 1

			CONDICIONES CONTRACTUALES BALANCE No. 3			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION No. 1		ADICION No. 01 ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario	Precio Parcial	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	% Ejec. Fisico del Item	% Ejec. Financiero del Item	CANT	Vr Parcial Directo	% Part. Ejec. del Item	% Ejecutado
NP - 167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PASO O PASAMANOS DE 5.70 M. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE ACABADO 2B A PRUEBA DE ACIDOS Y MAGNÉTICOS, CON RODA MANOS EN TUBO REDONDO DE 2" CAL. 18, PARALES EN TUBO REDONDO DE 1"1/2" CAL. 18, UN QUITAMIEDOS EN TUBO REDONDO DE 1" CAL. 18, PLATINA DE ANCLAJE Ø180 X 3/16" INSTALADA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 3.702.270,80	$ -	1.00	$ 3.702.270,80	0.00	$ 0	-	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 3.702.271	100.00%	1,38%
NP - 168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTERO BANDEJERO DE 1.00 M X 0.70 M X 0.86 M DE ALTO. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CL. 18, ACABADO 2B APRUEBA DE ACIDOS Y MAGNÉTICOS CL. 20, CON UN RECIPIENTE DIVIDIDO EN MEDIA CAÑA PARA EL DEPOSITO DE CUBIERTOS, EN LA PARTE INTERIOR PARA SOPORTAR BANDEJAS, CON FRENTES REDONDEADOS EN MEDIA CAÑA MONTADO SOBRE PATAS TUBULARES DE 1 ¼ CON AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO FUNDIDO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 2.412.507,28	$ -	1.00	$ 2.412.507,28	0.00	$ 0	-	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 2.412.507	100.00%	0,90%
NP - 169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE PASO DE 1.40 M X 0.30 M X 0.60 M. FABRICADO CON MARCO AL MURO CON DOS ENTREPAÑOS DE 0.35 DE ANCHO, ESTE EN ACERO INOXIDABLE CL. 18 ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 3.154.817,22	$ -	1.00	$ 3.154.817,22	0.00	$ 0	-	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 3.154.817	100.00%	1,18%
NP - 170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON CON DOBLE POCETA Y SHUT DE BASURAS DE 2.33 M X 0.70 M X 0.90 M DE ALTO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, CON SALPICADERO EN CONTACTO A LA PARED DE 0.15 M. DONDE LO REQUIERA. CON DOBLE POCETA DE 0.50 M X 0.50 M X 0.25 M DE PROFUNDIDAD. EN LA PARTE BAJA UN ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES DE 1 ½ EN ACERO INOXIDABLE ESTAS CON REFUERZOS LONGITUDINALES A LO LARGO Y ANCHO DE LA TAPA CON ESQUINERAS TRIANGULARES DEBIDAMENTE ATORNILLADA, CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO. INCLUYE GRIFERIAS Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN		$ 11.116.091,27	$ -	1.00	$ 11.116.091,27	0.00	$ 0	-	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 11.116.091	100.00%	4,15%
NP - 171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASA DE 0.55 M X 0.45 M X 0.80 M DE ALTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CL. 18, ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, CON TANQUE DE DEPOSITO Y SEPARADORES INTERNOS EN FORMA DE CAJA PERFORADA ESTOS REMOVIBLES, EN LA PARTE BAJA CON SALIDA 1 ½, ENTRADA 1 ½ Y BOTEO BAJO, EN LA PARTE SUPERIOR UNA TAPA DE QUITAR CON TORNILLOS, MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN		$ 1.837.217,09	$ -	3.00	$ 5.511.651,26	0.00	$ 0	-	$ 0	0.00%	0.00%	3.00	$ 5.511.651	100.00%	2,06%
NP - 172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA INCLINADA PARA CANASTAS 1.00 M X 0.50 M. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 2B, A PRUEBA DE ACIDOS Y MAGNÉTICOS, CON FABRICACIÓN INCLINADA PARA SOPORTAR CANASTAS DE LAVAPLATOS, CON FRENTES DOBLADOS EN MEDIA CAÑA, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE ANCLAJE A LA PARED INCLINADOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN		$ 668.078,94	$ -	1.00	$ 668.078,94	0.00	$ 0	-	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 668.079	100.00%	0,25%
NP - 173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE TRABAJO CON SALPICADERO 1.00 M X 0.70 M X 0.90 M DE ALTO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, CON SALPICADERO DE 0.15 M EN CONTACTO A LA PARED DONDE LO REQUIERA. EN LA PARTE BAJA UN ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES DE 1 ¼ EN ACERO INOXIDABLE ESTAS CON REFUERZOS LONGITUDINALES A LO LARGO Y ANCHO DE LA TAPA CON ESQUINERAS TRIANGULARES DEBIDAMENTE ATORNILLADA, CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN		$ 1.855.774,84	$ -	1.00	$ 1.855.774,84	0.00	$ 0	-	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 1.855.775	100.00%	0,69%
NP - 174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIA RANURADA DE 1.23 M X 0.50 M X 2.75 M DE ALTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CL. 16, ACABADO 2B A PRUEBA DE ÁCIDOS Y MAGNÉTICOS CL. 18, CON 4 ENTREPAÑOS RANURADOS, CON PARALES EN ÁNGULO DE 3 X 3 EN LOS CUATRO LADOS CON GRADUACIÓN Y ATORNILLADOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN		$ 2.783.662,25	$ -	1.00	$ 2.783.662,25	0.00	$ 0	-	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 2.783.662	100.00%	1,04%

CONSORCIO J&T	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	DIRAF POLICIA NACIONAL	CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	Construcción de la Fase 2 (Lote 2) de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.		FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01 ADICION 01		**PROCESO No:** PN DIRAF SA MC 109 2020		**TIPO DE PROCESO:**	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	
FECHA ACTA	DD: 20	MM: 9	AAAA: 2021	**CONTRATO No.** DN - 6 - 10077 - 20		**TIPO DE CONTRATO:**	CONTRATO DE OBRA
				OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL		**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 7.713.957.476,59
PERIODO ACTA	DESDE: 8-sep-21	HASTA: 20-sep-21	**VALOR DE ADICION No. 1:** $ 1.042.133.499,59			**VALOR FINAL DE LAS ADICIONES:**	$ 8.755.490.976,18
			ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF			**N.I.T:**	900.141.397 - 5
			CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO J&T			**N.I.T:**	901.396.986 - 4
			INTERVENTORÍA: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.			**N.I.T:**	900.297.804 - 1

			CONDICIONES CONTRACTUALES BALANCE No. 3			CONDICIONES CACTUALIZADAS ADICIÓN No. 1		ADICIÓN No. 01 ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Parcial	CANT	Vr Parcial Ejecutar	CANT	Vr Parcial Ejecutar	CANT	Vr Parcial Ejecutado	% Ejec. Ejec. del Parc	% Ejec. del Contrato	CANT	Vr Parcial Por Ejec	% Pend. Ejec. del Parc	% Pend. Ejec. del Contrato
NP - 175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE TRABAJO EN L DE 5.03 M X 0.70 M X 0.90 M DE ALTO, CON POCETA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, CON SALPICADERO DE 0.15 M EN CONTACTO A LA PARED DONDE LO REQUIERA, CON 2 POCETAS DE 0.50 X 0.50 X 0.25 DE PROFUNDIDAD. EN LA PARTE BAJA UN ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES DE 1 ½ EN ACERO INOXIDABLE ESTAS CON REFUERZOS LONGITUDINALES A LO LARGO Y ANCHO DE LA TAPA CON ESQUINERAS TRIANGULARES DEBIDAMENTE ATORNILLADA, CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO.INCLUYE GRIFERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 11.691.381,46	$ -	1,00	$ 11.691.381,46	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 11.691.381	100,00%	4,37%
NP - 176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLGADOR DE UTENSILIOS A LA PARED DE 2.20 M. FABRICADO EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO 2B, ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, TUBOS DE 1 1/2" EN ACERO INOXIDABLE, CON SUS RESPECTIVOS GANCHOS Y SOPORTES PARA ANCLARLO A LA PARED. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 1.428.946,62	$ -	1,00	$ 1.428.946,62	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 1.428.947	100,00%	0,53%
NP - 177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE SECCIÓN 0.60 M X 0.60 M. FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, DISEÑADO PARA LA EVACUACIÓN DE HUMOS Y OLORES, SUS DIMENSIONES SON ASIGNADAS DE ACUERDO AL CAUDAL Y/O MEDICIONES QUE SE NECESITE EVACUAR. SUS UNIONES CUENTAN CON PLANCHES TIPO GRAPA, REMACHADO Y SELLADO HERMETICAMENTE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML		$ 742.308,93	$ -	10,00	$ 7.423.089,34	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	10,00	$ 7.423.089	100,00%	2,77%
NP - 178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE 1.35 M X 0.70 M X 0.90 M DE ALTO, CON POCETA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, REF. 304 ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, CON SALPICADERO DE 0.15 M EN CONTACTO A LA PARED DONDE LO REQUIERA. CON 1 POCETA DE 0.50 M X 0.50 M X 0.25 M DE PROFUNDIDAD. EN LA PARTE BAJA UN ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES DE 1 ½ EN ACERO INOXIDABLE ESTAS CON REFUERZOS LONGITUDINALES A LO LARGO Y ANCHO DE LA TAPA CON ESQUINERAS TRIANGULARES DEBIDAMENTE ATORNILLADA, CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 9.711.549,67	$ -	1,00	$ 9.711.549,67	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 9.711.550	100,00%	1,39%
NP - 179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS QUIRURGICO DE 0.45 M X 0.45 M X 0.90 M DE ALTO, CON GRIFERIA PEDAL. FABRICADO CON MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE CL 18 EN LA PARTE SUPERIOR UNA POCETA DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M DE PROFUNDIDAD. CON VÁLVULAS DE ACONDICIONAMIENTO POR EL PISO, EN LA PARTE SUPERIOR MEZCLADOR CUELLO GANSO, CON SALPICADERO A LA PARED. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 1.837.217,08	$ -	1,00	$ 1.837.217,08	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 1.837.217	100,00%	0,69%
NP - 180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON CON POCETA DE 4.24 M X 0.70 M X 0.90 M DE ALTO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, CON SALPICADERO EN CONTACTO A LA PARED DONDE LO REQUIERA. CON 1 POCETA DE 0.50 M X 0.50 M X 0.25 M DE PROFUNDIDAD. EN LA PARTE BAJA UN ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES DE 1 ½ EN ACERO INOXIDABLE ESTAS CON REFUERZOS LONGITUDINALES A LO LARGO Y ANCHO DE LA TAPA CON ESQUINERAS TRIANGULARES DEBIDAMENTE ATORNILLADA, CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO. INCLUYE GRIFERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 4.825.014,57	$ -	1,00	$ 4.825.014,57	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 4.825.015	100,00%	1,80%
NP - 181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON CON POCETA DE 5.0 M X 0.70 M X 0.90 M DE ALTO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, CON SALPICADERO EN CONTACTO A LA PARED DONDE LO REQUIERA. CON 1 POCETA DE 0.50 M X 0.50 M X 0.25 M DE PROFUNDIDAD. EN LA PARTE BAJA UN ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES DE 1 ½ EN ACERO INOXIDABLE ESTAS CON REFUERZOS LONGITUDINALES A LO LARGO Y ANCHO DE LA TAPA CON ESQUINERAS TRIANGULARES DEBIDAMENTE ATORNILLADA, CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO. INCLUYE GRIFERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 6.061.298,11	$ -	1,00	$ 6.061.298,11	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 6.061.298	100,00%	2,26%

CONSORCIO J&T	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	DIRAF POLICIA NACIONAL	CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	Construcción de la Fase 2 (Lote 2) de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.		FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01 ADICION 01		**PROCESO No:** FN DIRAF SA MC 109 2020		**TIPO DE PROCESO:** SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA		
FECHA ACTA	DD	MM	AAAA	**CONTRATO No.** 06 - 6 - 10077 - 20		**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA	
	20	9	2021	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL		**VALOR DEL CONTRATO:** $ 7.713.357.426,59	
				VALOR DE ADICION No. 1: $ 1.042.133.499,59		**VALOR FINAL DE LAS ADICIONES:** $ 8.755.490.926,18	
PERIODO ACTA	DESDE		HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:** POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF		**N.I.T:** 800.141.397 - 5	
	8-sep-21		20-sep-21	**CONTRATISTA OBRA:** CONSORCIO J&T		**N.I.T:** 901.396.986 - 4	
				INTERVENTORIA: CUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S		**N.I.T:** 900.297.404 - 1	

			CONDICIONES CONTRACTUALES BALANCE No. 3			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIÓN No. 1		ADICION No. 01 ACTA DE CORTE DE OBRA No. 05		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Parcial	CANT.	Vr Parcial Directo	CANT.	Vr Parcial Directo	CANT.	Vr Parcial Directo	% Ejec. Fact. del Ítem	% Ejec. Fact. del Contrato	CANT.	Vr Parcial Directo	% Part. Ejec. del Ítem	% Part. Ejec. del Contrato
NP - 182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON CON POCETA DE 3.0 M X 0.70 M X 0.90 M DE ALTO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO 2B ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS, CON SALPICADERO EN CONTACTO A LA PARED DONDE LO REQUIERA. CON 1 POCETA DE 0.50 M X 0.50 M X 0.25 M DE PROFUNDIDAD. EN LA PARTE BAJA UN ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES DE 1 ½ EN ACERO INOXIDABLE ESTAS CON REFUERZOS LONGITUDINALES A LO LARGO Y ANCHO DE LA TAPA CON ESQUINERAS TRIANGULARES DEBIDAMENTE ATORNILLADA, CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO. INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 3.636.778,86	$ -	1,00	$ 3.636.778,86	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 3.636.779	100,00%	1,36%
NP - 183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEVERA DE REFRIGERACION TOTALMENTE EN ACERO INOX TIPO 304 Y 430 ASI: 1a) GABINETE EXTERIOR EN ACERO SATINADO 430 - ESPALDAR GALVANIZADO. GABINETE INTERIOR CON PISO EN LAMINA INOX 304 2B Y PAREDES Y TECHO EN 430 2B. 2a) PUERTA EN ACERO INOX TIPO 430 SATINADA EXTERIOR Y MATE 2B INTERIOR CON SISTEMA AUTOCERRANTE Y CHAPA SENCILLA DE CIERRE O SEGURIDAD. 3a) CONTROL DE TEMPERATURA Y FUNCIONES ELECTRONICO PROGRAMABLE PARA APERTURA DE PUERTA Y VENTILADOR, DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Y TEMPERATURA. 4a) AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 60mmDE ESPESOR. 40 KG/M3) DENSIDAD 5a) GAS REFRIGERANTE R 134A 6a) UNIDAD SELLADA TECUMSEH IMPORTADA A 110VOLTIOS 1F/ 60C . MOTOR DE 1/4 H P. 7a) EVAPORADOR NO FROST (DESHIELO AUTOMATICO	UN		$ 7.979.831,79	$ -	1,00	$ 7.979.831,79	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 7.979.832	100,00%	2,98%
NP - 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONGELADOR TOTALMENTE EN ACERO INOX TIPO 304 Y 430 ASI: 1a) GABINETE EXTERIOR EN ACERO SATINADO 430- ESPALDAR GALVANIZADO. GABINETE INTERIOR CON PISO EN LAMINA INOX 304 2B Y PAREDES Y TECHO EN 430 2B. 2a) PUERTA EN DOS SECCIONES EN ACERO INOX TIPO 430 SATINADA EXTERIOR Y MATE 2B INTERIOR CON SISTEMA AUTOCERRANTE Y CHAPA SENCILLA DE CIERRE O SEGURIDAD. 3a) CONTROL DE TEMPERATURA Y FUNCIONES ELECTRONICO PROGRAMABLE PARA APERTURA DE PUERTA Y VENTILADOR, DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Y TEMPERATURA DESCONGELACION. 4a) AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 80MMDE ESPESOR. 40 KG/M3) DENSIDAD 5a) GAS REFRIGERANTE R 404A 6a) UNIDAD SELLADA TECUMSEH IMPORTADA A 110VOLTIOS 1F/ 60C MOTOR DE 3/4 H P. 7a) EVAPORADOR NO FROST (DESHIELO AUTOMATICO 8a) TEMPERATURA DE TRABAJO PROGRAMADA DE -18°C A + -20°C 9a) TRES PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE 10a) CUATRO (4) RUEDAS GIRATORIAS DE 3" DOS CON FRENO DIMENSION: 0.65 X 0.75 X 2.00 ALTO	UN		$ 10.763.494,05	$ -	1,00	$ 10.763.494,05	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 10.763.494	100,00%	4,02%
NP - 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVALOZA MARCA ECOANA BY HOBART REF E30G-1 208-230/60/1 O SIMILAR. POTENCIA DE 3HP. CALENTAMIENTO ELÉCTRICO. CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. TRES CICLOS DE LAVADO DE 1, 2 Y 3 MINUTOS PARA UNA MAYOR VERSATILIDAD DE LAVADO. TERMOMETROS AL FRENTE PARA INDICAR LA TEMPERATURA DE LAVADO Y ENJUAGUE. CAPACIDAD DE 20, 30 Y 60 CANASTILLAS DEPENDIENDO DEL CICLO DE LAVADO Y CONDICIONES REQUERIDAS DE LAVADO (500, 600 A 1200 PLATOS POR HORA). MINIMO CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD. PUEDE FUNCIONAR LINEAL O EN ESQUINA. SISTEMA DE ENJUAGUE POR AGUA CALIENTE PARA SANITIZADO DE LA LOZA AL FINAL DEL CICLO. FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO. DIMENSIONES EN (MS). ANCHO 72 4 X FONDO 81 8 X ALTO 152 9 Y ABIERTO 201. MODELO DE CAPOTA. 2 4 LITROS POR RACK. CAPACIDAD DEL TANQUE 16 LT. . INCLUYE BOOSTER ELÉCTRICO DE 8 KW. INCLUYE 1 CANASTA LISA, UNA CON ESPIGOS Y UNA PARA CUBIERTOS.	UN		$ 35.591.468,02	$ -	1,00	$ 35.591.468,02	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 35.591.468	100,00%	13,30%
NP - 186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 X 75 CM, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. VASO REMOVIBLE, UNA VELOCIDAD. CAPACIDAD PARA 10 LITROS.	UN		$ 3.303.279,21	$ -	1,00	$ 3.303.279,21	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 3.303.279	100,00%	1,23%
NP - 187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA CENTRAL DE 2.25 M X 2.08 M X 0.60 M DE ALTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CL. 20, ACABADO 2B ANTIACIDOS Y MAGNÉTICOS A DOS AGUAS, TIPO CENTRAL CON SOPORTES INTERNOS PARA SOPORTAR FILTROS, CON FILTROS TIPO REJILLA EN UNA AMERICANA EN ACERO INOXIDABLE, CON CAJAS RECOLECTORAS DE BASAS DEBIDAMENTE REFORZADAS, CON SUS RESPECTIVAS LAMPARAS MARINA Y EN LA PARTE SUPERIOR SALIDA DOBLE PARA DUCTO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 13.361.578,62	$ -	1,00	$ 13.361.578,62	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 13.361.579	100,00%	4,99%

CONSORCIO J&T	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	DIRAF POLICIA NACIONAL	CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	Construcción de la Fase 2 (Lote 2) de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.		FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01 ADICION 01		**PROCESO No:** EN DIRAF SA MC 109 2020		**TIPO DE PROCESO:** SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA			
FECHA ACTA	DD: 20	MM: 9	AAAA: 2021	**CONTRATO No.** 06 - 6 - 10077 - 20	**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA			
	DESDE:		HASTA:	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CALICASIA EN EL	**VALOR DEL CONTRATO:** $ 7 713 957 426,59			
PERIODO ACTA	8-sep-21		20-sep-21	**VALOR DE ADICION No. 1:** $ 1 047 133 499,59	**VALOR FINAL DE LAS ADICIONES:** $ 8 755 490 926,18			
				ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF	**N.I.T.** 800 141 397 - 5			
				CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO J&T	**N.I.T.** 901 396 986 - 4			
				INTERVENTORÍA: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	**N.I.T.** 900 297 404 - 1			

			CONDICIONES CONTRACTUALES BALANCE No. 3			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIÓN No. 1		ADICION No. 01 ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Parcial	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	% Ejec. Ent. del Ítem	% Ejec. del Contrato	CANT	Vr Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Ítem	% Pend. Ejec. del Contrato
NP - 188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TEJADO, TIPO HONGO, MARCA S&P, MODELO CRVHT-24, O SIMILAR. ALETA RECTA ATRASADA EN ALUMINIO, CON MOTOR DE 3HP WEG 220/440 V, TRANSMISIÓN POR POLEAS AL MOTOR. CAUDAL: 8000 CFM, PRESIÓN: 1 INCH C A VELOCIDAD DE GIRO 975 RPM. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 14.196.677,49	$ -	1,00	$ 14.196.677,49	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 14.196.677	100,00%	5,30%
NP - 189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUETICA MOTOR Y/O ARRANCADOR MARCA WEG PARA MOTOR, POTENCIA DE 3 HP A 220V, ESPECIAL PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO DEL MOTOR Y SU PROTECCIÓN FRENTE A VARIACIONES ELECTRICAS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 908.329,87	$ -	1,00	$ 908.329,87	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 908.330	100,00%	0,34%
NP - 190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE SEIS PUESTOS SIN HORNO DE 1.32 M X 0.90 M X 0.90 M DE ALTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CL 18, ACABADO 2B Y CON 6 QUEMADORES DE 304 40 TIPO ESTRELLA CADA UNO A GAS DE 35.000 BTU/HORA, CONTROLADOS POR VÁLVULAS INDIVIDUALES Y PILOTOS EN LA PARTE BAJA, BANDEJAS RECOLECTORAS DE GRASAS. ESTÁ MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES Y AJUSTES NIVELADORES AL PISO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 7.608.676,83	$ -	1,00	$ 7.608.676,83	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 7.608.677	100,00%	2,84%
NP - 191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA ASADORA SIN HORNO DE 0.90 M X 0.90 M X 0.90 M DE ALTO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO 2B A PRUEBA DE ÁCIDOS Y MAGNÉTICOS CL. 18, CON PLANCHA EN ½ PULGADA DE ESPESOR EN HIERRO HR PULIDO CON SALPICADERO A TRES LADOS, CON SU RESPECTIVA CANAL RECOLECTORA DE GRASAS, CALENTADO POR MEDIO DE TRES QUEMADORES TIPO FLAUTA EN ¼" DE 35.000BTU/HORA TEMPERATURA, CONTROLADO POR MEDIO DE VÁLVULAS DE PASO Y PILOTOS INDEPENDIENTES, EN LA PARTE DE ABAJO UN ENTREPAÑO, CON BANDEJAS RECOLECTORAS DE GRASA, MONTADA SOBRE PATAS TUBULARES DE 1¼ CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO FUNDIDO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 6.495.211,92	$ -	1,00	$ 6.495.211,92	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 6.495.212	100,00%	2,43%
NP - 192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ENANA SENCILLA DE .0.70 M X 0.70 M X 0.70 M DE ALTA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CL. 18. ACABADO 2B CON PARRILLA DE 0.60 X 0.60, CON BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA Y PARRILLAS EN HIERRO FUNDIDO QUEMADOR DE ANILLO DE 50 000 BTU/HORA Y UNO MEDIANO DE 35.000 BTU /HORA. ESTOS CONTROLADOS POR VÁLVULAS INDIVIDUALES Y PILOTOS, CON BANDEJAS RECOLECTORAS DE GRASA ESTÁN MONTADAS EN PATAS TUBULARES DE 11/4 CON AJUSTES NIVELADORES AL PISO EN ALUMINIO FUNDIDO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 2.412.507,29	$ -	1,00	$ 2.412.507,29	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 2.412.507	100,00%	0,90%
NP - 193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FREIDORA A GAS DE 0.39 M X 0.77 M X 0.90 M DE ALTURA. MARCA VULCAN REF LG300, LÍNEA ECONAX O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 35-40 LBS DE ACEITE. FRENTE, PUERTAS Y TANQUE EN ACERO INOXIDABLE, LATERALES EN ACERO GALVANIZADO. CONSUMO 80.000 BTU/HR, TERMOSTATO AJUSTABLE DE 200° A 400° F. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN		$ 8.668.073,79	$ -	1,00	$ 8.668.073,79	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 8.668.074	100,00%	3,24%
NP - 194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEVERA HORIZONTAL CON TORRE TRABAJO DE REFRIGERACIÓN MARCA COCINDINOX MODELO COI- NBM12A2100T590 D SIMILAR DE 1.20 M X 0.75 M X 0.9 M (1.0LIDE ALTO. CON 1o) TAPA EN ACERO INOX TIPO 304 CON TORRE PARA 12 AZAFATES 1/6 . 2o) 2 PUERTAS AUTOCERRANTES CADA UNO CON CERRADURA SENCILLA Y LLAVE, EN ACERO INOX 430 EXTERIOR SATINADA INTERIOR 2B, CAPACIDAD 12 PIES CUBICOS, 3o)CONSTRUCCION: PISO INTERIOR 304 , COSTADOS INTERIOR Y TECHO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE430 4o) EXTERIOR FRENTE Y LADOS EN ACERO INOXIDABLE 430. ESPALDAR EN LAMINA GALVANIZADA 5o) 12 AZAFATES DE 1/6 EN ACERO INOXIDABLE 6o) DOS PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430 7o) CONTROL DIGITAL CON DISPLAY DE TEMPERATURA PROGRAMADO DE +1° A +8°C CON SONDA PARA CONTROL DE TEMPERATURA INTERIOR. FUNCIONES ELECTRONICO PROGRAMABLE PARA APERTURA DE PUERTA Y VENTILADOR. DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Y TEMPERATURA 8o) AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 80mm DE ESPESOR, 40 KG/M3 DENSIDAD 9o)	UN		$ 14.091.112,69	$ -	1,00	$ 14.091.112,69	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 14.091.113	100,00%	5,24%

CONSORCIO J&T	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	DIRAF POLICIA NACIONAL	CÓDIGO:	
	Construcción de la Fase 2 (Lote 2) de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.		VERSIÓN:	
			FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01 ADICION 01		**PROCESO No:** PN DIRAF SA MC 109 2020		**TIPO DE PROCESO:** SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	
FECHA ACTA	DD: 20	MM: 9	AAAA: 2021	**CONTRATO No.** 06 - 6 - 10077 - 20		**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA	
PERIODO ACTA	DESDE: 8 sep 21		HASTA: 20-sep-21	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL	**VALOR DEL CONTRATO:** $ 7.713.357.426,59	
				VALOR DE ADICION No. $ 5.142.133.499,59	**VALOR FINAL DE LAS ADICIONES:** $ 8.755.490.926,18		
				ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF	**N.I.T** 800.141.397 - 5		
				CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO J&T	**N.I.T** 901.396.986 - 4		
				INTERVENTORÍA: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	**N.I.T** 900.297.404 - 1		

			CONDICIONES CONTRACTUALES BALANCE No. 3			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIÓN No. 1		ADICION No. 01 ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Parcial	CANT.	Vr Parcial Dinamo	CANT.	Vr Parcial Dinamo	CANT.	Vr Parcial Dinamo	% Ejec. Part. del Item	% Ejec. Part. del Contrato	CANT.	Vr Parcial Dinamo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
MP - 195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEVERA DE REFRIGERACION TOTALMENTE EN ACERO INOX TIPO 304 Y 430 AISI: 1a.) GABINETE EXTERIOR EN ACERO SATINADO 430 - ESPALDAR GALVANIZADO GABINETE INTERIOR CON PISO EN LAMINA INOX 304 2B Y PAREDES Y TECHO EN 430 2B. 2a.) PUERTA EN ACERO INOX TIPO 430 SATINADA EXTERIOR Y MATE 2B INTERIOR CON SISTEMA AUTOCERRANTE Y CHAPA SENCILLA DE CIERRE O SEGURIDAD. 3a.) CONTROL DE TEMPERATURA Y FUNCIONES ELECTRONICO PROGRAMABLE PARA APERTURA DE PUERTA Y VENTILADOR, DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Y TEMPERATURA 4a.) AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 60mmDE ESPESOR 40 KG/M3) DENSIDAD 5a.) GAS REFRIGERANTE R 134A 6a.) UNIDAD SELLADA TECUMSEH IMPORTADA A 110VOLTIOS 1F/60C. MOTOR DE 1/4 H.P. 7a.) EVAPORADOR NO FROST (DESHIELD AUTOMATICO 8a.) TEMPERATURA DE TRABAJO PROGRAMADA DE 0°C A + 5°C 9a.) TRES PARRILAS EN ACERO INOXIDABLE 10a.) CUATRO (4) RUEDAS GIRATORIAS DE 3" DOS CON FRENO DIMENSION: 0.65 X 0.75 X 2.09 ALTO	UN	-	$ 7.979.831,79	$ -	1,00	$ 7.979.831,79	0,00	$ 0	-	$ 0	0,00%	0,00%	1,00	$ 7.979.831	100,00%	2,98%
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ -		$ 267.650.239,55		$ 0		$ 0	0,00%			$ 267.650.240		100,00%
				IVA 19%	$ -		$ 50.853.545,51		$ 0		$ 0				$ 50.853.546		-
				COSTO TOTAL EQUIPOS	$ -		$ 318.504.285,06		$ 0		$ 0				$ 318.503.786		-

VALORES TOTALES (Ejecutado o por ejecutar)	$ -	$ 1.042.133.499,59	$ 125.981.771	$ 125.981.770,62	12,088832253215600%	PORCENTAJE EJECUTADO	$ 916.151.728,97	87,911167746784400%	PENDIENTE POR EJECUTAR
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	N.A	N.A	12,09%	N.A	N.A		N.A	N.A	
ANTICIPO Y AMORTIZACIÓN (Amortizado o por Amortizar)	30,00% $ -	N.A	N.A	N.A	N.A	ANTICIPO AMORTIZADO	N.A	N.A	PENDIENTE POR AMORTIZAR
VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA	$ -	$ 1.042.133.499,59	$ 125.981.771	$ 125.981.770,62	12,088832253215600%		$ 916.151.728,97	87,911167746784400%	

ELABORÓ	APROBÓ:
Ing. CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO J&T CONTRATISTA DE OBRA	Arq. MAURICIO VARGAS GAITÁN REPRESENTANTE LEGAL QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA