FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Desplegable

ACTA No 10

SUSPENSIÓN ☐

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☑

CONTRATO DE CONSULTORIA
(Indique en este espacio el tipo de contrato)

ETAPA(S) DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS
(Indique en este espacio la etapa del contrato o del convenio)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 1526-2020
(Número de Contrato o Convenio)

CONCURSO DE MERITOS ☑
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
LICITACIÓN PÚBLICA ☐

IDU-CMA-SGDU-017-2020
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 170 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO USAQUEN
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE CONSULTORÍA ASOCIADO 1527-2020
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 3,569,678,815.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIALES (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.432.548-6 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS **No.** NA **DE FECHA** NA **PLAZO** NA

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS **PLAZO**

ADICIONES:

No. NA **DE FECHA** NA **VALOR** NA

No. NA **DE FECHA** NA **VALOR** NA

TOTAL ADICIONES **VALOR**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 3,569,678,815.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	NA	**DE SUSPENSIÓN No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**DÍAS CALENDARIO**	NA
ACTA No.	NA	**DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**DÍAS CALENDARIO**	NA

TOTALTIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: **DÍAS CALENDARIO** NA

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	8	**DE SUSPENSIÓN No.**	1	**DE FECHA**	18/09/2021	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	9	**DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.**	1	**DE FECHA**	28/09/2021	**DÍAS CALENDARIO**	7
ACTA No.	10	**DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.**	2	**DE FECHA**	5/10/2021	**DÍAS CALENDARIO**	7

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL **DÍAS CALENDARIO** 24

FECHA DE REINICIACIÓN 12 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 11 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**1**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

☐ Desplegable

ACTA No 10

SUSPENSIÓN ☐

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☑

CONTRATO DE **CONSULTORIA**
(Indique en este espacio el tipo de contrato)

ETAPA(S) DEL CONTRATO **ESTUDIOS Y DISEÑOS**
(Indique en este espacio la etapa del contrato o del convenio)

ETAPA QUE SUSPENDE	**ESTUDIOS Y DISEÑOS**	
Fecha actual de terminación	4 de noviembre de 2021	
Fecha en que se suspende	5 de octubre de 2021	
Plazo de suspensión	**7**	**días**
Fecha de reiniciación	12 de octubre de 2021	
Nueva Fecha de Terminación	**11 de noviembre de 2021**	

SIGUIENTE ETAPA	**ESTUDIOS Y DISEÑOS**
Nueva Fecha de Inicio	12 de octubre de 2021
Nueva Fecha de Terminación	**11 de noviembre de 2021**
SIGUIENTE ETAPA	**CONSTRUCCIÓN**
Nueva Fecha de Inicio	NA
Nueva Fecha de Terminación	**NA**

Las partes representadas por: DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; JOSE MANUEL MORALES OÑATE
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20215261627392 (Indicar el número de radicado IDU) 4 (Día) de 10 (Mes) de 2021 (Año)

4. CAUSAS

Mediante documento radicado por ante el IDU con el número 20215261503262 del 13 de septiembre de 2021, el Consultor solicitó a la Interventoría la adición y prórroga al Contrato de consultoría 1526-2020, argumentando que la demora en ejecución de algunas actividades no le es atribuible , toda vez que el tiempo de respuesta de los terceros ha impactado negativamente en la ejecución, así como hechos de orden publico y las restricciones que la Alcaldía Mayor decretó durante los primeros meses del año debido a la Emergencia Sanitaria.
La Interventoría, mediante oficio radicado IDU 20215261522892 del 16 de septiembre de 2021, remitió a la Entidad la aprobación de la solicitud del Consultor; sin embargo, teniendo en cuenta que el plazo de la fase de estudios y diseños vencía el 18 de septiembre, la Interventoría mediante radicado IDU 20215261538052 del 17 de septiembre de 2021, solicitó al IDU la suspensión del contrato 1526 de 2020, por un termino inicial de 10 días calendario, con el fin de que la Entidad estudiara la solicitud de adición y prorroga de la fase de estudios y diseños, para lo cual se suscribió el Acta No. 8 de suspensión al Contrato 1526-2020, con fecha de vencimiento de la suspensión el 28 de septiembre de 2021.
Una vez revisada la propuesta aprobada por la Interventoría, el IDU mediante comunicación con radicado 20212251442391 del 28 de septiembre de 2021, dio respuesta a la solicitud de la Interventoría, presentando el análisis de tiempo y costos para el otrosí requerido, para revisión y aprobación de la Interventoría, razón por la cual fue necesario la suscripción del Acta No. 9 de ampliación de suspensión por 7 días calendario (con fecha de vencimiento de la suspensión el 5 de octubre de 2021), con el fin de obtener una respuesta por parte de la Consultoría e Interventoría, conforme a las mesas de trabajo adelantadas entre las partes.
La Interventoría, mediante oficio radicado 202152616115212 del 30 de septiembre de 2021, dio respuesta favorable a la notificación del IDU con el fin de proceder a la suscripción de la adición y prórroga a los contratos de Consultoría e Interventoría.
Teniendo en cuenta el Manual de Interventoría de realizar la solicitud de Otrosí con la debida antelación, la Consultoría mediante oficio radicado IDU 20215261629192 del 4 de octubre y ratificado por la Interventoría mediante oficio radicado IDU 20215261627332 del 4 de

5. OBSERVACIONES

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría.
6. La Interventoría se reserva y no renuncia al derecho que le asiste a reclamar por los eventuales costos en que deba incurrir con ocasión de la presente suspensión.
7. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**1**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO ☐ Desplegable

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 10

SUSPENSIÓN ☐
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☑

CONTRATO DE **CONSULTORIA**
(Indique en este espacio el tipo de contrato)

ETAPA(S) DEL CONTRATO **ESTUDIOS Y DISEÑOS**
(Indique en este espacio la etapa del contrato o del convenio)

El Consultor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CINCO (Día en letras) (5) (Día en número) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
Representante Legal del Consultor
Nombre de la firma consultor

(Firma)
(Nombre) JOSE MANUEL MORALES OÑATE
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

(Firma)
(Nombre) EDGAR ARDILA ROA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
Director (a) Técnico (a) de Proyectos
Supervisor - Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

Revisó:
Nombre de Quien revisó

Revisó:
Nombre de Quien revisó

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.