CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	20001175 02 H3 DE 2020
Nombre del Contratista:	Radiocom S.A.S NIT 860.002.079-0
Periodo informe:	01 de julio al 31 de julio de 2021
Nombre de Supervisor:	Nelson Rodrigo Celeita Cagua
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	DITEL - Grupo Sistemas para la Meteorología Aeronáutica

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AWOS A NIVEL NACIONAL. Adjudicación parcial (LOTE 2)

LOTE 2: RIONEGRO, MONTERIA, MANIZALES, QUIBDÓ, BARRANQUILLA, CARTAGENA, SANTA MARTA, SAN ANDRES, CALI, PEREIRA, GUAPI, IPIALES

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 de julio al 31 de julio de 2021		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

1. Continuación mantenimiento infraestructura de AWOS	Limpieza interna y externa de sensores, rack del sistema principal y mástil del sistema alterno, poda de pasto, cambio de herrajes, revisión puesta a tierra, pintura general de torres autosoportadas en los AWOS de Quibdó, Rionegro, Ipiales, Cali	Se dispone de informe de ejecución No. 6 presentado por la firma Radiocom S.A.S en el cual se encuentra detallado las actividades realizadas en cada aeropuerto.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Ejecución de la primera visita de diagnóstico en los 12 AWOS (100%)
- Ejecución de mantenimiento de la infraestructura de los AWOS en los aeropuerto de Quibdó, Rionegro, Ipiales, Cali.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

- Ejecución de la primera visita de diagnóstico en los 12 AWOS (100%)
- Ejecución de mantenimiento de la infraestructura de los AWOS en los aeropuerto de Quibdó, Rionegro, Ipiales, Cali.

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

De acuerdo con el cronograma de ejecución presentado por la firma Radiocom S.A.S, a la fecha 31 de julio de 2021, corte del presente informe, se debió realizar la primera visita de mantenimiento a los sistemas AWOS de los 12 aeropuertos del lote 2: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, San Andres, Quibdó, Rionegro, Manizales, Pereira, Cali, Ipiales y Guapi. Sin embargo, en el sexto informe de avance presentado por Radiocom S.A.S, se documenta la culminación completa de las actividades de mantenimiento de la infraestructura contempladas en la primera visita en los AWOS de Quibdó, Rionegro, Ipiales y Cali, con lo cual se completan en total 11 aeropuertos (Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, San Andres, Manizales, Pereira, Quibdó, Rionegro, Ipiales, Cali), lo cual evidencia un atraso en la ejecución del contrato.
A la fecha de corte del sexto informe de avance de Radiocom S.A.S, ya se han ejecutado las visitas de diagnostico en los 12 AWOS del contrato, con lo cual el porcentaje de avance de los diagnósticos es el 100%.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Los atrasos en el cronograma de ejecución en parte son debidos a la demora en la obtención de los permisos de ingreso a las áreas restringidas de los aeropuertos por parte de los concesionarios, tanto de personal como del vehículo. Adicionalmente se han presentado retrasos ya que el personal de tránsito aéreo no autoriza el apagado y desmonte de los equipos para realizar el mantenimiento.

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	Sí
2	Tipo de riesgo	Biológico
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	Pandemia del Covid-19
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	Implementando medidas de bioseguridad
5	¿Fue oportuna la mitigación?	Sí
OBSERVACIONES: El inicio y ejecución del contrato 20001175 02-H3-2020 avanza en medio de las dificultades y restricciones producto de la pandemia del Covid-19.		

4.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

4.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	N/A
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	N/A

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A	N/A

4.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

4.2.3 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

En el periodo del presente informe no se realizaron pagos a la firma contratista Radiocom S.A.S, por lo que el avance presupuestal del contrato 20001175 02-H3-2020 continua en el 20,0%

5.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

En el periodo del presente informe continúan ejecutándose las labores de mantenimiento de los sistemas AWOS correspondientes al lote 2. Se calcula que el avance en la ejecución del contrato 20001175 02-H3-2020 es:

Diagnóstico de AWOS: 100%
Mantenimiento de infraestructura de AWOS: 91,6%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Nelson Rodrigo Celeita Cagua.

NELSON RODRIGO CELEITA CAGUA
C.C 86.064.861
Supervisor Contrato 20001175 02-H3-2020