ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**ACTA**	Código: GD-F01
		Versión: 4
		Pág. 1 de 3

Acta final				
Tipo de Reunión:	*Recepción de la estructura protectora removible para el tranvía de mulas. Según contrato de obra IDPC -ob-335 – 2019 "Diseño, fabricación e instalación de una estructura protectora removible para el tranvía de mulas, pieza museográfica central de la sala sobre rieles: El Tranvía en Bogotá, del Museo de Bogotá"*	**Ciudad**		
		Bogotá		
		Fecha		
		DD	MM	AA
		09	09	2019
Lugar:	Casa de los Siete Balcones – Calle 10 No 3-61	**Hora Inicio**		
		3:30		
		Hora finalización		
		4:30		

Asistentes – Invitados			
Nombre y Apellido	**Dependencia/ Entidad**	**Cargo**	**Asistencia**
Guillermo Rodríguez Amaya.	Construcciones Reto SAS	Director de obra	
Ricardo Escobar	Subdirección de Protección	Arquitecto	
Carolina Corredor Rojas	Subdirección de Divulgación	Coordinadora de museografía.	

Nota si se requiere, anexar lista de asistencia o inserte las filas que considere.

Orden del Día		
Nº	**Temática**	**Responsable**
1	Revisión de detalles constructivos.	IDPC – Construcciones Reto SAS
2	Revisión de acabados.	IDPC – Construcciones Reto SAS
3	Revisión de desagües.	IDPC – Construcciones Reto SAS
4		

Nº	**Desarrollo**
1	Se revisaron los detalles constructivos de la estructura como el empate de elementos metálicos y la terminación de la soldadura, entre otros.
2	Se revisaron los acabados de pintura tanto en la estructura cómo de los muros perimetrales del patio.
3	Se hizo revisión del sistema de desagües, su articulación con los preexistentes, forma de desalojo de agua, control de rebose, etc.

Conclusiones /Proposiciones /Varios
En general la estructura se encuentra instalada siguiendo los parámetros propuestos desde su estudio y diseño, sin embargo, se pide la revisión de unos asuntos puntuales para que la funcionalidad sea garantizada. Haciendo el recorrido y la observación se pide la verificación de la calidad de la soldadura realizada, y la empresa Reto informa sobre su certificación del trabajo realizado el cuál se entrega certificado por la inspectora Karen Lorena Mesa En cuanto a la pintura de la estructura se pide la revisión de unas secciones que evidencian la necesidad de una mano adicional y verificación para que su aplicación sea uniforme. Por el lado de los desagües se solicita la revisión del sellamiento de todas las canales que tuvieron que modificar para asegurar su funcionalidad y prevención de goteo sobre otras partes de las estructuras como columnas.

Compromisos		
Actividades	**Responsable(s)**	**Fecha Limite de Realización**
Revisión y retoque de pintura.	Construcciones Reto SAS	11 de septiembre
Verificación del sistema de desagüe	Construcciones Reto SAS	11 de septiembre
Anexos al Acta: Sí_____ No ____ ¿Cuáles?_____		
Próxima Reunión:		

Leída y aprobada el acta, se firman por los que en ella intervinieron:

APROBACIÓN DEL ACTA			
	Nombre y Apellidos	**Cargo/ Representa A**	**Firmas**
1	GUILLERMO RODRIGUEZ AMAYA	ARQ. DIRECTOR OBRA CONST. RETO SAS	
2		Prof. Esp. INTEC.	
3	Carolina Corredor R	Contratista - Mdo Btá	
4			
5			