GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Tunja, 29 de septiembre de 2021

Doctor
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Secretario de Contratación
Gobernación de Boyacá

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORIA N°1 – **CONTRATO 1906 DE 2021**

Respetado doctor,

Adjunto a la presente me permito remitir el Informe de Supervisión de Interventoría del contrato **1906 de 2021**, cuyo objeto consiste en realizar la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de acuerdo a la siguiente información:

INFORME N°	PERIODO	FOLIOS
Informe de Supervisión de Interventoría N°1	Del 26 de Julio 2021 al 25 de Agosto de 2021	49

Lo anterior, con el fin de que sea archivado en el expediente del Contrato 1906 de 2021.

Sin otro particular,

TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA
Profesional Universitario
Gobernación de Boyacá

Anexos: Si
Número de Folios: 49

Revisó:

Elaboró: TDPA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**1**		FECHA:	29	de	SEPTIEMBRE	de	2021		
PERIODO: DEL	26	de	JULIO	de	2021	AL	25	de	AGOSTO	de	2021

CONTRATO No:	**1906**	DE	2021	REGISTRO BP Y P No	**2021 00415 0004**

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - SECTOR PORTACHUELO

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
RAPITEST INGENIERIA LTDA	**CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSTRUCCIONES PARAMO MATIZ LTDA	**TATIANA DANIELA PIRAZÁNA VILA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 0,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 0,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL		de		de	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		de		de	

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**70,0%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**40,0%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**60,0%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	CBO-100009166		ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	18	5	2021	18	11	2021	$ 2.700.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	18	5	2021	18	7	2024	$ 2.700.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	18	5	2021	18	7	2026	$ 2.700.000,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de Inicio	26	7	2021

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Replanteo Topográfico de la Obra	k0+000-k0+034.40
Levantamiento Topografico para calculo de Volumenes de Excavaciones	k0+000-k0+034.40
Toma de Muetsras de Concreto Para Seguimiento de la Resistencia de Concretos	k0+000-k0+034.40
Seguimiento de Instalcion y Amarre de Acero.	k0+000-k0+034.40
Control de Calidad de los Materiales	k0+000-k0+034.40
Revision de planos y procesos en Obra.	k0+000-k0+034.40

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Estación Topoprafica	Levantamiento topografico de la Superficie de Excavación	2%	
Equipo de Laboratorio para toma de Muestras de Campo	Toma de Cilindros de Concreto	5%	Se siguen tomando Muestras de Concreto, para seguimiento y verificacion de Resstencia del concreto

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo				No hay anticipo
Acta Parcial No.				No se ha generado parciales
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
21/05/2021	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	DIRECTRICES INICIALES	SE REMITE PARA CONOCIMIENTO Y TRAMITE
18/06/2021	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	INFORME CERO	SE REMITE PARA AJUSTE
26/06/2021	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	REUNION EN SITIO DE OBRA	SE CONVOCA A VISITA EN CAMPO
7/07/2021	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	INFORME CERO	REITERACION DE PRESENTACION DE CORRECCIONES
1/07/2021	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	REUNION VIRTUAL	SE CONVOCA A REUNION VIRTUAL
12/07/2021	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	REVISION DISEÑOS	Se remite a Dirección Tecnica de acuerdo con compromiso
21/07/2021	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	ACTA DE INICIO	Se remite para suscripcion

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA											
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director	Carlos Hernan Gutierrez	4168408
Residente		

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Toma de Cilindros para Ensayo a la Compresión.	7	9	2021	Seguimiento y verificación de resistencia en el concreto
Ensayos de asentamiento en obra	7	9	2021	Verificacion del asentamiento de la mezcla según diseño de mezcla

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1				

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	26	7	2021	25	5	2021	Se aporta el Informe de supervisión N°1 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Supervisión.

OBSERVACIONES


Se realizo la revision del Informe mensual #1 presentado por la Intervenotira, sin embargo teniendo en cuenta que el mismo no se encontraba completo se realizó devolución para su corrección sin recibir la respectiva subsanación, por lo tanto NO se aporta al presente ningún Informe presentado por la Interventoria.

No fue posible constatar las afiliaciones del personal de Interventoria.

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	NO	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	NO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	6
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	12

OBSERVACIONES:

FIRMA: 

Supervisor

NOMBRE:	TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Juan Sebastian Muñoz Peña
FIRMA: 12/10/2021

Boyacá	FORMATO	Verion: 0 Código: A-AD-GC-F-022
SOCIALIZACION DE PROYECTO CON LA COMUNIDAD		Fecha: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA:	25 de mayo de 2021
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA 1888 DEL 11/05/2021
OBJETO	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES PARAMO MATIZ LTDA
INTERVENTOR:	RAPITEST INGENIERIA LTDA
VALOR	$ 203.436.872,15
PLAZO	DOS (2) MESES

En el sitio denominado Vereda portachuelo del municipio de Santa Rosa de Viterbo se reunieron los señores comunidad sector portachuelo y otras veredas, representantes del Municipio de Sta Rosa y Alcalde, Ing-Planeacion, Paramo, Sec-Gobierno, Representante Gobernación de Boyacá contratista e interventor y los representantes de la comunidad, con el fin de suscribir la siguiente acta del contrato de referencia.

TEMAS TRATADOS:

PRIMERO: Se realiza la presentación de los asistentes a la socialización, por parte de los Ingenieros Técnicos de la secretaria de Infraestructura Gob se hace la presentación a la comunidad de la obra a construir en el sitio, se indica que consiste en un muro de contención en concreto reforzado de longitd total de 34,40 m, con tres alturas de 4,20m, 3,10m y 2,30m, tambien se indico que se realizara el manejo adecuado de las aguas con el fin de conducirlas a las alcantarillas existentes y evitar que lleguen directamente sobre el muro.

Los representantes del Municipio de Santa Rosa manifiestan su preocupacion en el sentido de que esta obra se desarrolle lo mas pronto posible para dar cumplimiento a los compromisos pijados en diferentes audiencias que se han tenido por la acción popular interpuesta para solucionar esta dificultad de perdida de la banca de la via. Por parte del Departamento se indica que se han realizado las actuaciones necesarias en pro de culminar con éxito el proyecto de la construcción del muro y que se siguiran desarrollando las actividades que se requieran para este fin, se informa a los asistentes que el valor de la obra es de $ 203.436.872,15 cuyo plazo de ejecución es de (2) meses a partir de la firma del acta de inicio, los contratistas deberán llevar a cabo la revisión de los estudios y diseños del proyecto y presentar la documentación que se indica en el manual de interventoria y supervisión de la Gobernación

do Boyacá, doumentos como, Plan de Manejo de tansito, Plan de Manejo Ambiental, Protocolos de Bioseguridad, afiliaciones de personal, personal presentado en oporta ento otos descritos en el Manual previo al inicio de la ejecución de las obras.

La comunidad en general agradece por los esfuerzos realizados por las diferentes partes para lograr que este proyecto sea una realidad, piden el favor a los contratistas de tener en cuenta la mano de obra no calificada que se encuentra disponible en el sector.

El contratista indica que se verificara y zonas puedan trabajar en el proyecto con gusto serán tenidas en cuenta, por parte de el se tiene la disposición de culminar el proyecto lo antes posible, esperando que las afectaciones producto del paro nacional y de los diferentes bloqueos no obstaculicen el paso de material o el despacho para este sector.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		FECHA: 05/Ago/2019

TEMA: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO, MPIO STA ROSA

OBJETIVO: SOCIALIZACIÓN PROYECTO

FECHA: 25/05/21 **HORA:** 9:00 **LUGAR:** Portachuelo (Vereda).

RESPONSABLE: Secretaria Infraestructura **PROCESO:**

No	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC DE IDENTIDAD	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	FIRMA
1	JOAQUIN PEREA	7437707	ALCALDIA SANTAROSA	SEC. PLANEACION	3203576545	obraspublicos@santarosadecabuya-boyaca.gov.co	SANTA ROSA	
2	Sebastián Aponte	1049641443	Gobernación Boyacá	Sec. Infraestructura	3204650093	Sebastianoponterey hotmail.com	Tunja	
3	PEDRO ELIAS CASTAÑEDA QUITIAN	79.723.252	PERSONERÍA MUNICIPAL	PERSONERÍA	3012187848	contactenos@personeriasantarosadevitebo.gov.co	STA. ROSA	
4	Ramiro Maviño	74.302.752	SEC. GOBIERNO ALCALDIA	SECRETARIO GOBIERNO	3123394045		STA ROSA	
5	María del Carmen Rios	24048004	Presid JAC	P. JAC	3118612696		Santa Rosa	
6	Juan Caly M.	74301491	Maestro de Construcción		3107517328		Santa Rosa	
7	Mabel Perez	60.395.677		usuario	3102358431		Santarosa	
8	Jose Guarin	74372907		USUARIO	3102358431		Santa Rosa	
9	WILSON [illegible]	74302744	[illegible]	[illegible]	3107467889	[illegible]		
10	Carlos [illegible]	7382972	[illegible]		3135032849			

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		FECHA: 05/Ago/2019

No	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC DE IDENTIDAD	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	FIRMA
1	Victor López	1055274856	comunidad		3227123530		Sta. Rosa de viterbo	
2	Camilo Gama	1006458830	comunidad.	Auxiliar	3232340067	Kamiloandvargama20@gmail.com	Sta Rosa	
3	Brayan Cepeda	1022930693	Comunidad		3229238371		Sta Rosa	
4	Julio cesar Cano	4704488C4	Comunidad	Fe de erratas	3223244479			
5	Leidy Jonana Quintana	1055274754	Comunidad	Estudiante Psicopedagogía -cesuara	3145935014	quintanajonana6@gmail.com	Santosa	
6	Mariano Vargas L	74302809	comunidad	Oficial confiucion	3155502786		Santa Rosa	Mariano Vargas L.
7	William Andres Avila	1057586772	Gob Boyacá	Profesional	3204444716	williamandresavila@gmail.com	Si.	
8	Carlos H. Gutierrez C	4168408	Interventoria	Director	3108716863	Cgutierrezcarrero@gmail.com	Sogamoso	
9	Yilberth Gomez	74380177	Interventoría	Residente Int	3124853560	yilberthgomez@gmail.com	Sogamoso	
10	Tatiana Piracán	1057186022	Gobernación de Boyacá	Sp. Contrato Interventoria	3102569615	tatiana.piracan@boyaca.gov.co		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	Versión: 0 Código: M-PD-ID-F-006
INFORME DE VISITAS DE CAMPO		Fecha: 24/Jul/2019

Informe dirigido a: JULY PAOLA ACUÑA RINCON

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO	**FECHA: 25/05/2021**
CONTRATO / CONVENIO No. 1906 DE 2021	

OBJETO DE LA VISITA: Realizar acmpañamiento en la socialización con la comunidad del inicio de la ejecución del contrato de Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es construcción muro de contención y recuperación de la banca sobre la vía departamental con código D1569302 en el PR 0+100, vereda portachuelo municipio de Santa Rosa de Viterbo, departamento de Boyacá.

TIPO DE VISITA	
Interventoría:	**Supervisión: X**
Visita Técnica:	**Otro:**

ASISTENTES

No.	Nombres y Apellidos	Entidad	Cargo
1	Se anexa listado de asistentes a Socialización		
2	TATIANA PIRAZÁN	Gobernación de Boyacá	Supervisor de Interventoria
5			

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Se realizó acompañamiento a la socialización del proyetcto “CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO”, programada con el fin de dar a conocer a la comunidad las caracteristicas de la obra a ejecutar, presentar a los contratistas a quienes les fue adjudicado tanto el contrato de obra como el contrato de interventoria, e indicar como se realizaran las labores con el fin de que fuera de conocimiento claro por cada uno de los asistentes.





GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	Versión: 0 Código: M-PD-ID-F-006
INFORME DE VISITAS DE CAMPO		Fecha: 24/Jul/2019





COMPROMISOS

Allegar al Municipio de Santa Rosa de Viterbo el cromograma de actvidades propuesto para el desarrollo de la obra. - Departamento.
Iniciar las actividades lo antes posible teniendo en ceunta la urgencia de este proyecto por tratarse de un cumplimiento a una acción popular.

RESPONSABLE DE LA VISITA

Nombres y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Tatiana Daniela Pirazán Avila	Profesiona Universitario	

GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

RADICADO No: S-2021-000698-INFDDIV
FECHA RADICADO: 21 de mayo de 2021

TUNJA, 21 de mayo de 2021

Contraseña:eXYZy7nLJw

SEÑORES
RAPITEST INGENIERIA LTDA
R.L. CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO
Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1906 del 18 de mayo de 2021

ASUNTO: DIRECTRICES INICIALES PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES E INICIO DE CONTRATO

Respetado Ingeniero,

Como es de su conocimiento, a través del radicado N° S-2021-008119-SECCON, me fueron asignadas las funciones de supervisión al contrato de la referencia cuyo objeto consiste en "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

En aras de procurar por una adecuada ejecución del proyecto, resalto la importancia de acatar y cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en su contrato e igualmente conocer y aplicar los procedimientos y formatos del "Manual de supervisión e interventoría de la Gobernación de Boyacá"; los cuales pueden ser consultados y descargados de la página www.boyaca.gov.co, en el link "isolution".

Al respecto, me permito mencionar los siguientes aspectos a tener en cuenta para el inicio de las obras y la presentación de informes mensuales:

Previo al inicio de las obras:

1. Presentar la actualización de las garantías para su respectiva aprobación por parte de la Secretaria de contratación.
2. Revisar el MANUAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN de la Gobernación de Boyacá, el cual define las funciones y los lineamientos que se deben cumplir para el control y seguimiento de la ejecución de los contratos por cada una de las partes, verificar las actividades que son requeridas previo a la suscripción del acta de inicio, establecidas en el numeral 8.7.2. Contratos de Ejecución de obra.
3. Presentar informe cero (0) con la documentación indicada en el manual, requisito para poder dar inicio a los contratos.
4. Adicional a los documentos del informe (0) y teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, se deben presentar por parte de los contratistas el protocolo de

Gobernación de Boyacá - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
http://www.boyaca.gov.co
7420150 Ext 2254

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ORDENANZA 049 - 06-12-2018
Correo: direccion.infraestructuravial@boyaca.gov.co

bioseguridad a implementar durante la ejecución de las obras, el cual debe ser de conocimiento por parte de la aseguradora de cada contrato.

5. Revisar, aprobar, y presentar el Programa de implementación del PMT del proyecto.
6. Socializar el proyecto a la comunidad y/o sus representantes explicando objeto, alcance, plazo, valor del contrato y las partes responsables de lo cual se debe suscribir la respectiva acta.
7. Realizar revisión de los estudios y diseños del proyecto a ejecutar en conjunto con el contratista de obra.

Presentación de informes:

1. El informe mensual de Interventoría de obra debe incluir el diligenciamiento y presentación de los formatos vigentes según disposiciones del manual del Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación de Boyacá (Formato A-AD-GC-F-046).
2. Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar los avances registrados en el informe y los que correspondan de acuerdo al listado de verificación del formato A-AD-GC-F-046, en el mismo orden en que aparecen relacionados en el listado de verificación.
3. El informe mensual debe radicarse oportunamente, máximo dentro de los 5 días posteriores al vencimiento del mes de ejecución a reportar.
4. Presentar informe semanal de avance de obra en el formato adjunto para tal fin, remitir vía correo electrónico el día lunes de cada semana.
5. Teniendo en cuenta que a la fecha la entidad se encuentra laborando de manera virtual, los informes deberán ser presentados en formato pdf, en caso de ser requerida la presentación física se indicara para su respectiva impresión.

Se anexa:

MANUAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN A-AD-GC-M-002
Informe de interventoría de obra - Formato A-AD-GC-F-046
Formato reporte de avance semanal
Formato Acta de socialización del proyecto con la comunidad
Estudios y diseños del Proyecto

Cordialmente,



TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: Si
Número de folios: -

Revisó:

Elaboró: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

IMPLANTACIÓN TOTPOGRAFICA PROYECTO MURO SANTA ROSA

TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

Mar 8/06/2021 6:00 PM

Para: licitarapitest@gmail.com <licitarapitest@gmail.com>
CC: obras@cpmltda.com.co <obras@cpmltda.com.co>

2 archivos adjuntos (10 MB)
PL-IMP-01.dwg; PL-IMPL-01.pdf;

SEÑORES
RAPITEST INGENIERIA LTDA
R.L. CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO
Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1906 del 18 de mayo de 2021 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ASUNTO: IMPLANTACIÓN TOPOGRAFICA DEL PROYECTO

Remito la información allegada por parte de la Dirección Técnica de la Secretaría de Infraestructura Pública, con relación al plano de la Implantación topográfica del muro de contención a construir en el municipio de Santa Rosa, lo anterior para que se realice la verificación en conjunto con el contratista de obra y se programe la comisión topográfica para su localización en terreno.

Sin otro particular,

TATIANA PIRAZÁN
Supervisor(a) Contrato 1906/21

GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

RADICADO No: S-2021-000854-INFDDIV
FECHA RADICADO: 18 de junio de 2021

TUNJA, 18 de junio de 2021

Contraseña:581bLCj8dY

SEÑORES
RAPITEST INGENIERIA LTDA
R.L. CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO
Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1906 del 18 de mayo de 2021

ASUNTO: REVISIÓN INFORMACIÓN INICIAL - INFORME 0

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo indicado en el Rad N°S-2021-000698-INFDDIV, así como en el numeral 8.7.2. Contratos de Ejecución de obra del Manual de Interventoría y/o supervisión de la Gobernación de Boyacá, y teniendo en cuenta la documentación recibida como parte del Informe 0, se tiene las siguientes observaciones:

REQUISITO	OBRA	INTERVENTORIA
Certificado de cumplimiento del recurso humano presentado por el contratista para la ejecución del contrato de obra	Se presentan hojas de vida del personal.	Anexar certificación de cumplimiento de personal.
Presentar a la Gobernación de Boyacá oficio de ratificación del recurso humano para el desarrollo del contrato de Interventoría.		No presenta, favor anexar los soportes. -DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%). -INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%).
Certificado de cumplimiento expedido por parte de la interventoría de las obligaciones de afiliaciones al Sistema General de	No presenta soportes de afiliación.	No presenta certificado.

Gobernación de Boyacá - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
http://www.boyaca.gov.co
7420150 Ext 2254

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ORDENANZA 049 - 06-12-2018
Correo: direccion.infraestructuravial@boyaca.gov.co

Seguridad Social Integral, del recurso humano del constructor.		
Copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano de la Interventoría.		No presenta.
Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), para el seguimiento del contrato de obra, aprobado por Interventoría.	Se presenta documento general del SGSST de Construcciones Paramo Matiz LTDA, junto con los formatos a implementar durante la ejecución del contrato.	Incluir VoBo en el documento y/o presentar oficio de aprobación.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SGSST), para el seguimiento del Contrato de Interventoría.		No presenta.
Aprobación del Plan de Calidad entregado por el constructor.	Se presenta documento de Plan Integrado de Calidad para la construcción del muro de contención.	Incluir VoBo en el documento y/o presentar oficio de aprobación.
Plan de Calidad a implementar en el contrato de Interventoría.		No presenta.
Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental y/o implementación de Guías, aprobado por Interventoría.	Dentro del documento Plan de Calidad, se encuentra definido el Programa de gestión Ambiental a implementar.	Incluir VoBo en el documento y/o presentar oficio de aprobación.
Programación de Obra, los Análisis de Precios Unitarios de todos los ítems del presupuesto presentados en la oferta, aprobado por Interventoría.		Incluir VoBo en cada documento y/o presentar oficio de aprobación.
Actualización de garantías y acta de aprobación para obra e interventoría	Se presenta póliza, anexar acta de aprobación	No presenta, ni póliza ni acta.
Protocolo de bioseguridad a implementar contrato de obra e interventoría.	Se presenta protocolo de bioseguridad.	No presenta.

Favor realizar la verificación de lo indicado anteriormente y remitir de forma inmediata los documentos que se encuentran pendientes, para continuar con la radicación del Informe 0 y posterior suscripción de acta de inicio.

Presentar los soportes de forma independiente (Contrato de Obra y Contrato de Interventoría).

Cordialmente,



TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REUNIÓN EN SITIO DE OBRA

TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

Sáb 26/06/2021 8:30 AM

Para: Ing Daniel Arámbula Contreras <interventoria.rapitesting@gmail.com>
CC: OBRAS - CPM Ltda <obras@cpmltda.com.co>

SEÑORES
RAPITEST INGENIERIA LTDA
R.L. CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO
Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1906 del 18 de mayo de 2021 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "**CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**"

ASUNTO: REUNIÓN EN SITIO DE OBRA

Respetados Ingenieros,

Teniendo en cuenta las diferentes comunicaciones recibidas por su parte en relación con los estudios y diseños del proyecto de la referencia, el día jueves se llevó a cabo reunión con el equipo de la Dirección Técnica del Departamento que estuvo a cargo de la formulación del proyecto; como compromiso de esta reunión se definió realizar visita en el sitio de obra en conjunto con los contratistas, con el fin de resolver cualquier inquietud que se tenga al respecto del diseño planteado.

Así las cosas, solicito su amable colaboración para que el día lunes 28 de junio de 2021 (8:00 am), se realice el respectivo acompañamiento en campo, contando con la presencia de sus equipos de trabajo.

Sin otro particular,

TATIANA PIRAZÁN AVILA
Supervisor(a) Cont. 1906/21

GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

RADICADO No: S-2021-000965-INFDDIV
FECHA RADICADO: 7 de julio de 2021

TUNJA, 7 de julio de 2021

Contraseña:po940I5ThV

SEÑORES
RAPITEST INGENIERIA LTDA
R.L. CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO
Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

ASUNTO: REITERACIÓN RESPUESTA A RADICADO N° S-2021-000854-INFDDIV

Respetado Ingeniero,

Me permito reiterar nuevamente sea presentado el Informe 0 de acuerdo con las observaciones indicadas en el radicado del asunto, el cual fue remitido el 18 de junio de 2021, y a la fecha no se ha recibido respuesta alguna.

Cordialmente,

TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO

TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

Jue 1/07/2021 8:20 PM

Para: Ing Daniel Arámbula Contreras <interventoria.rapitesting@gmail.com>; OBRAS - CPM Ltda <obras@cpmltda.com.co>; DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS <direccion.estudiosinfraestructura@boyaca.gov.co>

SEÑORES
INGENIEROS CONTRATISTAS

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1906 del 18 de mayo de 2021 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "**CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**"

ASUNTO: REUNIÓN VIRTUAL

Respetados Ingenieros,

Teniendo en cuenta las diferentes comunicaciones recibidas con relación a los estudios y diseños del contrato de la referencia, y de acuerdo con las actividades que se han venido desarrollando hasta la fecha, me permito convocar a reunión virtual el día martes 6 de julio de 2021 a las 8:00 am, con el fin de concertar el paso a seguir de acuerdo con las revisiones realizadas por las partes.

Para unirte a la reunión de Google Meet, haz clic en este enlace: **meet.google.com/fps-zcub-tof**

También puedes abrir Meet e introducir este código: fps-zcub-tof

Sin otro particular,

TATIANA PIRAZÁN AVILA
Supervisor(a) Cont. 1906/21

RE: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO

TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

Mar 6/07/2021 2:42 PM

Para: Ing Daniel Arámbula Contreras <interventoria.rapitesting@gmail.com>; OBRAS - CPM Ltda <obras@cpmltda.com.co>; DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS <direccion.estudiosinfraestructura@boyaca.gov.co>

Buenas tardes Ingenieros,

Debido a que por motivos de fuerza mayor el día de hoy no fue posible que se conectara a la reunión el Contratista de Interventoría, me permito informar que ésta queda reprogramada para el día de mañana **07 de julio de 2021 a las 8:00 am**.

Envío link para la respectiva conexión.

Para unirte a la reunión de Google Meet, haz clic en este enlace: **meet.google.com/gdg-avbh-mwn**

También puedes abrir Meet e introducir este código: gdg-avbh-mwn

Sin otro particular,

TATIANA PIRAZÁN AVILA
Supervisor(a) Cont. 1906/21

De: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA
Enviado: jueves, 1 de julio de 2021 8:20 p. m.
Para: Ing Daniel Arámbula Contreras <interventoria.rapitesting@gmail.com>; OBRAS - CPM Ltda <obras@cpmltda.com.co>; DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS <direccion.estudiosinfraestructura@boyaca.gov.co>
Asunto: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO

SEÑORES
INGENIEROS CONTRATISTAS

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1906 del 18 de mayo de 2021 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "**CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**"

ASUNTO: REUNIÓN VIRTUAL

Respetados Ingenieros,

Teniendo en cuenta las diferentes comunicaciones recibidas con relación a los estudios y diseños del contrato de la referencia, y de acuerdo con las actividades que se han venido desarrollando hasta la fecha, me permito convocar a reunión virtual el día martes 6 de julio de 2021 a las 8:00 am, con el fin de concertar el paso a seguir de acuerdo con las revisiones realizadas por las partes.

Para unirte a la reunión de Google Meet, haz clic en este enlace: **meet.google.com/fps-zcub-tof**

También puedes abrir Meet e introducir este código: fps-zcub-tof

Sin otro particular,

TATIANA PIRAZÁN AVILA
Supervisor(a) Cont. 1906/21

RV: COMUNICACIÓN CTO-1888-2021 GBOY-CPM-006

TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

Lun 12/07/2021 12:36 PM

Para: DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS <direccion.estudiosinfraestructura@boyaca.gov.co>

2 archivos adjuntos (7 MB)

IMPLANTACION MURO STA ROSA-PLANO.pdf; IMPLANTACION MURO STA ROSA.dwg;

Ingeniero Hugo buenas tardes, de acuerdo con la reunión realizada el día viernes y los compromisos adquiridos en esta, comparto el diseño resultado de la visita de campo realizada por los contratistas de obra e interventoría, con el fin de que sea revisado por los profesionales encargados de la dirección técnica, teniendo en cuenta que debe ser remitida esta información de forma oficial al contratista.

Agradezco su gentil colaboración.

De: CARLOS HERNAN GUTIERREZ <interventoria.rapitesting@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 10:32 a. m.
Para: OBRAS - CPM Ltda <obras@cpmltda.com.co>
Cc: cgutierrezcarrero@gmail.com <cgutierrezcarrero@gmail.com>; LUISA FERNANDA AVALOS PERALTA <lfavalosp@hotmail.com>; Ing. Edgar Julian Figueroa <ingjulianfigueroa@gmail.com>; SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA <secretario.infraestructura@boyaca.gov.co>; TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>
Asunto: COMUNICACIÓN CTO-1888-2021 GBOY-CPM-006

Cordial Saludo,

Ref.: Contrato No. 1888-2021. Objeto: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Asunto: TOPOGRAFÍA Y DISEÑOS

Respetados Ing.

Teniendo en cuenta la reunión que se tuvo el día Viernes 9 de Julio, en campo con los profesionales, Ing Residente y comisión de Topografía, adjuntamos al presente la Implantación del muro de acuerdo a lo revisado en campo.
De acuerdo a la información adjunta, consideramos quedan aclaradas las observaciones con respecto a la longitud del muro, ubicación y cotas de cimentación, por lo tanto consideramos que ya se puede dar proceso con el acta de Inicio de Obra,

Atentos a cualquier Inquietud,

Cordialmente,

RADICADO No: S-2021-001051-INFDDIV
FECHA RADICADO: 21 de julio de 2021

TUNJA, 21 de julio de 2021

Contraseña:22nrvVGPsF

SEÑORES
RAPITEST INGENIERIA LTDA
R.L. CARLOS HERNAN GUTIERREZ
Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

ASUNTO: ACTA DE INICIO DE CONTRATO

De conformidad con la respuesta emitida por la Dirección Técnica de Estudios y Diseños, me permito remitir el formato de ACTA DE INICIO, con el fin de que se realice la suscripción del acta de inicio del contrato de obra N° 1888 de 2021 "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Una vez suscrito el documento remitir al correo electrónico procesosdeseleccion@boyaca.gov.co, para la respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente,

TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: Si
Número de folios: 1

Revisó:

Elaboró: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

COMPRIMISOS PREVIOS ACTA DE INICIO

CARLOS HERNAN GUTIERREZ <interventoria.rapitesting@gmail.com>

Mié 16/06/2021 10:16 PM

Para: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

2 archivos adjuntos (17 MB)

AADGCF046INFORMEDEINTERVENTORADEOBRA_1 (2).xls; DOCUMENTACIÓN.rar;

¡Buena noche ingeniera Tatiana!

Adjunto formato suministrado de gobernación y documentos suministrados y aprobados por la interventoría,

Quedo atento a comentarios,

Gracias.

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 16 de junio de 2021.

Señores:
RAPITEST INGENIERÍA LTDA.
R.L. CARLOS HERNÁN GUTIÉRREZ CARRERO
INTERVENTOR - Contrato de Interventoría 1906 de 2021
Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato No. 1888-2021. Objeto: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Asunto: REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS

Cordial saludo.

CPM Ltda, realizó la revisión de los diseños entregados por la entidad.
Adjunto entregamos los documentos correspondientes a la revisión realizada, así:

1. CTO 1888-2021 REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS
2. Planos, modulación de las tres secciones típicas del muro (Planos 0, 1, 2 y 3) (Archivo pdf y Acad)
3. Memorias de Cálculo

Estamos atentos a la revisión por parte de la interventoría y la entidad.

FRANCISCO JAVIER MATIZ PARDO
Representante Legal – C.P.M. Ltda.
C.C. 79. 404.157 de Bogotá

Anexo: Treinta (30) folios. - Archivos: Acad (1) uno / pdf (8) ocho

c.c. Ing. ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA Secretario de Infraestructura Pública
Ing. TATIANA DANIELA PIRAZAN ÁVILA - PROFESIONAL Supervisor(a) Contrato de Interventoría 1906 de 2021.
Archivo.

COMUNICACIÓN CTO-1888-2021 GBOY-CPM-005 REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS

SAMARIA 1 MANZANA15 CASA 36 – TELEFAX: (6) 320-0744
EMAIL: obras@cpmltda.com.co – Pereira (RISARALDA)

Re: COMUNICACIÓN CTO-1888-2021 GBOY-CPM-005

CARLOS HERNAN GUTIERREZ <interventoria.rapitesting@gmail.com>

Jue 17/06/2021 6:56 AM

Para: OBRAS - CPM Ltda <obras@cpmltda.com.co>
CC: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>; ingjulianfigueroa@gmail.com <ingjulianfigueroa@gmail.com>; lfavalosp@hotmail.com <lfavalosp@hotmail.com>

Buenos días

Recibimos información correspondiente a la revisión de estudios y diseños del muro objeto de contrato de obra # 1888 del 2021,

Informamos que trasladaremos la información a nuestro especialista en estructuras para la respectiva información, ajustes y/aprobación.

Gracias.

El mié, 16 de jun. de 2021 a la(s) 17:57, OBRAS - CPM Ltda (obras@cpmltda.com.co) escribió:

> Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 16 de junio de 2021.
>
> Señores:
> **RAPITEST INGENIERÍA LTDA.**
> **R.L. CARLOS HERNÁN GUTIÉRREZ CARRERO**
> **INTERVENTOR - Contrato de Interventoría 1906 de 2021**
> Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
> Bogotá D.C.
>
> Ref.: Contrato No. 1888-2021. Objeto: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
> **Asunto: REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS**
>
> Cordial saludo.
>
> Adjunto enviamos comunicación COMUNICACIÓN CTO-1888-2021 GBOY-CPM-005, con soportes completos.
>
> --
>
> Cordialmente.
>
> C.P.M. LTDA.
>
> **FRANCISCO J. MATIZ P.**
>
> Telefax: 57 (6) 320-0744
>
> Manzana 15 casa 36 Samaria 1
>
> Pereira - Risaralda

RESPUESTA COMUNICACIÓN CTO 1888-2021 GBOY-CPM-003

CARLOS HERNAN GUTIERREZ <interventoria.rapitesting@gmail.com>
Jue 17/06/2021 7:48 AM
Para: OBRAS - CPM Ltda <obras@cpmltda.com.co>; ingjulianfigueroa@gmail.com <ingjulianfigueroa@gmail.com>
CC: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>; elkinrincon <elkinrincon@hotmail.com>

Señor

FRANCISCO JAVIER MATIZ PARDO
R.L- C.P.M LTDA

Ref. **CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

Dando alcance a su comunicado 003 del 15 de junio del 2021, en el que se manifiesta la falencia en la información entregada por la gobernación respecto a la implantación topográfica del muro, nos permitimos precisar y dar claridad en lo siguiente:

1. Que es deber del contratista la revisión, verificación y/o aceptación o no de la información, emitiendo los respectivos argumentos para los trámites pertinentes de la interventoría y supervisión, como en el caso que nos ocurre.

2. Que el procedimiento para adelantar cualquier actividad por parte del contratista deberá contar con la previa autorización y aceptación de interventoría y/o supervisión del contrato, so pena del no reconocimiento de la labor ejecutada y de la responsabilidades que de esta se deriven.

3. En desarrollo del contrato, toda actividad a ejecutar deberá contar con la aprobación por parte de la interventoría y supervisión de obra.

Por lo que solicitamos en adelante se sigan los conductos regulares para evitar trámites e inconvenientes en el desarrollo del mismo.

Sin otro particular, agradecemos su atención

Cordialmente,

Rapitest ingeniería LTDA

RESPUESTA COMUNICACIÓN CTO 1888-2021 GBOY-CPM-004

CARLOS HERNAN GUTIERREZ <interventoria.rapitesting@gmail.com>

Jue 17/06/2021 7:49 AM

Para: OBRAS - CPM Ltda <obras@cpmltda.com.co>
CC: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>; elkinrincon <elkinrincon@hotmail.com>

Señor

FRANCISCO JAVIER MATIZ PARDO
R.L- C.P.M LTDA

Ref. **CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

Cordial saludo,

Conforme a lo contenido en su oficio del 15 de junio del 2021, acusamos recibo de la documentación requerida De acuerdo con el manual 8.7.2 del manual de interventoría y anexo 7, para su respectiva revisión y aprobación que en su momento le daremos a conocer por este medio.

Gracias.

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 23 de junio de 2021.

Señores:
RAPITEST INGENIERÍA LTDA.
R.L. CARLOS HERNÁN GUTIÉRREZ CARRERO
INTERVENTOR - Contrato de Interventoría 1906 de 2021
Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato No. 1888-2021. Objeto: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Asunto: TOPOGRAFÍA Y DISEÑOS

Cordial saludo.

Con la información recibida hemos implantado el muro en terreno y encontramos que, de acuerdo con lo diseñado, la corona del muro queda por debajo de la cota del terreno natural al iniciar el primer tramo (L=15.00m) y en el segundo tramo queda en la misma cota del terreno natural. Adjunto enviamos imágenes.

Se debe incrementar la altura del muro en 1.30m, para el tramo 1, y 0.45m para el tramo 2. Lo anterior implica cambiar el diseño del muro.

Solicitamos realizar una reunión para revisar el tema.

FRANCISCO JAVIER MATIZ PARDO
Representante Legal – C.P.M. Ltda.
C.C. 79. 404.157 de Bogotá

Anexo: Cero (0) folios. - Archivos: (4) cuatro.

c.c. Ing. ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA Secretario de Infraestructura Pública
Ing. TATIANA DANIELA PIRAZAN ÁVILA - PROFESIONAL Supervisor(a) Contrato de Interventoría 1906 de 2021.
Archivo.

COMUNICACIÓN CTO-1888-2021 GBOY-CPM-006 TOPOGRAFIA Y DISEÑOS

SAMARIA 1 MANZANA15 CASA 36 – TELEFAX: (6) 320-0744
EMAIL: obras@cpmltda.com.co – Pereira (RISARALDA)

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 6 de julio de 2021.

Señores:
RAPITEST INGENIERÍA LTDA.
R.L. CARLOS HERNÁN GUTIÉRREZ CARRERO
INTERVENTOR - Contrato de Interventoría 1906 de 2021
Carrera 101 No. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato No. 1888-2021. Objeto: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Asunto: PRECIO DEL ACERO – REVISIÓN Y AJUSTE

Respetado Ingeniero Gutiérrez,

El proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA – GB – 02 – 2021 que dio origen al contrato de obra de la referencia se inició el 10/03/2021.

Durante el primer semestre de 2021 el precio del acero se ha incrementado de manera excesiva, el aumento ha sido superior al 30%, como lo evidencian varias noticias en los medios de comunicación:

1. El Tiempo
   https://www.eltiempo.com/economia/sectores/puja-por-el-aumento-de-los-precios-del-acero-en-colombia-599157

   "Por un incremento anual del 31,3 por ciento en los precios del acero y el hierro, que representan hasta nueve veces la tasa registrada en el mismo mes del año anterior, Camacol prendió las alarmas sobre el impacto que estas alzas tienen en la construcción de vivienda en el país, en especial las VIS."

2. El Heraldo
   https://www.elheraldo.co/economia/como-impactan-los-precios-del-acero-en-barranquilla-829046

   "De acuerdo con lo reportado por la seccional Atlántico de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el precio del grupo de insumos de hierros y aceros para la

SAMARIA 1 MANZANA15 CASA 36 – TELEFAX: (6) 320-0744
EMAIL: OBRAS@CPMLTDA.COM.CO – PEREIRA (RISARALDA)

construcción de vivienda registró un incremento anual a corte de mayo de 33,7 % para Barranquilla, siendo una de las cuatro ciudades donde menos aumentaron estas materias primas."

3. Portafolio
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/precio-de-hierro-y-acero-enfrenta-a-constructores-con-siderurgicas-553424

"El Índice de Costos de Construcción de Vivienda que presenta el Dane, mostró que en mayo el grupo de insumos incrementó su valor en 31%, situación que alertó al gremio de los edificadores, Camacol, que calificó de "exuberante" el aumento y aseguró que esto afecta la construcción de proyectos de interés social.
"Es nueve veces más de lo reportado hace un año, en algunas regiones llega al 50%, y con algunos derivados como la malla electrosoldada o el acero figurado, llega hasta 75% según otras fuentes de mercado", dijo Sandra Forero, presidente ejecutiva del gremio." (subrayado por fuera del texto).

4. Camacol
https://camacol.co/comunicados/precio-del-hierro-y-del-acero-para-la-construcci%C3%B3n-pone-en-riesgo-la-vivienda-social-y

Bogotá, 24 de junio de 2021
"El gremio de la construcción – CAMACOL, alertó por el exuberante aumento del precio del hierro y del acero usado en la construcción de vivienda. De acuerdo con el Índice de Costos de Construcción de Vivienda del DANE, el precio del grupo de insumos de hierros y aceros registró al mes de mayo un incremento anual de 31,3%, siendo el insumo de mayor aumento de precios en el conjunto de materiales utilizados en la construcción. De acuerdo con otros reportes de mercado, el precio de productos derivados como los aceros figurados, las mallas electrosoldadas, entre otros, han presentado aumentos anuales superiores al 75%.
La alarma que ha puesto el Gremio frente este aumento en los precios del hierro y del acero radica particularmente en el enorme sobrecosto que esto implica en el desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés Social. De acuerdo con Coordenada Urbana, existen 238.000 viviendas VIS prevendidas que no han iniciado su fase construcción. Es decir, más de 2 años ventas de VIS en el país que tendrían que asumir este sobrecosto, el cual, en muchos casos haría inviable el desarrollo de los proyectos. Según estimaciones de la Dirección Estudios Económicos del Gremio, este sobrecosto para los proyectos de Vivienda de Interés Social equivale a 1,7 billones de pesos."

SAMARIA 1 MANZANA15 CASA 36 – TELEFAX: (6) 320-0744
EMAIL: OBRAS@CPMLTDA.COM.CO – PEREIRA (RISARALDA)

De acuerdo con las cotizaciones recibidas (20/03/2021, 27/05/2021 y 29/06/2021), el precio del ítem ha aumentado el 10.43% durante el último mes y desde la fecha de inicio del proceso hasta hoy, el incremento ha sido superior al 30%.

FECHA	PRECIO DEL ACERO	INCREMENTO
20/03/2021	$ 4.105,50	
27/05/2021	$ 4.902,80	19,42%
29/06/2021	$ 5.414,50	31,88%

Por lo anterior, solicitamos se revise y actualice el precio del ítem 1.02.43 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa.; el valor a convenir se deberá ajustar con el precio que tenga el acero el día de la orden de inicio del contrato.

El aumento en el precio del acero se debe a motivos de fuerza mayor no imputables al contratista, que afectan el equilibrio económico y el correcto desarrollo del contrato.

Adjuntamos evidencia de lo mencionado, quedamos atentos a la respuesta de la Interventoría.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER MATIZ PARDO
Representante Legal – C.P.M. Ltda.
C.C. 79. 404.157 de Bogotá

Anexo: Seis (6) folios. - Cero (0) Archivos

c.c. Ing. ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA Secretario de Infraestructura Pública
Ing. TATIANA DANIELA PIRAZAN ÁVILA - PROFESIONAL Supervisor(a) Contrato de Interventoría 1906 de 2021.
Archivo.

COMUNICACIÓN CTO-1888-2021 GBOY-CPM-007 PRECIO DEL ACERO

SAMARIA 1 MANZANA15 CASA 36 – TELEFAX: (6) 320-0744
EMAIL: OBRAS@CPMLTDA.COM.CO – PEREIRA (RISARALDA)

https://www.elheraldo.co/economia/como-impactan-los-precios-del-acero-en-barranquilla-829046





https://www.eltiempo.com/economia/sectores/puja-por-el-aumento-de-los-precios-del-acero-en-colombia-599157



https://www.portafolio.co/negocios/empresas/precio-de-hierro-y-acero-enfrenta-a-constructores-con-siderurgicas-553424





Portafolio | Precio de hierro y acero enfrenta a constructores con siderúrgic

POR: PORTAFOLIO

El incremento en los precios del hierro y el acero que se registró en mayo generó discordia entre los edificadores y las siderúrgicas.

(Lea: La industria del acero alerta sobre escasez de chatarra)

El Índice de Costos de Construcción de Vivienda que presenta el **Dane**, mostró que en mayo el grupo de insumos incrementó su valor en 31%, situación que alertó al gremio de los edificadores, **Camacol**, que calificó de "exuberante" el aumento y aseguró que esto afecta la construcción de proyectos de interés social.

(Lea: Depender de importar el acero afecta al país: Andi)

"Es nueve veces más de lo reportado hace un año, en algunas regiones llega al 50%, y con algunos derivados como la malla electrosoldada o el acero figurado, llega hasta 75% según otras fuentes de mercado", dijo Sandra Forero, presidente ejecutiva del gremio.

https://camacol.co/comunicados/precio-del-hierro-y-del-acero-para-la-construcci%C3%B3n-pone-en-riesgo-la-vivienda-social-y



CAMACOL CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN

Nosotros Regionales Productos y Servicios Información Sectorial Sala de Prensa Productividad Sostenibilidad

Precio del hierro y del acero para la construcción pone en riesgo la vivienda social y la reactivación

- De acuerdo con el Índice de Costos de Construcción de Vivienda del DANE, el precio del grupo de insumos de hierros y aceros para la construcción de vivienda registró al mes de mayo un incremento anual de 31,3%, tasa de crecimiento que es 9 veces mayor a la registrada en el mismo mes del año anterior.
- En algunas regiones del país, como Pasto, Santamarta y Neiva, el incremento anual de los precios de este insumo bordea el 50%.

Bogotá, 24 de junio de 2021

El gremio de la construcción – CAMACOL, alertó por el exuberante aumento del precio del hierro y del acero usado en la construcción de vivienda. De acuerdo con el Índice de Costos de Construcción de Vivienda del DANE, el precio del grupo de insumos de hierros y aceros registró al mes de mayo un incremento anual de 31,3%, siendo el insumo de mayor aumento de precios en el conjunto de materiales utilizados en la construcción. De acuerdo con otros reportes de mercado, el precio de productos derivados como los aceros figurados, las mallas electrosoldadas, entre otros, han presentado aumentos anuales superiores al 75%.

	G & J FERRETERIAS S.A. **NIT: 800130426-3** **CALLE 13 No. 65 B- 21 TEL: (071) 2600783** **BOGOTÁ - COLOMBIA**	**OFERTA COMERCIAL No.001**

DATOS CLIENTE		**Fecha Elaboración**	**15 MARZO 2021**
Señores:	**CONSTRUCCIONES PARAMO MATIZ**		
Atn.	**EDGAR JULIAN FIGUEROA**	**Fecha Vencimiento**	**20 MARZO 2021**
Teléfono		**Proyecto**	
Dirección		**Elemento**	

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VLR TOTAL ANTES DE IVA
	ACERO FIGURADO G60 (VARIOS DIAMETROS)	8018	KGS	$ 3,450.00	$ 27,660,582.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ 27,660,582.00
				I.V.A 19%	$ 5,255,510.58
				TOTAL	$ 32,916,092.58

CONDICIONES COMERCIALES

1. Material puesto en puesto en obra sobre camiones de 10 Tn de capacidad en plataforma, descargue por cuenta del cliente

2. GYJ no asume los despuntes en 1 1/4" y 1 1/8". La disponibilidad de este acero se debe tener con una anterioridad de 90 dias para ello se requieren las cartillas previamente

3. Las referencias de acero recto de 1/4 y 3/8 ser entregaran en rollo y chipa

4. Forma de pago: XXXX.

5. Precios más IVA 19%

6. Las cartilla de figuracion las deben entregar digitalizadas por parte del cliente en el programa DLN de GYJ.

7. Tiempo de entrega: Para acero figurado 8 días hábiles a partir de recibido la orden de compra y aprobado el pedido y digitalizada la cartilla, los pedidos que ingresen despues de las 10 de la mañana no se tendran en cuenta ese dia en figuración, los habiles son contemplados de Lunes a Viernes de 8:00 Am a 5:00Pm.

8. Para el caso de acero recto y perfileria las ordenes de compra deben ingresar maximo hasta las 10 de la mañana de lo contrario ese dia no se cuenta como entrega. Pedido minimo de 3Tn. En caso de pedidos inferiores a 3 Tn se debe consolidar carga, este puede tomar un par de dia mas en su entrega.

9. El volúmen de entregas se realizara proporcionalmente por los tiempos de validez de la oferta; volúmen adicional debera ser concertado directamente entre las partes para establecer los montos mensuales de capacidad, producción y entrega.

10. Los precios serán los vigentes en el momento del despacho salvo aquellos que se encuentren cancelados con anticipación y este no debe superar los 90 dias

11. El conductor estara presente en el momento del descargue pero no hara el mismo, el carro puede permanecer maximo 5 horas en el caso del figurado y 3 horas en el caso de acero recto. El carro no debe pernoctar en sitio salvo en condicion acordada con anterioridad con GYJ. El conductor llevara copia de certificados y remisiones de lo que se entregando.

12. Se debe tener en cuenta que una vez el pedido salga de produccion se contempla un dia mas para su despacho, ya que el pedido puede salir en turno de la noche y no alcanza a ser programado para su despacho el dia siguiente.

13. Para el caso de acero recto, perfileria y laminas se tiene contemplado un tiempo de entrega en tiempos habiles maximo 72 horas

14. El destinatario debe garantizar el fácil y seguro acceso de los vehículos en el sitio de descargue, de lo contrario asumira los sobrecostos generados.

15. Favor realizar transferencia en la cuenta corriente No. 112075346 BANCO DE BOGOTA a nombre de G Y J FERRETERIAS S.A.

Para el caso de acero recto, perfileria y laminas se tiene contemplado un tiempo de entrega en tiempos habiles maximo 72 horas

9. RESOLUCIÓN DIAN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORETENEDORES.

NOTA: SEÑOR CONSTRUCTOR EXIJA LAS NORMAS CONTUNDENTES A LA NORMA TECNICA COLOMBIANA CONTENIDAS EN LA NTC 2289 Y CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN 1513 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRE EL REGLAMENTO TECNICO APLICABLE A BARRAS CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO EN CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES QUE SE FABRIQUE, IMPORTEN O COMERCIALICEN EN COLOMBIA Y EN MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ACUERDO A LA NTC 5806 CON LA RESOLUCIÓN 277 DE 2017.

NUESTRO ACERO PROTEJE Y SALVA VIDAS ARTICULO 2 (DECRETO 1513 - 2012)

NOTA 2: POR VARIACIONES EN EL MERCADO LOS PRECIOS PODRÁN CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO.

OFERTA VALIDA HASTA 20 MARZO 2021

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA,TUNJA
Tel: 7457093/7457094/95 Fax: 7457096

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

PROFORMA No. 52009
Fecha Elaboración: 27 de Mayo de 2021
Estado: APROBADO Fecha Estado: 27-05-2021

DATOS CLIENTE

CLIENTE: CONSTRUCCIONES PARAMO MATIZ LTDA
NIT: 900057208.
Dirección: CL 4 SUR 9 19
Ciudad-Depto: (001) - TUNJA-BOYACA
Telefono: 3124819651
Contacto:

SUCURSAL - OBRA

CLIENTE: CONSTRUCCIONES PARAMO MATIZ LTDA
NIT: 900057208.
Dirección: CL 4 SUR 9 19
Ciudad-Depto: (001) - TUNJA-BOYACA
Telefono: 3124819651
Contacto:

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONG	CANTIDAD UND	PESO	VLR UNIT	IVA	SUBTOTAL
0014436	ACERO FIGURADO G60 (VAR DIAMETROS)	0.000 MTS	8,017.56	8,017.56	4,120.00	19%	33,032,347
0038240	CEMENTO GRIS 42.5 Kg Argos Estructural	0.000 MTS	235.00	9,987.50	20,756.30	19%	4,877,730
			TOTALES	**18,005.06**		**Subtotal**	**37,910,078**
						I.V.A.	7,202,915
						Total	45,112,992

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: (001) ANTICIPADO 100%
- **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA ACERO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
- **VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA:** 3 DIAS
- **TRANSPORTE:** POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE COMO COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
- ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
- EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CORCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
- ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIASS.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.
- ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS ESAT SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO 24 HORAS ANTES DEL DESPACHO Y POR ESCRITO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 616431987

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES
Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asespores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error dediseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4)cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:

ENTREGA DEL MATERIAL EN OBRA ENTRE 15 Y 17 DIAS HABILES

EJECUTIVO COMERCIAL

Nombre: **LILIANA ANDREA BARRERA AMAYA**

Celular: _____

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA,TUNJA
Tel: 7457093/7457094/95 Fax: 7457096

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

COTIZACIÓN VENTAS No. 135769
Fecha Elaboración: 29 de Junio de 2021
Estado: APROBADO Fecha Estado: 29-06-2021

DATOS CLIENTE

CLIENTE: CONSTRUCCION PARAMO MATIZ LTDA
NIT: 900057208
Dirección: CL 145 A 53 55 BRR SANTA HELENA
Ciudad-Depto: BOGOTA-BOGOTA
Telefono: 6261490
Contacto:JAIME ALFREDO PARAMO FANDIÑO

SUCURSAL - OBRA

CLIENTE: CONSTRUCCION PARAMO MATIZ LTDA
NIT: 900057208
Dirección: CL 145 A 53 55 BRR SANTA HELENA
Ciudad-Depto: BOGOTA-BOGOTA
Telefono: 6261490
Contacto: JAIME ALFREDO PARAMO FANDIÑO

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONG	CANTIDAD	UND	PESO	VLR UNIT	IVA	SUBTOTAL
0014436	ACERO FIGURADO G60 (VAR DIAMETROS)	0.000	8,017.56	MTS	8,017.56	4,550.00	19%	36,479,898
0038240	CEMENTO GRIS 42.5 Kg Argos Estructural	0.000	235.00	MTS	9,987.50	20,756.00	19%	4,877,660
			TOTALES		**18,005.06**		**Subtotal**	**41,357,558**
							I.V.A.	7,857,936
							Total	49,215,494

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: (002) CONTADO
- **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA ACERO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
- **VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA:** 3 DIAS
- **TRANSPORTE:** POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE COMO COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
- ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
- EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CORCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
- ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIASS.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.
- ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS ESAT SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO 24 HORAS ANTES DEL DESPACHO Y POR ESCRITO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 616431987

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES
Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asespores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error dediseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4)cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:

ENVIAR

EJECUTIVO COMERCIAL

Nombre: **FRANCIA CRISTINA SOTO TAVERA**

Celular: _____

RAPITEST INGENIERIA
CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Sogamoso, 12 de julio de 2021

Ingeniero:
FRANSICO JAVIER MATIZ PARDO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES PARDO MATIZ LTDA
Bogotá - Colombia

REF.: CONTRATO 1906 DE 2021 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: Respuesta a Su comunicación CTO-1888-2021-GBOY-CPM-007 con asunto: Precio del acero revisión y ajuste

Respetado ingeniero


En atención a su comunicación, esta interventoría se permite manifestar que no es la entidad competente para resolver su requerimiento; lo anterior a razón de los acuerdos establecidos en el contrato 1888 de 2021 y que son ley para las partes firmantes. A letra citamos lo mencionado en la **CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO**. (Subrayado y negrita fuera del texto original).

"El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA-GB-02-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. ***El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta*** *y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta" (Subrayado, cursiva y negrita fuera del texto original).*

Carrera 28 # 2ª 08 Sogamoso Boyacá
Calle 70 A # 52-27 Bogotá D.C. Cel.
315 738 8988 – 310 871 6863 - Tel (038) 775 06 30
Email. afg.rapitest@gmail.com - acs.rapitest@gmail.com

Por lo mencionado anteriormente, esperamos haber brindado aclaración a su requerimiento.

Sin otro particular,



CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO
Representante Legal – Rapitest Ingenieria

C.C Consecutivo
C.C Folder de correspondencia

Anexo: N/A
Proyectó:

Carrera 28 # 2ª 08 Sogamoso Boyacá
Calle 70 A # 52-27 Bogotá D.C. Cel.
315 738 8988 – 310 871 6863 - Tel (038) 775 06 30
Email. afg.rapitest@gmail.com - acs.rapitest@gmail.com

COMUNICACIÓN CTO-1888-2021 GBOY-CPM-006

CARLOS HERNAN GUTIERREZ <interventoria.rapitesting@gmail.com>

Lun 12/07/2021 10:33 AM

Para: OBRAS - CPM Ltda <obras@cpmltda.com.co>
CC: cgutierrezcarrero@gmail.com <cgutierrezcarrero@gmail.com>; LUISA FERNANDA AVALOS PERALTA <lfavalosp@hotmail.com>; Ing. Edgar Julian Figueroa <ingjulianfigueroa@gmail.com>; SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA <secretario.infraestructura@boyaca.gov.co>; TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

2 archivos adjuntos (7 MB)

IMPLANTACION MURO STA ROSA-PLANO.pdf; IMPLANTACION MURO STA ROSA.dwg;

Cordial Saludo,

Ref.: Contrato No. 1888-2021. Objeto: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Asunto: TOPOGRAFÍA Y DISEÑOS

Respetados Ing.

Teniendo en cuenta la reunión que se tuvo el día Viernes 9 de Julio, en campo con los profesionales, Ing Residente y comisión de Topografía, adjuntamos al presente la Implantación del muro de acuerdo a lo revisado en campo.
De acuerdo a la información adjunta, consideramos quedan aclaradas las observaciones con respecto a la longitud del muro, ubicación y cotas de cimentación, por lo tanto consideramos que ya se puede dar proceso con el acta de Inicio de Obra,

Atentos a cualquier Inquietud,

Cordialmente,

GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección Técnico de Estudios y Diseños

RADICADO No: S-2021-000315-INFDT
FECHA RADICADO: 21 de julio de 2021

TUNJA, 21 de julio de 2021

Contraseña:OB5EPnqFUA

SEÑORES
RAPITEST INGENIERIA LTDA
R.L. CARLOS HERNAN GUTIERREZ
Carrera 101 NO. 147C-84 IN 4 - 302
Bogotá D.C.

ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO COMPONENTES DE TOPOGRAFÍA Y DISEÑOS
REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1906 del 18 de mayo de 2021

Cordial saludo,

En respuesta al correo electrónico recibido el día 12/07/2021, con relación a la topografía y diseño del muro de contención que debe ser construido sobre la vía departamental con código D1569302 en el PR 0+100, vereda portachuelo municipio de Santa Rosa de Viterbo, y teniendo en cuenta que ya se realizó la respectiva verificación de la localización topográfica de la estructura, me permito indicar que por parte de la Dirección Técnica de Estudios y Diseños se confirma mantener las condiciones del diseño realizado por el especialista estructural Ingeniero Fredy Giovany Bernal Ráquira profesional CPS quien para en momento de la formulación del proyecto prestó sus servicios como profesional especializado en esta dirección y quien para el caso particular de este proyecto deja constancia en la entrega del volumen de estructuras, el cual me permito anexar a la presente comunicación, así:

- ✓ DISEÑO ESTRUCTURAL FINAL
- ✓ ANEXO 1 - MEMORIAS PARA MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO.
- ✓ ANEXO 2 - PLANO ESTRUCTURAL DE MURO EN CONCRETO REFORZADO
- ✓ ANEXO 3 - TARJETA PROFESIONAL
- ✓ ANEXO 4 - CERTIFICADO DEL COPNIA
- ✓ ANEXO 5 - DIPLOMA DE ESPECIALISTA
- ✓ ANEXO 6 - MEMORIAL DE RESPONSABILIDADES

Sin embargo, si durante el transcurso de la ejecución de la obra se requiere de algún cambio y/o modificación técnica al diseño planteado, en el entendido que pueda presentarse algún tipo de necesidad que así lo amerite según las condiciones encontradas, este cambio debe ser técnicamente soportado con su respectivo análisis de estabilidad y con la aprobación de la interventoría.

Sin otro particular se suscribe de usted,

Cordialmente,



HUGO ALEXANDER REYES PARRA
DIRECTOR TÉCNICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Anexos: Si
Número de folios: Seis (6) documentos en pdf y un archivo en extensión *rar con cuatro (4)

planos. Revisó:

Elaboró: HUGO ALEXANDER REYES PARRA
DIRECTOR TÉCNICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Copia: Supervisor Contrato de Interventoría 1906/2021. ING TATIANA PIRAZÁN
CONSTRUCCIONES PARAMO MATIZ LTDA. R/L VICTOR FRANCISCO JAVIER MATIZ PARDO

ACTUALIZACION PROGRAMA DE OBRA

CARLOS HERNAN GUTIERREZ <interventoria.rapitesting@gmail.com>

Vie 23/07/2021 2:53 PM

Para: OSCAR.ESPITIA23@hotmail.com <OSCAR.ESPITIA23@hotmail.com>

CC: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

2 archivos adjuntos (410 KB)

4 CTO 1888-2021 PROGRAMA DE OBRA-V2-signed.pdf; 4 CTO 1888-2021 PROGRAMA DE OBRA-V2.mpp;

Cordial Saludo Ing,

Ref: contrato de obra N° 1888 de 2021 "Construcción muro de contención y recuperación de la banca sobre la vía departamental con código d1569302 en el PR 0+100, Vereda portachuelo Municipio de Santa Rosa de Viterbo, Departamento de Boyacá"

Asunto: Cronograma de Obra.

Adjunto envío Cronograma de Obra.

Cordialmente,

Acta de Inicio Interventoria Firmada

CARLOS HERNAN GUTIERREZ <interventoria.rapitesting@gmail.com>

Vie 23/07/2021 3:16 PM

Para: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

Buenas tardes Ing,

Adjunto envío el acta de Inicio de Interventoría.

Cordialmente,

Jose Miguel Pedraza C.

Informe Cero

CARLOS HERNAN GUTIERREZ <interventoria.rapitesting@gmail.com>

Sáb 31/07/2021 10:09 AM

Para: TATIANA DANIELA PIRAZAN AVILA <tatiana.pirazan@boyaca.gov.co>

Cordial saludo, Ing Tatiana.

Adjunto envío el Informe Cero, para su revisión y/o comentarios.

Falta el Informe que hemos estado hablando y los contratos con la seguridad social del constructor, que pues hasta que no inicien con el personal no es posible.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Jose Miguel