GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA, en calidad de supervisor saliente y ALEXEY ROJAS CHAPARRO nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato No. 1906 de 2021, suscrito entre el Departamento de Boyacá y RAPITEST INGENIERIA LTDA, nos hemos reunido hoy 11/10/2021, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, teniendo en cuenta que el supervisor saliente inicia a disfrutar su periodo de vacaciones, para que por parte del supervisor entrante se realice el seguimiento en dicho periodo.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado de la resolución de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	1906 de 2021		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	18/05/2021		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	RAPITEST INGENIERIA LTDA NIT. 830.052.363-2 R.L. CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO		
VALOR	$13.500.000,00		
PLAZO	TRES (3) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 100% DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO.		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
FECHA ACTA DE INICIO	**26/07/2021**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**50%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**NINGUNO**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**25/10/2021**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	26	7	2021	25	8	2021	Se aporta el Informe de supervisión N°1 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Supervisión.
Informe de Supervisión No. 2	26	8	2021	25	9	2021	Se aporta el Informe de supervisión N°2 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Supervisión.
Informe de Supervisión No. 3	26	9	2021	11	10	2021	Se realiza informe parcial por cambio de supervisión.

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**N.A**

INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	26	7	2021	25	8	2021	Se aporta el Informe de supervisión N°1 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Supervisión.
Informe de Supervisión No. 2	26	8	2021	25	9	2021	Se aporta el Informe de supervisión N°2 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Supervisión.
Informe de Supervisión No. 3	26	9	2021	11	10	2021	Se realiza informe parcial por cambio de supervisión.

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	OBSERACIONES: Se realizó la revisión del Informe mensual #1 presentado por la Interventoría, sin embargo, teniendo en cuenta que el mismo no se encontraba completo se realizó devolución para su corrección sin recibir la respectiva subsanación, por lo tanto, NO se cuenta con Informe presentado por la Interventoría. No fue posible constatar las afiliaciones del personal de Interventoría. En visita realizada el 27/08/2021, se observó la ejecución de actividades de excavación y construcción de filtros para drenaje, también se observó que el contratista tuvo que realizar la construcción de un entibado en madera con el fin de contener el terreno sobre la construcción del muro ya que debido a fuertes lluvias se deslizo una parte de este terreno. Continúa sin presentarse por parte de la Interventoría y contratista de obra las correcciones al Informe N°1 y tampoco se recibió Informe N°2. Los informes se realizan de acuerdo con el seguimiento por parte de esta supervisión, y se deja claridad que no se pudo constatar los soportes documentales por cuanto no se recibieron informes. En visita realizada el 29/09/2021, se observó que se encuentra construido el muro #2 y #3, se indicó por parte del contratista que se encuentra a la espera de definición de unas cuantías del acero de acuerdo a diseño de muro para tramo 1 presentado. Se anexa Acta de comité. Continúa sin presentarse por parte de la Interventoría y contratista de obra las correcciones al Informe N°1 y tampoco se recibió Informe N°2.

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio

Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los once (11) días del mes de octubre de 2021.

Firmas,

TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA
Profesional Universitario
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ALEXEY ROJAS CHAPARRO
Director de Desarrollo de la Infraestructura Vial
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Claudia Constanza Flechas Quintero
FIRMA:

REVISADO
Por Claudia Flechas fecha 12:33 , 12/10/2021