CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA PARCIAL 001

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - Aseguradora solidaria				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTRIA	Consorcio Inter Diseños.			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

	CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRA												
1	**SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO**												
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LÓGICA DOBLE PARA VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICACIÓN Y MARQUILLADA. TROQUEL	UND	92,0	181.552,0	16.702.784,0	92,0	16.702.784,0		-		-	-	-
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DIMENSIONES 2.1M DE ALTO CON EXTRACTOR, PUERTA DE VIDRIO Y CERRADURA Y REGLETA	UND	2,0	3.868.702,0	7.737.404,0	2,0	7.737.404,0	2,0	7.737.404,0		-	2,0	7.737.404,0
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6 A incluye SOFTWARE ADMINISTRADOR CABLEADO	UND	10,0	1.643.062,0	16.430.620,0	10,0	16.430.620,0		-		-	-	-
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU	UND	8,0	374.522,0	2.996.176,0	8,0	2.996.176,0		-		-	-	-
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CATEGORIA 6 A	ML	8.280,3	6.891,0	57.059.271,7	8.280,3	57.059.271,7	1.320,0	9.096.120,0		-	1.320,0	9.096.120,0
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY 6A, S/FTP, LSZH, 3M. WA	UND	150,0	61.512,0	9.226.800,0	150,0	9.226.800,0		-		-	-	-
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY 6A, S/FTP, LSZH, 2M.	UND	184,0	62.332,0	11.469.088,0	184,0	11.469.088,0		-		-	-	-
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA METALICA	ML	30,0	112.462,0	3.373.860,0	30,0	3.373.860,0	30,0	3.373.860,0		-	30,0	3.373.860,0
1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 12X5 CM / TUBO EMT 2""	UND	256,0	52.887,0	13.539.072,0	256,0	13.539.072,0	256,0	13.539.072,0		-	256,0	13.539.072,0
1.10	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA ENERGÍA REGULADA TIPO LEVINTON EN ALAMBRE DE COBRE EN 2NO 10 + 1NO 12T-	UND	34,0	156.416,0	5.318.144,0	34,0	5.318.144,0	34,0	5.318.144,0		-	34,0	5.318.144,0
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	130,0	28.247,0	3.672.110,0	130,0	3.672.110,0	130,0	3.672.110,0		-	130,0	3.672.110,0
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	90,0	35.623,0	3.206.070,0	90,0	3.206.070,0	90,0	3.206.070,0		-	90,0	3.206.070,0
1,13	SUMINISTRO BACKBONE FIBRA ÓPTICA -	UND	1,0	6.699.078,0	6.699.078,0	1,0	6.699.078,0	1,0	6.699.078,0		-	1,0	6.699.078,0
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 2" -	UND	120,0	43.997,0	5.279.640,0	120,0	5.279.640,0	120,0	5.279.640,0		-	120,0	5.279.640,0
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					-	-						

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA PARCIAL 001

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA
CONTRATISTA	IS&C SAS		
NIT	824001126-3		
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021
INTERVENTRIA	Consorcio Inter Diseños.		
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001	
FECHA DE INICIO	14/09/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES		

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - Aseguradora solidaria

Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022

	CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION D COFRE CON TRANSFERENCIA MANUAL TETRAPOLAR, TOTALIZADOR DE I/O	UND	2,0	3.516.416,0	7.032.832,0	2,0	7.032.832,0	2,0	7.032.832,0		-	2,0	7.032.832,0
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION D ACOMETIDA ELÉCTRICA 5X#8 -	ML	12,0	93.439,0	1.121.268,0	12,0	1.121.268,0	12,0	1.121.268,0		-	12,0	1.121.268,0
3.00	**INSTALACIÓN DE SERVIDORES Y EQUIPOS ACTIVOS DE REDES CON ALTA DISPONIBILIDAD**					-	-						
3.01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWITCH L3 24 PTS	UN	4,0	1.441.588,0	5.766.352,0	4,0	5.766.352,0		-		-	-	-
3.02	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE ACCESS POINT	UN	7,0	360.397,0	2.522.779,0	7,0	2.522.779,0		-		-	-	-
3,03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWITCH L2 24 POE 1 GB -	UN	2,0	432.476,0	864.952,0	2,0	864.952,0		-		-	-	-
4	**INSTALACIÓN DE SISTEMA RESPALDO POTENCIA**					-	-						
4.01	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS TRIFASICA 10 KVA TR	UN	2,0	680.404,0	1.360.808,0	2,0	1.360.808,0	1,0	680.404,0		-	1,0	680.404,0
5	**INSTALACIÓN DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO**					-	-						
5.01	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA	UN	2,0	170.101,0	340.202,0	2,0	340.202,0	1,0	170.101,0		-	1,0	170.101,0
5.02	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	5,0	680.404,0	3.402.020,0	5,0	3.402.020,0	5,0	3.402.020,0		-	5,0	3.402.020,0
5.03	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	3,0	408.242,0	1.224.726,0	3,0	1.224.726,0	3,0	1.224.726,0		-	3,0	1.224.726,0
5.04	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	4,0	340.202,0	1.360.808,0	4,0	1.360.808,0	4,0	1.360.808,0		-	4,0	1.360.808,0
6.00	**INSTALACIÓN DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRAL**					-	-						
6,01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA - VER ANEXO TECNICO	UN	1,0	9.370.322,0	9.370.322,0	1,0	9.370.322,0		-		-	-	-

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA PARCIAL 001

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - Aseguradora solidaria				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTRIA	Consorcio Inter Diseños.			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

	CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7	**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION POR AGENTE LIMPIO**					-	-						
7.01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DETECCIÓN SEDES SEC. TRANSITO Y TERMINAL DE TRANSPORTES - VER ANEXO TECNICO	UN	1,0	9.372.928,0	9.372.928,0	1,0	9.372.928,0	0,8	7.498.342,4		-	0,8	7.498.342,4
8.00	**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CCTV - CONTROL DE ACCESO - SONIDO**					-	-						
8.01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE NVR32CH - VER ANEXO TECNICO	UN	2,0	340.202,0	680.404,0	2,0	680.404,0		-		-	-	-
8.02	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CAMARA IP DOMO - VER ANEXO TECNICO	UN	25,0	34.020,0	850.500,0	25,0	850.500,0		-		-	-	-
8.03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CÁMARA IP BALA - VER ANEXO TECNICO	UN	18,0	34.020,0	612.360,0	18,0	612.360,0		-		-	-	-
8.04	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE MONITOR 42" - VER ANEXO TECNICO	UN	3,0	34.020,0	102.060,0	3,0	102.060,0		-		-	-	-
8.05	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE PC AIO I5 3,6 GHZ - VER ANEXO TECNICO	UN	2,0	68.040,0	136.080,0	2,0	136.080,0		-		-	-	-
9.00	**ACABADOS**					-	-						
9,01	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS	UN	30,8	22.811,0	702.578,8	30,8	702.578,8		-		-	-	-
9,02	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS A TRES MANOS	UN	115,5	5.541,0	639.985,5	115,5	639.985,5		-		-	-	-
10.00	**CARPINTERIA**					-	-						
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	250,4	289.235,0	72.412.874,6	250,4	72.412.874,6	162,0	46.856.070,0		-	162,0	46.856.070,0
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN ALMUNIO Y VIDRIO	UN	14,0	153.747,0	2.152.458,0	14,0	2.152.458,0	10,0	1.537.470,0		-	10,0	1.537.470,0
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO DE LOS VIDRIOS DISEÑO MODERNO X 1,50 PLATEADA CON ADHESIVO	M2	80,0	17.898,0	1.431.840,0	80,0	1.431.840,0		-		-	-	-
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	60,0	3.351,0	201.060,0	60,0	201.060,0		-		-	-	-
11.00	**OBRAS VARIAS**					-	-						
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 3/4"	ML	80,0	13.830,0	1.106.400,0	80,0	1.106.400,0	80,0	1.106.400,0		-	80,0	1.106.400,0
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 1/2"	ML	35,0	12.785,0	447.475,0	35,0	447.475,0	35,0	447.475,0		-	35,0	447.475,0

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA PARCIAL 001

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA
CONTRATISTA	IS&C SAS		
NIT	824001126-3		
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021
INTERVENTRIA	Consorcio Inter Diseños.		
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001	
FECHA DE INICIO	14/09/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES		

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - Aseguradora solidaria

Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022

			CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO			CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGÜE AIRES	ML	50,0	7.725,0	386.250,0	50,0	386.250,0	50,0	386.250,0		-	50,0	386.250,0
11,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A 220 PARA AIRE ACONDICIONADOS	UND	12,0	351.279,0	4.215.348,0	12,0	4.215.348,0	12,0	4.215.348,0		-	12,0	4.215.348,0
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4X14 AWG THHN/THWN-2 TC USE/R NCAUCHETADOS PARA CONTROL Y MANDO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	ML	410,0	10.166,0	4.168.060,0	410,0	4.168.060,0	410,0	4.168.060,0		-	410,0	4.168.060,0
11,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	140,0	21.866,0	3.061.240,0	140,0	3.061.240,0	140,0	3.061.240,0		-	140,0	3.061.240,0
11,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/2 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	115,0	25.084,0	2.884.660,0	115,0	2.884.660,0	115,0	2.884.660,0		-	115,0	2.884.660,0
11,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 3/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	112,0	35.789,0	4.008.368,0	112,0	4.008.368,0	112,0	4.008.368,0		-	112,0	4.008.368,0
11,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 5/8 PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	165,0	39.640,0	6.540.600,0	165,0	6.540.600,0	165,0	6.540.600,0		-	165,0	6.540.600,0
11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFIFRERANTE R410	KG	30,0	48.234,0	1.447.020,0	30,0	1.447.020,0	30,0	1.447.020,0		-	30,0	1.447.020,0
	COSTO DIRECTO				**314.637.736,6**		**314.637.736,6**		**157.070.960,4**				**157.070.960,40**
	AIU 30%				**94.391.321,0**		**94.391.321,0**		**47.121.288,1**				**47.121.288,12**
	TOTAL OBRA				**409.029.057,5**		**409.029.057,5**		**204.192.248,5**				**204.192.248,52**
	SUMINISTRO												
SUM 3	**SUMINISTRO DE SERVIDORES Y EQUIPOS ACTIVOS DE REDES CON ALTA DISPONIBILIDAD**												
UM 3 - 1,0	SUMINISTRO DE SWITCH L3 24 PTS	UN	4,0	15.140.000,0	60.560.000,0	4,0	60.560.000,0		-		-	-	-
UM 3 - 1,0	SUMINISTRO DE ACCESS POINT	UN	7,0	2.519.950,0	17.639.650,0	7,0	17.639.650,0		-		-	-	-
UM 3 - 1,0	SUMINISTRO DE SWITCH L2 24 POE 1 GB	UN	2,0	7.627.000,0	15.254.000,0	2,0	15.254.000,0		-		-	-	-

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA PARCIAL 001

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - Aseguradora solidaria				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTRIA	Consorcio Inter Diseños.			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUM 4	**SUMINISTRO DE SISTEMA RESPALDO POTENCIA**					-			-				
UM 4 - 1,0	SUMINISTRO DE UPS TRIFASICA 10 KVA TR	UN	2,0	19.380.000,0	38.760.000,0	2,0	38.760.000,0	2,0	38.760.000,0		-	2,0	38.760.000,0
SUM 5	**SUMINISTRO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO**					-	-		-		-	-	-
UM 5 - 1,0	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA	UN	2,0	3.131.000,0	6.262.000,0	2,0	6.262.000,0	1,0	3.131.000,0		-	1,0	3.131.000,0
UM 5 - 1,0	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO INVERTER	UN	5,0	9.364.013,0	46.820.065,0	5,0	46.820.065,0	5,0	46.820.065,0		-	5,0	46.820.065,0
UM 5 - 1,0	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, INVERTER	UN	3,0	7.800.230,0	23.400.690,0	3,0	23.400.690,0	3,0	23.400.690,0		-	3,0	23.400.690,0
UM 5 - 1,0	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, INVERTER	UN	4,0	7.272.000,0	29.088.000,0	4,0	29.088.000,0	4,0	29.088.000,0		-	4,0	29.088.000,0
SUM 6 - 1,01	**SUMINISTRO DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRAL**					-			-				
UM 6 - 1,0	SUMINISTRO DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA	UN	1,0	57.345.000,0	57.345.000,0	1,0	57.345.000,0		-		-	-	-
SUM 7 - 1,01	**SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION POR AGENTE LIMPIO**					-			-				
UM 7 - 1,0	SUMINISTRO DE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS SEDES SEC. TRANSITO YTERMINAL DE TRANSPORTES	UN	1,0	121.279.270,0	121.279.270,0	1,0	121.279.270,0	1,0	121.279.270,0		-	1,0	121.279.270,0
SUM 8 - 1,01	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CCTV - CONTROL DE ACCESO - SONIDO					-			-				
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE NVR32CH -	UN	2,0	4.832.345,0	9.664.690,0	2,0	9.664.690,0		-		-	-	-
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE CAMARA IP DOMO	UN	25,0	332.795,0	8.319.875,0	25,0	8.319.875,0		-		-	-	-
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE CÁMARA IP BALA	UN	18,0	333.250,0	5.998.500,0	18,0	5.998.500,0		-		-	-	-
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE MONITOR 42"	UN	3,0	6.060.000,0	18.180.000,0	3,0	18.180.000,0		-		-	-	-
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE PC AIO I5 3,2 GHZ	UN	2,0	3.886.480,0	7.772.960,0	2,0	7.772.960,0		-		-	-	-

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA PARCIAL 001

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - Aseguradora solidaria				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTRIA	Consorcio Inter Diseños.			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
COSTO SUMINISTRO				$ 466.344.700		$ 466.344.700		$ 262.479.025				$ 262.479.025,00
IVA				$ 88.605.493		$ 88.605.493		$ 49.871.015				$ 49.871.014,75
TOTAL SUMINISTRO				$ 554.950.193		$ 554.950.193		$ 312.350.040				$ 312.350.039,75
TOTAL OBRA + SUMINISTRO				$ 963.979.251		$ 963.979.251		$ 516.542.288				$ 516.542.288,27
						PORCENTAJES DE EJECUCION			VALORES EJECUTADOS			
						PRESENTA ACTA:	53,58%		PRESENTE ACTA:		$ 516.542.288,27	
						TOTAL EJECUTADO:	53,58%		TOTAL ACUMULADO (EJECUTADO):		$ 516.542.288,27	
						POR EJECUTAR:	46,42%		SALDO POR EJECUTAR:		$ 447.436.962,73	
									AMORTIZACIÓN		N/A	
									TOTAL APAGAR		$ 516.542.288,27	

JESUS MARIA GARCIA CURE
CONTRATISTA

MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
INTERVENTOR