OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOL.

Selección abreviada de menor cuantía: Nº 010-2021
Contrato: Nº 673
Contratante: alcaldía de El Espinal-Tolima
Contratista: José Guillermo Salazar D'Antonio
Plazo: de ejecución: 4 Meses
Fecha de inicio: 10 de agosto
Lugar de ejecución: zona rural del municipio de espinal-Tolima, situado en la vereda rincón de san Francisco.
Valor: ciento sesenta millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos cuatros pesos con treinta y dos centavos M/C ($160,245,304.32)
Trabajadores: A continuación, se relacionan el personal de trabajo que participará de este proyecto.

Nº	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
1	JOSE LUIS TIQUE CRUZ	93,410,292	Ingeniero residente
2	ALBERTO MONTES	1,105,685,744	Maestro de obra
3	DARIO PEREZ MONTES	1,105,673,839	Maestro de obra
4	JUAN SEBASTIAN BARRETO TAFUR	1,105,692,541	Ayudante de obra

A continuación, se relacionarán los días laborados con las respectivas actividades realizadas.

Semana 1: 10/08/2021 - 14/08/2021

Fecha: 10 Agosto 2021

Se da inicio a la obra con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades:

- valoración inicial de la obra
- Desmonte de marcos y puertas
- Desmonte de ventanas.

Se inicia la obra con la visita del supervisor de la alcaldía, el cual tiene la siguiente apreciación.

ING. Residente

ING. Supervison

Fecha: 11 de agosto 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- valoración de la obra
- Desmonte de marcos y puertas
- Desmonte de ventanas.

ING. Residente

Fecha: 12 agosto 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades

- Desmonte de marcos y puertas
- Desmonte de ventanas
- Desmonte de cubierta (Teja de zinc

ING. Residente

Fecha: 13-agosto-2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes Actividades:

- Desmonte marcos y puertas
- Desmonte de ventanas
- Desmonte de cubierta (Teja de zinc)

Se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldía, el cual tiene la siguiente apreciación:

ING. Residente

ING. Supervisor

Fecha 14 agosto 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- Desmonte de Cobierta (teja de zinc)
- Desmonte de marcos y puertas
- Desmonte de ventanas

Nota: Se termina la primera semana sin ninguna novedad relevante.

ING. Residente

Semana 2: 17/08/2021 - 21/08/2021

Fecha 17 agosto 2021

Se inicia labores con el personal relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- valoración inicial de la obra
- demolición muro en mampostería 0,15 m.

inicia la semana con la visita del supervisor de la alcaldía, el cual tiene la siguiente apreciación

ING Residente

ING Supervisor

Fecha: 18 agosto - 2021

Se inicia labores con el personal relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- Desmonte de la cubierta (Teja de zinc)
- Demolición muro de mampostería 0,15 m.

ING Residente

Fecha: 19 agosto 2021

Se inicia las labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- Desmonte de cubierta (Teja de zinc)
- Demolición muro en mampostería 0,15m

ING. Residente

Fecha: 20 Agosto - 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- Desmonte cubierta (Teja de zinc)
- Demolición muro de mampostería 0,15 m

Se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldía, el cual tiene la siguiente apreciación:



ING. Residente

ING. Supervisor

Fecha 21 Agosto - 2021

Se inicia labores con el personal relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- Desmonte de cobierta (Teja de zinc)
- Demolición de muro en mampostería. 0,15m

Nota: Se termina la segunda semana sin ninguna novedad relevante.




ING Residente

Semana 3: 23/08/2021 - 28/08/2021

Se inicia labores con el personal relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- Demolición Placa piso 0,10 m
- Demolición de cimiento enterrado

Se inicia la semana con la visita del supervisor de la alcaldía, el cual tiene la siguiente apreciación




ING. Residente

ING. Supervisor

Fecha 24 Agosto - 2021

Se inicia labores con el personal relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- Acero figurado 60000 psi
- Demolicion de cimiento enterrado
- Red suministro Puc 1/2"
- salida sanitaria Puc - s/ paral 2"
- Salida sanitaria Puc - s/ paral 2"
- salida sanitaria Puc - s/ paral 3"



ING Residente

Fecha 25 Agosto - 2021

Se inicia labores con el personal relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- Acero figurado 60000 psi
- Demolicion cimiento enterrado
- Red suministro pvc 1/2"
- Salida sanitaria PVC-S/ paral 2"
- Salida sanitaria Pvc-S/ paral 2"
- salida sanitaria pvc-s/ paral 3"

ING. Residente

Fecha 26- Agosto-2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades

- Acero figurado 60000 psi
- Demolicion de cimiento enterrado
- Red de suministros pvc 1/2"
- Salida sanitaria Pvc-s/paral 2"
- salida sanitaria pvc-s/ paral 2"
- salida sanitaria pvc-s/ paral 3"


se recibe la visita del supervisor de la alcaldia, el cual tiene la siguiente apreciacion:

ING Residente

ING. Supervisor

Fecha 27 Agosto 2021
Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:


- Acero figurado 60000 psi
- Red suministro pvc 1/2"
- Salida sanitaria pvc-s/paral 2"
- Salida sanitaria pvc-s/paral 2"
- Salida sanitaria pvc-s/paral 3"



ING Residente

Fecha 28- Agosto- 2021
se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades

- Acero figurado 60000 psi
- Demolición de cimiento enterrado
- Red suministro Pvc 1/2"
- Salida sanitaria pvc-s paral 2"
- Salida sanitaria pvc-s paral 2"
- Salida sanitaria pvc-s paral 3"



ING Residente

Semana 4: 30/08/2021 - 04/09/2021

Fecha 30 Agosto - 2021
Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades:

- Acero figurado 60000 psi
- Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5Km)
- Salida sanitaria pvc-s/ para 4"
- Salida sanitaria pvc-s/ para 3"

se recibe la visita del supervisor delegado por la alcaldía, el cual tiene la siguiente apreciación

ING Residente

ING Supervisor

Fecha 31 Agosto - 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades

- Acero figurado 60000 psi
- Excavación manual en material común h= 0.0-2.0m (incluye retiro de sobrante a una distancia menor de 5Km)
- Salida sanitaria pvc-s/para 4"
- Salida sanitaria pvc-s/para 3"

ING Residente

Fecha 04- septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienzan a ejecutar las siguientes actividades

- Acero figurado 60000 psi
- Excavación manual en material común h=0.0-2.0m (incluye retiro de sobrante a una distancia menor de 5 km)
- Salida sanitaria PVC-S/paral 4"
- Salida sanitaria PVC-S/sifon 3"

Fecha: 02 septiembre 2021 ING. Residente.

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades:

- Acero Figurado 60000 psi
- excavación manual en material común h=0.0-2.0 m. (incluye- retiro de sobrante a una distancia menor de 5 km).
- Salida sanitaria PVC-S/paral 4"
- Salida sanitaria PVC-S/sifon 3"

ING Residente

Fecha=03 septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades=

- Acero figurado 60000 psi
- excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye- retiro de sobrante a una distancia menor de 5 km).
- Salida sanitaria PVC-S/paral 4"
- Salida sanitaria PVC S/sifon 3"

Se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldia, el cual tiene la siguiente apreciación.

ING. Residente:

Fecha: 04 septiembre 2021

Se inicio labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades:

- Acero Figurado 60000 psi
- excavación manual en material común h= 0.0.2.0 m (incluye retiro de sobrante a una distancia menor de 5 km).
- salida Sanitaria PVC-S/paral 4"
- Salida sanitaria PVC = S/sifon 3"

ING. Residente:

Semana 5: 06/09/2021 – 11/09/2021

Fecha: 06 septiembre 2021

Se inicia labores con el personal relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades.

- Acero figurado 60000 psi

- Suministros e instalaciones de registro de 1/2"
- Retiro de sobrante a una distancia de 5 km (incluye cargue)
- Base agregado pétreo (material de afirmado)
- Zapata en concreto de 3500 psi

Se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldía, el cual tiene la siguiente apreciación.




ING. Residente:

ING. Supervisor.

Fecha: 07 septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades:

- Acero figurado 60000 psi
- Suministro e instalación de registro de 1/2"
- Retiro de sobrante a una distancia de 5 km (incluye cargue
- Base agregado pétreo (material de afirmado)
- Zapata en concreto de 3500 psi




ING. Residente.

Fecha 08 Septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades:

- Acero figurado 60000 psi
- suministro e instalación de registro 1/2"
- Retiro de sobrante a una distancia de 5km - (incluye cargue).
- Base agregado pétreo (material de afirmado)
- zapata en concreto de 3500 psi



ING. Residente.

Fecha 09 Septiembre 2021

Se inicia labores con el personal relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades:

- Acero figurado 60000 psi
- Suministro e instalacion de registro 1/2"
- Retiro de sobrante a una distancia de 5 km (incluye-cargue).
- Base agregado pétreo (material de afirmado).
- zapata en Concreto de 3500 psi

Se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldia, el cual tiene la siguiente apreciacion:

ING. Residente. ING. Supervisor.

Fecha: 10 Septembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades:

- Acero figurado 60000 psi
- Suministro e instalación de registro de 1/2"
- Retiro de sobrante a una distancia de 5km (incluye cargue)
- Base agregado pétreo (material de afirmado)
- Zapata en concreto de 3500 psi.

ING. Residente:

Fecha 11 Septembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguienter Actividades.

- Aseno figurado 60000 psi
- Suministro e instalación de registro 1/2"
- Retro de sobrante a una distancia de 5km (incluye cargu
- Base agregado pétreo (material de afirmado).
- Zapata en concreto de 3500 PSI

ING. Residente.

Semana 6: 13/09/2021 — 18/09/2021

Fecha 13 Septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades:

- Viga de amarre en concreto de 3500 psi
- columnas 3500 psi
- Refuerzo malla electrosoldada.

se reabe la visita del supervisor delegado de la alcaldia, el cual tiene la siguiente apreciacion:

ING Residente

ING. Supervisor.

Fecha 14 Septiembre 2021


- Viga de amarre en concreto de 3500 psi
- columna 3500 psi
- Refuerzo Malla Electrosoldada.

ING. Residente.

echa 15 septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades.

- Viga de amarre en concreto de 3500 psi
- columna 3500 psi
- Refuerzo Mallo electrosoldada.



ING. Residente.

echa 16 septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades.

- Viga de amarre en concreto de 3500 psi
- columnas 3500 psi
- Refuerzo Mallo electrosoldada.

ING. Residente.

Fecha 17 septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades.

- Viga de amarre en concreto de 3500 psi
- columnas 3500 psi
- Refuerzo Mallo Electro Soldada

se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldia, el cual tiene la siguiente apreciación.

ING. Residente. ING. Supervisor.

Fecha 18 Septembe 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades:

- Viga de amarre en concreto de 3500 psi
- columnas 3500 psi
- Refuerzo malla electrosoldada

ING. Residente.


Semana 7. 20/09/2021 — 24/09/2021

Fecha 20 septembe 2021

Se inicia labores con el personal con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades.

- placa Base concreto 0.10 2500 psi
- Muro en Bloque N° SE = 0.12 M.

Se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldia, el cual tiene la siguiente apreciacion.




ING. Residente. ING. Supervisor.

Fecha 21 Septembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo y se comienza a ejecutar las siguientes actividades.

- placa Base Concreto 0,10 2500 psi
- Muro en bloque N° 5E = 0.12 M.




ING. Residente.

Fecha 22 Septembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar los siguientes actividades

- placa Base Concreto 0.10 2500 psi
- Muro en Bloque N° 5E = 0.12 M.

Se recabe visita del Supervisor delegado de la alcaldia el cual tiene la siguiente apreciación.




ING Residente. ING supervisor.

Fecha 23 septembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo y se comienza a ejecutar las siguientes.

- placa Base Concreto 0.10 2500 psi
- Muro en bloque N° 5 E = 0.12 M.



ING Residente.


Fecha. 24 septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades.

- placa Base concreto 0.10 2500 psi
- Muro en bloque N° 5 E = 0.12 M.

S

Se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldia, el cual tiene la siguiente apreciacion.




ING. Residente. ING. Supervisor.

Fecha 25 Septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades

- placa Base concreto 0.10 2500 psi
- Muro en ~~Bloque~~ N° 5 E = 0.12 M



ING. Residente.

Semana 8 27/09/2021 — 02/10/2021

Fecha: 27 septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades:

- Viga Aérea 3500 psi
- Pañete impermeabilizado Muros 1:3, E = 1.5 CM
-

Se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldía, el cual tiene la siguiente apreciación.

ING. Residente

ING. Supervisor.

Fecha: 28 Septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades

- Viga Aérea 3500 PSI
- Pañete impermeabilizado Muros 1:3, E = 1.5 CM

ING. Residente:

Fecha: 29 septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades

- Viga Aérea 3500 PSI
- Pañete impermeabilizado Muros 1:3, E=1.5 CM

ING. Residente.

Fecha: 30 Septiembre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades

- Viga Aérea 3500 PSI
- Pañete impermeabilizado Muros 1:3, E=1.5 CM

ING. Residente

Fecha: 01 octubre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades:

- Viga Aérea 3500 psi
- pañete impermeabilizado Muros 1:3, E= 1.5 CM.

ING. Residente.

Semana 9: 04/10/2021 – 09/10/2021

Fecha 04 octubre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades.

- Viga Aérea 3500 psi
- pañete impermeabilizado Muros 1:3, e= 1.5 cm
- Alistado impermeabilizado Pisos 1:3, e= 0.04
- Suministro e instalación estructura metalica (tubo estructural - abierto 4"x 2", 15 mm.)
- puerta en lamina cal 18 inc. anticorrosivo
- Marco para puerta en lamina cal 18-0.8

Se recibe la visita del supervisor delegado de la alcaldía, el cual tiene la siguiente apreciación

ING. Residente

ING. Supervisor.

Fecha: 05 octubre 2021

Se inicia labores de trabajo con personal relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades:

- Viga Aérea 3500 Psi
- Pañete impermeabilizado Muros 1:3, e= 1.5 cm
- Alistado impermeabilizado Pisos 1:3, e = 004
- Suministro e instalación estructura metalica (tubo-estructural abierto 4"x2", 15 mm).
- puerta en lamina cal 18 inc. anticorrosivo
- Marco puerta en lamina cal 18-0.8.

ING. Residente.

Fecha: 06 octubre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades:

- Viga Aérea 3500 psi
- Panete impermeabilizado muros 1:3, e= 1.5 cm
- Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e= 0.04
- Suministro e instalación estructura metalica (tubo-estructural abierto 4"x2", 15 mm)
- puerta en lamina cal 18 inc. anticorrosivo.
- Marco para puerta en lamina cal 18-0.8.


ING Residente.

Fecha: 07 octubre 2021

Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes Actividades:


- Viga Aerea 3500 Psi

- Pañete impermeabilizado Muros 1:3, e= 1.5 cm
- Alistado impermeabilizado Pisos 1:3, e= 0.04
- Suministro e instalacion estructura metalica (tubo estructural abierto 4"x2", 15 mm).
- puerta en lamina cal 18 inc. anticorrosivo
- Marco para puerta en lamina cal 18-0.8



ING. Residente.

Fecha 08 octubre 2021
Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y se comienza a ejecutar las siguientes actividades
- Viga Aérea 3500 psi
- pañete impermeabilizado muros 1:3, e= 1.5 cm
- Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e= 0.04
- suministro e instalacion estructura metalica (tubo estructural abierto 4"x2", 15 mm).
- puerta en lamina cal 18 inc. anticorrosivo.
- Marco para puerta en lamina cal 18-0.8.




ING. Residente.

Fecha: 09 octubre 2021
Se inicia labores con el personal de trabajo relacionado y Se comienza a ejecutar las Siguientes Actividades:
- Viga Aérea 3500 PSI
- Pañete impermeabilizado muros 1:3, e= 1.5 cm
- Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e= 0.04
- Suministros e instalacion estructura metalica (tubo abierto-

4"x2", 15 mm)

- puerta en lamina cal 18 inc. anticorrosivo
- Marco para puerta en lamina cal 18-0.8.



ING. Residente.