GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN SIG	Código: FO-GD-02-062 Versión: 06 Fecha Modificación: 29/01/2020

SECRETARÍA:	DE DEPORTE RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA
UNIDAD O GRUPO:	UNIDAD DE FOMENTO AL DEPORTE
FECHA INFORME:	13 de Agosto del 2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	SAMC-SDR-024-2021				
CONTRATISTA	IMPORLED				
OBJETO DE CONTRATO	Construcción sistema de luminarias para la cancha de futbol de la vereda Santagueda para el municipio de Palestina.				
POBLACIÓN BENEFICIADA					
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Palestina				
VALOR:$	$ 365.650.500				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	4 meses	FECHA INICIACIÓN	21/06/2021	FECHA. TERMINACIÓN	22/10/2021

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
1. Suministro, transporte e instalación de red de acometida y alimentador a TIL en cable de cobre 2#1/0+1#1/0(N) AWG- THHN. Marca Centelsa, procables u otro de igual o superior calidad.	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
2. Suministro, transporte e instalación de cable de cobre 2x8(F)+1xNo.8(T) AWG- THHN para salida proyectores en mástil. Marca centelsa, procables u otros de igual o superior calidad	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
3. Suministro, transporte e instalación de mastil metálico galvanizado de 16 m de altura, incluye escalerilla, canastilla para instalación de proyectores Con castillo y cedimentacion.	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
4. Proyector led de 400w, angulo de apertura 60 grados, vida util 100000 horas, aluminio, chip high power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura de color 5000k, 150lm/w, tegelestionable 0-10v, graduacion de potencia mecanica.	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
5. Proyector led de 400w, angulo de apertura 40 grados, vida util 100000 horas, aluminio, chip high power, dps	Se realizó el suministro de 24 proyectores led de 400w y 40 grados según lo exigido.	**63,16%**

Escaneado con CamScanner

10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura de color 5000k, 150lm/w, tegelestionable 0-10v, graduacion de potencia mecanica.		
6. Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución y de control con contactores y protecciones para encendido de proyectores en cancha.	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
7. Suministro e instalación de cámaras de paso 0,60x0,60x0,80 m con ángulo y contra angulo de hierro de 2 1/2x2 1/2x1/4	Se realiza suministro e instalación de cámaras de paso según las características y condiciones solicitadas.	**100%**
8. Suministro, transporte e instalación de tubo galvanizado conduit IMC de 3" para bajante en poste de la acometida.	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
9. Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra con electrodos de puesta a tierra en cobre- cobre y cable de cobre desnudo #2 AWG para caja de distribución de proyectores-electrodos de 5/8"x2,40 m	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
10. Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra con electrodo de puesta a tierra en cobre- cobre y cable de cobre desnudo #2 AWG para puesta a tierra de mastiles-electrodos de 5/8"x2,40 m	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
11. Suministro, transporte e instalación de transformador Monofasico de 50 kVA /13,2 kV/0,240-0,120 Kv. Marca Magnetron, Siemens, Rymel u otro de igual o superior calidad. Incluye DPS y cortacircuitos	Este ítem será ejecutado por el operador de red, en este caso CHEC.	**0%**
12. Suministro, transporte e instalación de unidad de medida semidirecta incluye gabinete, totalizador y transformadores de corrientes	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
13. Suministro, transporte e instalación de tubo PVC tipo pesado Φ2", en canalización subterranea	Se realiza el suministro e instalación de tubo PVC de 2" de forma subterránea de acuerdo a las condiciones y características solicitadas.	**58,92%**
14. Suministro, trnasporte e instalación de tendido de cable de Cobre aislado THWN (2xNº 6 AWG + 1x6T),	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
15. Suministro, transporte e instalación de punta captora para protección ante descargas atmosféricas incluye: accesorios de anclaje	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**

Escaneado con CamScanner

COPIA CONTROLADA

16. Suministro e instalación de bajante para apantallamiento en cable de cobre desnudo nº 2, incluye hebillas y cinta bandit.	No se iniciado la obra eléctrica del proyecto en este momento solo se ha iniciado la obra civil	**0%**
OBSERVACIONES: El ítem 7 relacionado con las cámaras de paso tuvo modificación en sus cantidades de acuerdo a lo construido, puesto que se contrataron 7 unidades pero hubo la necesidad de realizar una adicional por cambio de dirección de la tubería que no fue contemplada en el diseño.		

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 01, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 21 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**WILLIAM ANDRES CARDENAS ORREGO**
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO	**ALVARO LONDOÑO JIMENEZ**
APOYO SUPERVISION TECNICO Y ADMINISTRITATIVA	**JULIÁN ANDRÉS CARMONA PIEDRAHITA**

Escaneado con CamScanner