Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	Junio de 2021

PROYECTOS:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL**

INFORMACION DE LOS CONVENIOS

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
AMALFI	588-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Amalfi en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	23/04/2020	31/12/2021	Puente Gurria - escuela Gurria	3.200
						Chorritos - Puente La Cruz	8.800
						Puente Tierra - Boquerón Escuela	1.800
CAUCASIA	669-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Caucasia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.999.244	4/05/2020	31/12/2021	Km 18 - La Raya - Tigre 1 -Tigre 2 - Tigre 3 - El Descanso	43.900
NECHI	529-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Nechí en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.998.260	23/04/2020	31/12/2021	Las Florez - Las Tortugas	12.400
						Cargueros - Quebrada Ciénaga	12.000
						Puerto Líbano San Pablo	14.000
SEGOVIA	684-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Segovia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.098.580.723	4/05/2020	31/12/2021	Segovia - El Aporriado	5.000
						El Paso - Arenales	11.200
						San Miguel - Popales	8.000
TARAZA	682-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías	1.100.000.000	4/05/2020	31/12/2021	Barro Blanco - Corrales	5.000

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		terciarias en el municipio PDET de Taraza en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.				Guáimaro - Caracolí	16.000
						Guáimaro - San Agustín	17.800
EL BAGRE	594-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de El Bagre en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	23/04/2020	31/12/2021	El Bagre - Puerto Claver	26.000
ZARAGOZA	564-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Zaragoza en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.999.599	23/04/2020	31/12/2021	Aquí si - Boca de Maestro	8.200
						Chilona - El Pato - Vegas de Segovia	26.000
YONDO	653-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Yondó en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.098.013.288	23/04/2020	31/12/2021	Ye de los Viejitos - No te Pases	12.800
						San Miguel del Tigre - Paraíso	28.300
						Vietnam - Puerto Matilde	7.100
VALDIVIA	681-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Valdivia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.986.997	4/05/2020	31/12/2021	Troncal a la Costa - Raudal - la Alemania - La Coposa	28.600
						Santa Ana - Chorrillos	14.200
						Troncal a la Costa - Playa Rica	5.000
APARTADO	557-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Apartado en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel	1.099.986.997	7/05/2020	31/12/2021	Los Mandarinos	7.800
						San Martín - Zungo Arriba	5.200

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		nacional.					
CAREPA	674-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Carepa en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.830.590	6/05/2020	31/12/2021	Corregimiento Piedras Blancas - Polines Carepa - Vereda Provincia	4.000 6.300

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 700-2020								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
AMALFI	25082005 del 25/08/2020	CONSORCIO VIAS ALTURA	1.083.612.723	6 meses	5/10/2020	2	20/07/2021	97,4%	51,16%
CAUCASIA	001-2020	ALEXANDER THEVENING GARCES	1.090.850.739	6 meses	5/10/2020	1	30/06/2021	76,28%	45,93%
NECHI	001-2020	ECO SOCIAL ASESORIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SAS	1.098.041.802	6 meses	28/08/2020	2	30/06/2021	92%	91,79%
SEGOVIA	LP 002-2020	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA SA	1.065.507.780	Desde la fecha de inicio a 31/12/2020	28/08/2020	2	30/06/2021	80,28%	77,14%
TARAZA	COP 007-2020	LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO	1.094.672.813	3 meses	16/09/2020	3	30/06/2021	92,04%	91,94%
EL BAGRE	CO 206-2020	LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO	1.093.950.000	6 meses	28/08/2020	3	31/07/2021	94%	99,03%
ZARAGOZA	LP 001-2020	CIDTEC SAS	1.079.409.606	5 meses	28/08/2020	2	30/06/2021	84,97%	65,60%
YONDO	COP-355-2020	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS	1.018.427.510	4 meses	22/01/2021	1	22/07/2021	82,30%	51,09%

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 700-2020								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
VALDIVIA	LP 001-2020	DIEGO ALEJANDRO VIDAL REYES	1.085.230.353	3 meses	7/10/2020	2	30/06/2021	32,90%	31,82%
APARTADO	332-2020	CONSTRUCCION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO S.A.S.	1.073.801.810	3 meses	28/08/2020	2	30/06/2021	82,75%	61,69%
CAREPA	LP 001-2020	CONSORCIO CC CAREPA	1.097.713.110	3 meses	27/11/2020	2	30/06/2021	64,63%	22,27%

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

MUNICIPIO	N° CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.
Zaragoza	LP 001-2020	01/06/2021			1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	700 de 2020		
CONTRATISTA:	Interventorías y Construcciones SAS	NIT:	813.003.402-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	24 de agosto de 2020	No. de Oficio:	SRT 30920 DEL 21-08-2020
Valor Inicial:	$ 1.408.577.753,00 IVA incluido		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 1.408.577.753,00 IVA incluido		
Anticipo Entregado:	$0,00		

Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2020
Total Prórrogas:	2
Prórroga 1:	3 meses
Prórroga 2:	Hasta el 31 de agosto 2021
Suspensión 1:	
Fecha de Fin:	31/08/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
AMALFI	9820	P05031	005-2402-0603-2018-130101-047	$ 143.731.465,00	88.219.366,15	55.512.098,85
CAUCASIA	9820	P05154	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	75.749.087,84	39.237.650,16
NECHÍ	9820	P05495	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	110.354.750,83	4.631.987,17
SEGOVIA	9820	P05736	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 143.731.465,00	117.577.912,32	26.153.552,68
TARAZÁ	9820	P05790	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	107.850.591,87	7.136.146,13
EL BAGRE	9820	P05250	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 143.731.465,00	143.061.365,22	670.099,78
ZARAGOZA	9820	P05895	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 143.731.465,00	101.700.744,57	42.030.720,43
YONDÓ	9820	P05893	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 143.731.465,00	78.984.889,63	64.746.575,37
VALDIVIA	9820	P05854	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	41.793.898,47	73.192.839,53
APARTADÓ	9820	P05045	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	84.594.423,95	30.392.314,05
CAREPA	9820	P05147	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	51.045.775,37	63.940.962,63
TOTAL				**$ 1.408.577.753,00**	**1.000.932.806,21**	**407.644.946,8**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado

Acta 1 (agosto 2020)	$ 5.990.346	$ 1.138.165,74	$ 7.128.511,74	$ 7.128.511,74
Acta 2 (septiembre 2020)	$ 33.465.065	$ 6.345.782,45	$ 39.810.847,45	$ 39.810.847,45
Acta 3 (octubre 2020)	$ 49.059.541	$ 9.307.510,24	$ 58.367.051,24	$ 58.367.051,24
Acta 4 (noviembre 2020)	$ 57.455.381	$ 10.902.035,08	$ 68.357.416,08	$ 68.357.416,08
Acta 5 (diciembre 2020)	$ 71.671.116	$ 13.610.058,15	$ 85.281.174,15	$ 85.281.174,15
Acta 6 (enero 2021)	$ 85.391.830	$ 16.214.076,55	$ 101.605.906,55	$ 101.605.906,55
Acta 7 (febrero 2021)	$ 114.049.132	$ 21.654.870,57	$ 135.704.002,57	$ 135.704.002,57
Acta 8 (marzo 2021)	$ 104.745.554	$ 19.882.546,96	$ 124.628.100,96	$ 124.628.100,96
Acta 9 (abril 2021)	$ 110.900.675	$ 21.049.886,25	$ 131.950.561,25	$ 131.950.561,25
Acta 10 (mayo 2021)	$ 107.477.669	$ 20.393.587,11	$ 127.871.256,11	$ 127.871.256,11
Acta 11 (junio 2021)	$ 101.053. 469	$ 19.174.509,11	$ 120.227.978,11	$ 120.227.978,11

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$140.857.775,30	436-47-994000047010	24/8/2020	28/02/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$281.715.550,60		24/8/2020	31/08/2024
Calidad del Servicio	$ 422.573.325,90		05/04/2020	05/04/026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	01/06/2021	Interventoría	Personal mínimo exigido en contrato de obra Amalfi
Correo electrónico	05/06/2021	Interventoría	RE INFORME SEMANAL DEL 28 MAYO AL 3 JUNIO PDET ANTIOQUIA
Correo electrónico	15/06/2021	Interventoría	OBSERVACIONES INFORME SEMANAL DEL 4 AL 10 JUNIO 2021 PDET ANTIOQUIA
Correo electrónico	19/06/2021	Interventoría	OBSERVACIONES ACTA No 10 CONTRATO 700 DE 2020 - ACTA CON SOPORTES ACTA 5mg y HOJA DE RUTA
Correo electrónico	22/06/2021	Interventoría	RV Observaciones informe mensual ABRIL contrato 700 de 2020
Correo electrónico	22/06/2021	Interventoría	Modelo acta visita previa para el recibo de contratos y check list docs
Otros correos			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Debido al Paro Nacional que inició a finales de abril en todo el territorio nacional, ha conllevado a tener escases de materiales como el acero y el cemento, además de las constantes lluvias que se presentan en las zonas, han dificultado el acceso a los tramos y retrasan las actividades en obra presentando bajos rendimientos.

Por dificultades en el acceso a las vías ocasionadas por la fuerte ola invernal se suspende el contrato de Zaragoza

Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento, los contratistas han manifestado la dificultad en los accesos a los tramos a intervenir, generando que el suministro de materiales haya disminuido y se presenten bajos rendimientos.

Los contratistas de obra manifiestan inconvenientes por escases de acero. Continúan dificultades por la Pandemia COVID-19

La mayoría de los contratistas de obra están solicitando ajuste de precios por desequilibrio económico, especialmente por el precio del acero

ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Se realizó visita al Amalfi y Segovia. se realiza reuniones y visitas a las obras. Observaciones y conclusiones de la visita en el informe de la comisión.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión de actas de costos, informes semanales y mensuales.
Asistencia a comités de obra.

Cordialmente,



JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA
Profesional especializado
Territorial Antioquia