Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	Marzo de 2021

PROYECTOS:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL**

INFORMACION DE LOS CONVENIOS

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
AMALFI	588-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Amalfi en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	23/04/2020	31/12/2021	Puente Gurria - escuela Gurria	3.200
						Chorritos - Puente La Cruz	8.800
						Puente Tierra - Boquerón Escuela	1.800
CAUCASIA	669-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Caucasia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.999.244	4/05/2020	31/12/2021	Km 18 - La Raya - Tigre 1 -Tigre 2 - Tigre 3 - El Descanso	43.900
NECHI	529-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Nechí en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.998.260	23/04/2020	31/12/2021	Las Florez - Las Tortugas	12.400
						Cargueros - Quebrada Ciénaga	12.000
						Puerto Líbano San Pablo	14.000
SEGOVIA	684-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Segovia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel	1.098.580.723	4/05/2020	31/12/2021	Segovia - El Aporriado	5.000
						El Paso - Arenales	11.200
						San Miguel - Popales	8.000

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		nacional.					
TARAZA	682-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Taraza en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	4/05/2020	31/12/2021	Barro Blanco - Corrales	5.000
						Guáimaro - Caracolí	16.000
						Guáimaro - San Agustín	17.800
EL BAGRE	594-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de El Bagre en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	23/04/2020	31/12/2021	El Bagre - Puerto Claver	26.000
ZARAGOZA	564-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Zaragoza en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.999.599	23/04/2020	31/12/2021	Aquí si - Boca de Maestro	8.200
						Chilona - El Pato - Vegas de Segovia	26.000
YONDO	653-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Yondó en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.098.013.288	23/04/2020	31/12/2021	Ye de los Viejitos - No te Pases	12.800
						San Miguel del Tigre - Paraíso	28.300
						Vietnam - Puerto Matilde	7.100
VALDIVIA	681-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Valdivia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.986.997	4/05/2020	31/12/2021	Troncal a la Costa - Raudal - la Alemania - La Coposa	28.600
						Santa Ana - Chorrillos	14.200
						Troncal a la Costa - Playa Rica	5.000
APARTADO	557-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Apartado en el	1.099.986.997	7/05/2020	31/12/2021	Los Mandarinos	7.800
						San Martín - Zungo Arriba	5.200

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.					
CAREPA	674-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Carepa en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.830.590	6/05/2020	31/12/2021	Corregimiento Piedras Blancas - Polines Carepa - Vereda Provincia	4.000 6.300

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 700-2020								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
AMALFI	25082005 del 25/08/2020	CONSORCIO VIAS ALTURA	1.083.612.723	6 meses	5/10/2020	2	30/06/2021	93,50%	29,18%
CAUCASIA	001-2020	ALEXANDER THEVENING GARCES	1.090.850.739	6 meses	5/10/2020	1	30/06/2021	91,01%	29,61%
NECHI	001-2020	ECO SOCIAL ASESORIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SAS	1.098.041.802	6 meses	28/08/2020	2	30/06/2021	91,86%	27,96%
SEGOVIA	LP 002-2020	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA SA	1.065.507.780	Desde la fecha de inicio a 31/12/2020	28/08/2020	2	30/06/2021	94,22%	51,72%
TARAZA	COP 007-2020	LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO	1.094.672.813	3 meses	16/09/2020	3	30/06/2021	93,88%	36,98%
EL BAGRE	CO 206-2020	LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO	1.093.950.000	6 meses	28/08/2020	2	31/05/2021	72,52%	64,43%
ZARAGOZA	LP 001-2020	CIDTEC SAS	1.079.409.606	5 meses	28/08/2020	2	30/06/2021	88,24%	59,78%
YONDO	COP-355-2020	ICONOS CONSTRUCCIONES Y	1.018.427.510	4 meses	22/01/2021	N/A	22/05/2021	39,49%	14,94%

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 700-2020								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
		CONSULTORÍAS SAS							
VALDIVIA	LP 001-2020	DIEGO ALEJANDRO VIDAL REYES	1.085.230.353	3 meses	7/10/2020	2	30/06/2021	9,25%	11,65%
APARTADO	332-2020	CONSTRUCCION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO S.A.S.	1.073.801.810	3 meses	28/08/2020	2	30/06/2021	94,81%	43,63%
CAREPA	LP 001-2020	CONSORCIO CC CAREPA	1.097.713.110	3 meses	27/11/2020	2	30/06/2021	89,17%	2,08%

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

MUNICIPIO	N° CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.
El Bagre	Co-206-2020	03/03/2021	03/05/2021	03/03/2021	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
18 – 03 -2021	6	Solicitud Prorroga por un mes AMALFI	Aprobada
Informe semanal semana 24		Solicitud Prorroga por un mes CAUCASIA	Aprobada
Informe semanal semana 29		Solicitud Prorroga por un mes NECHI	Aprobada
Informe semanal semana 27		Solicitud Prorroga por un mes SEGOVIA	Aprobada
24 – 03 -2021	12	Solicitud Prorroga por un mes TARAZÁ	Aprobada
16 – 03 -2021	8	Solicitud Prorroga por un mes ZARAGOZA	Aprobada
Informe semanal semana 26		Solicitud Prorroga por un mes VALDIVIA	Aprobada
Informe semanal		Solicitud Prorroga por un mes APARTADO	Aprobada

semana 30			
Informe semanal semana 17		Solicitud Prorroga por un mes CAREPA	Aprobada

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	700 de 2020		
CONTRATISTA:	Interventorías y Construcciones SAS	NIT:	813.003.402-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	24 de agosto de 2020	No. de Oficio:	SRT 30920 DEL 21-08-2020
Valor Inicial:	$ 1.408.577.753,00 IVA incluido		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 1.408.577.753,00 IVA incluido		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2020		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	3 meses		
Prórroga 2:	Hasta el 31 de agosto 2021		
Suspensión 1:			
Fecha de Fin:	31/08/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
AMALFI	9820	P05031	005-2402-0603-2018-130101-047	$ 143.731.465,00	$ 61.380.973,76	$ 82.350.491,24
CAUCASIA	9820	P05154	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	$ 52.355.025,66	$ 62.631.712,34
NECHÍ	9820	P05495	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	$ 43.029.084,67	$ 71.957.653,33

SEGOVIA	9820	P05736	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 143.731.465,00	$ 76.717.420,42	$ 67.014.044,58
TARAZÁ	9820	P05790	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	$ 47.766.725,89	$ 67.220.012,11
EL BAGRE	9820	P05250	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 143.731.465,00	$ 120.687.797,88	$ 23.043.667,12
ZARAGOZA	9820	P05895	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 143.731.465,00	$ 83.075.939,58	$ 60.655.525,42
YONDÓ	9820	P05893	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 143.731.465,00	$ 16.073.486,29	$ 127.657.978,71
VALDIVIA	9820	P05854	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	$ 28.822.191,35	$ 86.164.546,65
APARTADÓ	9820	P05045	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	$ 61.624.937,32	$ 53.361.800,68
CAREPA	9820	P05147	005-2402-0603-2018-130101-0478	$ 114.986.738,00	$ 29.349.427,93	$ 85.637.310,07
TOTAL				**$ 1.408.577.753,00**	**$ 620.883.010,75**	**$ 787.694.742,25**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado
Acta 1 (agosto 2020)	$ 5.990.346	$ 1.138.165,74	$ 7.128.511,74	$ 7.128.511,74
Acta 2 (septiembre 2020)	$ 33.465.065	$ 6.345.782,45	$ 39.810.847,45	$ 39.810.847,45
Acta 3 (octubre 2020)	$ 49.059.541	$ 9.307.510,24	$ 58.367.051,24	$ 58.367.051,24
Acta 4 (noviembre 2020)	$ 57.455.381	$ 10.902.035,08	$ 68.357.416,08	$ 68.357.416,08
Acta 5 (diciembre 2020)	$ 71.671.116	$ 13.610.058,15	$ 85.281.174,15	$ 85.281.174,15
Acta 6 (enero 2021)	$ 85.391.830	$ 16.214.076,55	$ 101.605.906,55	$ 101.605.906,55
Acta 7 (febrero 2021)	$ 114.049.132	$ 21.654.870,57	$ 135.704.002,57	$ 135.704.002,57
Acta 8 (marzo 2021)	$ 104.745.554	$ 19.882.546,96	$ 124.628.100,96	$ 124.628.100,96

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$140.857.775,30	436-47-994000047010	24/8/2020	28/02/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$281.715.550,60		24/8/2020	31/08/2024
Calidad del Servicio	$ 422.573.325,90		05/04/2020	05/04/026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	2/3/2021	Interventoría	Respuesta incumplimiento contrato de obra AMALFI
Correo electrónico	2/3/2021	Interventoría	Revisión apu´s contractuales y no previstos Yondó
Correo electrónico	5/3/2021	Interventoría	Guía inspección SST
Correo electrónico	11/3/2021	Interventoría	Presentación oportuna informe mensual
Correo electrónico	12/3/2021	Interventoría	Estado crítico contrato PDET Carepa
Correo electrónico	16/3/2021	Interventoría	Corrección informe mensual diciembre
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
Correo electrónico	16/3/2021	Interventoría	Elaboración oficios interventoría
Correo electrónico	30/3/2021	Interventoría	Observaciones informe

			mensual enero

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Alteraciones de orden público se sigue presentado en la zona de intervención del municipio de Caucasia

El contratista de El Bagre solicitó suspensión de obra, donde presento un comunicado del Secretario General de Gobierno, donde expresa las alteraciones constantes de orden público en la zona de intervención, por lo cual la interventoría dio aval y en conjunto con el municipio de El Bagre aprobaron la suspensión.

Los contratistas de obra manifiestan inconvenientes por escases de acero. Continúan dificultades por la Pandemia COVID-19

ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha del presente periodo los municipios de El Bagre y Segovia son los únicos contratos que presentan un avance mayor al 50%.

Se resalta nuevamente a los contratistas que debe tener en cuenta los rendimientos de ejecución, ya que no se está cumpliendo el cronograma de obra presentado, lo que conlleva a presentarse un atraso que debe ser mitigado aumentado los rendimientos en la ejecución de actividades. Se reitera a la interventoría solicitar planes de contingencia.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión de actas de costos, informes semanales y mensuales.
Asistencia a comités de obra y/o reuniones

Cordialmente,



JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA
Profesional especializado
Territorial Antioquia