Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	Abril de 2020

PROYECTOS:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL**

INFORMACION DE LOS CONVENIOS

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
AMALFI	588-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Amalfi en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	23/04/2020	31/12/2021	Puente Gurria - escuela Gurria	3.200
						Chorritos - Puente La Cruz	8.800
						Puente Tierra - Boquerón Escuela	1.800
CAUCASIA	669-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Caucasia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.999.244		31/12/2021	Km 18 - La Raya - Tigre 1 -Tigre 2 - Tigre 3 - El Descanso	43.900
NECHI	529-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Nechí en el	1.099.998.260	23/04/2020	31/12/2021	Las Florez - Las Tortugas	12.400
						Cargueros - Quebrada Ciénaga	12.000

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.				Puerto Líbano San Pablo	14.000
SEGOVIA	684-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Segovia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.098.580.723		31/12/2021	Segovia - El Aporriado	5.000
						El Paso - Arenales	11.200
						San Miguel - Popales	8.000
TARAZA	682-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Taraza en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000		31/12/2021	Barro Blanco - Corrales	5.000
						Guáimaro - Caracolí	16.000
						Guáimaro - San Agustín	17.800
EL BAGRE	594-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de El Bagre en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	23/04/2020	31/12/2021	El Bagre - Puerto Claver	26.000
ZARAGOZA	564-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de	1.099.999.599	23/04/2020	31/12/2021	Aquí si - Boca de Maestro	8.200
						Chilona - El Pato - Vegas de Segovia	26.000

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		Zaragoza en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.					
YONDO	653-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Yondó en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.098.013.288	23/04/2020	31/12/2021	Ye de los Viejitos - No te Pases	12.800
						San Miguel del Tigre - Paraíso	28.300
						Vietnam - Puerto Matilde	7.100
VALDIVIA	681-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Valdivia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.986.997		31/12/2021	Troncal a la Costa - Raudal - la Alemania - La Coposa	28.600
						Santa Ana - Chorrillos	14.200
						Troncal a la Costa - Playa Rica	5.000
APARTADO	557-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Apartado en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.986.997		31/12/2021	Los Mandarinos	7.800
						San Martín - Zungo Arriba	5.200
CAREPA	674-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el	1.099.830.590		31/12/2021	Corregimiento Piedras Blancas - Polines	4.000
						Carepa - Vereda Provincia	6.300

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		municipio PDET de Carepa en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.					

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS - OBJETO DE INTERVENTORIA

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 700-2020								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
AMALFI									
CAUCASIA									
NECHI									
SEGOVIA									
TARAZA									
EL BAGRE									
ZARAGOZA									
YONDO									
VALDIVIA									

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 700-2020								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
APARTADO									
CAREPA									

Nota: los municipios están en proceso de contratación

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.			
CONTRATISTA:			
CONFORMACIÓN:			
Objeto:			
Fecha de Inicio:			
Valor Inicial:			
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Suspensión 1:			
Fecha de Fin:			

Nota: En proceso de contratación

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

Nota: En proceso de contratación

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.				
Calidad del Servicio				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correos electrónicos al Gestor y/o municipios revisión de documentos precontractuales – pliegos tipo			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

El país y el mundo entero se encuentra en emergencia sanitaria y económica por la pandemia COVID-19. Existen restricciones y aislamientos

ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ No se realiza

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión de correos, procesos contractuales en SECOP

Cordialmente,



JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA
Profesional especializado
Territorial Antioquia