ACTA DE REUNIÓN | 1

Tema: Comité de Obras Atención de Emergencias

Lugar: IPES | Fecha: 11/12/19 | Hora Inicial: 9:15 Hora Final: 10:15

Objetivo:
Informe de desarrollo de actividades de atención de emergencias correspondientes a la semana 4.

Asistentes:

1. SST- Ambiental
2. Atención emergencias.

Desarrollo:

1.- Se solicita al contratista agilizar la entrega del protocolo de bioseguridad, por lo cual se da aprobación a el ingreso de la Ingeniera ambiental quien desempeñará este cargo, siempre y cuando se complete con urgencia la documentación de ingreso requerida.

- Se programa reunion para el día lunes 14 de diciembre a las 11:00 am con el fin de tratar temas SST- Ambiental y de procedimientos de intervención de obra, por lo cual el Ingeniero ambiental del IPES solicita el acompañamiento de los residentes del contratista y de interventoria.

2.- El día lunes 14 de diciembre luego de reunión se realizara recorrido en Punto Comercial Rotonda Santafe y PDM Restrepo con el fin de determinar procedimiento a seguir para la ejecución y atención de la emergencia.

Escaneado con CamScanner

- La intervención en cubierta de PDH El Carmen quedara atendida al 100% en día de hoy 11 de Diciembre 2020.
- Las actividades de remplazo de tejas en Portal Comercial Centenario quedará atendida al 100% para el día de mañana 12 de Diciembre de 2020.
- En PDH Las Ferias se esta realizando el día de hoy el arreglo a la puerta de la zona de cargue, se reemplazará el eje se enderezará la hoja de la puerta golpeada, esto se realizara en sitio, sin retirar la puerta de la plaza.
- El Ing. Over Andrey realizara la solicitud en el transcurso de la siguiente semana, para la intervención de las conexiones fraudulentas realizadas por las personas de la plaza, la intención en detectar esas conexiones y quitarlas, para así poder ir organizando las redes eléctricas de las PDH.
- La PDH las Ferias en el tema de el tejeamiento de la parte, se deben remitir fotos de la localización exacta del sitio a intervenir al Ing. Over Andrey para verificar si el piso de esta zona se encuentra en garantía y así saber como se va a proceder.
- Se debe informar por correo la intervención realizada al cielo raso en Recinto ferial 20 de Julio, con el fin que sea confirmada si se colocará el cielo raso nuevamente o no.

02 JO2

Escaneado con CamScanner

- En punto Comercial Centenario el Ing. Ouer pedira el serie 3 aprobado por codensa para la revisión programada para el día de mañana 12 de diciembre, se aclara que la operación de la planta tambien corre por cuenta del contratista, deben tener en cuenta el operario y el combustible.
- Para los locales 28, 29 y 30, en PDM Restrepo, la gerencia de la plaza debe realizar solicitud ante codensa para la reconexión de esos locales.
- Se programará reunion la proxima semana con el fin de incorporar nuevas actividades para atencion de emergencias, para esta reunión debera asistir interventoria y contratista.
- El dia miercoles 16 de diciembre se realizara reunion (hora por confirmar), en donde se informaran las nuevas actividades a incorporar por atencion de emergencias esto con el fin de identificar actividades a ejecutar que se puedan proyectar y que sean tenidas en cuenta en el corte a presentar el 18 de diciembre de 2020.
- Se solicita que las memorias de intervencion de emergencias entregadas con el corte se presenten por actividad, para garantizar que las mismas sean claras en caso de una revisión o auditoria externa.
- Los valores presentados en los cortes no deben traer decimales, deben ser valores cerrados.
- La entidad solicita que tanto interventoria como contratista informen en que momento le ingresa el pago.
- El contratista solicita reunion con el área juridica del IPES, la cual se debe realizar por medio escrito por parte del contratista, dirigida a interventoria para realizar su respectivo tramite.

003

Escaneado con CamScanner

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Guillermo Rovaro	Interventoría	arquijuanromero@gmail.com	3212300652	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

Fecha	Hora	Lugar

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051
	S	Versión: 06
		Fecha:03/01/2020

Tema: Comite de obras Atencion de Emergencias		
Lugar IPES	**Fecha:** 17-12-2020	**Hora inicial:** 11:10 am **Hora Final:** 12:05 m
Objetivo: Informe de desarrollo de actividades de atención de emergencias, correspondientes a la semana 5.		

Agenda:

1. Entrega APUS / Documentacion faltante INP
2. Atención de emergencias.
3.

Desarrollo:

1.-Se deben entregar los APUS corregidos por parte del contratista lo mas pronto posible ya que de eso dependen los pagos de actividades ejecutadas.

- Debido al cambio de profesional SST por parte del contratista, se da por parte de interventoria plazo maximo de entrega para el día 21 de diciembre de 2020, de toda la documentacion pendiente.
- se debe agilizar la entrega de los no previstos (NP), interventoria debe aprobar el valor de acuerdo a las cotizaciones recibidas (3 contratista / 3 interventoria)

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

solamente se tendran en cuenta los valores de los insumos, mano de obra y transporte deben ser utilizados los precios aprobados en los otros APUS.

- Se deben levantar actas de las mesas de trabajo realizadas entre interventoria y contratista con el fin de dejar soporte de los acuerdos realizados.

2.- En PDM Restrepo se autoriza en comité revisar las zonas de cubierta afectadas para intervenir zonas más amplias de acuerdo a necesidad y para evitar que se sigan presentando emergencias por filtraciones, de acuerdo a revisión conjunta interventoria aprobará el area a intervenir.

- No se autoriza el cambio de tipo de teja utilizado. por una parte los comerciantes ponen inconveniente y por otra parte no se deben dejar parches de distintos tipos de teja en cubierta.

- De acuerdo a lo sucedido con Punto Comercial Centenario con relacion a los desechos dejados por los comerciantes al momento de realizar la ubicación, se debe informar al IPES con el fin que retiren los elementos y de esta manera realizar una intervencion segura, que no afecte la seguridad de los trabajadores.

- En PDM Concordia se aprueba en comite la propuesta realizada en el informe suministrado por el contratista para dejar en adecuado funcionamiento las bombas de presión de agua.

- Al momento de crear el NP para la atencion de las bombas de presión de agua no dejarlo tan especifico, esto con el fin que este NP nos sirva para la intervencion de diferentes plazas.

Escaneado con CamScanner

- En PDM Las Ferias con relación a la puerta tapada en donde se sugirio demoler el piso para intervenir el tubo, el ing over informa q- estará realizando visita a la plaza en la semana del 21 al 25 de diciembre, con el fin de determinar si el área todavia se encuentra en garantia por parte del contratista q- ejecuto los pisos.
- En PDM Restrepo se actoriza el cambio de la puerta en malla del costado sur-occidental de la plaza por una puerta de mayor resistencia que garantice la seguridad de la plaza, se deben pasar los NP para autorización de su fabricación.
- En PDM La perseverancia interventoria debe pasar concepto del estado de la estructura en madera de la cubierta, en donde se argumente porque no es conveniente su intervención sin el cambio de dicha estructura.
- En san Andresito de la 38 revisar canales y bajantes para ver como se puede intervenir o mejorar la evacuación de aguas lluvia sin manipular el sistema instalado por pavco.
- Por parte de interventoria se debe incluir en el corte los correos impresos de las solicitudes realizadas, para tener el soporte en caso de Auditoria de contraloria.

//

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Andrés Rico F.	Interventoría	arivasarquitectura@gmail.com	3187003434	
Edwin Villamizar	IPES	jevillamizarg@ipes.gov.co	—	
Andrey Velez C.	IPES - DDA	avelez@ipes.gov.co	—	
Alix Ortiz M	Alcaldía Engativá	alixoz@hotmail.com	3123675194	
Luis F. Alcalá	II	alcalaycia@hotmail.com	3007888431	
Juan Romero	Interventoría	arq.juanromero@gmail.com	3212300652	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL ACTA

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN 6	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite atención de emergencias IPES.

Lugar: IPES	Fecha: 30/12/20	Hora inicial: 3:30 PM Hora Final: 5:00 PM

Objetivo:
Informe de desarrollo de actividades de atención de emergencias, correspondientes a la semana 6 y 7.

Agenda

1. Atención de emergencias.
2. SST- Ambiental.

Desarrollo:

- APUS radicados ante el IPES el dia 23 de diciembre de 2020.
- Planes de gestión y ambiental debe ser entregado por parte de interventoria al IPES el día 06 de enero de 2020 como plazo máximo, radicado en el IPES.
- En el momento en que no se deje realizar la intervención de atención de emergencia por parte de. gestores, gerentes, asistentes o guardas de seguridad, reportar inmediatamente con nombre y cargo de la persona que impidio la ejecución de la actividad.
- Generar correo de PDH Restrepo, indicando que la PDH no autorizo trabajos en los cuales se tengan que cerrar pasillos debido a temporada y que unicamente autorizan trabajos despues de las 4:00 PM.
- Generar correo indicando que la información en matriz es muy básica y no especifica claramente donde se debe intervenir o hay cosas que no aplican.
- Interventoria debe realizar filtro a las solicitudes de la Matriz de actividades de secretaria de salud, para no ejecutar actividades programadas en contrato de mantenimiento.

01

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737

BOGOTÁ

	ACTA DE REUNIÓN 6	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite atención de emergencias IPES.

Lugar: IPES	Fecha: 30/12/20	Hora inicial: 3:30 PM Hora Final: 5:00 PM

Objetivo:
Informe de desarrollo de actividades de atención de emergencias, correspondientes a la semana 6 y 7.

Agenda

1. Atención de emergencias.
2. SST- Ambiental.

Desarrollo:

- APUS radicados ante el IPES el dia 23 de diciembre de 2020.
- Planes de gestión y ambiental debe ser entregado por parte de interventoria al IPES el día 06 de enero de 2020 como plazo máximo, radicado en el IPES.
- En el momento en que no se deje realizar la intervención de atención de emergencia por parte de. gestores, gerentes, asistentes o guardas de seguridad, reportar inmediatamente con nombre y cargo de la persona que impidio la ejecución de la actividad.
- Generar correo de PDH Restrepo, indicando que la PDH no autorizo trabajos en los cuales se tengan que cerrar pasillos debido a temporada y que unicamente autorizan trabajos despues de las 4:00 PM.
- Generar correo indicando que la información en matriz es muy básica y no especifica claramente donde se debe intervenir o hay cosas que no aplican.
- Interventoria debe realizar filtro a las solicitudes de la Matriz de actividades de secretaria de salud, para no ejecutar actividades programadas en contrato de mantenimiento.

01

Página 1 de 2

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

- El Ing. Over Andrey a partir de la primera semana de enero comenzará a realizar visitas a las PDM y puntos comerciales y de encuentro para verificar que se este realizando la atención de la emergencia de forma adecuada.
- Se aclara en comite que las intervenciones de cubierta en PDM Restrepo y Pq. San Andresito de la 38 no se han ejecutado debido al procedimiento de trabajo seguro en alturas, de acuerdo al contrato no lo debe realizar el contratista y por eso no lo han generado e interventoría no puede generar el procedimiento y autorizarlo a la vez, por tal motivo interventoria sugiere que el procedimiento lo elabore un tercero experto en trabajo seguro en alturas y este sea aprobado por las partes SST de interventoría y contratista. Se solicita cotización para saber el costo de la elaboración del procedimiento.
- Se programa visita a la PDM Las ferias para el día 05 de enero de 2020, hora 9:00 am, en conjunto con el Ingeniero Over Andrey, para definir temas pendientes de la poceta obstruida y bajantes de cubierta.
- Las cotizaciones de la puerta de zona de descargue que se devolvieron por estar como global, serán entregadas por el contratista el día de hoy 30 de diciembre de 2020.
- Se debe dar prioridad en la atención de emergencias a las solicitudes realizadas por PDM concordia y PDM La perseverancia debido a su importancia.
- Indagar por un sistema que evite que los comerciantes levanten las tapas de las cajas de inspección y boten residuos, que generan taponamientos, se debe presentar propuesta para próximo comite.
- se debe realizar acta de vecindades en el momento que se tenga una intervención critica que pueda dar paso a que los comerciantes o gerentes atribuyan equivocamente daños por la ejecución de la emergencia. En caso que eso suceda remitir correo con la aclaración. (02)

- El Ing. Over Andrey a partir de la primera semana de enero comenzará a realizar visitas a las PDM y puntos comerciales y de encuentro para verificar que se este realizando la atención de la emergencia de forma adecuada.
- Se aclara en comite que las intervenciones de cubierta en PDM Restrepo y Pq. San Andresito de la 38 no se han ejecutado debido al procedimiento de trabajo seguro en alturas, de acuerdo al contrato no lo debe realizar el contratista y por eso no lo han generado e interventoría no puede generar el procedimiento y autorizarlo a la vez, por tal motivo interventoria sugiere que el procedimiento lo elabore un tercero experto en trabajo seguro en alturas y este sea aprobado por las partes SST de interventoría y contratista. Se solicita cotización para saber el costo de la elaboración del procedimiento.
- Se programa visita a la PDM Las ferias para el día 05 de enero de 2020, hora 9:00 am, en conjunto con el Ingeniero Over Andrey, para definir temas pendientes de la poceta obstruida y bajantes de cubierta.
- Las cotizaciones de la puerta de zona de descargue que se devolvieron por estar como global, serán entregadas por el contratista el día de hoy 30 de diciembre de 2020.
- Se debe dar prioridad en la atención de emergencias a las solicitudes realizadas por PDM concordia y PDM La perseverancia debido a su importancia.
- Indagar por un sistema que evite que los comerciantes levanten las tapas de las cajas de inspección y boten residuos, que generan taponamientos, se debe presentar propuesta para próximo comite.
- se debe realizar acta de vecindades en el momento que se tenga una intervención critica que pueda dar paso a que los comerciantes o gerentes atribuyan equivocamente daños por la ejecución de la emergencia. En caso que eso suceda remitir correo con la aclaración. (02)

Escaneado con CamScanner

- El día viernes 01 de enero de 2024 sera entregado por parte del contratista el certificado de disposición de residuos retirados de PDM El Carmen.
- Generar correo con valor aproximado de la intervención a la cubierta de terraza PDM Las ferias con el fin de solicitar aprobación, de igual forma se atoriza suspender los dos sifones obstruidos y generar una conexión de desagues bajo la placa para la evacuación de las aguas lluvia de la terraza.
- Incluir en informe ambiental la situación de taponamiento de tuberías y cajas de inspección debido el uso inadecuado de los comerciantes.
- Generar correo con dato de cubiertas laterales de PDM Las Ferias con area a intervenir y costo aproximado de la intervención, para solicitar aprobación.
- Se deban generar poyos que eviten el ingreso de agua tanto a la plaza como a la zona de administración en PDM santander.
- Para evitar reprocesos por favor verificar si hay personal del contrato de mantenimiento en las plazas que reporten emergencias y si la solicitud corresponde a una actividad que ellos esten ejecutando.
- Presentar valor aproximado de cambio de membrana en PC. Santafe e igualmente valor aproximado de instalación de estructura de cubierta y teja termoacustica, por medio de correo.
- Solicitud de mantenimiento en San andresito de la 38 no aplican, generar correo con esa información.
- Generar correo para autorización de intervención de cubierta PC. Fucterna con área y valor aproximado
- Compromiso de entrega de NP para el día 08 de enero por parte del contratista, como último plazo, entrega parcial para el día 05 de enero de 2024, En acta de fijación de no previstos no colocar el nobre del subdirector dejar espacio. 03

- El día viernes 01 de enero de 2024 sera entregado por parte del contratista el certificado de disposición de residuos retirados de PDM El Carmen.
- Generar correo con valor aproximado de la intervención a la cubierta de terraza PDM Las ferias con el fin de solicitar aprobación, de igual forma se atoriza suspender los dos sifones obstruidos y generar una conexión de desagues bajo la placa para la evacuación de las aguas lluvia de la terraza.
- Incluir en informe ambiental la situación de taponamiento de tuberías y cajas de inspección debido el uso inadecuado de los comerciantes.
- Generar correo con dato de cubiertas laterales de PDM Las Ferias con area a intervenir y costo aproximado de la intervención, para solicitar aprobación.
- Se deban generar poyos que eviten el ingreso de agua tanto a la plaza como a la zona de administración en PDM santander.
- Para evitar reprocesos por favor verificar si hay personal del contrato de mantenimiento en las plazas que reporten emergencias y si la solicitud corresponde a una actividad que ellos esten ejecutando.
- Presentar valor aproximado de cambio de membrana en PC. Santafe e igualmente valor aproximado de instalación de estructura de cubierta y teja termoacustica, por medio de correo.
- Solicitud de mantenimiento en San andresito de la 38 no aplican, generar correo con esa información.
- Generar correo para autorización de intervención de cubierta PC. Fucterna con área y valor aproximado
- Compromiso de entrega de NP para el día 08 de enero por parte del contratista, como último plazo, entrega parcial para el día 05 de enero de 2024, En acta de fijación de no previstos no colocar el nobre del subdirector dejar espacio. 03

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Molly Villamil Cortés	Interventoría Externa	organizaciones@gmail.com	3139186032	
Andrés Ríos F.	Interventoría	organizaciones@gmail.com	3182003434	
Alix Ortiz M	Alcaldía Ciudad	alixoz@hotmail.com	5230955184	
Eduardo Villarraga	IPES	jevillarraga@ipes.gov.co	———	
Andrey Velasco C	IPES-SDDE	avelasco@ipes.gov.co	———	
Juan Romero	Interventoría	juanromero@gmail.com	———	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

04

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Molly Villamil Cortés	Interventoría Externa	organizaciones@gmail.com	3139186032	
Andrés Ríos F.	Interventoría	organizaciones@gmail.com	3182003434	
Alix Ortiz M	Alcaldía Ciudad	alixoz@hotmail.com	5230955184	
Eduardo Villarraga	IPES	jevillarraga@ipes.gov.co	———	
Andrey Velasco C	IPES-SDDE	avelasco@ipes.gov.co	———	
Juan Romero	Interventoría	juanromero@gmail.com	———	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Página 2 de 2

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

04

Escaneado con CamScanner

Código: FO-051

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN 7	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comité de Obras Atención de Emergencias		
Lugar: Virtual	Fecha: 07/01/21	Hora Inicial: 3:15 PM Hora Final: 4:20 PM

Objetivo:
Informe de desarrollo de actividades de atención de emergencias correspondientes a la semana 7.

Agenda:

1. SST- Ambiental.
2. Emergencias.

Desarrollo:

1. - El contratista Alcala y Espinosa informa que la empresa se encuentra al dia con la ARL, Indica que es un problema interno de la ARL y que en caso de presentarse algun accidente la ARL si presentara asistecia al personal. Se encuentra en revisión el tema por parte de la ARL y el dia de mañana 08 de enero de 2021 entregaran respuesta a la empresa Alcala y Espinosa.
   - Interventoria solicita al contratista certificado por parte de la ARL en donde indique la información suministrada para tener soporte en caso de presentarse algun accidente o auditoria de la documentación del contratista, el contratista indica que la ARL no expedirá ese tipo de certificados y solicita plazo hasta el día martes para que la ARL pueda solucionar el inconveniente.
   - Se programa reunión entre las partes SST del contratista e interventoria para el día 08 de enero de 2021 con el fin de verificar la información suministrada hasta el momento por la ARL.

Escaneado con CamScanner

2. -El Ingiero Over confirma que ya tiene en su poder los APUS Radicados el día 23 de diciembre de 2020.

- Interventoria ya realizó la revisión de los planes de gestión, a lo cual el único inconveniente de aprobación es con el plan de emergencia ya que se le debe realizar correcciones. El día martes 12 de enero de 2021 se radicaran los planes de gestión en su totalidad ante el IPES.
- A partir del día martes y de acuerdo a solución de las observaciones con relación a la ARL, se dará inicio a las actividades de cambio de estructura de cubierta en PDM La Perseverancia, Martes 12 de enero 2021.
- En Punto Comercial La Esperanza se dará inicio al cambio del policarbonato de cubierta a partir del día martes 12 de enero de 2021, ingreso aproximadamente 10 personas, teniendo en cuenta que debe estar solucionado el tema de ARL.
- P.C. R. Santafe pendiente cotización por parte del contratista en cuanto al reemplazo de la membrana arquitectonica., se espera cotización a más tardar al día martes 12 de enero de 2021.
- El contratista debe entregar la cotización de la actividad eléctrica solicitada por el Ing. Ovar Andrey en PDM Las Ferias, para solicitar la respectiva aprobación, entrega para el día de mañana 08 de enero de 2021.
- El día de hoy 07 de enero de 2021 se da aprobación a la intervención para el cambio de cubierta de la terraza de las ferias, se solicita al contratista coordinar tanto personal como materiales e informar fecha de inicio lo más pronto posible..
- Por parte de interventoria se dará aprobación a las cotizaciones enviadas el día de ayer, en la tarde de hoy 07 de enero 2021, y se espera el cumplimiento de la entrega de los NP, para radicarlos ante el IPES el día 12 de enero de 2021.

//

(02)

Escaneado con CamScanner

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Romero	Interventoria	arqjuanromero@gmail.com	3212300652	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

Fecha	Hora	Lugar

Calle 73 N° 11-56
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

03

Escaneado con CamScanner

14-01-21

Acta No 8

1- En comite anterior quedo compromiso de entrega de plan Integral de gestión de obra, el cual fue entregado el día de ayer 13 de enero de 2021 revisado y aprobado por interventoria.

- El día de hoy 14 de enero de 2021 se remitiran observaciones al contratista del informe mensual SST-Ambiental
- El sub contratista de Alcalá y Espinosa ingresará una persona Coordinador de alturas quien estará pendiente de los trabajos en altura en el momento que no este la Ingeniera Ambiental-SST.
- La Directora de obra del contratista sugiere mayor presencia por parte del profesional SST de interventoria en obra.
- El día sabado 09 de enero de 2021 se realizó revisión de las planillas del personal de la empresa Alcalá y Espinosa, quedando pendiente unicamente una persona la cual será validada el día de hoy.
- Interventoria solicita al contratista que el Informe SST-Ambiental sea presentado entre el 20 y el 25 de cada mes, con el fin de realizar posibles correcciones, y tener el informe al día para la entrega del corte.
- Interventoria informa que se esta evaluando internamente la disposición de tiempo del profesional SST en las obras, y se dará la oportuna solución de acuerdo a los requerimientos del contrato.

- En Ing. Over informa que el tema del parrafo que se encuentra en el contrato del contratista, en donde se indica que interventoria debe realizar el analisis de riesgos de las actividades continua en revisión por parte de Jurídica.

01

Escaneado con CamScanner

2. - El día de hoy se realizara por parte del IPES la devolución de los APUS, por temas relacionados con diferencias en pesos y temas de coherencia en el listado de precios.

- Se debe verificar y confirmar la documentación radicada con relación al tema de movilidad y bioseguridad, tanto de parte del contratista como de interventoria.

3. - Se deben dar inicio a las actividades de cambio de estructura de cubierta en PDM La perseverancia a más tardar el día de mañana 15 de enero de 2021.

- Para el día de hoy en PDM Las ferias se deberá dejar conectado el sifon de la poceta del costado norte del fruver.

- El Ingeniero Uver Andrey solicita que cualquier correo por parte de contratista debe cumplir su conducto regular y ser remitido en primera medida a interventoria, Interventoria debe darle trazabilidad al correo y aclarar en el correo dirigido al ipes con que fin se remite la información.

- El contratista debe suministrar el día de mañana 15 de enero de 2021 el valor aproximado de la membrana Arquitectonica a cambiar en Punto Comercial Rotonda Santafe.

- se solicita que en zonas en donde se autoriza el cambio de la totalidad de la cubierta se instale teja termoacustica, en donde sea un área pequeña se debe dejar del mismo tejado existente para evitar parches.

- En el correo de solicitud de aposamiento de agua en poceta de fruver costado sur, se debe responder informando que se sondeo y no se logro destapar, con el fin de revisar el tema por garantia del contratista que instalo el piso.

(02)

Escaneado con CamScanner

- El tema de cambio de lamparas sigue realizandose con previa autorización del IPES, no debe ser considerada siempre como emergencia.
- En PDM Las ferias se debe realizar propuesta para la evacuación de agua de la zona de lavado de papa, propuesta a revisar en el próximo comité.
- Se debe continuar con los recorridos de las PDM en cuanto a las actividades relacionadas en la Matriz de la secretarra de salud, con el fin de notificar cuales solicitudes no son claras o no aplican.
- El arreglo de los temas eléctricos en PDM 7 de Agosto se deberá terminar contando con el debido acompañamiento de los guardas de seguridad de la plaza, con el fin de garantizar la seguridad del personal que ejecutara las actividades.
- En PDM Santander sigue pendiente aclarar si la cubierta del cuarto de guardas de seguridad corresponde al IPES para su intervención. De igual forma el Ingeniero Over solicita radicar ante el IPES los inconvenientes presentados con el refrigerador y su propietario al momento de llegar a intervenir la filtración de agua potable.
- Se solicita responder el correo de la solicitud de cambio de la perfileria de aluminio en la plazoleta de comidas en PDM Kennedy, en donde se indique que no es un tema de emergencia sino de mantenimiento pero adjuntarle el valor de su posible cambio.
- En la plazoleta de comidas del segundo piso en PDM Restrepo se deben revisar todos los vidrios de la parte alta con el fin de cambiar los que se encuentren dañados, se autoriza vidrio templado.
- Si el dia de mañana 15 de enero de 2021 la ARL no reporta paz y salvo del contratista, se aplicara lo pactado en la mesa de trabajo SST de ingreso de personal con trazabilidad y planillas.

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN 9	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite de Obra Atencion de Emergencias

Lugar: IPES	**Fecha:** 21/01/2021	**Hora inicial:** 3:40 PM **Hora Final:** 4:50 PM

Objetivo:
Realizar el seguimiento de desarrollo de actividades de atencion de emergencias a la semana 10.

Agenda:

1. SST- Ambiental
2. Administrativo
3. Atencion de emergencias.

Desarrollo: 1.

- Se reporta en comite que la profesional SST de Interventoria Diana Ochoa laboró hasta el día 20 de enero de 2021, a partir del día de mañana 22 de enero de 2021 ingresará la profesional SST Mara Jackeline Vásquez García.
- El coordinador de alturas que se solicitó a la empresa contratista no ha logrado realizar el curso, se da un plazo de 10 días a partir de la fecha para que presenten el coordinador de alturas.
- El contratista informa que el día de mañana 22 de enero de 2021 la ARL les dará respuesta a los tramites realizados para aclarar el estado de Paz y salvo, esta información será remitido a interventoria el mismo día.
- Se coordinara reunion entre areas SST Interventoria - contratista para revision del informe SST-A, la fecha y lugar se definirá el día 22 de enero de 2021 de acuerdo al ingreso del profesional SST de interventoria.

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Linea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

(01)

159

Escaneado con CamScanner

2 - La entidad IPES solicita que la revisión de los APUS a entregar por parte del contratista deben ser cuidadosamente verificados con calculadora, ya que en este momento la entidad no cuenta con la disposición del personal para volver a verificar todo el paquete de APUS.

- Se verificará el proceso de aprobación de cotizaciones por parte de la entidad, con el fin de agilizar la generación y autorización de NPS.

- De acuerdo a que la empresa contratista manifiesta que no han terminado de verificar los APUS, interventoría solicita que estos sean entregados el día sabado 23 de enero de 2021, con el fin de radicarlos el día lunes 25 de enero de 2021 ante la entidad. Esta fecha como último plazo, ya que se incumplio con el compromiso dado por la entidad para entrega el día de hoy.

- El día de mañana 22 de enero de 2021 se realizará la revisión del corte, esta revisión se realizara presencial en el lugar que disponga la interventoria para tal fin.

3. - El día de mañana 22 de enero de 2021 el profesional en trabajo en alturas que visito PDM Restrepo y PC San Andresito Cra. 38, realizará la entrega de los procedimientos de intervención con el fin de iniciar labores a partir del día lunes 25 de enero de 2021.

- Se presenta propuesta para solución de conexión del desague de la zona de lavado de papa, el Ing. Jerson pasará la solicitud para la aprobación de la intervención.

02

Escaneado con CamScanner

- ya que el contratista remitió las cotizaciones de la membrana en punto Comercial Rotonda Santafe, se debe remitir lo mas pronto posible correo para aprobación de la intervención.

- En Punto Comercial Furatena se debe generar un nuevo correo debido a que el área tomada en piso es mucho menor a la verificada posteriormente en la parte alta, teniendo en cuenta el pendientado de la cubierta, son 170 m2 de más los cuales deben ser aprobados por la entidad antes de comenzar la ejecución.
- El Ing. Jerson continua con la verificación para saber se aprueban la intervención de la cubierta del cuarto de guardas de seguridad en PDM Santander, ya que dicha zona no corresponde al IPES.

- La empresa contratista se compromete a entregar un valor aproximado de la intervención de las puertas de aluminio en la plazoleta de comidas en PDM Kennedy.
- Se debe solicitar por correo el cambio de la puerta del cuarto de basuras en PDM 7 de agosto, ya que luego de la revisión se identifica que se ha arreglado varias veces y la lámina de la puerta esta muy debilitada para soportar la soldadura. Se deben ir solicitando cotizaciones.
- La revisión de conexiones fraudulentas en PDM 7 de agosto quedará pospuesta hasta nueva orden mientras se calman los animos por parte de los comerciantes, la gerente de la PDM solicitara acompañamiento de la policia.
- Se verificará por parte del Ing. Jerson el tema de daño de lamparas, para saber si se tienen en cuenta como emergencia o si se deben seguir pasando solicitudes de aprobación.
- Pendiente la aprobación de la intervención del piso de patio cuarto de basuras en PDM El carmen.

(03)


320

Escaneado con CamScanner

- El reporte de la revisión de la red de gas en PC. Cuatro vientos debe ser radicado en el segundo piso del IPES. Se solicita a la entidad poder gestionar con el administrador de PC. la revisión directamente por parte de Vanti Gas Natural.

- De acuerdo a que la empresa contratista ya cuenta con el personal disponible, queda como compromiso agilizar las intervenciones de los temas relacionados en la matriz de la secretaría de salud. para cada una de las plazas.

- La entidad recuerda que todo lo que se deba radicar debe ir a nombre del Dr. William Neil Varges, para poder darle el respectivo direccionamiento por parte del IPES.



64

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Romero	Interventoria	arquijuanromero@gmail.com	3242300652	
Alix Ortiz	Alcaldía	alix.ortiz@hotmail.com	3123505184	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.lpos.gov.co

BOGOTÁ

05

121

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN 10	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite Atencion de Emergencias

Lugar: IPES	Fecha: 28/01/21	Hora Inicial: 4:40 PM Hora Final: 6:10 PM

Objetivo:
Realizar el seguimiento de desarrollo de actividades de atención de emergencias semana 11.

Agenda.

1.
2.

Desarrollo:

1.- El día 29 de enero de 2021 se radicará la hoja de vida del profesional SST Ingeniero Ambiental de Interventoría para aprobación de la entidad.

- En la semana del 01 al 06 de febrero de 2021 la empresa contratista presentará la documentación de 2 personas que serán certificadas como coordinador de alturas, quienes estarán pendientes del desarrollo de las actividades de atención de emergencias en alturas.
- El día de hoy 28 de enero de 2021 la empresa contratista Alcalá y Espinosa Ltda. entregará en certificado de la ARL en donde se certifica que se encuentran a paz y salvo.

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

(01)

- El día de hoy se debe entregar relación de costos de lo consumido a parte PDM y a parte Redes, esto para presentación por parte del Ing. Eduardo en comite del día de mañana, 29-01-21.
- se ratifica que se deja pendiente por el momento la intervención en Punto Comercial San Andrestto Cra.38, con relación a el cambio de cubierta.
- Se da aprobación en comite por parte del Ing. Eduardo para iniciar la intervención del Punto Comercial Rotonda Santa Fe, se debe retirar la membrana e instalar cubierta en teja termoacustica con su respectiva estructura metálica.
- El ingeniero Fabio del IPES solicita que se genere un NP por visita técnica, con el fin de presentarlo a Jurídica y así lograr definir la forma en que se realizará el pago. El IPES aclara que estas actividades no generan cobro de AIU.
- La entidad solicita a la empresa contratista ir revisando el porcentaje de imprevistos del contrato el cual debe ser soportado adecuadamente al momento del cierre del contrato.
- El contratista informa que el día lunes 01 de febrero se dará inicio a las actividades en punto comercial Fontana con relación al cambio de cubierta.
- El día de mañana 29-01-21 se tendrá respuesta a la intervención por atención de emergencias de filtración de agua en local de refrigerador.

(02)

Escaneado con CamScanner

- Interventoria debe enviar correo al IPES informando el estado en que se encuentran las puertas de PDM Las ferias, ya que todas deben quedar en funcionamiento.
- El día de mañana 29-01-21 la entidad define si se interviene o no la cubierta del cuarto de guardas en PDM Santander, ya que la zona donde se encuentra ubicada no corresponde al IPES.
- La empresa contratista entregará el día de hoy cotización del arreglo de la carpintería en aluminio de la plazoleta de comidas en PDM Kennedy.
- se encuentra pendiente la aprobación del cambio de lamparas dañadas en PDM Restrepo.
- Se debe relacionar correo con solicitud de cambio de puerta en shut de basuras PDM 7 de agosto, con el fin de realizar tramite para aprobación.
- El día de mañana 29 de enero 2021 se confirmará si se realiza la actividad eléctrica para habilitar los 3 puntos en el frover norte de PDM Las Ferias.
- Se debe dejar pendiente la ejecución de la placa en parqueadero sur de PDM Las Ferias, esto mientras se define cual es la mejor opción de la placa a fundir y se da su respectiva aprobación.
- Se debe generar correo con relación al cambio de material de los vidrios de las zonas laterales de cubierta en PDM Restrepo, se debe incluir un valor aproximado. Los vidrios que si se deben reemplazar por el mismo material se autoriza el cambio por parte de la entidad.
- Se solicita por parte del Ing. Eduardo aumentar el tamaño de la letra en las impresiones del corte y en donde se tengan demasiadas actividades generar dos hojas para la PDM. De igual forma incluir el valor unitario en las impresiones por plaza y puntos comerciales.
- El radicado de las cortes se debe realizar en físico y en digital, esto por solicitud de la entidad.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Guillermo Romero	Interventoria	[illegible]	3217300652	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

Fecha	Hora	Lugar

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

- La entidad solicita ir radicando los NPS a medida que vayan saliendo las actividades.
- La entidad autoriza presentar el NP de la disposición del asbesto cemento, por parte de la empresa contratista se deja el compromiso de retirar el material lo más rapido posible.
- Al momento de retirar elementos como portones y rejas se debe entregar a la planta ya que estos elementos estan inventariados por la planta. Interventoria debe generar correo informando la entrega del elemento.
- Para el proximo comite 11/02/21 el contratista ya contará con los coordinadores de alturas que prestaran apoyo a la Ingeniera Dennis en la supervisión de los trabajos en alturas.
- Los APUS que deben ser corregidos seran entregados al IPES el día lunes 08/02/21.
- se verificara el procedimiento en trabajo en alturas para PDM Restrepo, ya que se necesita hacer intervenciones parciales, por este motivo se debe sectorizar el procedimiento, esto se debe gestionar con el profesional de trabajo en alturas que realizo el informe.
- Interventoria presenta al coordinador de alturas que realizará el acompañamiento a las actividades de cubierta el Ing. Jhon Cabezas.
- Con relacion a la filtracion de agua al costado de congelados en PDM santander se pasará a revisión del Ing. Bernardo para determinar como proceder.
- PDM Las Ferias se verificará si el contrato de mantenimiento tiene proyectado el cambio de la canal de la cubierta de galeria central.
- Para futuras intervenciones relacionadas con la red de datos se debe entregar al contratista especificación de los materiales.
- En caso de encontrar conexiones fraudulentas hidraulicas o electricas, se debe suspender de manera segura e informar al IPES.
- Se debe verificar que las actas de comite esten copiadas en su totalidad a la empresa contratista.

(03)

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Romero	Interventoria	[illegible]	3211336612	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-076)

Fecha	Hora	Lugar

(04)

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN 12	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite de Atencion de Emergencias

Lugar: Virtual	**Fecha:** 11/02/21	**Hora Inicial:** 3:30 PM **Hora Final:** 5:00 PM

Objetivo:
Informe desarrollo de actividades de atencion de emergencias correspondiente a la semana No. 13

Agenda:

1. SST-Ambiental.
2. Administrativo
3. financiero.
4. Atencion de Emergencias

Desarrollo:

1. - El contratista continua con la capacitacion de los dos cordinadores de alturas, uno para el grupo de grandes intervenciones de cubierta y otro para las intervenciones sencillas de emergencia. son dos cordinadores de trabajo en alturas a parte de la Ingeniera Ambiental-SST Dennis Rodriguez.
   - Los trabajos en PDM Restrepo se desarrollan cumpliendo con procedimientos de Trabajo en Alturas, equipos de proteccion contra caidas y epps.
   - Se recuerda al contratista la necesidad de el retiro de material de asbesto cemento con urgencia de PDM Las Ferias, se espera la presentacion del NP para esta actividad por parte del contratista.
2. - Los APUS fueron validados completamente el día de ayer 10 de febrero de 2021.

(01)

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Linea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

- Los NPS se encuentran en revisión por parte de la entidad se tendrá respuesta de su aprobación en la siguiente semana.

3. - El contratista informa a la entidad que el cumplimiento de las proyecciones de pago depende de habilitar las intervenciones que se encuentran pendientes por revisión del presupuesto adicional y si esto no sucede no se cumplirá con el valor de pago proyectado.

4. - Para dar inicio a la intervención del Punto Comercial Rotonda Santafe se recuerda al contratista la necesidad de presentar la respectiva programación y horario de trabajo para que felipe de REDEP realice la socialización con los comerciantes. El contratista se compromete a entregar la programación el día de mañana 12 de febrero 2021.

- San Andresito Cra. 38 y plaza Comercial y Artesanal Floralena continuan pendientes y en revisión por temas de presupuestos, se esta revisando si se dara prioridad a otras actividades que se requieren con mayor urgencia.

- La emergencia por filtración de agua potable en el modulo 130-136 en PDM Santander es remitida a Jesús Diaz para que sea contextualizada con el Ing. Bernardo y a su vez el pueda buscar la solución con el barrote de la plaza. (02)

Escaneado con CamScanner

- Se debe generar correo informando el costo del arreglo de las puertas en aluminio de la plazoleta de comidas de PDM Kemedy, esto con el fin que sea revisado y avalado por el Ing. Bernardo.
- Pendiente el tema de aprobación de cambio de lamparas en PDM Restrepo, el día de mañana 12 de febrero se definirá si se cambian o no.
- En PDM Restrepo con relación al cambio de material de las persianas en vidrio, la entidad aclara que el Gerente de la plaza debe generar un correo en donde se haga explicita la solicitud.
- Se debe esperar el reintegro de al Ing. Owen Andrey Veloza para determinar como se realizara la intervención en PDM 7 de Agosto con relación al corte de conexiones fraudulentas.
- Se debe programar recorrido con Jesus Díaz en PDM 20 de Julio para identificar el alcance que se le dara a la intervención de daños en cubierta, debido a que esta actividad ya no será realizada por parte del contrato de mantenimiento.
- En PDM Santander se autoriza el cambio del cableado de la acometida eléctrica de los dos modulos que presentan fallas, la entidad realiza la aclaración que este tipo de solicitudes pueden ser aprobados por la interventoria sin necesidad de pasar a aprobación de la entidad.

Escaneado con CamScanner

- El punto comercial San Andresito cra. 38 se en revisión con relación al tema del sistema de evacuación de aguas lluvia ya que se debe buscar la solución para evitar que se sigan presentando inundaciones cada vez que llueve.

- En cuanto a las actividades de la matriz de secretaría de salud se han realizado recorridos con Jesús alberto Díaz en PDM Ferias, PDM 7 de Agosto y PDM Quiriguá, los proximos recorridos se realizaran en Fontibon y Quiriguá para realizar filtro a las actividades.

- El contratista solicita dejar en acta la situación que para la empresa Alcalá y Espinosa Ltda., a generado la demora en la aprobación de actividades pendientes, la solicitud de cotizaciones para poder intervenir una actividad que no este relacionada en APUS, ya que el menciona que el contrato establece que dichas aprobaciones de cotizaciones se deben realizar durante la ejecución de la emergencia o una vez terminada la intervención. Además aclara que no esta dispuesto a firmar una prorroga del contrato porque ese evento perjudicaría en mayor grado a su empresa. Esta revisión se realizará por parte de la entidad para dar respuesta al contratista.

04

Escaneado con CamScanner

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Romero	Interventoría	[illegible]	3212300612	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

65

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.lpos.gov.co

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN 13	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite de atención de emergencias.

Lugar: Virtual	**Fecha:** 18/02/21	**Hora Inicial:** 3:00 PM **Hora Final:** 4:40 PM

Objetivo:

Informe desarrollo de actividades de atención de emergencias correspondiente a la semana No. 14.

Agenda:

1. SST- Ambiental.
2. Administrativo.
3. Financiero
4. Emergencias

Desarrollo:

- El contratista solicita aclarar solicitud en PDM Restrepo ya que el Gerente informa que quedaron filtraciones sin atender, se programa recorrido con el Gerente para el día de mañana 19 de febrero con el fin de identificar si son reincidencias o filtraciones nuevas.

1. Se recuerda al contratista que no se han presentado los dos coordinadores de alturas que quedaron en compromiso en comites pasados.
   - Interventoria informa situaciones presentadas en PDM 20 de Julio, de operarios sin elementos de protección personal y elementos contra caidas realizando trabajos en cubierta.
   - En cuanto a protocolo COVID 19 el contratista confirma que se continuan realizando capacitaciones a los operarios y se les entrega un kit con elementos de cuidado personal.

Escaneado con CamScanner

- El contratista solicita mayor precensia por parte del profesional SST de interventoria en los puntos de intervención ya que es muy importante este acompañamiento.
- Se propone realizar mesa de trabajo para revisar temas SST, ya que por la importancia de los mismos llevara un tiempo mayor al facilitado en comite de atención de emergencias. este comite sera definido una vez termine la presente reunión.

2- Se proyecta entrega de correcciones de NPS para el día 22 de febrero de 2021.

3.- El día de mañana 19 de febrero de 2021 se entregara por parte de interventoria la proyección actualizada a la fecha del el presupuesto consumido en Atención de Emergencias.

4.- En Punto comercial San Andresito carrera 38 continua pendiente la intervención de cubierta por el momento se dará prioridad a la intervención de canales de acuerdo con recorrido con felipe de Redep. El día de mañana 19 de febrero 2021 se realizará recorrido con el Residente del contratista y el personal que ejecutará la actividad con el fin de determinar el alcance de la intervención.

- En cuanto al Punto Comercial Fundena, la entidad informa que de igual forma seguira pendiente la intervencia de cubierta y se dara prioridad a el punto comercial Cll. 53 el cual presenta mayor cantidad de filtraciones y debe ser atendido con prioridad, finalizando la reunión la entidad formalizara la solicitud via correo electronico.
- PDM Santander continua pendiente la filtración en el costado del refrigerador, no se ha logrado realizar reunión entre el Ing. Bernardo y el Gerente de la PDM.

(02)

Escaneado con CamScanner

- Se debe generar correo por parte de interventoria en donde se recuerde las actividades que se encuentran pendientes de ejecución por parte de la entidad.

- Se recuerda por parte de la entidad que en PDM Restrepo los vidrios que estén relacionados para cambio se deberan reemplazar por el mismo material, el Gerente de la PDM no ha solicitado por escrito esta situación
- Pendiente por definir fecha de inicio de mantenimiento del mobiliario semiestacionario que quedo en las bodegas de San Andresito Cra. 38.
- Intervención de canales en PDM 20 de Julio se debe definir con el Ing. Bernardo como se realizará esa intervención y cual será su alcance. Pendiente confirmación por parte de la Entidad; el contratista revisará la posibilidad de sellar las canales propuesto algun material sin necesidad de desmontar la cubierta.
- En PDM 20 de Julio se debe revisar el tema de la teja plástica que queda sobre los puestos de fruta en el Mercado campesino, ya que se reporta como solicitud por secretaria de salud.
- Realizar correo dirigido a la entidad con la información de PDM La Feria en cuanto a Pocetta frente sur la cual no se ha logrado intervenir por tema de garantia y para definir tema de placa parqueadero sur.

(03)

Escaneado con CamScanner

- PDM Concordia, la entidad informa que los trámites ante patrimonio son muy demorados, por este motivo se debe esperar para poder culminar con la instalación de los puntos de datos y puntos eléctricos de los controles de acceso de temperatura.
- En cuanto al tema de mesas y parasoles en PDM Concordia se realizó reunión con Jesus Alberto Diaz con el fin de definir como se ejecutaran los seguros de las mesas.
- En PDM Sevilla Llanos se debe realizar cambio de puerta cuarto de basuras, se coordinara con el contratista para realizar intervención.
- Se debe realizar entrega del equipo de presión de PDM Fontibón por parte del técnico a la Gerencia de la plaza con el fin de poner en conocimiento temas de mantenimiento y mantenimientos, de igual forma generar correo con dicha información.
- Se autoriza al contratista generar NP de alquiler de planta eléctrica con el fin de ejecutar la actividad del Quiosco 051B, ya que no se cuenta con energía en el sitio y no ha sido posible su intervención.
- En cuanto a actividades de secretaria de salud se estan realizando las plazas de PDM Ferias, PDM Quirigua y PDM 7 de Agosto.

//

07

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Ramero	Interventoría	[illegible]@gmail.com	3212300652	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-038)

	Fecha	Hora	Lugar

05

Calle 73 N° 11-95
PBX. (+57) 2[illegible]
Línea Gratuita
(+57) 018000[illegible]
www.ipos.gov.co

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN 14	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comité Atención de Emergencias

Lugar: Virtual	**Fecha:** 25/02/21	**Hora inicial:** 12:30m **Hora Final:** 1:50 PM

Objetivo:

Informe de desarrollo de actividades de atención de emergencias correspondiente a la semana No. 15

Agenda:

1. SSTA.
2. Administrativo-financiero

Desarrollo:

1. El contratista informe que esta formando los coordinadores de altura y se estarán pendientes de las diferentes actividades que se ejecuten simultanea y no pueda estar presente la Ing. Dennis.
2. Se da inicio a revisión del corte el día de ayer 24 de febrero el contratista se encuentra revisando las observaciones dejadas por interventoría y se acuerda que serán entregados el día de hoy finalizando la tarde.
   - Esta tarde debe ser radicada las correcciones de los NPS, de acuerdo a las observaciones recibidas por parte de la entidad.
   - El contratista aclare el motivo de la notificación enviada con relación al desequilibrio financiero que reporta su empresa de acuerdo a lo ejecutado del contrato a la fecha y solicita reunión con la parte jurídica.

135

Escaneado con CamScanner

- De acuerdo a la información suministrada por la Ing. Alix, la entidad solicita que se le informe vía correo cuales son las plazas en donde en donde se han atendido temas que no corresponden a emergencia.
- De acuerdo a la solicitud del Ing. Felipe se iniciara la adecuación de los canales del PC. San Andresito Cra 38, el cambio de obierta estará sujeto a la disponibilidad de presupuesto Una vez terminada la intervención de los canales.
- PC. Foretena estará sujeto a la disponibilidad de presupuesto una vez sea realizada la intervención en el PC. Calle 53.
- se recuerda al contratista que el cambio de las lamparas de la zona blanca ya se encuentra autorizado y se debe realizar su cambio.
- se debe averiguar con el gerente de PDM 7 de Agosto si podemos realizar la desconexión de las redes electricas fraudulentas de la plaza, este procedimiento se debe coordinar con el nuevo Gerente ya que Lesly ya no se encuentra a cargo de esta PDM.
- De acuerdo a información de Jesús Alberto Diaz, asistente del ing. Bernardo se autoriza la intervención del cambio de tejas plásticas en el mercado campesino del 20 de Julio, ya que secretaria de salud reporta que si estas tejas plásticas quedan sobre la fruta el calor puede afectar y dañar los alimentos.

Escaneado con CamScanner

- En PDM la Concordia el contratista reporta que para solucionar el tema de que las mesas les despluma el viento, se deben asegurar al piso, la entidad aclara que por ser un tema de patrimonio estas no se pueden asegurar al piso, se debe generar un contrapeso que garantice que las mesas no se muevan, esta solicitud la revisará el contratista para entregar propuesta.
- Para el arreglo del Quiosko ostia se debe generar un NP para el alquiler de la planta que permita realizar los trabajos con los equipos que se requieren.
- Interventoría aclara que de acuerdo a la solicitud de recurrencia de filtraciones en el Eje del PDM Restrepo, estas no se estén presentando por los mismos sitios, esto se le informa al Gerente y ya se realizo la nueva intervención.
- En PDM Restrepo reciben las solicitudes de taponamiento de las tuberías, se estan atendiendo por parte del contratista se solucionan y a la siguiente semana las vuelven a taponar, se recomienda concientizar a los comerciantes sobre el uso adecuado de estas redes.
- se debe generar NP para la actividad del vactor de succión.

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Romero	Intergestion	[illegible]	3212300612	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN 15	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite de Atención de Emergencias

Lugar: IPES	**Fecha:** 04/03/21	**Hora inicial:** 4:00 PM **Hora Final:** 5:15 PM

Objetivo:
Informe de desarrollo de actividades de atención de emergencias correspondiente a la semana No. 16.

Agenda:

1. Administrativo.
2. Atención de Emergencias
3. SST-A

Desarrollo:

1.- La entidad informa que de no aprobar los NPS el corte será devuelto.

- Interventoria solicita la presencia del Representante Legal del contratista alcalá y Espinosa Ltda. con el fin de tratar los temas en comite con relación al desequilibrio económico, la Dra. de obra del contratista le remitira la información.
- La entidad solicita para el día de mañana 05 de marzo de 2021 cambiar los NPS por los que tengan la firma en original.
- La entidad solicita que no se radique el corte hasta que sea revisado por los supervisores de la entidad, se programa reunión para el día de mañana 2:00 PM en el IPES, para revisión.
- La entidad aclara que el procedimiento de la pactación de NPS es claro y se solicitan 6 cotizaciones 3 del contratista y 3 de Interventoria y entre ellas se escogera el precio a utilizar, se tiene que especificar la decisión.

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

2- Se informa por parte del contratista que ya fue atendida la solicitud de filtracion en PDM Santander al lado del refrigerador, este no se movio se pico el muro por un lado y se soluciono.

- Se adoriza por la entidad la fundida de las tapas de inspeccion en PDM Restrepo en granito pulido.
- En san Andresito Cra. 38 se debe revisar que area de cubierta adicional se debe reemplazar, generar un presupuesto aproximado para entregarlo a la entidad y ellos nos definen si se puede intervenir.
- El contratista recuerda que ya se tiene el material comprado de la intervencion de los puntos electricos y de datos de PDM La Concordia, la entidad informa que en caso de no utilizarla en ese PDM se autorizará para otra PDM.
- El contratista reporte que existe otro contratista en PDM Quiroga que esta trabajando en la misma zona en donde se reportaron los tres rotos, el supervisor de la entidad solicita que se reporte a la entidad cada vez que se presente una situacion de estos en alguna plaza. Al igual que los apiques que se estan haciendo en algunos de los PDM.
- La viga fisurada en PDM Quiroga no se atendera por emergencia por ser antes estructural, la entidad solicita que sea pasado un oficio a la entidad.

(22)

140

Escaneado con CamScanner

- La entidad aclara que solicitud que nos reporten se debe atender, así sea un tema que se genero por falta de mantenimiento se debe realizar porque en la medida que afecte a los comerciantes, usuarios y administración es considerado una emergencia.
- Las solicitudes de sanitarios en cuanto a accesorios, se autoriza por la entidad realizar el cambio del aparato sanitario si se identifica que estos elementos ya son obsoletos y no se consiguen.

- El contratista informa que no se atendera la filtración sobre el parqueadero norte en PDM 2 de octubre ya que esta actividad la estaba interviniendo desde un comienzo el contrato de mantenimiento.
- Interventoria reporte que la intervención de instalación de tanque de agua en PC. San Andresito Cra. 38 no es considerada como emergencia, la entidad autoriza su intervención por tener caracter de secretaria de salud.
- La entidad aclara al contratista que no se deben realizar actividades adicionales ni diferentes a las reportadas en las solicitudes ya que estas no se pagaran y se corre el riesgo que les adjudiquen otros daños.
- El día de mañana a las 11:00 am se realizara socialización de la intervención en PC Calle 53 con el gestor de la entidad.

3. - El contratista reporte que ya no requiere el coordinador de alturas adicional, debido a que reestructuro los grupos de trabajo para que la Ing. Dennis pueda estar presente.
- Se retirará el asbesto acopiado en PDM San Benito una vez sea aprobado el NP. Por el momento sera entregado.

//

(03)

Escaneado con CamScanner

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Romero	Interventoría	rojuanromero@gmail.com	3212300652	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE RE 16 N	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comité de Seguimiento Contrato Emergencias IPES		
Lugar: IPES	Fecha: 11/03/2021	Hora inicial: 3:15 pm Hora Final:

Objetivo:
Realizar el Seguimiento al contrato de emergencias en las infraestructuras a cargo del IPES

Agenda:

1. Actividades SST
2. Administrativo
3. Técnico
4. Financiero
5. Emergencias
6. SST Ambiental.

Desarrollo:

1. Se radicó el corte de obra No. 003 y NP iniciales, queda pendiente la revisión de la Segunda parte de los NP, para incluir las actividades que están pendiente de revisión.
El contratista solicita verificar los procedimientos para pactar los precios de NP con Relación a las cotizaciones que deben presentar tanto contratista como interventoria.

2. Se describieron las solicitudes de la presenta Semana (14 Solicitudes)

3. Se solicita verificar el balance del contrato, los NO por aprobar y el valor para los dos meses siguientes (PAC). Contratista e interventoria se reunira el dia 12/03/2021 para la realización de estas actividades.

4. El contratista solicita establecer si existe la posibilidad de adiciones o prorrogas del contrato en las cuales tendria que analizar la conveniencia y condiciones de las mismas.

5. Se solicita que una vez fundida la placa en la PM0 ferias se establezca mediante comunicación escrita las caracteristicas de esta. para evitar el Sobre peso con vehiculos de carga.

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

143

Escaneado con CamScanner

6. Queda pendiente la visita a PMD la Concordia ya que no se ha logrado coordinar por parte de la entidad.
7. PDM Restrepo: Continúa pendiente la adecuación de las rejillas.
8. San Andresito kra. 38: Para la instalación del tanque existen dificultades por la adecuación técnica en caso que no sea posible debe informarse a la entidad su inviabilidad.
9. PMD Fontibon: Continua pendiente arreglo de filtración en el área administrativa.
10. En el punto comercial Cuatro Jcentos se debe presentar un informe sobre la situación relacionada con la red de gas natural.

SST ambiental:

- Se determinará un punto de acopio temporal de los residuos de asbesto con el fin de realizar un solo retiro por parte del Gestor Ambiental, quedará debidamente cerrado y señalizado.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Maily Gozzon	Interv.	cigozzon@yahoo.co	3103186032	
Andrés Ríos F.	Interventoría	ariosarquitectura@gmail.com	3187003434	
Oscar L. Martínez	Interventoría	oscaleo336@hotmail.com	3228803B	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3223074107	
[illegible]	IPES	[illegible]	—	
[illegible]	A & E	[illegible]	3123875184	
[illegible]	A y E	elimpm77@gmail.com	3123805345	
Dennis Rodriguez	A y E	dennis@ingeneer.co	3144071416	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Juan Romero Interventoría arquitectoromero@gmail.com 3212300612

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN 17	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite Atencion de Emergencias.

Lugar: Virtual.	**Fecha:** 18/03/21	**Hora inicial:** 12:30 m **Hora Final:** 1:45 pm

Objetivo:

Informe de desarrollo de actividades de atencion de emergencias correspondiente a la semana No. 18.

Agenda:

1. Presupuesto disponible P.C. 3. SST-A.
2. Atencion de Emergencias.

Desarrollo:

- Interventoria solicita a la supervisión parar la atención de emergencias de Puntos Comerciales para aclarar la disponibilidad real de presupuesto con el fin de evitar que nos pasemos.
- El dia martes 23 de marzo de 2021 se dará inicio a la instalacion de tapas de cajas de inspeccion en PDM Restrepo.
- Interventoria informa que se tiene acopiadas tejas en fibrocemento y plasticas desmontadas del contrato de mantenimiento disponibles para utilizar por parte del contrato de atencion de emergencias. El contratista informa que de llegar a utilizarlas no podria dar garantia de su instalación.
- En la semana del 22 al 26 de marzo de 2021 la supervisión realizará recorrido en PDM La Concordia con el fin de aclarar las solicitudes que se encuentran pendientes.

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

- Se informa al la supervisión que los candados instalados estan siendo forzados para abrirlos, la entidad informa que ya remitio el tema al responsable de estos puntos.
- Se da por cerrada la solicitud de un tanque para las cocinas del PC. San Andresito de la 38, debido a que para instalarlo se requiere una estructura adicional y por motivos del presupuesto no se puede ejecutar.
- En P.C. Calle 53 se sigue dentro de los tiempos pactados para la instalación de la cubierta a pesar de las lluvias, en caso de que el clima retrase algunas de las actividades se informara con tiempo para ampliar el plazo de entrega en 2 días más.
- En PDM Kennedy y Fontibon se han presentado inconvenientes para intervenir los temas de filtraciones en cubierta debido a las fuertes lluvias, se espera que mejore el clima con el fin de intervenir lo más pronto posible.
- Se radicará documento con la situación presentada en PDM Restrepo con relación a atención de taponamiento de desagues sobre la zona de las pescaderias, aclarando que ya fue atendida y describiendo porque sucedió el taponamiento.
- La entidad autoriza el cambio del cable de un local en PDM Restrepo ya que el que tiene actualmente no es el adecuado y por este motivo se presentan las fallas eléctricas.

Escaneado con CamScanner

- En PDM San Carlos la entidad autoriza el cambio de los breaker del tablero de acometida y reemplazar el cable, además de revisar la posibilidad de colocarle un techo que lo proteja de las filtraciones de aguas lluvia.

- Se informa por parte del contratista que el mobiliario de San Andresito Cra 38 ya cuenta con la actividad de mantenimiento terminada, entregaran listado de accesorios para realizar las compras pertinentes, de ser así se podrían estar entregando el día viernes 26 de marzo 2021.

- Para la intervención en P.C. Plaza España se debe de igual forma esperar a aclarar el presupuesto para saber si se puede intervenir o no.

- Sigue pendiente el retiro de las tejas de asbesto desmontadas en PDM San Benito, el contratista confirma que ya esta programando su retiro para lo más pronto posible.

- La entidad recuerda la importancia de radicar los NPS. para que alcancen a entrar en el corte.

//

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Romero	[illegible]	[illegible]	3212300632	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN 18	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite de Atencion de Emergencias.

Lugar: Virtual	**Fecha:** 25/03/21	**Hora inicial:** 3:30 PM **Hora Final:** 5:00 PM

Objetivo:

Informe de desarrollo de actividades de atencion de emergencias, correspondiente a la semana No. 19

Agenda:

1. Corte / Presupuesto de Intervenciones
2. Atendiendo Emergencias
3. SST Ambiental

Desarrollo:

- Se informa que ya se dio inicio a la revision del corte, ya se tiene consolidado tramo de Puntos Comerciales y se continuará con la revision de PDM.
- La entidad reporta que los NPS radicados seran devueltos por firmas en original y solicita la revision de cotizaciones para el NP de Disposicion de Residuos.
- La entidad esta en verificacion del estado de pago, apenas se tenga el dato informacion al contratista y a interventoria la fecha de pago.
- Interventoria informa que a pesar de presentar 4'000,000 disponibles este rubro no se debe comprometer ya que hasta que no se terminen las actividades que se estan ejecutando en este momento no se tiene la claridad si es un disponible real

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita

BOGOTÁ

150

Escaneado con CamScanner

debido a cualquier imprevisto que se pueda presentar durante la finalizacion de dichas intervenciones.

- La entidad solicita radicar el balance del presupuesto de puntos comerciales para poder diracionar el tema a el área correspondiente.
- El contratista solicita autorizacion para realizar la compra de un stok de tejas para dar inicio a la ejecución del cambio de canales en PDM 20 de Julio correspondiente al 5%. La supervision del contrato e interventoria aprueban para que el contratista realize la compra de este material q-e se deberá tener disponible en caso que alguna teja se fractura. durante la intervencion.
- La entidad solicita poner algún elemento provisional en las zonas donde faltan 3 tejas, mientras se da inicio a la intervencion general.
- La supervision solicita el matodo de intervencion para dejar los puntos de conexion electrica y de datos en PDM La Concordia, para la instalacion de los controles de temperatura.
- En punto comercial calle 53 se realizará la instalacion de la canal el día lunes 29 de marzo, se encuentra en proceso de fabricación. Se recuerda la importancia de los modulos q-e q-edaron expuestos se deben correr hacia adentro, para evitar q-e cuando llueva fuerte el agua lluvia ingrese a los modulos.

Escaneado con CamScanner

- La supervisión solicita a el contratista que genere un comunicado en donde reporte que las nuevas filtraciones en PDM Restrepo corresponde a el estado de oxidación de la ventanería y no hacen parte de la garantía por atenciones realizadas anteriormente.
- Se da por cerrada la solicitud por filtración en parqueadero norte de PDM 12 de octubre con autorización de la supervisión del contrato, debido a que se atenderá por el contrato de mantenimiento.
- Se recuerda por parte de interventoría la importancia de los mantenimientos preventivos a los equipos de presión en PDM Fontibon y PDM Quiriguá. La entidad reporta que ya remitió la información a el área correspondiente.
- Se debe verificar el estado de presupuesto de Puntos Comerciales para saber si podemos intervenir algunas filtraciones en Punto Comercial Fundadena. Se informará por parte de interventoría la viabilidad de la actividad.
- Con relación al tema presentado en el PC. Cuatro Vientos se debe dar solución por parte del contratista a la mayor brevedad, para evitar que el tema llegue a una instancia mayor.
- La entidad solicita generar los informes tanto de atención de emergencias como SST-A al último día de cada mes, con el fin que no queden tantos días sin la información y que se de el tiempo necesario para revisión por parte de interventoría y de la supervisión.

//

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Iván Romero	Interventoría	arqivanromero@gmail.com	3212300657	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN 19	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comité de Seguimiento. Otro de Cinqueros.

Lugar: IPCs.	**Fecha:** 31/03/2021.	**Hora Inicial:** 2:50pm. **Hora Final:**

Objetivo: Seguimiento Otro de Obra 10/03/2020.

Agenda:

1. Administrativo. 2. Cinqueros.
2. Tesorero

Desarrollo:

1. Administrativo

Corte de Obra. Se radicado los pagos Comunal. y para revisar. los PDM.

NPS. se radicaron el 31/03/2021 para revisión de lo cubierto

Semana 20: 12 Solicitados

% Financiero 50,3%.

Cinqueros Comunal está al 100% del Presupuesto.

La Supervisión se necesita informe de los hitos.

Se Solicita Radicar Balance de Pagos Comunes y de PDM.

Cinqueros PDM. Queda aprox. 50 millones.

La Supervisión manifiesta dejar esa reserva para Cinqueros en el último pago y NO ejecutarlo en 20 Julio

- Se necesita radicar un informe del Tema de la Concordia.
- Se necesita radicar la foto de Inventario de los hitos semaforizados.
- Informe de la intervención Cll 53, Bolívar, Concordia.
- Radicar NPS. el lunes en la mañana y Revisión parciales en la tarde.

154

Escaneado con CamScanner

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Alix Ortiz M	A & E	alix62e@hotmail.com	3123975184	
Dennis Rodriguez	A & E	dennisluis41@hotmail.com	8144871416	
Elio Perdomo T.	A y E	elio pm77@gmail.com	3123805395	
Juan Romero	Interventoría	arquitecturaeyv@gmail.com	3212300651	
Ing Luis D. Ferro	Interventoría	ofertas.organizar@gmail.com	3187952506.	
Andrey Vélez C.	IPES	avelez@ipes.gov.co	—	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar
	31/03/2021	2:30 pm.	IPES.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN 20	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite atencion de emergencias.

Lugar: Virtual	**Fecha:** 08/04/21	**Hora inicial:** 2:30 PM **Hora Final:** 3:20 PM

Objetivo:

Informe de desarrollo de actividades de atencion de emergencias correspondiente a la semana No. 21

Agenda:

1. Administrativo.
2. Financiero.
3. Atencion de Emergencias.

Desarrollo:

1.- El corte de obra no. 4 sera radicado el dia de mañana 09 de abril de 2021.

2.- La entidad solicita apenas se tenga aprobado el corte No. 4, se radique el estado de los presupuestos tanto de REDEP que ya se encuentra cerrado y consumido en su totalidad, como el de las PDM.

3. - Se informa por parte del contratista que el dia martes 13 de abril de 2021 llegaran las canales para la intervencion de los costados laterales en PDM Las Ferias.

- Interventoria informa que lastrejas informadas en comites anteriores que se desmontaron en el Contrato de mantenimiento para realizar el arreglo de la cancleta 90 en PDM 20 de Julio, no corresponden a la medida requerida, por tal

Escaneado con CamScanner

motivo se solicita al contratista realizar el pedido para que se fabrique la teja y sea instalada, el contratista se compromete a informar la fecha en la cual se contará con el material.

- La entidad remitira plano de PDM La concordia a interventoria, con el fin de generar informe de la intervención para que sea aprobado por patrimonio, y de esta forma poder radicar las actividades pendientes para los puntos de control de acceso.
- La entidad autoriza el cambio del marco de la puerta de zona de descargue en PDM 20 de Julio, el contratista procede a realizar su fabricación, para ser instalada el día miercoles 14 de abril de 2021.
- se encuentra pendiente radicar el informe del mantenimiento realizado a los triciclos guardados en las bodegas de PL- San Andresito Cra. 38, la entidad solicita aclarar el tema para saber si se logra realizar la entrega de por lo menos 20 und.
- Con relacion a el cambio de las puertas de acceso a PDM santander, el contratista se compromete a entregar el presupuesto para ser aprobado el dia de mañana 09 de abril de 2021.

Escaneado con CamScanner

- Se programa visita de intervención por parte del técnico electricista con el acompañamiento del Ing. Ever en PDM 12 de octubre para la adecuación de la red eléctrica de 15 locales, esto para el día martes 13 de abril de 2021.
- La entidad verificará si autoriza realizar el cambio del reflector y una lampara en PDM Samper Mendoza, ya que como esas lamparas no fueron instaladas por el contratista Alcalé y Espinosa, no se pueden solicitar por garantia.
- En PDM Restrepo la entidad solicita el cambio de la tubería conduit instalada en el modulo 130-405 por tubería EMT, ya que por norma no se autoriza utilizar tubería en PVC en lugares expuestos.
- La entidad autoriza realizar cambio de tablero y peinar el cable, en el tablero se presenta fallas en PDM Las Ferias.

//

Escaneado con CamScanner

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Guillermo Romero	Interventoría	mejuanromeroV@gmail.com	3212300652	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE RE 21 N	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comite Atencion de Emergencias

Lugar: Virtual	**Fecha:** 13/04/21	**Hora inicial:** 2:15 pm **Hora Final:** 3:15 pm

Objetivo:

Informe de desarrollo de actividades de atención de emergencias correspondiente a la semana No. 22.

Agenda:

1. Administrativo.
2. Atención de Emergencias
3. SST-A

Desarrollo:

1. - El día martes 20 de abril se realizará reunión con el Ing. Over Andrey en la entidad, con el fin de revisar los NPS pendientes.

- Se recuerda que el presupuesto destinado a los puntos de REDEP ya se termino a la fecha quedan 21,647 pesos. Sin embargo se aclara que de acuerdo a reunion entre el contratista e interventoria se entregaran 20 und. del mobiliario semiestacionario guardado en la bodega de San Andresito Cra. 38. La entidad solicita realizar entrega de los mismos el día miercoles 21 de abril. El día lunes 19 de abril la entidad enviara a la persona que abre la puerta de la bodega para poder sacar los elementos que se encuentran dentro.

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737

(01)

Escaneado con CamScanner

- El contratista informa que a la fecha el contrato esta llegando al 100% del presupuesto, esto incluyendo actividades que se estan ejecutando actualmente, unicamente estaria por fuera la actividad de filtraciones en el 20 de Julio. Para la atencion de esta solicitud el contratista pide unos días para dar el dato exacto del balance del presupuesto y con lo que nos quede a favor de la entidad se dará solución de forma provisional al tema de filtraciones en 20 de Julio.

- La entidad pagará el material comprado para la actividad de los controles de acceso de PDM La Concordia, como suministro inicialmente, este material se debe dejar en la PDM Restrepo el Ing. Eduardo o el Ing Over se encargaran de dar directamente el recibo a los materiales.

- La entidad solicita tener en cuenta una actividad eléctrica en PDM Santander para que sea atendida, el contratista informa que no hay inconveniente para atender esta solicitud.

- Debido a la cuarentena de este fin de semana, la cual a instalar llegara hasta el día lunes 19 de abril y ese mismo día se dara inicio a los trabajos, esto en PDM Las Ferias.

- Las tejas para cambio en PDM 20 de Julio, ya se mandaron fabricar, su instalación se llevará a cabo en la semana del 19 al 24 de abril.

- Los marcos para cambio de las puertas de acceso a PDM 20 de Julio llegaran esta tarde y entre el día de hoy y mañana se realizará el cambio.

(02)

Escaneado con CamScanner

- En PDM Soldador ya llego el material para el arreglo de las puertas de acero dañadas.

- La revisión eléctrica en los locales de PDM 12 de octubre se iniciará por parte del técnico electricista el día sabado 17 de abril de 2021, esta incluido la independización del local y la conexión de acometidas una vez termine los trabajos cadensa.

- El contratista ya realizo el retiro del asbesto escapido en el PC San Andresito Cra. 38. Pendiente la entrega de los certificados de disposición.

- Se recuerda que toda la documentación relacionada con las liquidaciones de personal y sub contratistas se debe radicar para el corte final del contrato.

- El contratista comunica q-e a partir de la siguiente semana comenzara a retirar personal operativo, de acuerdo con el resultado del balance.

- El contratista solicita que se deje por correo la solicitud de le totalidad de los documentos requeridos por parte de SST-A para el cierre del contrato.

- El contratista informa que seguira prestando el servicio de atención de emergencias para cosas muy puntuales y sencillas que se puedan requerir, no intervenciones mayores, esto por lo menos hasta que se aclare el saldo del presupuesto.

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Guillermo Romero	Interventoria	[illegible]	3212300652	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN 22	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Tema: Comité Atención de Emergencias

Lugar: Virtual	**Fecha:** 23/04/2021	**Hora inicial:** 10:15 am **Hora Final:** 11:45 am

Objetivo:

Informe de desarrollo de actividades de atención de emergencias, correspondiente a la semana No. 23.

Agenda:

1. Administrativo
2. Atención Emergencia
3. SST-A
4. Varios.

Desarrollo:

1.- Interventoría informa que a la fecha hacen falta 40 NPS aproximadamente por aprobación de la entidad, sacando el balance con las cotizaciones menores de la empresa contratista para proyectar un valor de los NPS, en este momento el balance estaría superando en 23'426,000 el valor del contrato.

- El contratista solicita a la entidad darle prioridad en la semana del 26 al 30 de abril de 2021 a la revisión y aprobación de los NPS pendientes y aclara que aunque hace falta aprobar los precios de dichos NPS, no queda presupuesto para la atención de nuevas solicitudes.

- Interventoría informa que las cantidades recibidas al correo electrónico se tomarán como definitivas para lograr dar cierre al contrato, se deben revisar algunos NPS los cuales presentan diferencias muy grandes entre las cotizaciones de interventoría VS cotizaciones contratista y de igual forma aclara que no se puede exceder en ejecución el presupuesto inicial.

- La entidad solicita a interventoría radicar con urgencia el balance presupuestal que se ha venido solicitando desde el corte anterior ya que hay solicitudes represadas pendientes por atender.

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

- El contratista solicita detener las actividades en ejecución, hasta no tener aprobados los NPS para lograr terminar actividades sin pasarnos del presupuesto establecido.

- Interventoría aclara que para logran presentar los balances ante la entidad es de vital importancia contar con la información del contratista en cuanto a valores de actividades no contempladas en los NPS iniciales, esto como insumo para entregar una información correcta y no incurrir en diferencias entre la información presupuestal del contratista e interventoría, ya que para generar este balance deben intervenir todas las partes del contrato.
- La entidad informa que se van a seguir enviando temas de garantías las cuales se deben atender.
- La entidad programa reunión para el día martes 27 de abril con el fin de revisar NPS, hora 10:00 am.
- El contratista se compromete a realizar las intervenciones de garantía que correspondan y según aplique. También informa que ya se detuvieron las actividades de los canales en las ferias y confirman que se va a ejecutar el parqueadero y se compromete con llevar el consolidado del contrato a ceros. De igual forma aclaran que las actividades del 20 de Julio no se ejecutaran.

2.- La entidad informa que el material de concordia todavía no será recibido, apenas le confirmen a la supervisión nos informaran para coordinar la entrega. Se deben generar los respectivos NPS para realizar su cobro.

62

Escaneado con CamScanner

- El contratista informa que la actividad de los locales del tema electrico en PDM 12 de Octubre ya quedo ejecutado, lo único que queda pendiente es lo del horno, el registro q~ cambia de lugar este se ejecutará, no se ejecutara el cambio de lamparas en el pasillo del frente del centro de innovacion gastronomica.

3. - Se requerida por parte de interventoria la necesidad de entregar los certificados de disposición de residuos peligrosos y RCD pendientes, necesarios para el cierre del contrato.

- Se enviará correo con la información de cierre de contrato con relación al tema SST-Ambiental.

- El informe se presentará al día 30 de abril, solo si se llega a realizar una actividad del 01 al 05 de mayo se incluirá, sin embargo la fecha q~ aparcica en el informe debe ser al 05 de mayo.

4 - El dia martes 27 de abril se debe presentar el corte de obra ante la entidad para realizar revisión por parte de la supervisión del contrato.
- El informe se entregará una vez finalizadas las actividades de obra.

//

(03)

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-051 Versión: 06 Fecha:03/01/2020

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Juan Romero	Interventoría	arqjuanromero@gmail.com	3212300632	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078)

	Fecha	Hora	Lugar

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ines.gov.co

BOGOTÁ

Escaneado con CamScanner

CARTA DE PARAFISCALES

Web: orgarzonsas.wixsite.com/constructores E-mail: oficina.orgarzon@gmail.com
Info: 318 795 23 06 – 310 318 60 32

Escaneado con CamScanner

PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Yo, MARTTY LILIANA GARZON RAMIREZ, identificado con C.C 51'849.255 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS SAS identificada con NIT 900 187 465 - 9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dada en BOGOTA, a los (4) Cuatro días del mes de Junio de dos mil veintiuno (2021)

Firma:

Nombre de quien declara:
MARTTY LILIANA GARZON RAMIREZ
Representante legal

Escaneado con CamScanner

PAZ Y SALVOS

Web: orgarzonsas.wixsite.com/constructores E-mail: oficina.orgarzon@gmail.com
Info: 318 795 23 06 – 310 318 60 32

Escaneado con CamScanner

ORGANIZACIÓN GARZÓN & ASOCIADOS LTDA.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN ,INTERVENTORIAS
DE OBRAS CIVILES

NIT No. 900.187.465

Yo **ANDRÉS RÍOS FLÓREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.648.643** expedida en Bogotá, D.C., expreso mediante el presente documento que la firma ORGANIZACIÓN GARZÓN & ASOCIADOS LTDA - DISEÑO CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES queda a

PAZ Y SALVO por todo concepto a la fecha.

Lo anterior se firma a los veintiséis (26) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Andrés Ríos Flórez
CC. 79.648.643 de Bogotá



Escaneado con CamScanner

ORGANIZACIÓN GARZÓN & ASOCIADOS LTDA.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIAS
DE OBRAS CIVILES

NIT No. 900.187.465

Yo Oscar Leonardo Martinez Mesa Identificado con

Número de cédula, 1118551616 de Yopal - Casanare

Queda **a PAZ Y SALVO** x todo concepto con su empresa.

Lo anterior se firma a los 26 del mes Mayo de 2021

FIRMA

CC 1118551616

Escaneado con CamScanner

ORGANIZACIÓN GARZÓN & ASOCIADOS LTDA.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN ,INTERVENTORIAS
DE OBRAS CIVILES

NIT No. 900.187.465

Yo JUAN GUILLERMO ROMERO VELÁSQUEZ, identificado con

Número de cédula 80'254,288 de BOGOTÁ,

Quedo a **PAZ Y SALVO** x todo concepto con su empresa.

Lo anterior se firma a los 25 días, del mes de mayo de 2021.

FIRMA
CC: 80'254,288 de Bogotá.

Escaneado con CamScanner

INFORME SST

Web: orgarzonsas.wixsite.com/constructores E-mail: oficina.orgarzon@gmail.com
Info: 318 795 23 06 – 310 318 60 32

Escaneado con CamScanner

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL ABRIL-MAYO 2021

911 EMERGENCY



REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATOS SECOP 1924901 CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES

INTERVENTORÍA: ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS

CONTRATISTA: ALCALA Y ESPINOZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

BOGOTÁ

PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 5 DE MAYO

Escaneado con CamScanner

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo y ambiente para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 05 de mayo de 2021, ejecutadas en el contrato de obra cuyo objeto es "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES".

Se realizó el control y seguimiento de las actividades ejecutadas para el contrato de obra, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, cumplimiento de obligaciones contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la mitigación de los impactos ambientales negativos que surgen por el desarrollo de estas obras.

En este informe encontrara las actividades HSE desarrollas entre el 01 de abril al 05 de mayo de 2021 por el contratista ALCALA Y ESPINOZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, quien presenta su último informe mensual y se proyecta entregar el informe de cierre de contrato, las actividades las evidencias y hallazgos de la supervisión de la interventoria en materia de seguridad y salud en el trabajo y ambiental.

2. OBJETIVOS

1. Controlar, exigir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto del contrato, bajo las condiciones y los terminos especificados en el contrato de obra y los anexos técnicos en materia de seguridad y salud en el trabajo y ambiental.

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en temas de seguridad y salud en el trabajo y ambientales establecidos por la normatividad colombiana.

3. Verificar que las actividades ejecutadas en obra se desarrollen de acuerdo con los lineamientos legales establecidos y con lo propuesto en los planes de manejo ambiental y de seguridad y salud del proyecto.

Escaneado con CamScanner

4. Determinar acciones preventivas y correctivas para eventos como incidentes, accidentes de trabajo y afectaciones al medio ambiente, que surjan dentro de las actividades desarrolladas por el contratista.

3. LOCALIZACION DE OBRAS PERIODO DEL INFORME

Las actividades desarrolladas durante el periodo del informe, objeto del presente contrato, se llevaron a cabo en los siguientes predios.

ITEM	PLAZA DE MERCADO	DIRECCION	LOCALIDAD
1	PLAZA DE MERCADO 12 DE OCTUBRE	CALLE 72# 38-62	BARRIOS UNIDOS
2	PLAZA DE MERCADO 7 DE AGOSTO	CALLE 66 # 23-30	BARRIOS UNIDOS
3	PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS	CALLE 74 B # 69Q-35	ENGATIVA
4	PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA	CALLE 90# 91-51	ENGATIVA
5	PLAZA DE MERCADO EL CARMEN	DIAGONAL 49 A # 29-15 SUR	TUNJUELITO
6	PLAZA DE MERCADO SAN BENITO	CARRERA 17 # 56A-18 SUR	TUNJUELITO
7	PLAZA DE MERCADO RESTREPO	CARRERA 19-18-51 SUR	ANTONIO NARIÑO
8	PLAZA DE MERCADO SANTANDER	CALLE 26 SUR # 30-51	ANTONIO NARIÑO
9	PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO	CARRERA 6 # 24-60 SUR	SAN CRISTOBAL
10	PLAZA DE MERCADO SAMPER MENDOZA	CARRERA 25 # 22A-13	MARTIRES
11	PUNTO COMERCIAL CALLE 53	AVENIDA CALLE 53 No 19-19	TEUSAQUILLO
12	SAN ANDRESITO DE LA 38	CARRERA 38 No 10 a 25	PUENTE ARANDA

4. ALCANCE

Dentro de la ejecución del contrato de obra según parámetros del instituto para la economía social "IPES", se requiere la contratación para el desarrollo de actividades con carácter de atención de emergencia de los bienes administrados por el "IPES", tales como plazas de mercado, pintos comerciales, mobiliario REDEP y puntos de encuentro que promuevan la preservación de los mismos, en aras de optimizar la aplicación de los recursos disponibles para evitar el deterioro progresivo y mitigar las afectaciones inminentes para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad y prestación de servicio. En este sentido se deberá ejecutar las actividades del contrato 1003 de 2020.

Escaneado con CamScanner

5. INFORMACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA	ALCALA & ESPINOSA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA
INTERVENTORIA	ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS S.A.S
CONTRATO No.	1003 de 2020
VALOR INICIAL DE LA OBRA	$ 479.000.000,00
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	05 DE MAYO DE 2021
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	6 MESES

6. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

6.1 INFORMACION DE LA INTERVENTORIA "ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS"

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ATENCION DE EMERGENCIA DE LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO PARA LA ECONMIA SOCIAL – IPES", se realizó la revisión y verificación de la documentación inicial del personal de interventoría, dando trazabilidad a los siguientes documentos:

SOPORTES DE PAGO DE PLANILLAS

RELACIÓN DE PERSONAL ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS PARA EL PROYECTO

RELACIÓN DE PERSONAL ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS S.A.S			
ÍTEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**
1	ANDRES RIOS FLOREZ	79.648.643	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	OSCAR LEONARDO MARTINEZ MESA	1.118.551.616	PROFESIONAL SISOMA
3	JUAN GUILLERMO ROMERO VELASQIEZ	80.254.288	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

7. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

7.1 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA

La interventoría ha realizado la verificación de los soportes de pago de seguridad social mensual remitido por el contratista

7.2 RELACION DE PERSONAL

A continuación, se relaciona el personal que ha estado vinculado en la obra durante el periodo reportado del 01 de abril al 05 de mayo.

Nº	TRABAJADOR	No. DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE NGRESO
1	LUIGI FABIAN ALCALA	93,392,034	REPRESENTANTE LEGAL	10-11-2020
2	ALIX ORTIZ MORENO	60,365,879	DIRECTOR	27-11-2020
3	ELIO PERDOMO	1,110,511,232	RESIDENTE DE OBRA	10-11-2020
4	DENNIS RODRIGUEZ	1.010.208.227	ING SISOMA	14-12-2020
5	MARITZA DIAZ	52,731,838	TÉCNICO PROFESIONAL	02-12-2020
6	RICARDO HERNANDEZ	1,022,946,251	AYUDANTE DE OBRA	20-11-2020
7	SAN WILLIAR CACERES RUIZ	94.496.488	AYUDANTE DE OBRA	16-01-2021
8	MIGUEL ANGEL VILLA SIERRA	1.000.623.228	AYUDANTE DE OBRA	14-01-2021
9	JUAN MANUEL PARDO BERNAL	1.019.072.975	AYUDANTE DE OBRA	20-01-2021
10	JOSE JUVAL GOMEZ RINCON	79603645	AYUDANTE DE OBRA	16-01-2021
11	PEDRO JACINTO GAITAN	79599360	ELECTRICISTA	01-01-2021
12	FABER VALENCIA HENAO	1.0187.308	AYUDANTE DE OBRA	22-02-2021
13	WILLIAM CERERE PAEZ	8.0388.067	OFICIAL	22-02-2021
14	ELVIS ALEJANDRO SIERRA	79974707	OFICIAL	14-01-2021
15	JUAN DAVID LANCHEROS	1001174578	AYUDANTE DE OBRA	13-04-2021

En referencia a la documentación de afiliación de exámenes de ingreso, planillas de pago de seguridad social del personal, relacionado en los cuadros anteriores de acuerdo con las obligaciones y especificaciones del contratista fueron anexadas en el informe del contratista del periodo del 01 de abril al 05 de mayo de 2021.

Escaneado con CamScanner

7.3 PERSONAL RETIRADO PERIODO DEL INFORME CONTRATISTA

Dada la finalización del contrato el 05 de mayo de 2021 se entiende que todo el personal va a estar retirado para esta fecha, por lo tanto, dentro del informe de cierre del contratista se le solicitó la relación de todo el personal con fechas de ingreso y de retiro y su respectivo paz y salvos firmado.

8. AUSENTISMO LABORAL CONTRATISTA

AUSENTISMO LABORAL ABRIL 2021		
CAUSA	**DIAS**	**AREA**
MEDICA	0	OPERATIVA
PERMISOS	4	2 (ADMIN-OPERATIVO) 2 OPERATIVO

En total fueron 4 días de ausentismos por razones de permisos para el área administrativa y operativa.

9. INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES

Durante el periodo del 01 de abril al 05 de mayo de 2021, no se registraron incidentes ni accidentes laborales por parte del contratista.


10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

10.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2021.

Durante el periodo del 01 de abril al 05 de mayo de 2021 las actividades que se desarrollaron con relación a la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en la obra "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ATENCION DE EMERGENCIA DE LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO PARA LA ECONMIA SOCIAL –IPES"' se describen a continuación:

Escaneado con CamScanner

Instituto para la Economía Social	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATOS SECOP 1924901 CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES	ORGANIZACIÓN GARZÓN & ASOCIADOS S.A.S
	INFORME MENSUAL No 5	

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	EVIDENCIA
TRABAJOS EN ALTURA ARREGLO DE CABALLETES	EMERGENCIA EN PDM RESTREPO EN CUBIERTA CABALLETES EN MAL ESTADO Y UBICACIÓN, SE REALIZA EL CAMBIO	
ARREGLO DE REJA DE ACCESO EN PDM 20 DE JULIO	ARREGLO DE LA REJA EN ZONA DE DESCARGUE EN PDM 20 DE JULIO	
PUERTA EN MAL ESTADO POR PASADOR	SE REPORTÓ EMERGENCIA PARA ARREGLO DE PASADOR EN PUERTA DE PDM 20 DE JULIO	
ACTIVIDADES DE SECRETARÍA DE SALUD EN PDM RESTREPO	TRABAJADOR RESANANDO PAREDES EN SHUT DE BASURAS PDM RESTREPO EN COMPAÑÍA DE LA INTERVENTORÍA	


Escaneado con CamScanner

CAMBIO DE LAMPARAS Y LUMINARIAS EN PDM RESTREPO	**MEDIDAS DE SEGURIDAD, CERRAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS**	
ACTIVIDADES DE SECRETARÍA DE SALUD EN PDM RESTREPO	**PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARQUEADERO ZONA DE DESCARGUE EN PDM RESTREPO**	
RECORRIDO DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS EN PDM RESTREPO	**INSPECCIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE SALUD A ATENDER EN PDM RESTREPO.**	
REBOSE DE AGUAS RESIDUALES EN PDM RESTREPO	**EMERGENCIAS POR TAPONAMIENTO DE CARCAMOS EN PDM RESTREPO**	


Escaneado con CamScanner

RECORRIDO DE INSPECCIÓN SST DE TRABAJOS EN PDM RESTREPO	**TRABAJOS DE CAMBIO DE LUMINARIAS Y LAMPARAS EN PDM RESTREPO, ARREGLOS ELECTRICOS Y ACTIVIDADES SOLICITADAS POR SECRETARÍA DE SALUD**	
TRABAJADORES EN ALTURAS EN PDM RESTREPO CAMBIO DE LUMINARIAS, CERRAMIENTO Y USO DE ESCALERA EN TIJERA	**MEDIDAS DE SEGURIDAD (DELIMITACIÓN, EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA, SUPERVISIÓN COORDINADOR DE ALTURAS) EN TRABAJOS EN ALTURAS PDM RESTREPO**	
REPARACIÓN DE PUERTAS Y REJAS EN PDM 20 DE JULIO	**TRABAJADOR EN REPARACIÓN DE REJAS DE LA PMD 20 DE JULIO**	
USO DE MAQUINARIA PARA COMPACTACIÓN DE SUELO EN PDM LAS FERIAS	**TRABAJADORES EN COMPACTACIÓN DE SUELO, REVISIÓN DE EPPS PARA LA ACTIVIDAD**	

Escaneado con CamScanner

DELIMITACIÓN DE AREA A INTERVENIER EN PDM LAS FERIAS	**SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA DE TRABAJO EN PDM LAS FERIAS**	
VEHICULO DE CARGA DE MATERIAL PARA RELLENO DE SUELO EN PDM LAS FERIAS	**VOLQUETA CON VIAJE CARGUE DE MATERIAL PARA LA COMPACTACIÓN DEL SUELO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.**	
PC SAN ANDRESITO DE LA 38 REVISIÓN DE TRICICLOS PARA ENTREGA	**REVISIÓN DEL ESTADO DEL MANTENIMIENTO DE TRICICLOS PARA LA ENTREGA EN PC SAN ANDRESITO DE LA 38**	
VEHICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PELIGROSAS, VERIFICADO PARA LA ENTREGA DE TEJAS DE ASBESTO	**REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS**	

Escaneado con CamScanner

ALMACENAMIENTO ANTERIOR DE TEJAS DE ASBESTO EN PC SAN ANDRESITO DE LA 38	**EVIDENCIA DEL ALMACENAMIENTO DE TEJAS DE ASBESTO COMO RESPEL QUE SE ENTREGAN PARA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL**	
CARGUE DE TEJAS DE ASBESTO ALMACENADAS Y LISTA PARA EL TRANSPORTE EN VEHICULO AUTORIZADO	**VEHICULO DE TRANSPORTE CON EL MATERIAL CARGADO TEJAS DE ASBESTO DEL PC SAN ANDRESITO DE LA 38**	
ESTADO ACTUAL DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE TEJAS DE ASBESTO	**SE EVIDENCIA QUE SE ENTREGARON TODO EL MATERIAL RESPEL ALMACENADO TEMPORALMENTE PDM QUIRIGUA, SAN BENITO Y 7 DE AGOSTO, EN PC SAN ANDRESITO DE LA 38**	
REVISIÓN DE VEHICULO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS RECOLECCIÓN DE TEJAS DE ASBESTO	**REVISIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMIEROS AUXILIOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS**	

Escaneado con CamScanner

REVISIÓN DE TRAJE Y EPPS DE PERSONAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS	INSPECCIÓN DE EPPS DE PERSONAL ECOLSOS QUE TRANSPORTA MATERIALES PELIGROSOS	
ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE TEJAS DE ASBESTO	ACOMPAÑAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE TEJAS DE ASBESTO EN PC SAN ANDRESITO DE LA 38, TEJAS DE ASBESTO PROVENIENTES DE PDM SAN BENITO, 7 DE AGOSTO Y QUIRIGUA.	
MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DE 20 TRICICLOS (MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO) PARA ENTREGA A LA ENTIDAD EN PC SAN ANDRESITO DE LA 38	REPARACIÓN DE LOS TRICICLOS (MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO) QUE REQUIRIERON ADECUACIONES PARA ENTREGAR A LA ENTIDAD EN PC SAN ANDRESITO DE LA 38	
ENTREGA DE LOS 20 TRICICLOS (MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO) A LA ENTIDAD EN PC SAN ANDRESITO DE LA 38	ENTREGA OFICIAL DE LOS TRICICLOS (MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO) REPARADOS CON PRESENCIA DE LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORÍA EN PC SAN ANDRESITO DE LA 38	

Escaneado con CamScanner

TRABAJOS DE INSTALCIÓN PLACA DE PARQUEADERO SUR PDM LAS FERIAS	DELIMITACIÓN DE OBRAS EN PDM LAS FERIAS INSTALACIÓN PLACA DE PARQUEADERO SUR	
RETIRO DE ESCOMBROS EN PARQUEADERO SUR DE PDM LAS FERIAS	RETIRO DEL ESCOMBRO SALIENTE DE LOS TRABAJOS DE PLACA EN PARQUEADERO SUR DE PDM LAS FERIAS	
ARREGLOS ELÉCTRICOS EN PDM 12 DE OCTUBRE SEGÚN RECORRIDO CON ENTIDAD	TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LOCALES DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR ING OVER DEL IPES.	
INSPECCIÓN DE CUBIERTA POR EMERGENCIAS AL CAERSE TEJAS POR FUERTES VIENTOS EN PC SAN ANDRESITO DE LA 38	TEJAS DE ASBESTO EN CUBIERTA PC SAN ANDRESITO DE LA 38 SOLICITUD DE ARREGLO Y CAMBIO DE TEJAS.	

Escaneado con CamScanner

AVANCES DE OBRA EN PDM LAS FERIAS A LA ESPERA DE INICIO DE INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO	DELIMITACIÓN DE OBRA A LA ESPERA DE LA INSTALACIÓN DEL ACERO EN PLACA DEL PARQUEADERO SUR DE PDM LAS FERIAS	
TRABAJOS EN ALTRUAS DE ARREGLOS POR FILTRACIÓN EN CANALES DE LA PDM FERIAS	PERSONAL DE ALTURAS DEL CONTRATISTA PREVIO A ACTIVDADES DE ARREGLOS EN CANALES POR FILTRACIÓN EN PDM LAS FERIAS	
ARREGLO Y PINTADO DE PUERTA REJA EN PDM 20 DE JULIO	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PINTADO Y ARREGLO DE PUERTA REJA DE ACCESO EN PDM 20 DE JULIO	
APERTURA DE PUERTA REJA EN PDM 20 DE JULIO	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PUERTA REJA DE ACCESO EN PDM 20 DE JULIO	

Escaneado con CamScanner

TRABAJOS DE FUNDIDO DE PLACA PARQUEADERO PDM LAS FERIAS	**AVANCE DE FUNDIDO DE PLACA PARQUEADERO SUR DE PDM LAS FERIAS**	
TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL ACERO PARA FUNDIDA DE PLACA DEL PARQUEADERO SUR EN PDM LAS FERIAS	**TRABAJADORES EN INSTALACIÓN DEL ACERO PARA FUNDIDA DE PLACA DEL PARQUEADERO SUR EN PDM LAS FERIAS**	
COBERTURA DEL PISO PARA POSTERIOR FUNDIDAD DE LA PLACA EN PARQUEADERO SUR	**COBERTURA CON PLASTICO IMPERMEABLE PARA NO AFECTAR EL RECEBO INSTALADO PARA FUNDIR PLACA DE PARQUEADERO SUR EN PDM LAS FERIAS**	
ENTREGA DE MATERIAL SOBRANTE EN ACTIVIDADES DE PDM LA CONCORDIA SE RECIBE EN PDM LAS FERIAS	**ACTIVIDAD DE ENTREGA CON REGISTRO DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES EN PDM LAS FERIAS**	

Escaneado con CamScanner

11. PROGRAMA DE CAPACITACION SST

El contratista reporta las siguientes capacitaciones en materia de SST, realizadas para el mes de ABRIL.

TEMA	FECHA
USO DE EPP EN ACTIVIDADES DE SOLDADRA Y TRABAJO EN ALTURAS	03-04-21
ESTANDARES DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	05-04-21
PAPSO Y CORONAPP	06-04-21
VERIFICACION Y MANIPULACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	07-04-21
RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS	13-04-21
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES LABORALES	14-04-21
SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS	16-04-21
LAVADO DE MANOS Y FROTIS HIGIENICO	17-04-21
CONCEPTO DE ACCIDENTE LABORALES Y PREVENCION DE LOS MISMOS.	18-04-21

12. PROGRAMA DE INSPECCIONES PROGRAMADAS

El contratista reportó hasta la fecha 02 de mayo las inspecciones realizadas a sus equipos y herramientas para lo cual se tienen las siguientes inspecciones:

INSPECCIÓN	FECHA
INSPECCION DE ELEMENTOS CONTRA-CAIDAS	02-04-21
INSPECCION DE EQUIPOS DE SOLDADURA	03-04-21
INSPECCION EXTINTORES	03-04-21
INSPECCION USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	03-04-21
INSPECCION DE ESCALERAS	03-04-21
INSPECCION DE EXTINTORES	05-04-21
INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	05-04-21
INSPECCION USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	06-04-21
INSPECCION DE ESCALERAS	06-04-21
INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	14-04-21
INSPECCION EXTINTORES	14-04-21
INSPECCION EXTINTORES	20-04-21
INSPECCION USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	28-04-21

Escaneado con CamScanner

13. ASPECTO AMBIENTAL

13.1. RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION

Durante el periodo se reportó una disposición de RCD de tipo pétreos en PDM Las Ferias día 21 de abril de 2021, pendiente de que remitan certificado final de RCD de PDM Ferias (21 de abril) y PDM 7 de agosto (fecha 18 de marzo).

TIPO RESIDUO	LUGAR DE GENERACIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
RCD- TIPO PETREO	PDM Ferias	7M3	21 de abril de 2021	Sencillo- Demolición, Concreto, Mamposteríaes- Escombrera: Granulados de Colombia

13.2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

El contratista ALCALA Y ESPINOZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN utiliza los puntos ecológicos de las PMD donde realiza actividades.

13.3. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el periodo se realiza recolección de residuos peligrosos (tejas de asbesto), el día 15 de abril de 2021:

Dentro de los certificados pendientes se tiene el de PDM Las Ferias (febrero) y los de PDM San Benito, Quirigua y / de agosto, con fecha del 15 de abril.

INMUEBLES IPES	CANTIDAD (KG)	TIPO RESIDUO PELIGROSO
PDM SAN BENITO	510	ASBESTO (Y36)
PDM QUIRIGUA	576	ASBESTO (Y36)
PDM SIETE DE AGOSTO	500	ASBESTO (Y36)

Escaneado con CamScanner

13.4 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL

Durante el periodo del 01 de abril al 05 de mayo, el contratista realizo según reporte de las capacitaciones con temáticas ambientales:

TEMATICA	FECHA
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS, RUIDO, MATERIAL, MATERIAL PARTICULADO, RESIDUOS SOLIDOS.	23-04-21
MANEJO DE RCD EN OBRA	23-04-21

14. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El contratista en el periodo del informe no reporta casos positivos de Covid 19, se ha implementado medidas de distanciamiento físico, lavado de manos, uso de tapabocas, entrega de kit de desinfección. los frentes de trabajo dispusieron sus tapabocas de la siguiente manera según indicaron cuando llegan a la casa, desinfectan el tapabocas desechable con alcohol y los depositan en bolsa negra.

Se ha recomendado en visitas e inspecciones el uso adecuado del tapabocas ya que algunos trabajadores no lo usan correctamente.

15. INFORMACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS

La interventoría ha revisado la documentación aportada por el contratista sobre los vehículos, equipos y maquinaria utilizados, y de los vehículos elevadores para trabajos en alturas que ha utilizado, para lo cual se cumple con las condiciones para operar.


Escaneado con CamScanner

INFORME FINAL DE SST

Web: orgarzonsas.wixsite.com/constructores E-mail: oficina.orgarzon@gmail.com
Info: 318 795 23 06 – 310 318 60 32

Escaneado con CamScanner

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL ABRIL-MAYO 2021





REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATOS SECOP 1924901 CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES

INTERVENTORÍA: ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS

CONTRATISTA: ALCALA Y ESPINOZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

BOGOTÁ

PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 5 DE MAYO

Escaneado con CamScanner

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona un consolidado de las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo y ambiente dentro de un periodo que comprende del 08 de noviembre al 05 de mayo, en el cual se hizo la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES".

La interventoría realizó el control y seguimiento de las actividades ejecutadas para el contrato de obra, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, cumplimiento de obligaciones contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la mitigación de los impactos ambientales negativos que surgen por el desarrollo de estas obras.

Este es el informe de cierre de contrato en materia de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, con las observaciones más relevantes, estadísticas e indicadores de cumplimiento, actividades ejecutadas por parte del contratista.

2. OBJETIVOS

1. Controlar, exigir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto del contrato, bajo las condiciones y los términos especificados en el contrato de obra y los anexos técnicos en materia de seguridad y salud en el trabajo y ambiental.

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en temas de seguridad y salud en el trabajo y ambientales establecidos por la normatividad colombiana.

3. Verificar que las actividades ejecutadas en obra se desarrollen de acuerdo con los lineamientos legales establecidos y con lo propuesto en los planes de manejo ambiental y de seguridad y salud del proyecto.

4. Determinar acciones preventivas y correctivas para eventos como incidentes, accidentes de trabajo y afectaciones al medio ambiente, que surjan dentro de las actividades desarrolladas por el contratista.

196

Escaneado con CamScanner

3. INFORMACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA 1003. DE 2020

CONTRATISTA	ALCALA & ESPINOSA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA
INTERVENTORIA	ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS S.A.S
CONTRATO No.	1003 de 2020
VALOR INICIAL DE LA OBRA	$ 479.000.000,00
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	05 DE MAYO DE 2021
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	6 MESES

4. PERSONAL ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS

RELACIÓN DE PERSONAL ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS S.A.S			
ÍTEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**
1	ANDRES RIOS FLOREZ	79.648.643	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	OSCAR LEONARDO MARTINEZ MESA	1.118.551.616	PROFESIONAL SISOMA
3	JUAN GUILLERMO ROMERO VELASQIEZ	80.254.288	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

5. LOCALIZACIÓN DE OBRAS

Las obras de atención de emergencias durante el periodo de ejecución del contrato se llevaron a cabo principalmente en los siguientes inmuebles:

LUGAR	DIRECCION	LOCALIDAD
PLAZA DE MERCADO 12 DE OCTUBRE	CALLE 72# 38-62	BARRIOS UNIDOS
PLAZA DE MERCADO 7 DE AGOSTO	CALLE 66 # 23-30	BARRIOS UNIDOS
PLAZA DE MERCADO LA PERSEVERANCIA	CARRERA 5A # 30-30	SANTA FE
PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS	CALLE 74 B # 69Q-35	ENGATIVA

197
152

Escaneado con CamScanner

PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA	CALLE 90# 91-51	ENGATIVA
PLAZA DE MERCADO EL CARMEN	DIAGONAL 49 A # 29-15 SUR	TUNJUELITO
PLAZA DE MERCADO SAN BENITO	CARRERA 17 # 56A-18 SUR	TUNJUELITO
PLAZA DE MERCADO SAN CARLOS	CARRERA 19C # 50A-90 SUR	TUNJUELITO
PLAZA DE MERCADO RESTREPO	CARRERA 19-18-51 SUR	ANTONIO NARIÑO
PLAZA DE MERCADO SANTANDER	CALLE 26 SUR # 30-51	ANTONIO NARIÑO
PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO	CARRERA 6 # 24-60 SUR	SAN CRISTOBAL
PLAZA DE MERCADO FONTIBON	CARRERA 103 # 26-71	FONTIBON
PLAZA DE MERCADO KENNEDY	CALLE 42 S # 81 A -50	KENNEDY
PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA	CALLE 14 # 1-40	CANDELARIA
PLAZA DE MERCADO SAMPER MENDOZA	CARRERA 25 # 22A-13	MARTIRES
CENTRO CULTURAL Y COMERCIAL VERACRUZ	CALLE 17 NO 4-65/71	SANTAFE
PUNTO COMERCIAL SAN ANDRESITO DE LA 38	CARRERA 38 NO 10 A 25	PUENTE ARANDA
PUNTO COMERCIAL CENTENARIO	TRANSVERSAL 21 A 65 SUR CARRERA 20	ANTONIO NARIÑO
PUNTO COMERCIAL ROTONDA SANTA FE	CARRERA 7 NO 26-88	SANTAFE
PUNTO COMERCIAL QUIRIGUA	CALLE 82 NO 92-53	ENGATIVA
PUNTO COMERCIAL CALLE 53	AVENIDA CALLE 53 NO 19-19	TEUSAQUILLO
PUNTO COMERCIAL LA ESPERANZA	CALLE 19 NO 22-20 LOTE 2	MARTIRES
PC MARCO FIDEL SUAREZ	AVENIDA 1 DE MAYO NO 68-53 SUR	KENNEDY
PUNTO COMERCIAL FLORES DE LA 200	AVENIDA CARRERA 45 NO 197	USAQUEN
PUNTO COMERCIAL FLORES DE LA 26	CARRERA 17 NO 25-81	MARTIRES
ROTONDA LA CANDELARIA	CALLE 12 NO 6 - 56	CANDELARIA
BODEGANGA USME	AVENIDA CARRERA 1 NO 73 C 36 SUR	USME
PASAJE DE COMIDAS 20 DE JULIO	CALLE 26 SUR NO 6-35	SAN CRISTOBAL

Escaneado con CamScanner

6. RELACION DE PERSONAL CONTRATISTA

A continuación, se relaciona el personal que ha estado vinculado en la obra durante el periodo reportado del 01 de abril al 05 de mayo.

Nº	TRABAJADOR	No. DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE NGRESO
1	LUIGI FABIAN ALCALA	93,392,034	REPRESENTANTE LEGAL	10-11-2020
2	ALIX ORTIZ MORENO	60,365,879	DIRECTOR	27-11-2020
3	ELIO PERDOMO	1,110,511,232	RESIDENTE DE OBRA	10-11-2020
4	DENNIS RODRIGUEZ	1.010.208.227	ING SISOMA	14-12-2020
5	MARITZA DIAZ	52,731,838	TÉCNICO PROFESIONAL	02-12-2020
6	RICARDO HERNANDEZ	1,022,946,251	AYUDANTE DE OBRA	20-11-2020
7	SAN WILLIAR CÁCERES RUIZ	94.496.488	AYUDANTE DE OBRA	16-01-2021
8	MIGUEL ANGEL VILLA SIERRA	1.000.623.228	AYUDANTE DE OBRA	14-01-2021
9	JUAN MANUEL PARDO BERNAL	1.019.072.975	AYUDANTE DE OBRA	20-01-2021
10	JOSE JUVAL GOMEZ RINCON	79603645	AYUDANTE DE OBRA	16-01-2021
11	PEDRO JACINTO GAITAN	79599360	ELECTRICISTA	01-01-2021
12	FABER VALENCIA HENAO	1.0187.308	AYUDANTE DE OBRA	22-02-2021
13	WILLIAM CERERE PAEZ	8.0388.067	OFICIAL	22-02-2021
14	ELVIS ALEJANDRO SIERRA	79974707	OFICIAL	14-01-2021
15	JUAN DAVID LANCHEROS	1001174578	AYUDANTE DE OBRA	13-04-2021
16	SATURIO GARCIA	11,210,142	MAESTRO	20-11-2020
17	JHON MARIO TORRIJO	5,874,197	MAESTRO	15-11-2020
18	OMAR IVÁN PINILLA BETANCUR	1.023.910.886	OFICIAL	16-01-2021
19	MIGUEL ANGEL PINILLA	1.23.904.121	OFICIAL	16-01-2021
20	RICARDO ANGEL PINILLA	79.607.947	OFICIAL	16-01-2021
21	JOSE JUVAL GOMEZ RINCON	79.603.645	OFICIAL	16-01-2021

Escaneado con CamScanner

22	JOSE JEISSON PINILLA	1.010.179.165	OFICIAL	16-01-2021
23	MAURICIO DIAZ ZARATE	1.010.165.740	OFICIAL	15-01-2021
24	MARTIN ANDRES PEREZ	1.022.973.797	AYUDANTE DE OBRA	10-02-2021
25	FABER VALENCIA HENAO	1.0187.308	AYUDANTE DE OBRA	22-02-2021
26	WILLIAM CERERE PAEZ	8.0388.067	OFICIAL	22-02-2021
27	KEVIN LUIS RODRIGUEZ YEPES	104493152	AYUDANTE DE OBRA	22-02-2021
28	JUAN DAVID ARAGON DAZA	1018459286	AYUDANTE DE OBRA	22-02-2021
29	CRSITIAN CAMILO ALVAREZ	1.030.702.256	AYUDANTE	20-11-2020
30	KEVIN ESTIVEN OCHOA	1.023.918.619	AYUDANTE	29-11-2020
31	LUIS FERNANDO GONZALES	79.633.929	INSTALADOR CUBIERTA	28-11-2020
32	JUAN MANUEL PARDO	1019072975	AUXILIAR DE OBRA	No reporta

A. COMPONENTE SST

7. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante la ejecución del contrato se verificó las planillas de pago mes vencido de los trabajadores del contratista, queda pendiente por entregar las últimas planillas de seguridad social de los trabajadores del mes de abril y parte de mayo, por parte del contratista, esta debe ser remitida junto con las planillas de pago mensuales para tener el consolidado.

8. PAZ Y SALVOS DE LOS TRABAJADORES

El contratista no ha entregado los documentos de paz y salvos de los trabajadores a la fecha del 15/05/2021, este requerimiento que se hizo desde el 25 de mayo de 2021, mediante correo y comités virtuales con participación de la entidad, el compromiso del contratista es entregarlos para el cierre del contrato.

Escaneado con CamScanner