	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-060** **V.1**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.2791201		
CONTRATISTA	CIVILAGS SAS		
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA PROYECTO 8492-SGPS-2021 SENNOVA DEL CENTRO MINERO REGIONAL BOYACA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO MINERO SOGAMOSO REGIONAL BOYACA		
INTERVENTOR		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	
SUPERVISOR	JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	60 dias
FECHA DE TERMINACIÓN	7/10/2021
VALOR EJECUTADO	$ 40.048.000

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 7 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PISOS**				-
1,1	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO Y RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EN PISO	M2	85,00	7.875,35	669.404,41
1,2	ALISTADO PISO E=4CM -1:5	M2	85,00	24.941,40	2.120.018,97
1,3	Suministro e instalacion de porcelanato color beige antideslizante trafico pesado formato 56.6*56.6 incluye boquilla	M2	85,00	68.884,00	5.855.178,00
2	**MESON EN GRANITO**				-
2,1	Suministro y construccion de MESON tipo ISLA EN LOSA DE GRANITO BLANCO HUILA INCLUYE PULIMIENTO, Ancho:1.20 m e:0.10 m instalado sobre muros en ladrillo structural, Pulido y con sellante brillado	ML	8,00	492.000,00	3.936.000,00
3	**CIELO RAZO**				-
3,1	Suministro e instalacion de Cielo raso en lamina PVC horizontal de e=8.5 mm Ancho= 250 mm color blanco	M2	100,00	37.339,00	3.733.869,00
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				-
4,1	Suministro e instalacion lampara led techo panel 24 w calidad premium tipo incluye el cableado encauchatado 2*12 DUPLEX.	UND	25,00	47.486,00	1.187.150,00
4,2	SALIDA BIFASIC A TOMA TUBO MT1/2	UND	-		-
5	**MUROS**				-
5,1	Pañetes sobre muro 1:5	M2	21,28	17.385,00	369.957,00
5,2	Estuco en muros	M2	21,28	6.034,00	128.414,00
5,3	Pintura epoxica sobre muro	M2	100,00	24.845,00	2.484.500,00
6	**PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO**				-
6,1	Suministro e instalacion de Puerta en vidrio templado 10 mm y pelicula Tipo sant Blasting, con cerradura y manija (docle hoja). Incluye el suministro de todos los accesorios en acero inoxidable y elementos requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalacion). Ouerta h =2.00 m hoja c/u a=1.95m de dos hojas. Tener encuanta diseño	M2	7,42	750.000,00	5.565.000,00
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DUCTOS**				-
7,1	Punto hidraulico ½ "	UND	5,00	83.501,00	417.505,00
7,2	Lavaplatos 62 cm * 48 cm sencillo empotrar acero inoxidable incluye llave y sifones de desagues y retiro del existente	UND	8,00	98.000,00	784.000,00
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIO D=2"	UND	15,00	24.146,00	362.190,00
NP	**NO PREVISTOS**				-
NP1	SALIDA PARA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	8,00	130.888,00	1.047.104,00
8	**CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE GASES**				-
8,1	Demolicion de ladrillo	M2	3,50	10.313,00	36.096,00
8,2	Excavacion	M3	3,00	66.142,00	198.427,00
8,3	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MYS	M2	13,20	96.985,00	1.280.205,00
8,4	PLACA BASE DE CONCRETO E = 10 CM 2500 PSI	M2	2,50	66.938,00	167.346,00
8,5	PLACA MACIZA 21 MPa – (3000 PSI) E=0.10 MTS	M2	2,50	252.952,00	632.381,00
8,6	Puerta en reja pintada con Seguro	M2	2,00	176.000,00	352.000,00

9	**RETIRO DE SOBRANTES**				-
9,1	RETIRO DE SOBRANTES DE 6M3 CON CERTIFICADFO DE DISPOSICION	VIAJE	2,00	235.000,00	470.000,00
SUBTOTAL					31.796.745,38
ADMINISTRACIÓN				20%	6.359.349,00
IMPREVISTOS				0%	-
UTILIDAD				5%	1.589.837,00
IVA/ UTILIDAD				19%	302.069
VALOR TOTAL EJECUTADO					40.048.000,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					40.048.000,00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE LEONELA CRISTINA PHILIP DAZA

REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA

REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR