FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 5 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1348-2021 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☑
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-CMA-DTC-009-2021 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LA PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE USME (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA IDU-1318-2021 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CINCO (5) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 364.377.740,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA OBRA URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR ORGANIZACIÓN VICAN SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901227576 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de Interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**PLAZO**	N/A
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	N/A
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 364.377.740,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	N/A

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	10/09/2021	**No. DIAS**	17 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	27/09/2021	**No. DIAS**	15 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	12/10/2021	**No. DIAS**	13 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA**	25/10/2021	**No. DIAS**	9 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIACIÓN 3 (Día) **DE** NOV (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 4 (Día) **DE** FEB (Mes) **DE** 2022 (Año)

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **CONSTRUCCIONES** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 5 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

Las partes representadas por: ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal de la interventoría; y JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR SUSPENSION** contrato anteriormente citado por mutuo acuerdo, a partir del día 25 (Día) 10 (Mes) 2021 (Año)
Indicar el número de radicado IDU

4. CAUSAS

El numeral 4. del literal D CAUSAS del Acta No. 2 de Suspensión de fecha 10 de septiembre de 2021, señala:

"LA CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO establece:

NOTA: Las etapas de Preconstrucción y Construcción serán traslapables de acuerdo con la naturaleza y necesidad del objeto a ejecutar; por lo anterior, no será requisito para el inicio de la Etapa de construcción la culminación de la Etapa de Preconstrucción; no obstante, lo anterior, es necesario tener en cuenta que existen requisitos que son transversales, y sin los cuales no es posible dar inicio a las obras, como por ejemplo el MAO, PMT, el plan de inspección y ensayos aprobado, el Plan de Inversión y buen manejo del anticipo, entre otros que la interventoría indique. Subrayado nuestro.

De acuerdo con lo anterior y que a la fecha no se cuenta con el Plan de Manejo de Trafico - PMT aprobado por la Secretaría Distrital de movilidad el cual fue radicado en la SDM con el número 20216121387212 del 19 de agosto de 2021 y se encuentra en revisión y respuesta del MAO el cual fue radicado en el IDU con el número 20215261470692 del 7 de septiembre de 2021.

conforme lo anterior y teniendo en cuenta que el plazo restante de la fase de Preconstrucción es insuficiente para adelantar dichos trámites que permitan dar continuidad a la ejecución del contrato iniciando la etapa de construcción y con el fin de evitar una afectación al interés público, las partes acuerdan suspender el plazo contractual por el término de 17 días calendario, es decir desde el 10 al 26 de septiembre de 2021, reiniciando el 27 del mismo mes.".

De acuerdo a las causales expuestas se tiene:
- Con el oficio IDU 20213361498641 del 8 de octubre de 2021 se realizaron observaciones por parte del Instituto al MAO, observaciones que deben ser atendidas una vez se reinicie el contrato.

- Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad con correo electrónico del 19 de octubre de 2021 informó que para emitir concepto técnico al PMT solicitado me*diante los radicados No. 20216121387212 y No. 20216121637072 se deberían atender las siguientes observaciones: "…1. En visita técnica de campo realizada el día 12 de octubre de 2021, se evidenció que las obras adelantadas por la EAAB sobre la zona verde – costado oriental del punto de intervención de la presente solicitud, se encuentran algunas zonas intervenidas en condiciones inseguras, y excavaciones profundas totalmente expuestas en las que se observa parte de la tubería instalada por esa entidad.*
Teniendo en cuenta que sobre la zona anteriormente mencionada se plantea acondicionar el sendero peatonal propuesto, se debe adelantar una mesa de trabajo con la EAAB y presentar un acta en la que se defina y coordine las actividades que requiere adelantar el contratista en el sector por parte del contrato IDU-1318-2021, toda vez que, dentro de las etapas presentadas en la solicitud se plantea intervenir el costado oriental, lo que podría generar inconvenientes entre las entidades.…", observaciones que serán atendidas el 25 de octubre de 2021, para la posterior revisión por parte de la SDM para emitir concepto técnico al PMT.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las causales de la suspensión del Contrato que figuran en el Acta No. 2 del 10 de septiembre del 2021, y que fueron acordadas por las diferentes partes intervinientes en el desarrollo del Contrato, es decir, Entidad, Interventoría y Contratista, no han sido superadas en su totalidad, se requiere ampliar dicha suspensión, por un plazo de NUEVE (9) días calendario.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 5 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

NOTAS:

1. La presente suspensión no generará costos para la Entidad. Así mismo, cualquier reclamación presentada por la interventoría sustentada en la presente suspensión, será analizada de manera particular, en las instancias internas o externas respectivas, bajo los procedimientos aplicables y de conformidad con las pruebas pertinentes, conducentes e idóneas que allegue el contratista con el fin de acreditar dicha situación.

2. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.

3. El IDU conserva su potestad sancionatoria, en virtud de ello la Entidad IDU está facultada para adelantar las actuaciones administrativas correspondientes de ser el caso.

El contratista Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de la Interventoría se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO (25) días del mes de OCTUBRE de 2021

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre): ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
Representante Legal de la Interventoría
ORGANIZACIÓN VICAN SAS

(Firma)
(Nombre) JHEISON STEVE JIMENEZ GAVILAN
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano