ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso contractual Informe de supervision	FUNZA ciudad líder	11-FR-78 version: 00 Fecha: 2021-05-25

Aspectos generales					
Tipo de Informe	Avance [X]	Final [ ]	Fecha de elaboracion	25 octubre de 2021	
Periodo del informe	Desde 07 oct 2021	Hasta 22 oct 2021	Contrato N°	CO1.PCCNTR.2887526	

Responsable del Proyecto:	Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos)
DAVID FERNANDO CAICEDO BALLEN	1.MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PIUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA
Nombre el programa: 1.MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PIUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA	Nombre del subprograma: NO APLICA.

Estado Financiero			
Valor del contrato	$ 200.000.000	Valor ejecutado	$ 55.677.338
% de ejecucion	**27.84%**	% por ejecutar	**72.16%**

Avance del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Número	Descripción de la (s) Meta (s)
292	Instalacion de 1560 luminarias y componentes luminicos tipo led

Actividades Realizadas	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
El contratista realizó actividades de desmonte y reparacion de 198 lamparas	Del 07 de octubre al 22 de octubre de 2021	292	100%	se realizaron actividades de reparación de todo el componente de las lámparas (reactancia, bombillo, condensador, arrancador, roseta y fotocelda)
El contratista realizo actividades de desmonte y reparacion de 88 reflectores	Del 07 de octubre al 22 de octubre de 2021	292	100%	se realizaron actividades de reparación de todo el componente de los reflectores (reactancia, bombillo, condensador, arrancador, roseta y fotocelda)

El contratista realizo el mantenimiento de 12 lamparas de ornato	Del 07 de octubre al 22 de octubre de 2021	292	100%	se realiza el desmonte y mantenimiento del pedestal e instalación de 12 lámparas de ornato
El contratista realizó la instalacion de 79 reflectores led	Del 07 de octubre al 22 de octubre de 2021	292	100%	Se realiza la instalación de 79 reflectores de led con fotocelda y soporte metálico
El contratista realizó la instalacion de 396 conectores bimetalicos	Del 07 de octubre al 22 de octubre de 2021	292	100%	Se realizo la instalación de 396 bimetálicos para la conexión de lámparas y reflectores
El contratista realizo la extension y/o instalacion de 1161 metros de cableado duplex	Del 07 de octubre al 22 de octubre de 2021	292	100%	Se realizo la instalación de cableado dúplex en la reparación de lámparas y reflectores e instalación de reflectores de led.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CO1.PCCNTR.2887526**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripcion del riesgo	Estado	Acciones

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor Del Contrato