INFORME SEMANAL No. VEINTICUATRO (24)
INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA.
DEL PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2021 AL ONCE(11) DE ABRIL DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 420 DE 2019
ARQUITECTURA URBANA LTDA **FECHA: 11 DE ABRIL DE 2021**
CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019
CONSORCIO PARQUES P99

INTRODUCCIÓN

El documento relacionado y descrito a continuación, contiene la información de revisión y/o verificación y/o validación concernientes a la **ETAPA DE PRE CONSTRUCCIÓN** en el periodo comprendido entre el **PRIMERO (01) DE ABRIL AL ONCE (11) ABRIL DE 2021**, en el marco del CONTRATO No. 420 DE 2019, mediante el cual EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, designa a ARQUITECTURA URBANA LTDA. como INTERVENTOR del CONTRATO No. 415 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE SUBA QUE CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES", desarrollado por el contratista CONSORCIO PARQUES P99.

1. ASPECTOS GENERALES DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

1.1 DATOS TOS CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 420 DE 2019

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN FDLS-LP-006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES ".

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 420 DE 2019	
CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
CONCURSO DE MÉRITOS Y FECHA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO	FDL-SUBA-CMA-006-2019
REPRESENTANTE LEGAL /DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
NIT:	830098495-4
DIRECCIÓN:	CALLE 38 No. 8-12 Oficina. 301
TELÉFONO:	5708248
No. DE CONTRATO	No. 420 DEL 2019
FECHA FIRMA CONTRATO:	02 DE ENERO DE 2020
FECHA DE RECHAZO DEL CONTRATO:	20 DE ENERO DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO:	15 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO POR LA ENTIDAD:	18 DE AGOSTO DE 2020
VALOR INICIAL INTERVENTORÍA PROYECTO PARQUES LOCALIDAD SUBA	$ 540.000.000.00M/CTE.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO FASE DE OBRA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	03 DE MAYO DE 2021
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ALCALDÍA LOCAL DE SUBA	JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ALCALDÍA LOCAL DE SUBA	ARQ. DANIEL ENRIQUE DÍAZ INFANTE

TABLA No. 01. Control Legal de contrato de interventoría No. 420 DE 2019

1.2 GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 420 DE 2019.

En cumplimiento al contrato, **CLAUSULA NOVENA, GARANTÍA ÚNICA,** se constituyeron a favor de **DISTRITO CAPITAL – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA,** pólizas expedidas por **LIBERTY SEGUROS S.A.**, compañía de seguros, las cuales se relacionan a continuación:

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Objeto de La Póliza: Amparar los perjuicios materiales causados a terceros, derivados de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el tomador de acuerdo con la ley, por lesión, muerte o daños a bienes, ocasionados por causa de la ejecución del Contrato No. 420 de 2019.

Asegurado: ARQUITECTURA URBANA LTDA. Identificado con Nit. 830.098.495-4
DISTRITO CAPITAL – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA identificado con Nit. 899.999.061-9

Beneficiario: TERCEROS AFECTADOS
DISTRITO CAPITAL – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA identificado con Nit. 899.999.061-9

Condiciones Generales:

GARANTÍAS CONTRATO No. 420 DE 2019									
Aseguradora:	LIBERTY SEGUROS S.A.				**Póliza No.:**			748297	
Fecha de Expedición:	02/01/2020				**Estado:**			Pendiente de Aprobación	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**							
		DESDE			**HASTA**				
		DD	**M**	**AAAA**	**DD**	**M**	**AAAA**		
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Cumplimiento	$ 175.560.600,00	31	12	2019	31	08	2020		

TABLA No. 02. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual de interventoría No. 420 de 2019.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto de La Póliza: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del garantizado, originados en virtud de la ejecución del contrato No.420 de 2019.

Afianzado: ARQUITECTURA URBANA LTDA. Identificado con Nit. 830.098.495-4

Asegurado: DISTRITO CAPITAL – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA identificado con Nit. 899.999.061-9

Beneficiario: DISTRITO CAPITAL – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA identificado con Nit. 899.999.061-9

Condiciones Generales:

GARANTIAS CONTRATO No. 420 DE 2019									
Aseguradora:	LIBERTY SEGUROS S.A.				**Póliza No.:**			3116423	
Fecha de Expedición:	02/01/2020				**Estado:**			Pendiente de Aprobación	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**							
		DESDE			**HASTA**				
		DD	**M**	**AAAA**	**DD**	**M**	**AAAA**		
Póliza de Cumplimiento del Contrato	$ 108.000.000,00	31	12	2019	01	03	2021		
Póliza de Calidad del Servicio	$ 108.000.000,00	31	12	2019	31	08	2021		
Póliza de Pago de Salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	$ 27.000.000,00	31	12	2019	31	08	20231		

TABLA No. 03. Pólizas de cumplimiento de interventoría No. 420 de 2019.

A la fecha de cierre del presente informe la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo 0 y la Póliza de Cumplimiento, no fueron aprobadas por la entidad, esto debido a que, de acuerdo a lo informado por el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**, el contrato fue **RECHAZADO** sin que a la fecha exista justificación.

ACTUALIZACIÓN No.1

El día 31 de diciembre de 2019, a las 5:28 p.m., la ALCALDÍA LOCAL DE SUBA subió el contrato de Interventoria No. 420 de 2019 en el SECOP II para aprobación del adjudicado; el mismo día 31 de diciembre de 2019, ARQUITECTURA URBANA LTDA. Por medio del representante legal, ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO, genera oficio bajo la referencia: Aclaraciones o precisiones sobre Cláusulas del

Contrato 420 de 2019 del Concurso de Méritos No. FLD SUBA- CMA-006-2019. Sin embargo, al no recibir respuesta, ARQUITECTURA URBANA LTDA. Aprobó en SECOP II el contrato el día 02 de enero de 2020.

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el día 16 de enero de 2020 mediante la plataforma SECOP II responde las inquietudes del contratista no aceptándolas y el 20 de enero de 2020 el ordenador del gasto, Doctor NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO RECHAZA la suscripción del Contrato de Interventoria No. 420 de 2019 en SECOP II por parte de la ALCALDÍA LOCAL DE SUBA.

El Doctor MIGUEL ANTONIO CORTÉS GARAVITO, en su calidad de ALCALDE LOCAL DE SUBA solicitó concepto a la DIRECCIÓN JURÍDICA de la SECRETARIA DE GOBIERNO en el sentido de obtener orientación jurídica para atender el estado de RECHAZO en el contrato mencionado; mediante memorando No. 20206120008703 la oficina de Gestión Contractual solicitó concepto respecto de la viabilidad para la suscripción del Contrato 420 de 2019. El 07 de julio de 2020, mediante radicado 20206120008741 emitió el requerido concepto manifestando: "(…) presupuestalmente no existe ningún inconveniente para proseguir con la ejecución del Contrato 420 de 2019, dado que el CRP 115 de 2020 se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2020". El 03 de agosto de 2020 mediante memorando No. 20206120010353 la oficina de gestión contractual emite al Doctor JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN, Alcalde Local de Suba, concepto jurídico para la suscripción del contrato de Interventoria 420 de 2019 en el siguiente sentido: "(…) En consecuencia, al no contar con una justa causa que permita abstenerse al Ordenador del Gasto de la suscripción del contrato estatal adjudicado se sugiere proceder a la suscripción del Contrato 420 de 2019."

Por lo anterior el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, suscribe CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 420 DE 2019 el día 15 de agosto de 2020.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.420 DE 2019 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DE 2020

Condiciones Generales:

GARANTIAS CONTRATO No. 420 DE 2019									
Aseguradora:	LIBERTY SEGUROS S.A.			**Póliza No.:**		748297			
Fecha de Expedición:	19/08/2020			**Estado:**		Aprobada			
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**							
		DESDE			**HASTA**				
		DD	**M**	**AAAA**	**DD**	**M**	**AAAA**		
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Cumplimiento	$ 175.560.600,00	15	08	2020	16	04	2021		

TABLA No. 04. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual de interventoría No. 420 de 2019.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.420 DE 2019 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DE 2020

Condiciones Generales:

GARANTIAS CONTRATO No. 420 DE 2019									
Aseguradora:	LIBERTY SEGUROS S.A.			**Póliza No.:**		3116423			
Fecha de Expedición:	19/08/2020			**Estado:**		Aprobada			
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**							
		DESDE			**HASTA**				
		DD	**M**	**AAAA**	**DD**	**M**	**AAAA**		
Póliza de Cumplimiento del Contrato	$ 108.000.000,00	15	08	2020	15	10	2021		
Póliza de Calidad del Servicio	$ 108.000.000,00	15	08	2020	16	04	2022		
Póliza de Pago de Salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	$ 27.000.000,00	15	08	2020	15	04	2024		

TABLA No. 05. Pólizas de cumplimiento de interventoría No. 420 de 2019.

ACTUALIZACIÓN No.2

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PROVISIONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.420 DE 2019 CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Condiciones Generales:

GARANTIAS CONTRATO No. 420 DE 2019								
Aseguradora:	LIBERTY SEGUROS S.A.		**Póliza No.:**			748297		
Fecha de Expedición:	16/09/2020		**Estado:**			Pendiente de aprobación		
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DD	**M**	**AAAA**	**DD**	**M**	**AAAA**
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Cumplimiento	$	175.560.600,00	03	09	2020	05	05	2021

TABLA No. 06. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual de interventoría No. 420 de 2019.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PROVISIONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.420 DE 2019 CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Condiciones Generales:

GARANTIAS CONTRATO No. 420 DE 2019								
Aseguradora:	LIBERTY SEGUROS S.A.		**Póliza No.:**			3116423		
Fecha de Expedición:	16/09/2020		**Estado:**			Pendiente de aprobación		
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DD	**M**	**AAAA**	**DD**	**M**	**AAAA**
Póliza de Cumplimiento del Contrato	$	108.000.000,00	03	09	2020	03	11	2021
Póliza de Calidad del Servicio	$	108.000.000,00	03	09	2020	05	05	2022
Póliza de Pago de Salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	$	27.000.000,00	03	09	2020	04	05	2024

TABLA No. 07. Pólizas de cumplimiento de interventoría No. 420 de 2019.

1.3 PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 420 DE 2019

Información del Talento Humano: Para efectos de cumplir con el personal citado en los Pliegos de Condiciones, se seleccionaron los profesionales necesarios para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta el perfil solicitado, las experiencias requeridas y las competencias demandadas por el contrato, en representación por calidad y experiencia que permita cumplir con las exigencias previstas para lograr su realización.

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 420 DE 2019	
PROFESIONAL	**NOMBRE**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
RESIDENTE Y COORDINADORA DE INTERVENTORÍA	ARQ. DAYAN KARINE CÁRDENAS MORENO
RESIDENTE DE APOYO INTERVENTORIA	ARQ. MARIO ALBERTO ALARCÓN JARRO
RESIDENTE AMBIENTAL	ING. DIANA CATHERINE MORALES VELÁZQUEZ
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ING. DIANA CATHERINE MORALES VELÁZQUEZ
RESIDENTE SOCIAL	LILIANA CELIS RUIZ
RESIDENTE GEOTECNISTA	ING. JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA I	LUIS ALEJANDRO VALENCIA SOTO
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA II	ING. JOSÉ ABELINO VARGAS TENJO
APOYO SST	JUAN CARLOS BRICEÑO

TABLA No. 08 Personal requerido, etapa de obra contrato de Interventoría No. 420 de 2019.

El día 24 de febrero de 2021 mediante comunicado AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-296, radicado al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, con asunto: SOLICITUD DE CAMBIO DE LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, donde se solicita el cambio de la hoja de vida del profesional residente de interventoría CESAR MAURICIO VARGAS CELY, identificada con cedula de ciudadanía 80.082.650 de Bogotá D.C, con matricula profesional 252021-32089 CND, por el profesional DAYAN KATERINE CÁRDENAS MORENO identificada con cedula de ciudadanía 1.015.408.024 de Bogotá D.C, con matricula profesional No.A22482013-1015408024CND.

El día 2 de marzo de 2021 mediante comunicado AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-303, radicado al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, con asunto: ACLARACIÓN AL OFICIO AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-296 Y ENTREGA DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE APOYO E INSPECTOR DE INTERVENTORÍA, para dar cumplimiento al objeto contractual, la interventoría somete a consideración la hoja de vida de residente de apoyo de interventoría al ARQ. MARIO ALBERTO ALARCÓN JARRO, identificada con cedula de ciudadanía 1.052.389.154 de Duitama (Boy), con matrícula profesional A1072014-1052389154 CND y al inspector de interventoría el ING. JOSÉ ABELINO VARGAS TENJO con cedula de ciudadanía 1.057.463.178 de Ramiriquí (Boy), con certificado de inscripción profesional-auxiliar No. 15502-039471.

2. CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019:

2.1 GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019.

Mediante **LICITACIÓN PUBLICA FDLS-LP-006-2019,** realizada por **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA (FDLS**), se le adjudica al **CONSORCIO PARQUES P 99,** el **CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019**, CUYO OBJETO ES: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE SUBA QUE CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.**

GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019.	
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES P 99
NIT:	901.352.003-0
LICITACIÓN PUBLICA:	FDLS-LP-006-2019
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
DIRECCIÓN	AVENIDA CARRERA 19 No.95-12/20 OFICINA 605 TORRE SIGMA, BOGOTÁ
TELÉFONO	4327903 /4327896 / 3132830093
No. DE CONTRATO	No. 415 DE 2019
FECHA FIRMA CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.771.460.000.00
FECHA DE ACTA DE INICIO CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	03 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES

TABLA No. 09. Control Legal Contrato de Obra No. 415 DE 2019

2.2 PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019

Información del Talento Humano: Para efectos de cumplir con el personal citado en los Pliegos de Condiciones, el contratista de obra presenta los profesionales necesarios para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta el perfil solicitado, las experiencias requeridas y las competencias demandadas por el contrato, en representación por calidad y experiencia que permita cumplir con las exigencias previstas para lograr su realización.

PERSONAL REQUERIDO CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019	
PROFESIONAL	**NOMBRE**
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR MAURICIO MAYA ROJAS
PROFESIONAL AMBIENTAL	LADY ALEXANDRA ALMANZA CASTILLO
PROFESIONAL SOCIAL	ÁNGELA ROCÍO PIÑEROS PAREDES

TABLA No. 10-. Personal administrativo y técnico del contrato de obra No. 415- 2019

Se revisó y verifico el personal profesional mínimo requerido para el desarrollo del Contrato de obra No. 415 de 2019 y se considera **procedente** mediante comunicado AU-INTERV-FDLS-420-OF-024 dirigido a CONSORCIO PARQUES P99 el día 31 de agosto de 2020.

El día 03 de marzo de 2021 mediante comunicado AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-304, se dio respuesta a el CONSORCIO PARQUES P99, con asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA, donde una vez revisados y verificados la hoja de vida y los anexos presentados del ING JUAN CAMILO LUNA LUNA de acuerdo a la solicitud de cambio de RESIDENTE DE OBRA y se considera no procedente.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS PARQUES EN EJECUCIÓN.




FOTO No 1. El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Suba en el sector noroccidental de la ciudad.




FOTO No 2. Localización de los parques en ejecución en la localidad de Suba.

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS.

Durante el presente periodo el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 utilizo los siguientes materiales y equipos de construcción en la ejecución de las actividades de obra las cuales fueron revisadas, verificadas y autorizadas por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Para su uso de acuerdo a especificaciones técnicas del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU).

3.2.1 MATERIALES

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Pintura tipo trafico	6	Galones	La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA reviso y verifico los certificados de calidad de la procedencia y remisiones.
2	Pintura tipo esmalte	8	Galones	
3	Concreto premezclado de 2500PSI	6.6	M3	
4	Tubería estructural de diámetro de 2"	45.69	Ml	
5	Acero de refuerzo de 60000 PSI	126.3	kg	
6	Sika flex	2	Galones	
7	Sika Rod	30	Ml	
8	SBR	400	Kg	
9	EPDM	200	Kg	

TABLA No. 11-. Materiales

En el siguiente registro fotográfico se evidencian los materiales utilizados por el contratista CONSORCIO PARQUES P99.



FOTO No 3. Pintura tipo esmalte, utilizado para realizar la reparación de la pintura sobre CERRAMIENTO MALLA CONTRA IMPACTO y BARANDA M-83 y modulo complementario para baranda en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecucion.



FOTO No 4. Concreto 2500PSI, utilizado para realizar el vaciado de concreto para la PLACA DE CONTRAPISO del área de juegos y gimnasio en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecucion.



FOTO No 5. Pintura de Trafico utilizados para realizar la DEMARCACIÓN DE CANCHA de microfútbol o baloncesto en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecucion.



FOTO No 6. Tubería estructural Ø 2" utilizado para realizar la BARANDA M-83 en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecucion.



FOTO No 7. SIKA FLEX utilizado para realizar el SELLO DE DILATACIONES en las placas de contrapiso área de juego y gimnasio en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecución.



FOTO No 8. Sika ROD utilizado para realizar el SELLO DE DILATACIONES en las placas de contrapiso área de juego y gimnasio en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecución



FOTO No 9. SBR Y EPDM fue utilizado para realizar el acabado de piso del área de juegos infantiles en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecución.



FOTO No 10. Acero de Refuerzo 60000 PSI fue utilizado para realizar el reforzamiento de la viga de cimentación del cerramiento malla contra impacto.

3.2.2 EQUIPOS.

En el siguiente registro fotográfico se evidencian los equipos utilizados por el contratista CONSORCIO PARQUES P99.

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	Pulidora	2.00	Und	La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó las instalaciones eléctricas y estado mecánico de los equipos sean adecuados para el uso del operador, los cuales no deben presentar riesgo de accidente al operador.
2	Planta eléctrica	2.00	Und	
3	Herramienta menor	1.00	Global	
4	Canguro compactador	1.00	Und	
5	Volqueta capacidad 7 m3	1.00	Und	
6	Mini cargador	1.00	Und	
7	Equipo de soldadura	1.00	Und	
8	Vibrocompactador	1.00	Und	

TABLA No. 12-. Equipos



FOTO No 11. Equipo de soldadura con pistola utilizada para realizar la aplicación de pintura tipo esmalte sobre estrutura metalica como cerramiento MALLA CONTRA IMPACTO y BARANDA M-83 en los parques de intervención en la primera y segunda etapa.



FOTO No 12. Pulidora fue utilizado para realizar los cortes de dilataciones en placa de contrapiso en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecucion



FOTO No 13. Equipo de soldadura utilizado para realizar el reforzamiento o reparación del CERRAMIENTO MALLA CONTRA IMPACTO en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecución.



FOTO No 14. Planta electrica utilizada para realizar el suministro de fluido eléctrico a los equipos eléctrico en la ejecución de procesos constructivos en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecución.



FOTO No 15. Canguro utilizado para realizar la COMPACTACIÓN DE RELLENO en material granular subbase y base en la estructura de rasante de canchas y zona de juegos infantiles.



FOTO No 16. Vibrocompactador para concreto utilizado para realizar la el vaciado en las placas de contrapiso en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecución.



FOTO No 17. Andamio Certificado Multidireccional utilizado para realizar la aplicación de pintura sobre la estructura metálica cerramiento malla contraimpacto en los diferentes parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecución.



FOTO No 18. Volqueta utilizado para realizar el retiro de material proveniente de excavaciones y demoliciones en los parques intervenidos en la primera y segunda fase de ejecución.

3.3 ESTADO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE LOS PARQUES.

Durante el periodo del presente INFORME SEMANAL No. 24 (VEINTICUATRO) COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (01) DE ABRIL AL ONCE (11) DE ABRIL DEL 2021, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa las actividades ejecutadas dentro del periodo del informe.

- **PARQUE COD: 11-001 AMBERES.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo informado.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
Suministro e Instalacion.	216	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5.	ML	20.00
Actividades no previstas	NP-05	Pintura Modulo M-5 Columpio.	UN	1.00

TABLA No. 13 Cuadro de cantidades de obra.



FOTO No. 19: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la excavación y vaciado de concreto 3000psi para los dados de anclaje de equipos de gimnasio.



FOTO No.20: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte sobre MODULO M-5 COLUMPIO.



FOTO No. 21: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la aplicación de pintura esmalte tipo I color verde RAL 6028 en los módulos y estructura del cerramiento MALLA CONTRA IMPACTO H=5m.



FOTO No.22: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la aplicación de pintura esmalte tipo I color verde RAL 6028 en los módulos y estructura del cerramiento MALLA CONTRA IMPACTO H=5m.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación, se describe el seguimiento físico en la ejecución del PARQUE AMBERES -CÓDIGO 11-001:

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 14 Convenciones.

AMBERES -CODIGO 11-001				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-001 AMBERES	**76,5 días**	**14,01,2021**	**21,04,2021**	
INICIO INDUCCION	2 días	14,01,2021	15,01,2021	
PRELIMINARES	5 días	16,01,2021	22,01,2021	
MOBILIARIO URBANO	**58 días**	25,01,2021	18,03,2021	
DESMONTE	**1 día**	25,01,2021	26,01,2021	
CADENAS GALVANIZADA COLUMPIO M-5; 3/8"	1 día	25,01,2021	26,01,2021	
ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO	1 día	25,01,2021	26,01,2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**53,5 días**	29,01,2021	18,03,2021	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	2 días	15,03,2021	16,03,2021	26 días
BANCA M-31	2 días	01,03,2021	02,03,2021	40 Días
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	1 día	15,03,2021	16,03,2021	26 días
CADENA GALVANIZADA DE 1/4	2 días	15,03,2021	16,03,2021	26 días
MODULO CABALLO BICICLETA ESTÁTICA (Suminis+Insta)	16 días	15,03,2021	05,04,2021	7 días
MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	16 días	15,03,2021	05,04,2021	7 días
MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	16 días	15,03,2021	05,04,2021	7 días
MODULO ELÍPTICA (Suminis+Insta)	16 días	15,03,2021	05,04,2021	7 días
MODULO CAMINADOR AÉREO (Suminis.+Instal))	16 días	15,03,2021	05,04,2021	7 días
ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	16 días	15,03,2021	05,04,2021	7 días
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	32 días	29,01,2021	08,03,2021	
ZONAS DURAS	**5 días**	**08,03,2021**	**13,03,2021**	
Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	5 días	08,03,2021	13,03,2021	16 Días
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**7 días**	**18,03,2021**	**26,03,2021**	
PINTURA	**7 días**	**18,03,2021**	**26,03,2021**	
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	5 días	22,03,2021	26,03,2021	11 Días
PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	3 días	18,03,2021	22,03,2021	20 Días
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**31,88 días**	**08,03,2021**	**15,04,2021**	
Pintura estructura baloncesto	2 días	08,03,2021	09,03,2021	33 Días
Pintura Modulo M-5 Columpio	3 días	09,04,2021	13,04,2021	
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	3 días	13,04,2021	15,04,2021	
FIN	0 días	15,04,2021	15,04,2021	

TABLA No. 15 Seguimiento a la programación.

Se solicita al contratista CONSORCIO PARQUES P99 mediante BITÁCORA DE OBRA el día 07 de abril de 2021 presentar e implementar un plan de contingencia que permita superar los atrasos presentados en este frente de trabajo.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE AMBERES COD: 11-001	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 61.841.798,72	
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 61.488.417,01	99,43%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 40.344.382,96	65,24%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 760.654,12	1,23%
EJECUTADO SEMANAL	$ 3.416.464,42	5,52%
RESUMEN FINANCIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ 2.655.810,29**	**4,29%**
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ -21.144.034,05**	**-34,19%**

TABLA No. 16 Análisis financiero PARQUE AMBERES COD: 11-001

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 34.19 % el cual equivale a un valor $ 21.144.034,05, este atraso se genera por la actividades de *instalación de gimnasio biosaludable* el

cual presenta un avance de obra del 0% vs un 80% programado y por la actividades de *instalación de bancas M-31, señal IDG-S y canecas en acero inoxidable* las cuales presentan un avance del 0% vs un 100% programado.

- **PARQUE COD: 11-032 URBANIZACIÓN REFUGIO DE SUBA.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE(11) de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo informado.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
Zonas Duras(Demoliciones)	008	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	M2	18.00

TABLA No. 17 Cuadro de cantidades de obra.

A continuación, en el siguiente registro fotográfico se evidencia la ejecución de la actividad de obra modulo complemento para baranda ejecutada a corte del presente informe.



FOTO No. 23: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó el retiro de la camisa de 4" existente para reforzamiento.



FOTO No.24: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la la aplicación de Anticorroivo a paral en tubería de 3" galvanizada de la malla contra impacto.



FOTO No. 25: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la instalación de la camisa en tubería galvanizada de 4" para reforzamiento de la base de los parales de la malla contra impacto.



FOTO No.26: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la instalación con soldadura (6013) de la camisa en tubería galvanizada de 4" para reforzamiento de la base de los parales de la malla contra impacto.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación, se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN REFUGIO DE SUBA CÓDIGO: 11-032:

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 18 Convenciones.

URBANIZACIÓN REFUGIO DE SUBA -CÓDIGO 11-032				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-032 URBANIZACIÓN REFUGIO DE SUBA	**61,88 días**	**21,01,2021**	**07,04,2021**	
INICIO	0 días	**25,01,2021**	25,01,2021	
PRELIMINARES	6 días	25,01,2021	01,02,2021	
MOBILIARIO URBANO	**20 días**	**01,02,2021**	**23,02,2021**	
DESMONTE	**6 días**	**01,02,2021**	**08,02,2021**	
MODULO M-3	6 días	01,02,2021	08,02,2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**12 días**	**10,02,2021**	**23,02,2021**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	2 días	10,02,2021	11,02,2021	59 Días
ESTRUCTURA MICROFUTBOL	12 días	10,02,2021	23,02,2021	47 Días
ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBANDALICO	12 días	10,02,2021	23,02,2021	47 Días
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	2 días	10,02,2021	11,02,2021	59 Días
MODULO CABALLO BICICLETA ESTÁTICA (Suminis+Insta)	12 días	10,02,2021	23,02,2021	47 Días
MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	12 días	10,02,2021	23,02,2021	47 Días
MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	12 días	10,02,2021	23,02,2021	47 Días
MODULO ELÍPTICA (Suminis+Insta)	12 días	10,02,2021	23,02,2021	47 Días
MODULO CAMINADOR AÉREO (Suminis.+Instal)	12 días	10,02,2021	23,02,2021	47 Días
ZONAS DURAS	**53,25 días**	**01,02,2021**	**07,04,2021**	
DEMOLICIONES	**3 días**	**01,02,2021**	**03,02,2021**	
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	3 días	01,02,2021	03,02,2021	
PINTURAS DEMARCACIONES	**7 días**	**27,03,2021**	**07,04,2021**	
Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	7 días	27,03,2021	07,04,2021	7 Días
PLACAS Y ANDENES	**2 días**	**08,02,2021**	**09,02,2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó.	2 días	08,02,2021	09,02,2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**43,88 días**	**21,01,2021**	**12,03,2021**	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	3 días	10,02,2021	12,02,2021	58 Días
Corte dilataciones en asfalto.	3 días	21,01,2021	25,01,2021	
BASE DE ASFALTO 1350 (incluye imprimación asfáltica con emulsión CRL-1	25 días	12,02,2021	12,03,2021	30 Días
Desmonte módulos de cerramiento contra impacto	5 días	01,02,2021	05,02,2021	
Suministro E Instalación Módulos De Cerramiento Contra Impacto En Malla Eslabonada	12 días	01,02,2021	15,02,2021	
Limp. Estruct. Metálica y pintura esmalte	5 días	01,02,2021	05,02,2021	
Geomalla Bx-100 (Sum+Instalac) **	5 días	16,02,2021	22,02,2021	48 Días
Desmonte y retiro juegos	2 días	01,02,2021	02,02,2021	
Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	2 días	01,02,2021	02,02,2021	
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión	2 días	10,02,2021	11,02,2021	59 Días
Recubrimiento sintético Acrílico campos	5 días	24,02,2021	02,03,2021	40 Días
FIN	0 días	07,04,2021	07,04,2021	

TABLA No. 19 Seguimiento a la programación

Se solicitó al contratista CONSORCIO PARQUES P99 mediante BITÁCORA DE OBRA el día 05 de abril de 2021 incrementar el personal operativo para la ejecucion de las actividades y recuperar el atraso que se presenta de acuerdo a la programacion de obra vigente.

La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de VEINTE (20) personas en el area operativa que conformen las siguientes cuadrillas:

- Una (1) cuadrilla obra civil (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecucion de la actividad obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS, ESTRUCTURA MICROFUTBO, ESTRUCTURA BALONCESTO Y SEÑAL IDG-S2 CARAS.
- Una (1) cuadrilla especializada (4 oficiales + 2 ayudantes) para ejecucion de las actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS GIMNASIO BIOSALUDABLE.
- Una (1) cuadrilla de acabado de pintura (1 oficial + 2 ayudantes) para ejecucion de la actividad obra LIMP. ESTRUCT. METALICA Y PINTURA DE ESMALTE.
- Una (1) cuadrilla de obra civil (1 oficial + 2 ayudantes) para ejecucion de la actividad obra instalación DE BANCA PREFAB M-31 SIN ESPALD
- Una (1) cuadrilla especializada (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecucion de la actividad de obra RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ACRILICO CAMPOS.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN REFUGIO DE SUBA COD: 11-032	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO	%
VALOR TOTAL	$ 86.815.606,69	
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 84.565.842,26	97,41%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 14.442.652,46	16,64%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 625.072,37	72,00%
EJECUTADO SEMANAL	$ -	0,00%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ 625.072,37**	**0,72%**
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ 70.123.189,80**	**80,77%**

TABLA No. 20 Análisis financiero parque URBANIZACIÓN REFUGIO DE SUBA COD: 11-032.

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 80,77% el cual equivale a un valor $ 70.123,189.80, estos atrasos se generan por las actividades de *suministro e instalación de canecas en acero inoxidable*, *estructura microfútbol*, *estructura baloncesto*, *señal IDG-S*, *instalación gimnasio biosaludable*, *instalación de geomalla e instalación de carpeta asfáltica* que presentan un avance del 0% vs un 100% programado.

- **PARQUE COD: 11-076 URBANIZACIÓN REFUGIO DE SUBA.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE(11) de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo informado.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
Zonas Duras(Demoliciones)	008	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	M2	18.00

TABLA No. 21 Cuadro de cantidades de obra.

A continuación, en el siguiente registro fotográfico se evidencia la ejecución de la actividad de obra modulo complemento para baranda ejecutada a corte del presente informe.



FOTO No. 27: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el desmonte de modulos superiores e inferiores del - CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5m.



FOTO No.28: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la instalación de módulo estructural inferior fabricado con ángulo 1 ½ cal. 3.175mm con refuerzos longitudinales en varilla redonda lisa de ¾" cada 140mm para la instalación del - CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5m..

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación, se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN AURES II CÓDIGO: 11-076:

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 22 Convenciones.

URBANIZACIÓN AURES II -CÓDIGO 11-076				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-076 URBANIZACIÓN AURES II	**48 días**	**22/02/2021**	**21/04/2021**	
INICIO	0 días	22/02/2021	22/02/2021	
PRELIMINARES	10 días	22/02/2021	4/03/2021	
MOBILIARIO URBANO	**15 días**	**4/03/2021**	**23/03/2021**	
DESMONTE	**2 días**	**4/03/2021**	**6/03/2021**	
CADENAS GALVANIZADA COLUMPIO M-5; 3/8"	1 día	4/03/2021	5/03/2021	6,00
ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO	2 días	4/03/2021	6/03/2021	5,00
MODULO M-3	2 días	4/03/2021	6/03/2021	5,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**15 días**	**4/03/2021**	**23/03/2021**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	1 día	4/03/2021	5/03/2021	6,00
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	2 días	4/03/2021	6/03/2021	5,00
CADENA GALVANIZADA DE 1/4	2 días	4/03/2021	6/03/2021	5,00
MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	15 días	4/03/2021	23/03/2021	
MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	15 días	4/03/2021	23/03/2021	
MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	15 días	4/03/2021	23/03/2021	
MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	15 días	4/03/2021	23/03/2021	

URBANIZACIÓN AURES II -CÓDIGO 11-076				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	3 días	4/03/2021	8/03/2021	3,00
ZONAS DURAS	**5 días**	**5/04/2021**	**9/04/2021**	
PINTURAS DEMARCACIONES	**5 días**	**5/04/2021**	**9/04/2021**	
Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	5 días	5/04/2021	9/04/2021	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**5,13 días**	**29/03/2021**	**6/04/2021**	
PINTURA	**5,13 días**	**29/03/2021**	**6/04/2021**	
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	29/03/2021	30/03/2021	
PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	1 día	5/04/2021	6/04/2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**38 días**	**4/03/2021**	**21/04/2021**	
Pintura estructura baloncesto **	2 días	5/04/2021	7/04/2021	
Pintura Modulo M-5 Columpio **	2 días	5/04/2021	7/04/2021	
Desmonte modulos de cerramiento contra impacto	3 días	5/03/2021	9/03/2021	2,00
Desmonte y retiro juegos	1 día	4/03/2021	5/03/2021	6,00
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga y sin tubo estrucural paral de 3"	37 días	5/03/2021	21/04/2021	
Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia	2 días	15/03/2021	16/03/2021	
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	2 días	5/04/2021	7/04/2021	
Recubrimiento sintetico Acrilico campos	4 días	31/03/2021	7/04/2021	
FIN	0 días	21/04/2021	21/04/2021	

TABLA No. 23 Seguimiento a la programación

Se solicitó al contratista CONSORCIO PARQUES P99 mediante BITÁCORA DE OBRA el día 08 de Abril de 2021 presentar e implementar un plan de contingencia que permita superar los a trasos presentados en este frente de trabajo.

La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de VEINTE (20) personas en el area operativa que conformen las siguientes cuadrillas:

- Una (1) cuadrilla obra civil (1 oficial + 1 ayudante) para ejecucion de la actividad obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS,SEÑAL IDG-S 2 CARAS,CADENAGALVANIZADA DE ¼".
- Una (1) cuadrilla especializada (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecucion de las actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS GIMNASIO BIOSALUDABLE.
- Una (1) cuadrilla de acabado de pintura (1 oficial + 2 ayudantes) para ejecucion de la actividad obra LIMP. ESTRUCT. METALICA Y PINTURA DE ESMALTE.
- Una (1) cuadrilla de obra civil (1 oficial + 2 ayudantes) para ejecucion de la actividad obra instalación DE BANCA PREFAB M-31 SIN ESPALDA.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN AURES II COD: 11-076	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 52.789.379,13	
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 50.677.803,97	96,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 9.702.804,29	18,38%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 527.893,79	1,00%

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN AURES II COD: 11-076	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
EJECUTADO SEMANAL	$ -	0,00%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ - 527.893,79**	**-1,00%**
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ -40.974.999,68**	**-77,62%**

TABLA No. 24 Análisis financiero parque URBANIZACIÓN REFUGIO DE SUBA COD: 11-032.

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 77.62% el cual equivale a un valor $ 40.974,999.68, estos atrasos se generan por las actividades de *suministro e instalación de canecas en acero inoxidable*, *estructura microfútbol*, *estructura baloncesto*, *señal IDG-S*, *instalación gimnasio biosaludable*, *instalación de geomalla e instalación de carpeta asfáltica* que presentan un avance del 0% vs un 100% programado.

- **PARQUE COD: 11-092 URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo informado.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
Actividad no prevista	NP - 01	Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm	M2	60

TABLA No. 25 Cuadro de cantidades de obra.

Nota: La anterior cantidad relacionada hace referencia al 76% de la cantidad total a ejecutar de setenta y nueve (79) metros cuadrados (m^2), se realizó un avance físico y financiero teniendo en cuenta el suministro aplicación de SBR y EPDM componente del piso caucho, el otro 24% será cuantificado por esta interventoría cuando se realice la aplicación total de piso caucho y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

A continuación, en el siguiente registro fotográfico se evidencia la ejecución de la actividad de obra Modulo Complemento para Baranda ejecutada a corte del presente informe semanal.



FOTO No. 29: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el suministro y Aplicación de SBR (negro) de espesor de 3 cm para el piso caucho área de juegos infantiles.



FOTO No.30: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el suministro y Aplicación de SBR (negro) de espesor de 3 cm para el piso caucho área de juegos infantiles.



FOTO No. 31: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el suministro y Aplicación de EPDM (Etileno, Propileno y Dieno de alta calidad) de espesor de 1 cm para el piso caucho área de juegos infantiles.



FOTO No.32: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el suministro y Aplicación de EPDM (Etileno, Propileno y Dieno de alta calidad) de espesor de 1 cm para el piso caucho área de juegos infantiles.



FOTO No.33: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó el suministro e instalación de Juego Circuito-Incluyente-Niños Discapacid:3-8Años



FOTO No.34: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó el suministro e instalación de Juego Circuito-Incluyente-Niños Discapacid:3-8Años

- **AVANCES FISICOS.**

A continuación, se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL COD: 11-092

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 26 Convenciones.

URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL -CÓDIGO 11-092				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-092 URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL	**82,63 días**	**14,01,2021**	**23,04,2021**	
INICIO INDUCCION	2 días	14,01,2021	15,01,2021	
MOBILIARIO URBANO	**76 días**	**18,01,2021**	**20,04,2021**	
DESMONTE	**12 días**	**18,01,2021**	**01,02,2021**	
MODULO M-3	2 días	18,01,2021	19,01,2021	
RODADERO CORTO EN ACERO	2 días	18,01,2021	19,01,2021	
JUEGO INFANTIL EN MADERA	2 días	28,01,2021	01,02,2021	
BALANCIN EN MADERA	1 día	28,01,2021	29,01,2021	
Columpio en Madera	1 día	28,01,2021	29,01,2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**40 días**	**01,03,2021**	**20,04,2021**	
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	1 día	03,04,2021	05,04,2021	7 Días
JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	40 días	01,03,2021	20,04,2021	
ZONAS DURAS	**6 días**	**18,01,2021**	**25,01,2021**	
PRELIMINARES	**1 día**	**20,01,2021**	**20,01,2021**	
Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3-S.Blando	1 día	20,01,2021	20,01,2021	
DEMOLICIONES	**2 días**	**18,01,2021**	**19,01,2021**	
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	2 días	18,01,2021	19,01,2021	
PLACAS Y ANDENES	**3 días**	**20,01,2021**	**25,01,2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó. **	3 días	20,01,2021	25,01,2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**80 días**	**18,01,2021**	**23,04,2021**	
Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm	4 días	20,04,2021	23,04,2021	
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	12 días	15,02,2021	01,03,2021	
Desmonte y retiro juegos	2 días	18,01,2021	19,01,2021	
Fabricación y Suministro Baranda Cerramiento M-83 (M-80A)	30 días	22,01,2021	26,02,2021	44 Días
Juego Infantil En Madera (Sum + Instó)	9 días	15,02,2021	31,03,2021	55 Días
Fin	0 días	23,04,2021	23,04,2021	

TABLA No. 27 Seguimiento a la programación.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL COD: 11-092	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONÓMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 121.043.531,08	
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 88.880.535,68	73,43%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 77.190.303,18	67,77%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 11.412.675,79	9,43%
EJECUTADO SEMANAL	$ 59.437.106,06	49,10%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-))	$ 48.024.430,27	39,68%
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-))	$ 11.690.232,50	-9,66%

TABLA No. 23 Análisis financiero parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL COD: 11-092

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 9.66% el cual equivale a un valor $ 11.690.232.50, este atraso se presenta en las actividades de *FABRICACIÓN Y SUMINISTRO BARANDA CERRAMIENTO M-8(M-80A)* que presenta un avance ejecutado del 70% vs un 100% programado e instalación de *JUEGO EN INFANTIL EN MADERA.*

- **PARQUE CÓD.: 11-093 PUERTA DEL SOL.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia la ausencia de personal operativo y falta de ejecución de actividades según la programación de obra entregada por el contratista CONSORCIO PARQUES P99, la interventoría solicito por medio de bitácora de obra el 08 de abril de 2021 incluir más cuadrillas en el frente de trabajo para ejecutar las actividades atrasadas.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del parque PUERTA DEL SOL COD 11-093 sin avance de ejecución de actividades de obra ni presencia de personal operativo.



FOTO No. 35: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el estado actual del PARQUE URBANIZACIÓN PUERTA DEL SOL CÓDIGO: 11-093.



FOTO No. 36: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el estado actual del PARQUE URBANIZACIÓN PUERTA DEL SOL CÓDIGO: 11-093.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque PUERTA DEL SOL COD: 11-093

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 28 Convenciones.

PUERTA DEL SOL -CÓDIGO 11-093				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-093 PUERTA DEL SOL	**50 días**	**08,02,2021**	**09,04,2021**	
INICIO	0 días	08,02,2021	08,02,2021	
PRELIMINARES	4 días	08,02,2021	11,02,2021	
MOBILIARIO URBANO	**14 días**	**11,02,2021**	**01,03,2021**	
DESMONTE	**2 días**	**11,02,2021**	**15,02,2021**	
CADENAS GALVANIZADA COLUMPIO M-5; 3/8"	1 día	11,02,2021	12,02,2021	
ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO	1 día	11,02,2021	12,02,2021	
MODULO 3A	2 días	11,02,2021	15,02,2021	
Desmonte Balancín Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM**	1 día	11,02,2021	12,02,2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**2 días**	**25,02,2021**	**01,03,2021**	

PUERTA DEL SOL -CÓDIGO 11-093				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
CADENA GALVANIZADA DE 1/4	2 días	25,02,2021	01,03,2021	42 Días
ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	2 días	25,02,2021	01,03,2021	42 Días
ZONAS DURAS	**13 días**	**11,02,2021**	**26,02,2021**	
PRELIMINARES	**2 días**	**17,02,2021**	**18,02,2021**	
Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3-S.Blando	2 días	17,02,2021	18,02,2021	
DEMOLICIONES	**4 días**	**11,02,2021**	**16,02,2021**	
Demol. Manual anden + bordillo incl. cargue-ret **	4 días	11,02,2021	16,02,2021	
MOVIMIENTO DE MATERIALES	**3 días**	**18,02,2021**	**23,02,2021**	
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	3 días	18,02,2021	23,02,2021	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	3 días	18,02,2021	23,02,2021	
SINTETICOS Y ASFALTOS	**1 día**	**24,02,2021**	**24,02,2021**	
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	1 día	24,02,2021	24,02,2021	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**3 días**	**23,02,2021**	**25,02,2021**	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	3 días	23,02,2021	25,02,2021	
PLACAS Y ANDENES	**1 día**	**25,02,2021**	**26,02,2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó. **	1 día	25,02,2021	26,02,2021	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**1 día**	**25,02,2021**	**26,02,2021**	
PINTURA	**1 día**	**25,02,2021**	**26,02,2021**	
PINTURA MODULO M-3A	1 día	25,02,2021	26,02,2021	44 Días
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**34 días**	**25,02,2021**	**09,04,2021**	
Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm	6 días	03,04,2021	09,04,2021	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	2 días	25,02,2021	01,03,2021	41 Días
Pintura Modulo M-5 Columpio.	2 días	25,02,2021	01,03,2021	41 Días
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CERRAMIENTO M-83 (M-80A)	14 días	15,03,2021	31,03,2021	11 Días
JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:Iniños FORMAS ANIMALES	14 días	25,02,2021	15,03,2021	27 Días
instalación juegos tipo M-3A-STPM	14 días	25,02,2021	15,03,2021	27 Días
FIN	0 días	09,04,2021	09,04,2021	

TABLA No. 29 Seguimiento a la programación.

Se solicitó al contratista CONSORCIO PARQUES P99 mediante bitácora de obra durante los dias 07 y 08 de abril de 2021 reiniciar las actividades de obra y aumento de personal operativo para dar cumplimiento en los tiempos establecidos en la programacion de obra.

La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de DIEZ (10) personas en el area operativa que conformen las siguientes cuadrillas:

- Una (1) cuadrilla obra civil (1 oficial + 1 ayudante) para ejecución de la actividad obra ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST) y CADENA GALVANIZADA DE 1/4."
- Una (1) cuadrilla acabado de pintura (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de las actividades de obra PINTURA MODULO M3A Y PINTURA MODULO M-5 COLUMPIO.
- Una (1) cuadrilla especializada (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de las actividades obra JUEGO MUELLE PANELES LATERALES ANIMA2-8AÑOS E INSTALACIÓN JUEGOS TIPO M-3A-STPM,

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE PUERTAS DEL SOL COD: 11-093	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 75.531.076,41	
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 75.531.076,41	100,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 18.622.207,00	24,66%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 28.399.684,73	37,60%

ANALISIS FINANCIERO PARQUE PUERTAS DEL SOL COD: 11-093	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
EJECUTADO SEMANAL	$ 1.636.465,41	2,17%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ 26.763.219,32**	**-35,43%**
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ 56.908.869,41**	**-75,34%**

TABLA No. 30 Análisis financiero parque PUERTAS DEL SOL COD: 11-093

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 75.34 % el cual equivale a un valor $ 56.908.869,41 , este atraso se presenta por las actividades de suministro e instalación del *JUEGO INFANTIL M3 (SUM+INST)*, *instalación de cadenas en acero inoxidable*, *instalación de banca M-21*, *pintura modulo M-5*, *Juego Muelle Paneles Laterales Animales2-8años* que presentan un avance del 0% vs un 100% programado.

- **PARQUE COD: 11-194 LA CAMPIÑA I SECTOR.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó el desmonte de bordillo A

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
Actividad no prevista	NP-45	Desmonte y Reinstalación bordillo B-30(10*30)	ML	40

TABLA No. 31 Cuadro de cantidades de obra.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia las actividades de obra ejecutadas durante la presente semana.



FOTO No. 37: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el desmonte y la reinstalación del bordillo B-30(0.10m*0.30m.



FOTO No.38: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el el estado general del bordillo B-30(0.10m*0.30m.



FOTO No. 39: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la excavación y la reinstalación del bordillo B-30(0.10m*0.30m.



FOTO No. 40: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el lineamiento del bordillo B-30(0.10m*0.30m.

- **AVANCES FISICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque LA CAMPIÑA I SECTOR COD: 11-194.

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS
	ACTIVIDADES EN EJECUCION.

TABLA No. 32 Convenciones.

LA CAMPIÑA I SECTOR - CÓDIGO 11- 194				
NOMBRE DE TAREA	DURACION	COMIENZO	FIN	DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 28 DE MARZO DE 2021
LA CAMPIÑA I SECTOR 11-194	**32,33 días**	**18,03,2021**	**03,05,2021**	
INSTALACION PMT- CERRAMIENTO	0 días	18,03,2021	18,03,2021	
DESMONTE	**32,33 días**	**18,03,2021**	**03,05,2021**	
ESTACION 1 - POSTE ESTRIRAMIENTO	2 días	18,03,2021	19,03,2021	
ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO	2 días	18,03,2021	19,03,2021	
ESTACION 11- BANCA FORTALECIMIENTO	2 días	18,03,2021	19,03,2021	
ESTACION 12- POSTE ABDOMINALES	2 días	18,03,2021	19,03,2021	
SUMINISTRO E INSTALACION	**10 días**	**14,04,2021**	**27,04,2021**	
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	1 día	26,04,2021	27,04,2021	
Juego Circuito-Incluyente- Niños Discapacid:3-8 Años	6 días	14,04,2021	22,04,2021	
DEMOLICIONES	**8 días**	**20,03,2021**	**31,03,2021**	
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	8 días	20,03,2021	31,03,2021	
PLACAS Y ANDENES	**1 día**	**07,04,2021**	**08,04,2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó. **	1 día	07,04,2021	08,04,2021	
PINTURA	**3 días**	**27,04,2021**	**30,04,2021**	
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	3 días	27,04,2021	30,04,2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**19,33 días**	**07,04,2021**	**03,05,2021**	
Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm	8 días	14,04,2021	24,04,2021	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	2 días	19,04,2021	21,04,2021	
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	4 días	19,04,2021	23,04,2021	
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CERRAMIENTO M-83 (M-80A)	8 días	14,04,2021	24,04,2021	
Modulo Complemento para Baranda	8 días	14,04,2021	24,04,2021	

LA CAMPIÑA I SECTOR - CÓDIGO 11- 194				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 28 DE MARZO DE 2021**
Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1	7 días	07,04,2021	15,04,2021	
ACTA DE ENTREGA	0 días	03,05,2021	03,05,2021	

TABLA No. 33 Seguimiento a la programación.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE LA CAMPIÑA I SECTOR - COD 11- 194	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 105.326.296,53	
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 34.626.019,99	32,88%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 28.839.641,65	27,38%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 24.093.390,33	22,88%
EJECUTADO SEMANAL	$ 6.481.211,00	6,15%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	**$ 17.612.179,34**	**-16,72%**
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	**$ 5.786.378,34**	**-5,49%**

TABLA No. 34 Análisis financiero parque LA CAMPIÑA I SECTOR - COD 11- 194

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 5.49 % el cual equivale a un valor $ 5.786.378,34 , este atraso se presenta por la actividad de *Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1* que presentan un avance del 50% vs un 100% programado.

- **PARQUE COD: 11-202 DESARROLLO NUEVO SUBA.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 culmino con el relleno,nivelación y compactación del material afirmado base granular B600 para conformar la rasante de la cancha de baloncesto, a continuación, en la siguiente tabla se evidencia la cantidad ejecutada durante el presente periodo informado.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
Capítulo 2 ZONAS DURAS (Movimiento de tierras)	004	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	44.33

TABLA No. 35 Cuadro de cantidades de obra.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el avance de la ejecución de las actividades de obra ejecutadas durante la presente semana.



FOTO No. 41: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica relleno, nivelación y compactación del material afirmado base granular B600.



FOTO No.42: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica relleno, nivelación y compactación del material afirmado base granular B600.

- **AVANCES FISICOS**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL CÓD.: 11-092.

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS
	ACTIVIDADES EN EJECUCION.

TABLA No. 36 Convenciones.

PARQUE DESARROLLO NUEVO SUBA - CÓDIGO 11-202				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-202 DESARROLLO NUEVO SUBA	**64,13 días**	**12,02,2021**	**03,05,2021**	
INICIO	0 días	12,02,2021	12,02,2021	
PRELIMINARES	4 días	12,02,2021	17,02,2021	
MOBILIARIO URBANO	**43,13 días**	**19,02,2021**	**14,04,2021**	
DESMONTE	**2,5 días**	**19,02,2021**	**23,02,2021**	
CANECAS M-120	1 día	19,02,2021	20,02,2021	
ESTRUCTURA MICROFUTBOL	1 día	22,02,2021	23,02,2021	
Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	1 día	22,02,2021	23,02,2021	47 Días
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**3 días**	**12,04,2021**	**14,04,2021**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	3 días	12,04,2021	14,04,2021	
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	2 días	12,04,2021	13,04,2021	
ZONAS DURAS	**49,13 días**	**19,02,2021**	**21,04,2021**	
PRELIMINARES	**15 días**	**19,02,2021**	**09,03,2021**	
Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3-S.Blando	15 días	19,02,2021	09,03,2021	
DEMOLICIONES	**6 días**	**19,02,2021**	**26,02,2021**	
Demol. manual anden + bordillo incl. cargue-ret **	3 días	19,02,2021	23,02,2021	
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	6 días	19,02,2021	26,02,2021	
MOVIMIENTO DE MATERIALES	**16 días**	**09,03,2021**	**29,03,2021**	
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	8 días	09,03,2021	18,03,2021	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	8 días	18,03,2021	29,03,2021	
PINTURAS DEMARCACIONES	**9 días**	**12,04,2021**	**21,04,2021**	
Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	9 días	12,04,2021	21,04,2021	

PARQUE DESARROLLO NUEVO SUBA - CÓDIGO 11-202				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
SINTETICOS Y ASFALTOS	**3 días**	**09,03,2021**	**12,03,2021**	
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	3 días	09,03,2021	12,03,2021	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**3 días**	**31,03,2021**	**06,04,2021**	
Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	3 días	31,03,2021	06,04,2021	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	2 días	31,03,2021	05,04,2021	
HIDRAULICAS Y CARCAMOS	**11 días**	**09,03,2021**	**23,03,2021**	
Tubería PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	3 días	09,03,2021	12,03,2021	30 Días
Caja de inspección .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	3 días	18,03,2021	23,03,2021	19 Días
PLACAS Y ANDENES	**8 días**	**29,03,2021**	**09,04,2021**	
AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	6 días	31,03,2021	09,04,2021	2 Dias
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzá. **	2 días	29,03,2021	31,03,2021	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**2 días**	**12,04,2021**	**13,04,2021**	
PINTURA	**2 días**	**12,04,2021**	**13,04,2021**	
Pintura estructura Futbol (con Compresor) **	2 días	12,04,2021	13,04,2021	
PINTURA MODULO M-3ª	2 días	12,04,2021	13,04,2021	
PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	2 días	12,04,2021	13,04,2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**24 días**	**05,04,2021**	**03,05,2021**	
Pintura estructura baloncesto **	2 días	12,04,2021	13,04,2021	
BASE DE ASFALTO 1350 (incluye imprimación asfáltica con emulsión CRL-1	6 días	05,04,2021	12,04,2021	6 Dias
Desmonte módulos de cerramiento contra impacto	3 días	12,04,2021	14,04,2021	
Suministro E InstaMódulos De Cerramiento Contra Impacto Malla Eslabonada	9 días	21,04,2021	03,05,2021	
Limp. Estruct. Metálica y pintura esmalte+	9 días	12,04,2021	21,04,2021	
Instalación Estructura marcos micro futbol (instalación) **	2 días	12,04,2021	13,04,2021	
instalación Estructura Baloncesto antibandalica	3 días	12,04,2021	14,04,2021	
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	3 días	12,04,2021	14,04,2021	
FIN	0 días	03,05,2021	03,05,2021	

TABLA No. 37 Seguimiento a la programación.

La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencio que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizo la toma de densidades al material de afirmado base granular reciclada el dia 7 de abril de 2021 que conforma la segunda capa de la estructura de la rasante de la cancha de baloncesto aprobando su compactación dado que los porcentajes cumplen con lo exigido por las especificaciones técnicas tipo IDRD (INTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE) los cuales estos resultados serán anexados en el plan de inspección y ensayos del presente informe.

- **AVANCES FISICOS**

A continuación, se describe el seguimiento físico en la ejecución del PARQUE DESARROLLO NUEVO SUBA - COD 11-202

ANALISIS FINANCIERO PARQUE DESARROLLO NUEVO SUBA - COD 11-202	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONÓMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 102.753.105,62	
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 74.862.976,95	72,86%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 52.834.499,30	51,42%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 13.211.113,58	12,86%
EJECUTADO SEMANAL	$ 10.781.104,56	10,49%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ 2.429.973,02**	**-2,36%**
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-))	**$ 22.028.477,65**	**-21,44%**

TABLA No. 38 Análisis financiero Parque DESARROLLO NUEVO SUBA - COD 11-202

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 21.44 % el cual equivale a un valor $ 22.028.477,65, este atraso se genera debido a lo siguiente: la actividad de *BASE DE ASFALTO 1350 (incluye imprimación asfáltica con emulsión CRL-1* presenta un avance del 0% vs un 40% programado, la actividad de *AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil* presenta un avance del 60% vs un 100% programado y por la actividad de *instalción de Tubería PVC.S d=4" Excav y relleno recebo* la cual presenta un avance del 0% vs un 100% programado.

- **PARQUE URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DE SUBA FONTANA -CÓDIGO 11-206.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo informado.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
PINTURAS Y DEMARCACIONES	002	Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	ML	65.32
ZONAS DURAS(Preliminares)	001	Excavacion manual sin retiro mas acopio	M3	0.965
MOVIMIENTO DE MATERIALES	004	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	0.965
SINTETICOS Y ASFALTOS	004	Suministro e instalacion Geotextil T-2400	M2	6.75
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	004	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	M2	50.00
PLACAS Y ANDENES	005	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz.	M2	3.00
Actividad no prevista	NP-09	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte	M2	50.00

TABLA No. 39 Cuadro de cantidades de obra.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del PARQUE URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DE SUBA CÓD.: 11-206.



FOTO No.43 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la excavación manual (2.0m X 1.4m X 0.40m) para placa de contrapiso zona de JUEGO INFANTIL MADERA..



FOTO No.44: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la instalación de GEOTEXTIL T-2400 para proteger la estructura de la rasante de la placa de contrapiso zona de JUEGO INFANTL MAERA.

	
FOTO No.45: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el suminsitro e instalación de BORDILLO A 80..	**FOTO No.46:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica extendido, nivelación y compactación de relleno en material reciclado B600.
	
FOTO No.47: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el vaciado de concreto de 2500 PSI para placa de contrapiso zona de juego en madera.	**FOTO No.48:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el vaciado de concreto de 2500 PSI para placa de contrapiso zona de juego en madera.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DE SUBA-CÓDIGO 11-206:

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS
	ACTIVIDADES EN EJECUCION

TABLA No. 40 Convenciones.

URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DE SUBA -CÓDIGO 11-206				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
URBANIZACION LOS ALMENDROS DE SUBA 11-206	**15 días**	**30/03/2021**	**17/04/2021**	
INSTALACION PMT- CERRAMIENTO	0 días	30/03/2021	30/03/2021	
DESMONTE	**2 días**	**30/03/2021**	**31/03/2021**	

URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DE SUBA -CÓDIGO 11-206				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
CADENAS GALVANIZADA COLUMPIO M-5; 3/8"	2 días	30/03/2021	31/03/2021	
ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO	2 días	30/03/2021	31/03/2021	
BANCA M-31	2 días	30/03/2021	31/03/2021	
JUEGO INFANTIL EN MADERA	2 días	30/03/2021	31/03/2021	
Deslizadero en fibra de vidrio L=3.0m (incluye retiro)	2 días	30/03/2021	31/03/2021	
SUMINISTRO E INSTALACION	**4 días**	**13/04/2021**	**17/04/2021**	
BANCA M-31	4 días	13/04/2021	17/04/2021	
CADENA GALVANIZADA DE 1/4	2 días	13/04/2021	15/04/2021	
ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	2 días	13/04/2021	15/04/2021	
PRELIMINARES	**2 días**	**30/03/2021**	**31/03/2021**	
Excavacion manual sin retiro mas acopio **	2 días	30/03/2021	31/03/2021	
MOVIMIENTO DE MATERIALES	**2 días**	**6/04/2021**	**7/04/2021**	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	2 días	6/04/2021	7/04/2021	
PINTURAS DEMARCACIONES	**4 días**	**9/04/2021**	**14/04/2021**	
Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	4 días	9/04/2021	14/04/2021	
SINTETICOS Y ASFALTOS	**2 días**	**3/04/2021**	**6/04/2021**	
Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	2 días	3/04/2021	6/04/2021	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**2 días**	**8/04/2021**	**9/04/2021**	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	2 días	8/04/2021	9/04/2021	
PLACAS Y ANDENES	**1 día**	**9/04/2021**	**12/04/2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz.	1 día	9/04/2021	12/04/2021	
PINTURA	**5 días**	**13/04/2021**	**17/04/2021**	
Pintura cerramiento malla eslabonada **	3 días	13/04/2021	15/04/2021	
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	3 días	13/04/2021	15/04/2021	
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	5 días	13/04/2021	17/04/2021	
PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	3 días	13/04/2021	15/04/2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**4 días**	**13/04/2021**	**16/04/2021**	
Pintura estructura baloncesto	2 días	13/04/2021	14/04/2021	
Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+	2 días	13/04/2021	14/04/2021	
RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)	4 días	13/04/2021	16/04/2021	
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	3 días	13/04/2021	15/04/2021	
Mantenimiento y aplicación pintura modulo de gimnasio	4 días	13/04/2021	16/04/2021	
ACTA DE ENTREGA	0 días	16/04/2021	16/04/2021	

TABLA No. 41 Seguimiento a la programación.

Nota: como se evidencia en la tabla anterior de avance físico a la programación en este frente de trabajo no se evidencia atrasos y/o retrasos.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DE SUBA -CÓDIGO 11-206	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONÓMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 24.931.456,88	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 4.736.976,81	19,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 5.954.697,29	23,88%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 2.243.831,12	9,00%
EJECUTADO SEMANAL	$ 4.537.499,60	18,20%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	**$ 2.293.668,48**	**9,20%**
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	**$ 1.217.720,48**	**4,88%**

TABLA No. 42 Análisis financiero parque URBANIZACIÓN LA FONTANA COD: 11-206

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un avance financiero acumulado del 4.88% el cual equivale a un valor $ 1.217.720,48, este adelanto se ve reflejado en la actividad de *LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y PINTURA ESMATE (MALLA CONTRA IMPACTO)*, teniendo en cuenta que esta actividad tiene fecha de inicio el dia 12 de abril de 2021.

- **URBANIZACIÓN LA FONTANA -CÓDIGO 11-217.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo informado.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
Capítulo 2 Placas y Andenes	005	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó.	M3	8.5

TABLA No. 43 Cuadro de cantidades de obra.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del parque URBANIZACIÓN LA FONTANA - CÓD.: 11-217.



FOTO No.49: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la fundición de PLACA DE CONTRAPISO 2500PSI con malla electrosoldada de 0.15mX0.15m.



FOTO No.50: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la fundición de PLACA DE CONTRAPISO 2500PSI con malla electrosoldada de 0.15mX0.15m.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN LA FONTANA -CÓDIGO 11-217:

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS
	ACTIVIDADES EN EJECUCION

TABLA No. 44 Convenciones.

URBANIZACIÓN LA FONTANA -CÓDIGO 11-217				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 28 DE MARZO DE 2021**
11-217 LA FONTANA	**28 días**	**08,03,2021**	**13,04,2021**	
INICIO	0 días	08,03,2021	08,03,2021	
PRELIMINARES	4 días	08,03,2021	11,03,2021	
MOBILIARIO URBANO	**14 días**	**25,03,2021**	**13,04,2021**	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**14 días**	**25,03,2021**	**13,04,2021**	
CADENA GALVANIZADA DE 1/4	1 día	25,03,2021	25,03,2021	17 Dias
MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	14 días	25,03,2021	13,04,2021	17 Dias
MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	14 días	25,03,2021	13,04,2021	17 Dias
MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	14 días	25,03,2021	13,04,2021	17 Dias
MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	14 días	25,03,2021	13,04,2021	17 Dias
MODULO CAMINADOR AEREO (Suminis.+Instal))	14 días	25,03,2021	13,04,2021	17 Dias
ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	1 día	25,03,2021	25,03,2021	17 Dias
ZONAS DURAS	**12 días**	**11,03,2021**	**26,03,2021**	
PRELIMINARES	**4 días**	**16,03,2021**	**19,03,2021**	
Excavación manual sin retiro más acopio **	4 días	16,03,2021	19,03,2021	
DEMOLICIONES	**3 días**	**11,03,2021**	**16,03,2021**	
Demol. Manual anden + bordillo incl. cargue-ret **	3 días	11,03,2021	16,03,2021	
MOVIMIENTO DE MATERIALES	**3 días**	**19,03,2021**	**24,03,2021**	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	3 días	19,03,2021	24,03,2021	
SINTETICOS Y ASFALTOS	**1 día**	**19,03,2021**	**23,03,2021**	
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	1 día	19,03,2021	23,03,2021	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**3 días**	**19,03,2021**	**24,03,2021**	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	3 días	19,03,2021	24,03,2021	
PLACAS Y ANDENES	**2 días**	**25,03,2021**	**26,03,2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó.	2 días	25,03,2021	26,03,2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**4 días**	**25,03,2021**	**30,03,2021**	
Pintura Modulo M-5 Columpio.	4 días	25,03,2021	30,03,2021	
FIN	0 días	13,04,2021	13,04,2021	

TABLA No. 45 Seguimiento a la programación.

Nota: Como se evidencia en la tabla anterior de avance físico a la programación en este frente de trabajo no se evidencian atrasos y/o retrasos.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN LA FONTANA -CÓDIGO 11-217	INFORME SEMANAL 24	
INDICADORES ECONÓMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 28.227.511,29	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 26.051.170,17	92,29%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 11.347.459,54	40,20%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 6.009.637,15	21,29%
EJECUTADO SEMANAL	$ 4.894.650,46	17,34%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	**$ -1.112.163**	**-3,94%**
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	**$ - 14.700.887,88**	**-52,08%**

TABLA No. 46 Análisis financiero parque URBANIZACIÓN LA FONTANA COD: 11-217

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 52.08 % el cual equivale a un valor $ 14.700.887.88, este atraso se genera porque las actividades *MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)*, *MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)*, *MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)*,

MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta) y *MODULO CAMINADOR AEREO (Suminis.+Instal))* presentan un avance del 0% vs un 95% programado.

- **PARQUE URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES COD: 11-238.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 dio inicio con la actividad de excavacion manual para la cimentación del cerramiento contra impacto IDRD h=5 m. Cabe resaltar que no se reporta cantidad ejecutada de excavacion debido a que esta excavacion ejecutada hace parte del proceso constructivo y esta contemplada entre el análisis de precio unitario de la actividad CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO IDRD h=5 lo cual será pagado por metro lineal (ml) y recibida a entera satisfaccion por la interventoria.



FOTO No. 51: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la excavacion manual de (0.20m X 0.40m) para la viga de cimentación del cerramiento contra impacto.



FOTO No. 52: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la excavacion manual de (0.20m X 0.40m) para la viga de cimentación del cerramiento contra impacto.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN BOSQUES DE SUBA COD: 11-238:

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 47 Convenciones.

URBANIZACIÓN BOSQUES DE SUBA -CÓDIGO 11-238				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
BOSQUES DE SUBA 11-238	**36,5 días**	**9/04/2021**	**28/05/2021**	
INICIO DE ACTIVIDADES	0 días	9/04/2021	9/04/2021	
INSTALACION PMT- CERRAMIENTO-ACTIVIDADES PRELIMINARES	5 días	9/04/2021	15/04/2021	
DESMONTE	**3 días**	**15/04/2021**	**20/04/2021**	
TABLERO METALICO ANTIBANDALICO	3 días	15/04/2021	20/04/2021	
SUMINISTRO E INSTALACION	**23,5 días**	**24/04/2021**	**27/05/2021**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	4 días	22/05/2021	27/05/2021	
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	2 días	22/05/2021	25/05/2021	

URBANIZACIÓN BOSQUES DE SUBA -CÓDIGO 11-238				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	15 días	24/04/2021	14/05/2021	
PRELIMINARES	**5 días**	**19/04/2021**	**26/04/2021**	
Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	5 días	19/04/2021	26/04/2021	
MOVIMIENTO DE MATERIALES	**5 días**	**26/04/2021**	**3/05/2021**	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	26/04/2021	3/05/2021	
PINTURAS DEMARCACIONES	**6 días**	**9/04/2021**	**16/04/2021**	
Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	6 días	9/04/2021	16/04/2021	
SINTETICOS Y ASFALTOS	**4 días**	**22/04/2021**	**28/04/2021**	
Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	4 días	22/04/2021	28/04/2021	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**5 días**	**28/04/2021**	**6/05/2021**	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	5 días	28/04/2021	6/05/2021	
EMPRADIZACIÓN	**5 días**	**15/04/2021**	**22/04/2021**	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	5 días	15/04/2021	22/04/2021	
PLACAS Y ANDENES	**1 día**	**6/05/2021**	**7/05/2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz. **	1 día	6/05/2021	7/05/2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**31,5 días**	**15/04/2021**	**28/05/2021**	
Pintura estructura baloncesto **	3 días	14/05/2021	19/05/2021	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	5 días	14/05/2021	22/05/2021	
Desmonte modulos de cerramiento contra impacto	7 días	15/04/2021	24/04/2021	
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	3 días	14/05/2021	19/05/2021	
JUEGO INFANTIL EN MADERA +RODAERO EN ECERO INOX (SUM + INST)	5 días	22/05/2021	28/05/2021	
Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	6 días	19/04/2021	27/04/2021	
TABLERO METALICO ANTI BANDALICO (SUMINISTRO + INSTALCION)	3 días	20/05/2021	24/05/2021	
REUNION DE ENTREGA.	0 días	28/05/2021	28/05/2021	

TABLA No. 48 Seguimiento a la programación.

Nota: como se evidencia en la tabla anterior de avance físico a la programación en este frente de trabajo no se evidencia atrasos y/o retrasos.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN BOSQUE DE SUBA COD: 11-238	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONÓMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 60.495.206,00	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 765.969,00	1,27%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 2.542.127,61	4,20%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 765.969,00	1,27%
EJECUTADO SEMANAL	$ 2.542.127,61	4,20%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	$ 1.776.158,61	2,94%
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	$ 1.776.158,61	2,94%

TABLA No. 49 Análisis financiero parque URBANIZACIÓN SABANA DE TIBABUYES COD: 11-238

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un adelanto financiero acumulado del 2.94 % el cual equivale a un valor $ 1.776.158,61.

- **PARQUE URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES COD: 11-246.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01)) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo informado.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
SUMINISTRO E INSTALACION	011	Suministro e Instalacion Baranda Cerramiento M-83 (M-80A)	ML	15
SELLAMIENTO	002	Corte+EmboquilladoSelloJuntaSikaflex+ sikarod 10mm	ML	50

TABLA No. 50 Cuadro de cantidades de obra.

Nota: La anterior cantidad relacionada de Suministro e Instalacion Baranda Cerramiento M-83 (M-80A) hace referencia al 75% de la cantidad total a ejecutar de veinte (20) metros lineales(ml), se realizó un avance físico y financiero teniendo en cuenta el suministro e instalación el otro 25% será cuantificado por esta interventoría cuando se realice la aplicación de pintura tipo esmalte de acuerdo a lo exigido en el análisis de precio unitario y recibida a satisfacción.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el avance de la ejecución de las actividades de obra ejecutadas durante la presente semana.



FOTO No. 53: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Revisó y verificó la instalación de paneles complementarios compuestos por un ángulo de 1 ½"x 1/8" y malla eslabonada de 2" cal 10. de acuerdo a lo exigido a las especificaciones técnicas del INSTUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD).



FOTO No. 54: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Revisó y verificó la instalación de paneles complementarios compuestos por un ángulo de 1 ½"x 1/8" y malla eslabonada de 2" cal 10. de acuerdo a lo exigido a las especificaciones técnicas del INSTUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD).



FOTO No. 55: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Revisó y verificó la aplicación de SIKA FLEX y SIKA ROD en las dilataciones de la placa de contrapiso.



FOTO No. 56: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Revisó y verificó el sellamiento de juntas de dilatación con SIKA FLEX y SIKA ROD.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN SABANA DE TIBABUYES COD: 11-246:

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No.51 Convenciones.

URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES -CÓDIGO 11-246				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-246 URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES	**76,44 días**	**08,01,2021**	**27,04,2021**	
INICIO	4 días	18,01,2021	22,01,2021	
PRELIMINARES	4 días	22,01,2021	27,01,2021	
MOBILIARIO URBANO	**68,44 días**	**27,01,2021**	**27,04,2021**	
DESMONTE	**2 días**	**27,01,2021**	**29,01,2021**	
MODULO M-3	2 días	27,01,2021	29,01,2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**38,67 días**	**05,03,2021**	**27,04,2021**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	1 día	05,03,2021	08,03,2021	34 Días
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	1 día	05,03,2021	08,03,2021	34 Días
JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	32 días	15,03,2021	27,04,2021	
ZONAS DURAS	**41,78 días**	**27,01,2021**	**20,03,2021**	
DEMOLICIONES	**3 días**	**27,01,2021**	**01,02,2021**	
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	3 días	27,01,21	01,02,2021	
PINTURAS DEMARCACIONES	**12 días**	**05,03,2021**	**20,03,2021**	
Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	12 días	05,03,2021	20,03,2021	22 Dias
EMPRADIZACIÓN	**1 día**	**01,02,2021**	**02,02,2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó. **	1 día	01,02,2021	02,02,2021	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**35,44 días**	**26,02,2021**	**16,04,2021**	
PINTURA	**35,44 días**	**26,02,2021**	**16,04,2021**	
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	2 días	26,02,2021	02,03,2021	40 Días
PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	2 días	14,04,2021	16,04,2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**52 días**	**08,02,2021**	**17,04,2021**	
Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm	5,56 días	26,02,2021	05,03,2021	37 Días

URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES -CÓDIGO 11-246				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
Pintura estructura baloncesto **	3 días	14,04,2021	17,04,2021	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	3 días	08,03,2021	11,03,2021	31 Días
Limp. Estruct. Metálica y pintura esmalte+	5 días	08,02,2021	13,02,2021	57Días
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	1 día	13,02,2021	15,02,2021	55 Días
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CERRAMIENTO M-83 (M-80A)	10 días	15,02,2021	26,02,2021	44 Días
FIN	0 días	27,04,2021	27,04,2021	

TABLA No. 52 Seguimiento a la programación.

La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de DIES (10) personas en el area operativa que conformen la siguiente cuadrilla para superar el atraso:

- Una (1) cuadrilla obra civil (1 oficial + 1 ayudante) para ejecución de la actividad INSTALACIÓN DE CANECAS ACERO INOXIDABLE Y SEÑAL IDG –S 2 CARAS.
- Una (1) cuadrilla especializada (1 oficial + 1 ayudante) para ejecución de la actividad JUEGO CIRCUITO INCLUYE NIÑOS DISCAPACIDAD 3-8AÑOS.
- Una (1) cuadrilla pintura (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de las actividades DEMARCACIÓN CANCHA PINTURA TRAFICO A=0.1 Y PINTURA ESTRUCTURA MICROFUTBOL (CON COMPRESOR).
- Una (1) cuadrilla especializada (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de la actividad INSTALACIÓN DE PISO CAUCHO RECICL 4CM.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN SABANA DE TIBABUYES COD: 11-246	INFORME SEMANAL 24	
INDICADORES ECONÓMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 91.775.121,00	100%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 65.068.560,79	71%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 10.097.142,28	11%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 4.955.856,53	5%
EJECUTADO SEMANAL	$ 4.639.544,36	5%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	**$ (316.312,17)**	**0%**
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	**$ (54.971.418,51)**	**-60%**

TABLA No. 53 Análisis financiero parque URBANIZACIÓN SABANA DE TIBABUYES COD: 11-246

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 60.00 % el cual equivale a un valor $ 54.971.418,51, este atraso se debe a las actividades de *LIMPIEZA ESTRUCTURA METÁLICA Y PINTURA* el cual presenta un atraso del 100%, *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA M-83 (M-80A)* que presenta una avance del 15% vs un 100% programado, *INSTALACION DE PISO CAUCHO* que presenta un atraso del 100% y *DEMARCACION CANCHA MICROFUTBOL* que presenta un atraso del 100%.

- **PARQUE URBANIZACIÓN HATO CHICO - COD 11 – 272.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 no realiza la actividad de DESMONTE Y REINSTALACION DE LOSETA IDU,

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del parque URBANIZACIÓN HATO CHICO CÓD.: 11-272.



FOTO No.57: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó el estado del parques URBANIZACION HATO CHICO COD. 11-272.



FOTO No.58: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó el estado del parques URBANIZACION HATO CHICO COD. 11-272.

- **AVANCES FÍSICOS.**

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 54 Convenciones.

URBANIZACIÓN HATO CHICO - CÓDIGO 11 - 272				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 28 DE MARZO DE 2021**
11-272 HATO CHICO	**28 días**	**01,03,2021**	**06,04,2021**	
INICIO	0 días	01,03,2021	01,03,2021	
PRELIMINARES	4 días	01,03,2021	04,03,2021	
MOBILIARIO URBANO	**22 días**	**04,03,2021**	**31,03,2021**	
DESMONTE	**2 días**	**04,03,2021**	**08,03,2021**	
BANCA M-31	2 días	04,03,2021	08,03,2021	
JUEGO INFANTIL EN MADERA	2 días	j04,03,21	08,03,2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**3 días**	**29,03,2021**	**31,03,2021**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	2 días	29,03,2021	31,03,2021	
BANCA M-31	3 días	29,03,2021	31,03,2021	
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	1 día	29,03,2021	30,03,2021	
ZONAS DURAS	**19 días**	**04,03,2021**	**29,03,2021**	
PRELIMINARES	**1 día**	**17,03,2021**	**17,03,2021**	
Excavación manual sin retiro más acopio **	1 día	17,03,2021	17,03,2021	
MOVIMIENTO DE MATERIALES	**1 día**	**17,03,2021**	**18,03,2021**	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	1 día	17,03,2021	18,03,2021	
SINTETICOS Y ASFALTOS	**1 día**	**24,03,2021**	**24,03,2021**	
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	1 día	24,03,2021	24,03,2021	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**1 día**	**25,03,2021**	**25,03,2021**	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	1 día	25,03,2021	25,03,2021	

URBANIZACIÓN HATO CHICO - CÓDIGO 11 - 272				
NOMBRE DE TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 28 DE MARZO DE 2021**
EMPRADIZACIÓN	**2 días**	**04,03,2021**	**08,03,2021**	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	2 días	04,03,2021	08,03,2021	
PLACAS Y ANDENES	**2 días**	**25,03,2021**	**29,03,2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó. **	2 días	25,03,2021	29,03,2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**24 días**	**04,03,2021**	**06,04,2021**	
JUEGO INFANTIL EN MADERA +RODAERO EN ECERO INOX (SUM + INST)	5 días	29,03,2021	06,04,2021	
Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1	10 días	04,03,2021	16,03,2021	29 Días
FIN	0 días	06,04,2021	06,04,2021	

TABLA No. 55 Seguimiento a la programación.

La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de PRIMERO (01) personas en el area operativa que conformen la siguiente cuadrilla para superar el atraso:

- Una (1) cuadrilla obra civil (2 oficial + 3 ayudante) para ejecución de la actividad DESMONTE Y REINSTALACION DE LOSE IDU.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN HATO CHICO - COD 11 - 272	INFORME SEMANAL 23	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 44.274.326,58	100%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 44.278.754,58	100,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 18.369.418,10	41,49%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 2.705.161,35	6,11%
EJECUTADO SEMANAL	$ -	0,00%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-))	$ (2.705.161,35)	-6,11%
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-))	$ (25.710.101,45)	-58,07%

TABLA No. 56 Análisis financiero parque URBANIZACIÓN HATO CHICO - COD 11 – 272

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 58.07% el cual equivale a un valor $ 25.710.101.45, debido que a la fecha el contratista de obra no ha Realizado la instalación del *DESMONTE E INSTALACIÓN DE LOSETA IDU.*

- **PARQUE COD: 11-281 URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia la ausencia de personal operativo y falta de ejecución de actividades según la programación de obra entregada por el contratista CONSORCIO PARQUES P99, la interventoría solicitó por medio de BITÁCORA DE OBRA el día 5 de Abril de 2021 reiniciar las actividades en este frente de trabajo.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del parque URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA CÓD.: 11-281.



FOTO No.59: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisó y verificó el estado actual del parque URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA CÓD. 11-281.



FOTO No.60: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó el estado actual del parque URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA CÓD. 11-281.

- **AVANCES FÍSICO.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA -CÓDIGO 11-281:

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 57 Convenciones.

URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA -CODIGO 11-281				
NOMBRE DE TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DEABRILDE 2021**
11-281 URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA	**26 días**	**08,01,2021**	**09,02,2021**	
INICIO	0 días	08,01,2021	08,01,2021	
PRELIMINARES	5 días	08,01,2021	15,01,2021	
MOBILIARIO URBANO	**3 días**	**16,01,2021**	**20,01,2021**	
DESMONTE	**1 día**	**16,01,2021**	**18,01,2021**	
RODADERO LARGO EN ACERO	1 día	16,01,2021	18,01,2021	
TABLERO METALICO ANTIBANDALICO	1 día	16,01,2021	18,01,2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**2 días**	**18,01,2021**	**20,01,2021**	
ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBANDALICO	2 días	18,01,2021	20,01,2021	81.00 Dias
ZONAS DURAS	**17 días**	**15,01,2021**	**04,02,2021**	
PRELIMINARES	**1 día**	**18,01,2021**	**19,01,2021**	
Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3-S.Blando	1 día	18,01,2021	19,01,2021	
DEMOLICIONES	**3 días**	**16,01,2021**	**20,01,2021**	
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	3 días	16,01,2021	20,01,2021	
PINTURAS DEMARCACIONES	**12 días**	**21,01,2021**	**04,02,2021**	
Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	12 días	21,01,2021	04,02,2021	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**3 días**	**21,01,2021**	**25,01,2021**	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	3 días	21,01,2021	25,01,2021	
HIDRAULICAS Y CARCAMOS	**3 días**	**16,01,2021**	**20,01,2021**	
Tubería PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	3 días	16,01,2021	20,01,2021	81.00 Dias
Caja de inspección .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	3 días	16,01,2021	20,01,2021	81.00 Dias
EMPRADIZACIÓN	**1 día**	**15,01,2021**	**16,01,2021**	

URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA -CODIGO 11-281				
NOMBRE DE TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DEABRILDE 2021**
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	1 día	15,01,2021	16,01,2021	
PLACAS Y ANDENES	**8 días**	**19,01,2021**	**28,01,2021**	
Anden Cuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	3 días	25,01,2021	28,01,2021	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó. **	2 días	19,01,2021	21,01,2021	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**3 días**	**21,01,2021**	**25,01,2021**	
PINTURA	**3 días**	**21,01,2021**	**25,01,2021**	
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	3 días	21,01,2021	25,01,2021	76.00 Dias
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**19 días**	**18,01,2021**	**09,02,2021**	
Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm	6 días	21,01,2021	28,01,2021	73.00 Dias
Limp. Estruct. Metálica y pintura esmalte+	8 días	21,01,2021	30,01,2021	
Desmonte y retiro juegos	1 día	18,01,2021	19,01,2021	
Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	2 días	18,01,2021	20,01,2021	81. 00 Días
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	1 día	25,01,2021	26,01,2021	75..00 Días
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CERRAMIENTO M-83 (M-80A)	13 días	25,01,2021	09,02,2021	62.00 Días
FIN	0 días	09,02,2021	09,02,2021	

TABLA No. 58 Seguimiento a la programación.

Se solicitó al contratista CONSORCIO PARQUES P99 mediante bitácora de obra durante los dias 07 y 08 de Abril de 2021 reiniciar las actividades para dar cumplimiento en los tiempos establecidos en la programacion de obra.

La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de QUINCE (15) personas en el area operativa que conformen la siguiente cuadrilla:

- Una (1) cuadrilla hidrosanitaria (1 oficial + 1 ayudante) para ejecución de las actividades INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC S D=4", EXCAVACIÓN Y RELLENO RECEBO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60X0.60 H=1M.
- Una (1) cuadrilla especializada (1 oficial + 1 ayudante) para ejecución de la actividad JUEGO CIRCUITO-INCLUYE NIÑOS DISCAPACITADOS 3-8AÑOS.
- Una (1) cuadrilla especializada (1 oficial + 2 ayudantes) para ejecución de la actividad INSTALACIÓN PISO CAUCHO RECLICL 4CM.
- Una (1) Cuadrilla pintura (2 oficiales + 2 ayudantes)para ejecución de la actividad PINTURA MODULO M-3 Y PINTURA ESTRUCTURA MICROFÚTBOL.
- Una (1) cuadrilla estructura metalica (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de la actividad SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CERRAMIENTO M-83 (M-80A).

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA COD: 11-281	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 71.608.705,33	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 71.608.705,33	100,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 19.627.946,13	27,41%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 1.933.435,04	2,70%
EJECUTADO SEMANAL	$ -	0,00%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-)	$ 1.933.435,04	-2,70%
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-)	$ 51.980.759,20	-72,59%

TABLA No. 59 Análisis financiero parque URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA COD: 11-281

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero del 72.59 % el cual equivale a un valor $51.980.759,20, este atraso se genera por las actividades de *CERRAMIENTO EN BARANDA M-83* que presentan

un atraso del 70%, *PINTURA JUEGO M3* que presentando un atraso del 100%, *INSTALACION PISO CAUCHO* que presentando un atraso del 100% y *DEMARCACION CANCHA PINTURA TRAFICO* que presenta un atraso del 100%.

- **PARQUE COD: 11-340 URBANIZACIÓN TIBABUYES II.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia la ausencia de personal operativo y falta de ejecución de actividades según la programación de obra entregada por el contratista CONSORCIO PARQUES P99, la interventoría solicitó por medio de BITÁCORA DE OBRA el día 6 y el día 3 de abril de 2021 dar cumplimiento con a ejecución de actividades según la programación vigente..

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del parque URBANIZACIÓN TIBABUYES CÓD.: 11-340.



FOTO No. 61: La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisó y verificó el estado actual del parque URBANIZACIÓN TIBABUYES CÓD.: 11-340.



FOTO No.62: La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisó y verificó el estado actual del parque URBANIZACIÓN TIBABUYES CÓD.: 11-340.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN TIBABUYES CÓD.: 11-340:

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 60 Convenciones.

TIBABUYES II -CODIGO 11-340				
NOMBRE DE TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-340 TIBABUYES II	**84,88 días**	**20,01,2021**	**03,05,2021**	
INICIO	0 días	20,01,2021	20,01,2021	
PRELIMINARES	5 días	20,01,2021	26,01,2021	
MOBILIARIO URBANO	**79,88 días**	**26,01,2021**	**03,05,2021**	
DESMONTE	**2 días**	**26,01,2021**	**28,01,2021**	
MODULO M-3	2 días	26,01,2021	28,01,2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**32 días**	**24,03,2021**	**03,05,2021**	
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	2 días	13,04,2021	15,04,2021	
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	32 días	24,03,2021	03,05,2021	

TIBABUYES II -CODIGO 11-340				
NOMBRE DE TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
ZONAS DURAS	**30,75 días**	**26,01,2021**	**02,03,2021**	
PRELIMINARES	**1 día**	**06,01,2021**	**27,01,2021**	
Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3-S.Blando	1 día	26,01,2021	27,01,2021	
DEMOLICIONES	**3 días**	**26,01,2021**	**28,01,2021**	
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	3 días	26,01,2021	28,01,2021	
PINTURAS DEMARCACIONES	**8 días**	**22,02,2021**	**02,03,2021**	
Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	8 días	22,02,2021	02,03,2021	26,00 Días
PLACAS Y ANDENES	**1 día**	**27,01,2021**	**28,01,2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó.	1 día	27,01,2021	28,01,2021	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**2 días**	**22,02,2021**	**23,02,2021**	
PINTURA	**2 días**	**22,02,2021**	**23,02,2021**	
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	2 días	22,02,2021	23,02,2021	33,00 Días
PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	2 días	22,02,2021	23,02,2021	33,00 Días
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**55,13 días**	**22,02,2021**	**30,04,2021**	
Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm	8 días	24,03,2021	05,04,2021	4,00 Días
Pintura estructura baloncesto **	1 día	22,02,2021	23,02,2021	33,00 Días
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	2 días	24,03,2021	25,03,2021	4,00 Días
JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:Iniños FORMAS ANIMALES	13 días	24,03,2021	10,04,2021	4,00 Días
Limp. Estruct. Metálica y pintura esmalte+	15 días	22,02,2021	10,03,2021	18,00 Días
Desmonte módulos de cerramiento contra impacto	8 días	10,03,2021	19,03,2021	9,00 Días
Suministro E InstaMódulos Cerramiento Contra Impacto Malla Eslabonada	13 días	23,02,2021	10,03,2021	18,00 Días
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	2 días	23,02,2021	24,02,2021	32,00 Días
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CERRAMIENTO M-83 (M-80A)	15 días	24,03,2021	13,04,2021	
Modulo Complemento para Baranda	15 días	13,04,2021	30,04,2021	
FIN	0 días	03,05,2021	03,05,2021	

TABLA No. 61 Seguimiento a la programación.

Se solicitó al contratista CONSORCIO PARQUES P99 mediante bitácora de obra durante los dia 06 de abril reiniciar las actividades para dar cumplimiento en los tiempos establecidos en la programacion de obra.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de CUATRO (4) personas en el area operativa que conforme la siguiente cuadrilla:

- Una (1) cuadrilla estructura metalica (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de la actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN MALLA ESLABONADA.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACION TIBABUYES COD: 11-340	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONÓMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 174.520.890,94	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 121.134.950,40	69,41%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 12.460.791,61	7,14%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 12.059.393,56	6,91%
EJECUTADO SEMANAL	$ 4.467.734,81	2,56%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-)	**$ (7.591.658,76)**	**-4,35%**
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-)	**$ (108.691.610,88)**	**-62,28%**

TABLA No. 62 ANALISIS financiero parque URBANIZACION TIBABUYES COD: 11-340.

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero del 62.28% el cual equivale a un valor $108.691.610.88. Este atraso se genera por las actividades de *PINTURA ESTRUCTURA MICROFUTBOL, PINTURA ESTRUCTURA BALONCESTO, DESMONTE MODULOS CONTRA IMPACTO, SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS CONTRA IMPACTO, LIMPIEZA ESTRUCTURA MODULOS CONTRA IMPACTO, INSTALACION DE BANCAS M-31 y DEMARCACION CANCHA* que presentan un atraso del 100%. Las actividades de *JUEGO REDES CIRCUITO* presenta un atraso del 10% e *INSTALACION DE PISO CAUCHO* presenta un atraso del 50%.

- **PARQUE URBANIZACIÓN AURES II CÓD.: 11- 593.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 dio inicio con la actividad de excavacion manual para la cimentación del cerramiento contra impacto IDRD h=5 m.

No se reporta cantidades ejecutadas de excavacion debido a que esta excavacion ejecutada hace parte del proceso constructivo y esta contemplada entre el análisis de precio unitario de la actividad CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO IDRD h=5 lo cual será pagado por metro lineal(ml) y recibida a satisfaccion por la interventoria.



FOTO No. 63: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisó y verificó la excavacion manual (0.20m X 0.40m) para viga de cimentación del cerramiento contra impactoIDRD h=5m de acuerdo a especificaciones técnicas.



FOTO No. 64: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisó y verificó la excavacion manual (0.20m X 0.40m) para viga de cimentación del cerramiento contra impactoIDRD h=5m de acuerdo a especificaciones técnicas.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN AURES II -COD 11-593.

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES ATRASADAS Y/O RETRASADAS
	ACTIVIDADES POR INICIAR

TABLA No.63 Convenciones.

URBANIZACIÓN AURES II -COD 11-593				
NOMBRE DE LA TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-593 AURES II	**34,67 días**	**lun 18/01/21**	**mar 2/03/21**	
INICIO	0 días	lun 18/01/21	lun 18/01/21	
PRELIMINARES	4,44 días	lun 18/01/21	vie 22/01/21	
MOBILIARIO URBANO	**30,22 días**	**vie 22/01/21**	**mar 2/03/21**	
DESMONTE	**1 día**	**vie 22/01/21**	**lun 25/01/21**	
TABLERO METALICO ANTIBANDALICO	1 día	vie 22/01/21	lun 25/01/21	76 Dias
Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	1 día	vie 22/01/21	lun 25/01/21	76 Dias
JUEGO INFANTIL EN MADERA	1 día	vie 22/01/21	lun 25/01/21	
Columpio en Madera	1 día	vie 22/01/21	lun 25/01/21	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**30,22 días**	**vie 22/01/21**	**mar 2/03/21**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	2 días	lun 25/01/21	mié 27/01/21	74 Dias
ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBANDALICO	2 días	lun 25/01/21	mié 27/01/21	74 Dias
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	2 días	lun 25/01/21	mié 27/01/21	74 Dias
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	30,22 días	vie 22/01/21	mar 2/03/21	40 Dias
ZONAS DURAS	**11,67 días**	**lun 25/01/21**	**lun 8/02/21**	
PRELIMINARES	**1 día**	**lun 25/01/21**	**mar 26/01/21**	
Excavacion manual sin retiro mas acopio	1 día	lun 25/01/21	mar 26/01/21	75 Dias
MOVIMIENTO DE MATERIALES	**1 día**	**mar 26/01/21**	**mié 27/01/21**	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	1 día	mar 26/01/21	mié 27/01/21	74 Dias
PINTURAS DEMARCACIONES	**10,67 días**	**mar 26/01/21**	**lun 8/02/21**	
Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	10,67 días	mar 26/01/21	lun 8/02/21	61 Dias
SINTETICOS Y ASFALTOS	**1 día**	**lun 1/02/21**	**lun 1/02/21**	
Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	1 día	lun 1/02/21	lun 1/02/21	69 Dias
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**1 día**	**lun 25/01/21**	**mar 26/01/21**	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	1 día	lun 25/01/21	mar 26/01/21	75 Dias
PLACAS Y ANDENES	**1 día**	**mié 27/01/21**	**jue 28/01/21**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz. **	1 día	mié 27/01/21	jue 28/01/21	73 Dias
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**10,67 días**	**mié 27/01/21**	**mar 9/02/21**	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	2 días	mié 27/01/21	vie 29/01/21	72 Dias
JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	10,67 días	mié 27/01/21	mar 9/02/21	61 Dias
FIN	0 días	mar 2/03/21	mar 2/03/21	40 Dias

TABLA No. 64 Seguimiento a la programación.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de VEINTISIETE (27) personas en el area operativa que conformen las siguientes cuadrillas para superar el atraso:

- Una (1) Cuadrilla obra civil (3 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de las actividades del capitulo de DESMONTE
- Una (1) cuadrilla estructura metalica (3 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de la actividad CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO IDRD H=5m
- Una (1) Cuadrilla obra civil (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de las actividades del capitulo de desmontes
- Una (1) Cuadrilla obra civil (8 oficiales + 5 ayudantes) para ejecución de las actividades Excavacion manual sin retiro mas acopio, Relleno compactado Base granular tipo IDRD, Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz,Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr, Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN AURES II -COD 11-593.	INFORME SEMANAL 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 101.639.517,00	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 101.639.517,00	100,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 4.077.225,62	4,01%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 0,00	0,00%
EJECUTADO SEMANAL	$ 4.077.225,62	4,01%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	$ 4.077.225,62	4,01%
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	$ 97.562.291,38	-95,99%

TABLA No. 65. Análisis financiero parque URBANIZACIÓN AURES II -COD 11-593

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del -95.99 % el cual equivale a un valor $ 97.562.291,38 Este atraso se genera por las actividades *INSTALACION DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO, EXCAVACION MANUAL SIN RETIRO MAS ACOPIO, BORDILLO PREFABRICADOA-80(0.35X0.2X0.80M)zv-conatr, DEMARCACION CANCHA PINTURA TRAFICO A=0.1 sin micr*, según la programación de obra, todas las actividades debían terminar el día 2 de marzo de 2021.

- **PARQUE URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA-COD 11-767**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo informado.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
ACTIVIDAD NO PREVISTA	NP-25	Suministro E Instalacion Baranda Cerramiento M-83 (M-80A)	ML	10.30

TABLA No. 66 Cuadro de cantidades de obra.



FOTO No. 65: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisó y verificó la instalación de los parales de 2" cal 2.5mm CADA 1.0M para BARANDA M83 de acuerdo a las especificaciones técnicas IDRD.



FOTO No. 66: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisó y verificó la instalación de los parales de 2" cal 2.5mm CADA 1.0M para BARANDA M83 de acuerdo a las especificaciones técnicas IDRD.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA-COD 11-767.

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES ATRASADAS Y/O RETRASADAS
	ACTIVIDADES POR INICIAR

TABLA No.67 Convenciones.

URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA – COD 11-767				
NOMBRE DE LA TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA 11-767	**60,42 días**	**mar 30/03/21**	**lun 21/06/21**	
INSTALACION PMT- CERRAMIENTO	0 días	mar 30/03/21	mar 30/03/21	
DESMONTE	**2 días**	**mar 30/03/21**	**sáb 3/04/21**	
JUEGO INFANTIL EN MADERA	2 días	mar 30/03/21	sáb 3/04/21	
BALANCIN EN MADERA	2 días	mar 30/03/21	sáb 3/04/21	
SUMINISTRO E INSTALACION	**50,42 días**	**mar 30/03/21**	**vie 4/06/21**	
MODULO 3A	5 días	mié 7/04/21	mié 14/04/21	4 Dias
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	3 días	mar 30/03/21	lun 5/04/21	6 Dias.
JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	20 días	lun 10/05/21	vie 4/06/21	
PRELIMINARES	**4 días**	**mié 31/03/21**	**mié 7/04/21**	
Excavacion manual sin retiro mas acopio ** Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	4 días	mié 31/03/21	mié 7/04/21	
DEMOLICIONES	**2 días**	**mar 30/03/21**	**sáb 3/04/21**	
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	2 días	mar 30/03/21	sáb 3/04/21	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**4 días**	**mié 7/04/21**	**mar 13/04/21**	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	4 días	mié 7/04/21	mar 13/04/21	
PISOS	**10 días**	**mié 7/04/21**	**mar 20/04/21**	
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	mié 7/04/21	mar 20/04/21	4 dias
PLACAS Y ANDENES	**1 día**	**mar 13/04/21**	**mié 14/04/21**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz. **	1 día	mar 13/04/21	mié 14/04/21	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**45 días**	**mar 20/04/21**	**lun 21/06/21**	
Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm	10 días	vie 4/06/21	lun 21/06/21	
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CERRAMIENTO M-83 (M-80A)	15 días	mar 20/04/21	lun 10/05/21	

TABLA No. 68 Seguimiento a la programación.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de SIETE (07) personas en el area operativa que conformen las siguientes cuadrillas cuadrillas para superar el atraso:

- Una (1) Cuadrilla obra civil (2 oficiales + 1 ayudante) para ejecución de las actividades DESMONTE,CORTE Y REINSTALCION DE ADOQUIN + ARENA, instalación BORDILLO A-80, FUNDICIÓN PLACA CONTRA PISO ANDEN CUNETA.
- Una (1) cuadrilla especilizada (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de la actividad SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO 3A y SEÑAL IDG-S 2 CARAS.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA – COD 11-767	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 104.254.548,20	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 9.382.909,34	9,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 13.970.109,46	13,40%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 7.297.818,37	7,00%
EJECUTADO SEMANAL	$ 7.172.712,92	6,88%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	**$ - 125.105,46**	**-0,12%**
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	**$ 4.587.200,12**	**4,40%**

TABLA No. 69. Análisis financiero parque URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA – COD 11-767

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un avance financiero acumulado del 4.40 % el cual equivale a un valor $ 4.587.200.12.

- **PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR CÓD.: 11- 768.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia la ausencia de personal operativo y falta de ejecución de actividades según la programación de obra entregada por el contratista CONSORCIO PARQUES P99, la interventoría solicitó por medio de BITÁCORA DE OBRA el día 5 de Abril reiniciar las actividades en este frente de trabajo.
A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del parque URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA CÓD.: 11-768.



FOTO No. 67: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó el estado actual del parque URBANIZACIÓN COMPARTIR -COD 11-768.



FOTO No. 68: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó el estado actual del parque URBANIZACIÓN COMPARTIR -COD 11-768.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN COMPARTIR CÓD.: 11- 768.

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES ATRASADAS Y/O RETRASADAS
	ACTIVIDADES POR INICIAR

TABLA No.70 Convenciones.

URBANIZACIÓN COMPARTIR -COD 11-768				
NOMBRE DE LA TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-768 URBANIZACIÓN COMPARTIR	**59 días**	**22,02,2021**	**05,05,2021**	
INICIO	0 días	22,02,2021	22,02,2021	
PRELIMINARES	4 días	22,02,2021	25,02,2021	
MOBILIARIO URBANO	**47 días**	**01,03,2021**	**28,04,2021**	
DESMONTE	**2 días**	**01,03,2021**	**02,03,2021**	
JUEGO INFANTIL EN MADERA	1 día	01,03,2021	02,03,2021	
BALANCIN EN MADERA	1 día	01,03,2021	02,03,2021	
Columpio en Madera	2 días	01,03,2021	02,03,2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**45 días**	**03,03,2021**	**28,04,2021**	
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	45 días	03,03,2021	28,04,2021	39 Días
ZONAS DURAS	**55 días**	**25,02,2021**	**05,05,2021**	
PRELIMINARES	**1 día**	**01,03,2021**	**02,03,2021**	
Excavación manual sin retiro más acopio **	1 día	01,03,2021	02,03,2021	
DEMOLICIONES	**2 días**	**25,02,2021**	**01,03,2021**	
Demolición cañuela manual(Inc.cargue y retiro)	2 días	25,02,2021	01,03,2021	
MOVIMIENTO DE MATERIALES	**1 día**	**02,03,2021**	**02,03,2021**	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	1 día	02,03,2021	02,03,2021	40 Días
PINTURAS DEMARCACIONES	**6 días**	**28,04,2021**	**05,05,2021**	
Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	6 días	28,04,2021	05,05,2021	
SINTETICOS Y ASFALTOS	**1 día**	**01,03,2021**	**02,03,2021**	
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	1 día	01,03,2021	02,03,2021	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	**2 días**	**01,03,2021**	**02,03,2021**	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	2 días	01,03,2021	02,03,2021	
EMPRADIZACIÓN	**1 día**	**25,02,2021**	**26,02,2021**	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	1 día	25,02,2021	26,02,2021	
PLACAS Y ANDENES	**3 días**	**03,03,2021**	**05,03,2021**	
Anden Cuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	3 días	03,03,2021	05,03,2021	36,00 Días
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó. **	1 día	03,03,2021	03,03,2021	39,00 Días
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**2 días**	**28,04,2021**	**30,04,2021**	
PINTURA	**2 días**	**28,04,2021**	**30,04,2021**	
PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	2 días	28,04,2021	30,04,2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**51 días**	**25,02,2021**	**30,04,2021**	
Pintura estructura baloncesto **	2 días	28,04,2021	30,04,2021	
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	1 día	28,04,2021	29,04,2021	
Desmonte loseta IDU concreto**	2 días	25,02,2021	01,03,2021	41,00 Días
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	2 días	28,04,2021	30,04,2021	
JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	5 días	03,03,2021	09,03,2021	30,00 Días
FIN	0 días	05,05,2021	05,05,2021	

TABLA No. 71 Seguimiento a la programación.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de TRECE (13) personas en el area operativa que conformen las siguientes cuadrillas cuadrillas para superar el atraso:

- Una (1) Cuadrilla obra civil (6 oficiales + 3 ayudantes) para ejecución de las actividades RELLENO CON BASE GRANULAR, instalación BORDILLO A-80, FUNDICIÓN PLACA CONTRA PISO ANDEN CUNETA.
- Una (1) cuadrilla estructura metalica (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de la actividad INSTALACIÓN JUEGO EN MADERA.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR -COD 11-768	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 172.383.770,15	
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 113.600.904,53	65,90%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 33.380.563,70	19,36%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 16.548.841,93	9,60%
EJECUTADO SEMANAL	$ 798.171,72	0,46%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	**$ - 15.750.670,22**	**-9,14%**
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	**$ - 80.220.340,83**	**-46,54%**

TABLA No. 72. Análisis financiero parque URBANIZACIÓN COMPARTIR -COD 11-768

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 46.54 % el cual equivale a un valor $ 80.220.340.83, Este atraso se genera por las actividades *INSTALACION DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO* que presenta una avance del 17% vs un 70% programado, *ANDEN CUNETA 2500PSI* que presenta un avance del 50% vs un 100% programado e *INSTALACION JUEGO INFANTIL EN MADERA* que presenta un atraso del 100%.

- **PARQUE AGRUPACION DE VIVIENDA LAS MERCEDES- CÓD. 11 – 823.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra:

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
ACTIVIDAD NO PREVISTA	NP-25	Suministro E Instalacion Baranda Cerramiento M-83 (M-80A)	ML	12.30
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	NP-30	Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1	M2	31.00

TABLA No. 73 Cuadro de cantidades de obra.



FOTO No. 69: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la instalación de loseta tipo IDU Een la zona de juegos del parque.



FOTO No. 70: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la instalación de loseta tipo IDU Een la zona de juegos del parque.



FOTO No. 71: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisó y verificó la instalación de los parales de 2" cal 2.5mm CADA 1.0M para BARANDA M83 de acuerdo a las especificaciones técnicas IDRD.



FOTO No. 72: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisó y verificó la instalación de los parales de 2" cal 2.5mm CADA 1.0M para BARANDA M83 de acuerdo a las especificaciones técnicas IDRD.

AVANCES FÍSICOS.

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque AGRUPACIÓN DE VIVIENDA LAS MERCEDES CODII-823

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 74 Convenciones.

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA LAS MERCEDES -CODIGO 11-823				
NOMBRE DE TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-823 AGRUPACIÓN DE VIVIENDA LAS MERCEDES	**33 días**	**19/03/2021**	**29/04/2021**	
INICIO	0 días	19/03/2021	19/03/2021	
PRELIMINARES	5 días	19/03/2021	26/03/2021	
MOBILIARIO URBANO	**21 días**	**26/03/2021**	**21/04/2021**	
DESMONTE	**3 días**	**26/03/2021**	**30/03/2021**	
MODULO M-5 COLUMPIO	3 días	26/03/2021	30/03/2021	
MODULO 3A	3 días	26/03/2021	30/03/2021	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**13 días**	**7/04/2021**	**21/04/2021**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	3 días	17/04/2021	21/04/21	
JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	10 días	7/04/2021	17/04/21	
ZONAS DURAS	**6 días**	**26/03/2021**	**5/04/2021**	
DEMOLICIONES	**4 días**	**26/03/2021**	**31/03/2021**	
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	4 días	26/03/2021	31/03/2021	
PINTURAS DEMARCACIONES	**6 días**	**26/03/2021**	**5/04/2021**	
Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	6 días	26/03/2021	5/04/2021	
PLACAS Y ANDENES	**1 día**	**31/03/2021**	**31/03/2021**	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó. **	1 día	31/03/2021	31/03/2021	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**4 días**	**26/03/2021**	**31/03/2021**	
PINTURA	**4 días**	**26/03/2021**	**31/03/2021**	
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	4 días	26/03/2021	31/03/2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**28 días**	**26/03/2021**	**29/04/2021**	
Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm	7 días	17/04/2021	26/04/2021	

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA LAS MERCEDES -CODIGO 11-823				
NOMBRE DE TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
Corte dilataciones en asfalto **	2 días	31/03/2021	5/04/2021	
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión	2 días	8/04/2021	9/04/2021	
Recubrimiento sintético Acrílico campos	7 días	17/04/2021	26/04/2021	
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CERRAMIENTO M-83 (M-80A)	4 días	17/04/2021	22/04/2021	
Modulo Complemento para Baranda	4 días	17/04/2021	22/04/2021	
Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1	5 días	26/03/2021	31/03/2021	
JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:Iniños FORMAS ANIMALES	10 días	17/04/2021	29/04/2021	
FIN	0 días	29/04/2021	29/04/2021	

TABLA No. 75 Seguimiento a la programación.

Nota: Como se evidencia en la tabla anterior de avance físico a la programación en este frente de trabajo no se evidencia atrasos y/o retrasos.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO AGRUPACIÓN DE VIVIENDA LAS MERCEDES -CODIGO 11-823	INFORME SEMANAL 24		
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**		**%**
VALOR TOTAL	$	137.094.257,91	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$	35.644.507,06	26,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$	15.683.583,10	11,44%
PROGRAMADO SEMANAL	$	17.822.253,53	13,00%
EJECUTADO SEMANAL	$	5.346.676,06	3,90%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-)	$	12.475.577,47	-9,10%
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-)	$	19.960.923,95	-14,56%

TABLA No. 76. Análisis financiero PARQUE AGRUPACIÓN DE VIVIENDA LAS MERCEDES -CODIGO 11-823

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 14.56% el cual equivale a un valor $ 19.960.923.95, este atraso se genera porque las actividades *DEMARCACION CANCHA PINTURA TRAFICO a=0.1*, debía terminar el día 5 de abril de 2021 y la actividad *SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO CIRCUITO* debió iniciar el día 7 de abril de 2021 y a la fecha del presente informe semanal no se ha iniciado dicha actividad.

- **PARQUE URBANIZACIÓN BOSQUE DE LA CAROLINA- CÓD. 11 – 825.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia la ausencia de personal operativo y falta de ejecución de actividades según la programación de obra entregada por el contratista CONSORCIO PARQUES P99, la interventoría solicitó por medio de BITÁCORA DE OBRA el día 17 de marzo de 2021 reiniciar las actividades en este frente de trabajo.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del parque URBANIZACIÓN BOSQUE DE LA CAROLINA-CÓD. 11 - 825



FOTO No.73: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisó y verificó el estado actual del parque URBANIZACIÓN BOSQUE DE LA CAROLINA- CÓD. 11 – 825.



FOTO No.74: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisó y verificó el estado actual del parque URBANIZACIÓN BOSQUE DE LA CAROLINA- CÓD. 11 – 825.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN BOSQUES DE LA CAROLINA COD 11-825

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 77 Convenciones.

URBANIZACION BOSQUE DE LA CAROLINA CÓDIGO 11-825				
NOMBRE DE LA TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
URBANIZACION BOSQUE DE LA CAROLINA 11-825	22,05 días	08,03,2021	07,04,21	
INSTALACION PMT- CERRAMIENTO	0 días	08,03,2021	08,03,2021	
DESMONTE	3 días	08,03,2021	10,03,2021	
MODULO M-5 COLUMPIO	3 días	08,03,2021	10,03,2021	
Desmonte Balancín Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM**	3 días	08,03,2021	10,03,2021	
SUMINISTRO E INSTALACION	3 días	25,03,2021	30,03,2021	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	3 días	25,03,2021	30,03,2021	
PRELIMINARES	3 días	11,03,2021	15,03,2021	
Excavación manual sin retiro más acopio **	3 días	11,03,2021	15,03,2021	
MOVIMIENTO DE MATERIALES	3 días	13,03,2021	17,03,2021	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	3 días	13,03,2021	17,03,2021	
SINTETICOS Y ASFALTOS	1 día	13,03,21	15,03,2021	
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	1 día	13,03,2021	15,03,2021	
BORDILLOS CONFINAMIENTOS Y SARDINELES	2 días	16,03,2021	18,03,2021	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	2 días	16,03,2021	18,03,2021	
EMPRADIZACIÓN	10,05 días	09,03,2021	20,03,2021	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	3 días	09,03,2021	11,03,2021	
Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzó. **	1 día	19,03,2021	20,03,2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	22,05 días	08,03,2021	07,04,2021	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	2 días	03,04,2021	06,04,2021	4 Dias
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	3 días	03,04,2021	07,04,2021	
Desmonte y retiro juegos	4 días	08,03,21	11,03,2021	

URBANIZACION BOSQUE DE LA CAROLINA CÓDIGO 11-825				
NOMBRE DE LA TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
JUEGO INFANTIL EN MADERA +RODAERO EN ECERO INOX (SUM + INST)	8 días	25,03,2021	07,04,2021	
ACTA DE ENTREGA	0 días	08,04,2021	08,04,2021	

TABLA No. 78 Seguimiento a la programación.

Nota: Como se evidencia en la tabla anterior en este frente de trabajo se evidencia atrasos y/o retrasos. La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de DOS (02) personas en el area operativa que conformen las siguientes cuadrillas:

- Una (1) Cuadrilla obra civil (1 oficial + 1 ayudante) para ejecución de la actividad Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACION BOSQUE DE LA CAROLINA COD 11 - 825	INFORME SEMANAL 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 12.893.842,85	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 12.893.842,85	100,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 11.149.305,91	86,47%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 902.569,00	7,00%
EJECUTADO SEMANAL	$ 0,00	0,00%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-)	$ 902.569,00	-7,00%
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-)	$ 1.744.536,94	-13,53%

TABLA No. 79. Análisis financiero PARQUE URBANIZACION BOSQUE DE LA CAROLINA COD 11 – 825

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 13.53% el cual equivale a un valor $ 1.744.536.94, este atraso se genera teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado las actividades de *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA M-31 EN ZONA VERDE* y la actividad de *PINTURA GRIS BASALTO*, las cuales debieron terminar el día 7 de abril de 2021 según programación de obra.

- **PARQUE URBANIZACIÓN VILLA CATALINA II Y III SECTOR 11-897.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
PINTURA DEMARCACIONES	002	Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	ML	34.23

TABLA No. 80 Cuadro de cantidades de obra.

En el siguiente registro fotográfico se evidencia la ejecución de la actividad de obra Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr ejecutada durante la presente semana reportada.



FOTO No. 75: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la demarcación de cancha multiple con pintura trafico a=0.01m.



FOTO No. 76: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la demarcación de cancha multiple con pintura trafico a=0.01m.

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN VILLA CATALINA II Y III SECTOR 11-897

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS

TABLA No. 81 Convenciones.

URBANIZACION VILLA CATALINA II Y III SECTOR CÓDIGO 11-897				
NOMBRE DE LA TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
URBANIZACION VILLA CATALINA II Y III SECTOR 11-897	**días**	**11/03/2021**	**29/03/2021**	
INSTALACION PMT- CERRAMIENTO	0 días	11/03/2021	11/03/2021	
DESMONTE	**3 días**	**11/03/2021**	**15/03/2021**	
BANCA M-31	3 días	11/03/2021	15/03/2021	
SUMINISTRO E INSTALACION	**1 día**	**24/03/2021**	**25/03/2021**	
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	1 día	24/03/2021	25/03/2021	
PINTURAS DEMARCACIONES	**8 días**	**13/03/2021**	**25/03/2021**	
Demarcación cancha pintura tráfico a=0.1 sin micr	8 días	13/03/2021	25/03/2021	
PINTURA	**3 días**	**18/03/2021**	**24/03/2021**	
PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	3 días	18/03/2021	24/03/2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**7 días**	**18/03/2021**	**29/03/2021**	
Pintura estructura baloncesto **	7 días	18/03/2021	29/03/2021	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	4 días	18/03/2021	25/03/2021	
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	4 días	18/03/2021	25/03/2021	
ACTA DE ENTREGA	0 días	26/03/2021	26/03/2021	

TABLA No. 82 Seguimiento a la programación.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACION VILLA CATALINA II Y III SECTOR 11-897	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 8.020.664,00	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 8.020.664,00	100,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 8.020.664,00	100,00%

ANALISIS FINANCIERO PARQUE URBANIZACION VILLA CATALINA II Y III SECTOR 11-897	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
PROGRAMADO SEMANAL	$ -	0,00%
EJECUTADO SEMANAL	$ 681.756,44	8,50%
RESUMEN FINACIERO SEMANAL (AVANCE (+) o ATRASO (-)	$ 681.756,44	8,50%
RESUMEN FINACIERO ACUMULADO (AVANCE (+) o ATRASO (-)	$ -	0,00%

TABLA No. 83. Análisis financiero PARQUE URBANIZACION VILLA CATALINA II y III SECTOR COD: 11-898

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se ejecutan las actividades programadas en su totalidad, se aclara que en este frente de obra la presente interventoría no ha recibido la actividad de *INSTALACIÓN DE BANCAS PREFABRICADAS EN ZONA VERDE* teniendo en cuenta que presentan observaciones por calidad.

- **PARQUE URBANIZACIÓN NUEVO CORINTO – COD 11-1036**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 dio inicio con la actividad de excavacion manual para la cimentación del cerramiento contra impacto IDRD h=5 m.

No se reporta cantidad ejecutas de excavacion debido a que esta actividad ejecutada hace parte del proceso constructivo y esta contemplada entre el análisis de precio unitario de la actividad CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO IDRD h=5 lo cual será pagado por metro lineal (ml) y recibida a satisfaccion por la interventoria.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del PARQUE URBANIZACIÓN NUEVO CORINTO – COD 11-1036.



FOTO No.77: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la excavación manual para pilotes h=1.5m y viga de cimentacion(0.40m X 0.20m).



FOTO No.78: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó la excavación manual para pilotes h=1.5m y viga de cimentacion(0.40m X 0.20m).

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque URBANIZACIÓN NUEVO CORINTO – COD 11-1036

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS
	ACTIVIDADES EN EJECUCION

TABLA No. 84 Convenciones.

PARQUE URBANIZACIÓN NUEVO CORINTO – COD 11-1036				
NOMBRE DE LA TAREA	**DURACIÓN**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 11 DE ABRIL DE 2021**
11-1036 NUEVO CORINTO	**67,25 días**	**lun 18/01/21**	**vie 9/04/21**	
INICIO	0 días	lun 18/01/21	lun 18/01/21	
PRELIMINARES Y FABRICACIÓN	25 días	lun 18/01/21	mar 16/02/21	
MOBILIARIO URBANO	**30 días**	**mar 16/02/21**	**mié 24/03/21**	
DESMONTE	**1 día**	**lun 8/03/21**	**mar 9/03/21**	
CANECAS M-120	1 día	lun 8/03/21	mar 9/03/21	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**30 días**	**mar 16/02/21**	**mié 24/03/21**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	2 días	mar 9/03/21	mié 10/03/21	32 Dias
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	1 día	mar 9/03/21	mar 9/03/21	33 Dias
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	30 días	mar 16/02/21	mié 24/03/21	19 Dias
ZONAS DURAS	**10 días**	**mar 9/03/21**	**vie 19/03/21**	
PINTURAS DEMARCACIONES	**10 días**	**mar 9/03/21**	**vie 19/03/21**	
Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	10 días	mar 9/03/21	vie 19/03/21	23 Dias
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**2 días**	**mar 9/03/21**	**mié 10/03/21**	
PINTURA	**2 días**	**mar 9/03/21**	**mié 10/03/21**	
PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	2 días	mar 9/03/21	mié 10/03/21	32 Dias
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**43,25 días**	**lun 15/02/21**	**vie 9/04/21**	
Pintura estructura baloncesto **	2 días	mar 9/03/21	mié 10/03/21	32 Dias
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	2 días	mar 9/03/21	mié 10/03/21	32 Dias
Corte dilataciones en asfalto **	5 días	lun 15/02/21	vie 19/02/21	51 Dias
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión	2 días	jue 25/02/21	vie 26/02/21	44 Dias
Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	5 días	sáb 3/04/21	vie 9/04/21	2 Dias
FIN	0 días	vie 9/04/21	vie 9/04/21	2 Dias

TABLA No. 85 Seguimiento a la programación.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de DIEZ (10) personas en el area operativa que conformen las siguientes cuadrillas cuadrillas para superar el atraso:

- Una (1) Cuadrilla obra civil (4 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de las actividades DESMONTE DE BANCA M-40 , SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS CERO INOXIDABLE Y SEÑAL IDG -S 2 CARAS.
- Una (1) Cuadrilla obra civil (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de las actividades EMPRADIZARÍAN ZONAS VERDES RECUPERAR (SCMTIERRA) y BANCA PREFAB M-31 SINESPALD SUMIN E INSTALACIÓN EN ZONA VERDE.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

PARQUE URBANIZACIÓN NUEVO CORINTO – COD 11-1036	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO	%
VALOR TOTAL	$ 53.942.387,38	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 53.942.387,38	100,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 3.420.957,98	6,34%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 199.595,00	0,37%
EJECUTADO SEMANAL	$ 3.420.957,58	6,34%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	$ 26.763.219,32	5,97%
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	$ 56.908.869,41	-93,66%

TABLA No. 86. Análisis financiero PARQUE URBANIZACIÓN NUEVO CORINTO – COD 11-1036.

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 93.66 % el cual equivale a un valor $ 56.908.869,41. Este atraso se genera porque todas las actividades debieron haber terminado el día 9 de abril de 2021 según programación de obra.

- **PARQUE BALCONES DE SUBA SECTOR 11-1138.**

Durante la presente semana correspondiente al periodo del DÍA PRIMERO (01) al DÍA ONCE (11) de Abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA evidencia que el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 realizó las siguientes actividades de obra descritas a continuación con su respectiva cantidad ejecutada durante el presente periodo.

CANTIDADES EJECUTADAS				
CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	NP-12	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2	58.13

- **TABLA No. 87** Cuadro de cantidades de obra.

A continuación en el siguiente registro fotográfico se evidencia el estado actual del PARQUE BALCONES DE SUBA SECTOR 11-1138.



FOTO No.79: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó alice la aplicación de Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos) para graderías.



FOTO No.80: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisó y verificó alice la aplicación de Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos) para graderías

- **AVANCES FÍSICOS.**

A continuación se describe el seguimiento físico en la ejecución del parque BALCONES DE SUBA CÓD. 11-1138.

CONVENCIONES	
	ACTIVIDADES POR INICIAR
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	ACTIVIDADES RETRASADAS Y/O ATRASADAS
	ACTIVIDADES EN EJECUCION

TABLA No. 88 Convenciones.

PARQUE BALCONES DE SUBA CÓDIGO 11-1138				
NOMBRE DE LA TAREA	**DURACION**	**COMIENZO**	**FIN**	**DÍAS DE ATRASO Y/O RETRASO A CORTE DEL 28 DE MARZO DE 2021**
11-1138 BALCONES DE SUBA	**24 días**	**22/02/2021**	**23/03/2021**	
INICIO	0 días	15/02/2021	15/02/2021	
PRELIMINARES	8 días	22/02/2021	2/03/2021	
MOBILIARIO URBANO	**14 días**	**3/03/2021**	**18/03/2021**	
DESMONTE	**2 días**	**3/03/2021**	**4/03/2021**	
BANCA M-40	2 días	3/03/2021	4/03/2021	38 Dias
SUMINISTRO E INSTALACION	**2 días**	**17/03/2021**	**18/03/2021**	
CANECAS ACERO INOXIDABLE	2 días	17/03/2021	18/03/2021	24 Dias
SEÑAL IDG-S 2 CARAS	2 días	17/03/2021	18/03/2021	24 Dias
ZONAS DURAS	**12 días**	**3/03/2021**	**16/03/2021**	
EMPRADIZACION	**12 días**	**3/03/2021**	**16/03/2021**	
Empradizarían zonas verdes recuperar (5cmTierra)	6 días	10/03/2021	16/03/2021	26 Dias
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	6 días	3/03/2021	9/03/2021	34 Dias
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**2 días**	**18/03/2021**	**23/03/2021**	
PINTURA	**2 días**	**18/03/2021**	**23/03/2021**	
Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	2 días	18/03/2021	23/03/2021	
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	18/03/2021	23/03/2021	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**4 días**	**17/03/2021**	**23/03/2021**	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instalación en zona verde	2 días	17/03/2021	18/03/2021	34 Dias
Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	18/03/2021	23/03/2021	
FIN	0 días	23/03/2021	23/03/2021	19 Dias

TABLA No. 89 Seguimiento a la programación.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA estima que se requiere de DIEZ (10) personas en el area operativa que conformen las siguientes cuadrillas cuadrillas para superar el atraso:

- Una (1) Cuadrilla obra civil (4 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de las actividades DESMONTE DE BANCA M-40 , SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS CERO INOXIDABLE Y SEÑAL IDG -S 2 CARAS.
- Una (1) Cuadrilla obra civil (2 oficiales + 2 ayudantes) para ejecución de las actividades EMPRADIZARÍAN ZONAS VERDES RECUPERAR (5CMTIERRA) y BANCA PREFAB M-31 SINESPALD SUMIN E INSTALACIÓN EN ZONA VERDE.

- **AVANCES FINANCIEROS.**

PARQUE URBANIZACIÓN BALCONES DE SUBA 11-1138	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	**VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO**	**%**
VALOR TOTAL	$ 11.339.978,20	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO	$ 11.339.978,20	100,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 4.826.512,73	42,56%
PROGRAMADO SEMANAL	$ 0,00	0,00%
EJECUTADO SEMANAL	$ 1.719.125,95	15,16%

PARQUE URBANIZACIÓN BALCONES DE SUBA 11-1138	INFORME SEMANAL No. 24	
INDICADORES ECONOMICOS	VALOR PROGRAMADO Y EJECUTADO	%
ADELANTO Y/O ATRASO SEMANAL	$ 1.719.125,95	15,16%
ADELANTO Y/O ATRASO ACUMULADO	$ 6.513.683,48	-57,44%

TABLA No. 90. Análisis financiero **PARQUE URBANIZACIÓN BALCONES DE SUBA 11-1138**

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, se evidencia un atraso financiero acumulado del 57.44 % el cual equivale a un valor $ 6.513.683,48. Este atraso se genera por las actividades *DESMONTE BANCA M-40, INSTALACION CANECA ACERO INOXIDABLE, INSTALACION SEÑAL IDG-S, INSTALACION DE BANCA M-31.*

3.4 PARQUES CON TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES.

Durante la presente semana no se realizó entrega de ningún parque a la comunidad.

4. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.

Dando cumplimiento al alcance del anexo técnico numeral, la interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** realiza control y seguimiento al PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS, componente técnico en el cual se soporta con un análisis detallado de los diferentes resultados generados en cada prueba realizada en obra/laboratorio correspondiente sea contratista/interventoría, con la finalidad de garantizar que cada uno de los elementos cumplan con un mínimo de tolerancia exigido por la interventoría teniendo en cuenta la especificación técnica y la norma que se adopte a tal actividad; de esta manera los resultados serán verificados por la interventoría de acuerdo a los formatos que hacen parte del plan de calidad y que deberán ser socializados de manera oportuna a las partes interesadas en el desarrollo del contrato de obra 415 de 2019 "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUBA."

La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** se permite informar a continuación resultados de laboratorio, Las inspecciones, los protocolos y certificados de calidad de los materiales y las actividades de obra a las cuales la interventoría realizó su respectiva revisión y verificación a las actividades ejecutadas durante la presente semana.

4.1. Control de procesos constructivos

Durante la presente semana comprendida entre los días PRIMERO (01) al ONCE(11) de marzo de 2021 la interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA realizo seguimiento a las diferentes actividades de obra teniendo en cuenta los diferentes procesos constructivos que se requiera de acuerdo a las especificaciones técnicas INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE (IDRD) y descritas en los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

- **PARQUE COD: 11-194 LA CAMPIÑA I SECTOR.**

Durante la presente semana se realizó vaciado de concreto de 2500 PSI para la placa de contrapiso en el área de gimnasio lo cual se ejecutó el ensayo de asentamiento (NTC 396/Norma INV E-404-07).




FOTO No. 81: La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** reviso y verifico la remisión entregada por el contratista de obra cumpliera con la resistencia requerida de 2500 PSI y asentamiento de concreto con la cual fue remetida a obra de cinco pulgadas(5")



FOTO No. 82 La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA** realizo el ensayo de asentamiento en obra el cual arrojo un resultado de 5.5 pulgadas aprobando el vaciado de la placa de contrapiso con concreto 2500psi.

- **CONTROL DE ENSAYOS A COMPRESIÓN (NTC 673/INV E-410-07).**

Con el objetivo de tener un control e identificar el producto y/o actividades con resultado defectuoso, la interventoría establece a través del plan de inspección y ensayos los procedimientos de muestreo para la observación por atributos que permitirán realizar la validación de las actividades ejecutadas en el periodo de agosto de 2020, los cuales alcanzan resultados óptimos a los 28 días de fraguado y curado del concreto.

A continuación, se hace la descripción de los resultados de concreto durante el desarrollo y/o ejecución del contrato así:

- **ENSAYO DE DENSIDADES NORMA INVIAS INV E-161-07.(METODO DEL CONO DE ARENA).**

La interventoría ARTQUITECTUR URBANA LTDA evidencio que el contratista de obra realizara la toma de densidades en el PARQUE URBANIZACION DESARROLLO NUEVO SUBA – COD 11-202 por el método de cono y arena (INV EE-161-07).

Esta actividad ser realizo a la base granular reciclada a la capa de 0.15 m de la rasante del PARQUE URBANIZACION DESARROLLO NUEVO SUBA COD 11-202, este ensayo consiste en determinar en situ la densidad total o densidad húmeda de los suelos BASE GRANULAR B600 RECICLADA, este ensayo se realizo por medio del método del cono de arena. Es un ensayo que permite calcular *in situ* el valor de la densidad natural de los suelos, especialmente en suelos sin cohesión, arenas y gravas, los cuales representan un reto al usar otros métodos, ya que por lo general no se logran obtener muestras inalteradas en suelos con estas características. de ensayo es útil para el control de calidad y pruebas de aceptación para la construcción.
Se realizaron la toma de 2 ensayos en el siguiente formato y registro fotográfico se evidencia los resultados obtenidos en los ensayos realizados.




FOTO No 83. La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA verifica la toma de densidades en la base granular B600 e=0.20m en el parque urbanización desarrollo nuevo suba COD 11-202 conresultado de 98.0% y 96.62% liberando el espacio por cumplimiento de la especificación técnica del IDRD.



FOTO No 84. La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA verifica la toma de densidades con método cono y arena en la base granular B600 e=0.20m en el parque urbanización desarrollo nuevo suba COD 11-202 conresultado de 98.0% y 96.62% liberando el espacio de acuerdo a norma INVIAS INV E-164-07.



FOTO No 85. La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA verifica la toma de densidades con método cono y arena en la base granular B600 e=0.20m en el parque urbanización desarrollo nuevo suba COD 11-202 conresultado de 98.0% y 96.62% liberando el espacio de acuerdo a norma INVIAS INV E-164-07.

Teniendo en cuenta la norma INVIAS INV E-164-07 donde exige por norma 95 % del Proctor de compactación los ensayos realizados cumplen con lo exigido, por lo tanto, esta interventoría aprueba la continuidad de la segunda capa de relleno de base granular B600 ya que los resultados obtenidos en el ensayo cumplen con los requisitos mínimos de aceptación.

4.2. CONTROL DEL CLIMA

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., lleva control del clima y se evidencia el cual se evidencia a continuación:

ARQUITECTURA URBANA LTDA																														
VIGENCIA A PARTIR DE																**VERSION**														
5/04/2016																1														
CONTROL DEL CLIMA - SEMANAL																														
INFORMACION GENERAL																														
MES DE ABRIL DE 2021																														
CONTRATISTA:CONSORCIO PARQUES P99																**CONTRATO DE OBRA No. COP-415-2019**														
INTERVENTORIA: ARQUITECTURA URBANA LTDA																**CONTRATO INTERVENTORÍA No. CIN-420-2019**														
CLIMA DIAS - LOCALIDAD DE SUBA																														
CONDICIONES CLIMATICAS	**SEMANA DEL PRIMERO(01) AL ONCE(11)**																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MAÑANA																															
SOLEADO					5		2	3	2																						
DESPEJADO																															
NUBLADO						3	1	2	2	5																					
LLUVIA LEVE						2			1																						
LLUVIA FUERTE							2																								
TARDE																															
SOLEADO					4	2	3		3																						
DESPEJADO																															
NUBLADO						2	1	1	1																						
LLUVIA LEVE								1																							
LLUVIA FUERTE								2																							

CONVENCIONES

DIAS NO LBORALES

PORCENTAJE			
SOLEADO	8.72%	19	HRS
DESPEJADO	12%	0	HRS
NUBLADO	8.26%	18	HRS
LLUVIA LEVE	1.83%	4	HRS
LLUVIA FUERTE	1.83%	4	HRS
TOTAL	100%	50	HRS




Tabla No. 91 CONTROL DEL CLIMA.

Se contabiliza para el corte del presente informe 8 horas de lluvia las cuales han afectado la continuación de actividades en el PARQUE COD. 11-194 - LA CAMPIÑA.

4.3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Durante el periodo de reporte no se evidencian actividades NO PREVISTAS (NP).

4.4 COMITÉ INTEGRAL DE OBRA Y COMUNICADOS.

4.4.1 COMITÉ INTEGRAL DE OBRA.

Durante este periodo se realizó un comité de obra el día NUEVE (9) de Abril del 2021 con la participación del FONDO DE DESARROLOL DE SUBA, del contratista CONSORCIO PARQUES P99 y con la interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA.

4.4.2 COMUNICADOS.

Durante el periodo del presente informe semanal se enviaron los siguientes comunicados.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	RADICADO FDLS	OBSERVACIONES
9-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-376	EMPLAZAMIENTO POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA, PLAN DE COMPRAS Y PROGRAMACIONES DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 9-04-2021 CON COPIA A FDLS

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	RADICADO FDLS	OBSERVACIONES
5-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-377	RESPUESTA A COMUNICADO D-70-2021-29 – RESPUESTA A COMUNICADO AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-357	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 05-04-2021 CON COPIA A FDLS
5-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-378	OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PARQUE 11-823, 11-767 Y 11-206	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 05-04-2021 CON COPIA A FDLS
5-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-379	APROBACIÓN PIEZAS INFORMATIVAS DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO Y PRESENTACIONES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 05-04-2021 SIN COPIA A FDLS
5-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-380	SEGUNDA DEVOLUCIÓN Y REVISIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE OBRA MENSUAL Nº06	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 05-04-2021 CON COPIA A FDLS (INFORMATIVO)
10-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-381	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A PROGRAMACIONES VIGENTES CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019 - PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. SGPL-7749627-1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 10-04-2021 CON COPIA A FDLS

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	RADICADO FDLS	OBSERVACIONES
5-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-382	ACLARACION ITEM 10,15 DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS FRENTE A LA VALORACION DE DESEMPEÑOS SST / AMBIENTAL - EVALUACION MENSUAL COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 05-04-2021
5-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-383	REVISIÓN INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 05 – V.5	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 05-04-2021 CON COPIA A FDLS
6-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-384	SOLICITUD DE ACLARACIÓN PLATAFORMA SECOP II DEL CONTRATO No. 420 DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 06-04-2021
7-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-385	REVISIÓN RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-361	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 07-04-2021 SIN COPIA A FDLS
7-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-386	APROBACIÓN VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIONES YSOCIALIZACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 07-04-2021 SIN COPIA A FDLS
7-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-387	REMISIÓN DE PMT'S DE LOS PARQUES 11-687, 11-1075, 11-073, 11-1070, 11-1149 Y 11-566.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 07-04-2021 SIN COPIA A FDLS
7-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-388	REVISIÓN DE PRESUPUESTO, ESQUEMA Y MEMORIAS DE CANTIDADES PARQUE CÓD. 11-681 – URBANIZACIÓN SAN GABRIEL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 07-04-2021 CON COPIA A FDLS
7-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-389	APROBACIÓN ACTAS DE REUNIÓN DE INICIO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 07-04-2021 SIN COPIA A FDLS

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	RADICADO FDLS	OBSERVACIONES
8-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-390	REVISIÓN PROPUESTA DISEÑO DEPISO CAUCHO ZONA INFANTIL PARQUE CÓD. 11-092 URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 08-04-2021 CON COPIA A FDLS
9-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-391	APROBACIÓN VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIONES YSOCIALIZACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 09-04-2021 SIN COPIA A FDLS
9-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-392	SOLICITUD DE PODA DE EMERGENCIA INDIVIDUOS ARBÓREOS DEL PARQUE URBANIZACIÓN AURES II (11-076) – ACTIVIDAD INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA IMPACTO MÓDULOS SUPERIORES.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 09-04-2021
9-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-393	REQUERIMIENTO DE FINALIZACIÓN ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA IMPACTO MÓDULOS SUPERIORES, DEL PARQUE URBANIZACIÓN AURES II.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 09-04-2021 CON COPIA A FDLS
9-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-394	OBSERVACIONES ACTAS DE REUNIÓN ACERCAMIENTO CON COMUNIDAD PARQUES 11-090 URBANIZACIÓN IBERIA Y 11-630 PORTAL DE LA SULTANA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 09-04-2021 SIN COPIA A FDLS
12-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-395	APROBACIÓN PRESENTACIONES DE REUNIÓN DE INICIO PARA LOS PARQUES 11-184 LAS VILLAS TERCER SECTOR Y 11-226 URBANIZACIÓN LAS VILLAS SEGUNDO SECTOR.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 12-04-2021 SIN COPIA A FDLS

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	RADICADO FDLS	OBSERVACIONES
9-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-396	SOLICITUD INFORME DE GESTIÓN SOCIAL No. 7 CORTE MARZO DE 2021	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 09-04-2021 SIN COPIA A FDLS
9-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-397	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No. 7 COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PERIODO – PERIODO MARZO DEL 2021.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 09-04-2021 CON COPIA A FDLS
10-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-398	ENTREGA INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 5 _ V5 - CONSORCIO PARQUES P99 - CONTRATO DE OBRA No. 415 DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 10-04-2021
10-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-400	OBSERVACIONES ACTAS DE REUNIÓN DE INICIO CON COMUNIDAD PARQUES 11-038 URBANIZACIÓN VILLA DEL PRADO Y 11-053 URBANIZACIÓN SAN DIEGO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 10-04-2021 SIN COPIA A FDLS
10-abr.-2021	AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-401	SOLICITUD ACTA PARCIAL No. DOS (2) CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2021.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PARQUES P99		ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 10-04-2021 CON COPIA A FDLS

TABLA No. 92 CONTROL DE CORRESPONDENCIA.

4.4.3 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa que, para el periodo de reporte, la entidad SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD mediante el CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI), remitió las aprobaciones de los PLANES DE MANEJO DE TRAFICO para el proyecto, los cuales a continuación se mencionan:

PARQUE	TRAMO	COI	VIGENCIA
PARQUE URBANIZACIÓN AMBERES -11-001	CUADRANTE: CL 128 B BIS Y CL 128 D ENTRE KR 92 Y KR 93 CL 128BBIS KR 92B	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DEL 2021
PARQUE REFUGIO DE SUBA 11-	CUADRANTE: CL 136 Y CL 137 ENTRE KR 108 Y KR 108BIS	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE

PARQUE	TRAMO	COI	VIGENCIA
032		2021	JULIO DEL 2021
PARQUE (LA SABANA DE TIBABUYESII-246	CUADRANTE: TV 127 Y KR 127C ENTRE DG 140 Y CL 142C	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DEL 2021
	KR 127C 20m AL NORTE DE LA DG 140		
PARQUE URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES II-340	CUADRANTE: CL 142C Y CL 143 ENTRE KR 129A Y KR 136A	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DEL 2021
	KR 136A 20m AL NORTE DE LA CL 142C		
PARQUE URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL II-243	CUADRANTE: DG 138C Y CL 139 ENTRE TV 127A Y TV 127B	COI No. 49 DICIEMBRE 3 DEL 2020	VIABILIDAD
PARQUE PUERTA DEL SOL II-093	CUADRANTE: CL 141 Y CL 142 ENTRE TV 127 Y AK 118	COI No. 5 FEBRERO 4 DEL 2021	5 DE FEBRERO DEL 2021 AL 1 DE JULIO DEL 2021
	TV 127 CL 141		
PARQUE URBANIZACIÓN AGUINALDO II-651	CUADRANTE: CL 137 Y 37m AL SUR DE LA CL 137 ENTRE KR 94D Y 31m AL ORIENTE DE LA KR 94D	COI No. 49 DICIEMBRE 3 DEL 2020	9 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 11 DE MARZO DEL 2021
	CL 137 20m AL ORIENTE DE LA KR 94D		
PARQUE URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA II-281	CUADRANTE: CL 137C Y 92m AL SUR DE LA CL 137C ENTRE KR 103DBIS Y KR 103F	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DEL 2021
	KR 103F CL 137A		
PARQUE BOSQUES DE SUBA II-238	CUADRANTE: KR 95A Y KR 96A ENTRE 77m AL NORTE DE LA CL 136A Y 81m AL SUR DE LA CL 139	COI No. 06 FEBRERO 11 DEL 2021	12 DE FEBRERO DEL 2021 AL 8 DE JULIO DEL 2021
	KR 114D CL 152D		
PARQUE URBANIZACIÓN EL TOTUMO II-860	CUADRANTE: CL 146 Y 26m AL NORTE DE LA CL 145C ENTRE KR 82 Y 13m AL OCCIDENTE DE LA KR 83	COI No. 06 FEBRERO 11 DEL 2021	12 DE FEBRERO DEL 2021 AL 8 DE JULIO DEL 2021
	KR 83 26m AL NORTE DE LA CL 145C		
PARQUE URBANIZACIÓN VILLA CATALINA II Y III SECTOR II-897	CUADRANTE: CL 135 Y CL 135A ENTRE 31m AL OCCIDENTE DE LA KR 91 Y 29m AL ORIENTE DE LA KR 92	COI No. 06 FEBRERO 11 DEL 2021	12 DE FEBRERO DEL 2021 AL 8 DE JULIO DEL 2021
	CL 135A KR 91A		
PARQUE BALCONES DE SUBA II-1138	CUADRANTE: CL 146B Y CL 146BBIS ENTRE KR 86 Y 90m AL OCCIDENTE	COI No. 06 FEBRERO 11 DEL 2021	12 DE FEBRERO DEL 2021 AL 8 DE JULIO DEL 2021
	KR 86 CL 146B		
PARQUE DE BOLSILLO URBANIZACIÓN BOSQUE DE LA CAROLINITA II-825	CL 154A 20m AL OCCIDENTE DE LA KR 92	COI No. 06 FEBRERO 11 DEL 2021	12 DE FEBRERO DEL 2021 AL 8 DE JULIO DEL 2021
	CUADRANTE: CL 154A Y 78m AL NORTE ENTRE KR 92 Y 13m AL OCCIDENTE	COI No. 07 FEBRERO 18 DEL 2021	19 DE FEBRERO DEL 2021 AL 15 DE JULIO DEL 2021
PARQUE VECINAL COMPARTIR	CUADRANTE: DG 146 Y 153m AL NORTE ENTRE 150m Y	COI No. 07 FEBRERO 18 DEL	19 DE FEBRERO DEL 2021 AL 15 DE

PARQUE	TRAMO	COI	VIGENCIA
SUBA - HATO CHICO" 11-272	246m AL OCCIDENTE DE LA KR 136A DG 151B 150m AL OCCIDENTE DE LA KR 136A	2021	JULIO DEL 2021
PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA 11-767	CUADRANTE: KR 128 Y KR 136A ENTRE 140m AL NORTE DE LA AC 145 Y 128m AL SUR DE LA DG 146 KR 136A 160m AL NORTE DE LA AV SUBA	COI No. 07 FEBRERO 18 DEL 2021	19 DE FEBRERO DEL 2021 AL 15 DE JULIO DEL 2021
PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN COMPARTIR I ETAPA 11-974	CUADRANTE: CL 152A Y CL 152C ENTRE KR 135 Y KR 136A KR 136A CL 152B	COI No. 07 FEBRERO 18 DEL 2021	19 DE FEBRERO DEL 2021 AL 15 DE JULIO DEL 2021
PARQUE URBANIZACIÓN MAITAMA 11-203	CL 137BIS 21m AL ORIENTE DE LA KR 103C	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DEL 2021
PARQUE URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL 11-092	CUADRANTE: CL 139 Y 25m AL SUR DE LA CL 138 ENTRE TV 127B Y KR 128 CL 139 KR 127C CL 137 KR 128A	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DEL 2021
PARQUE URBANIZACIÓN TORRES DE SUBA 11-281	CUADRANTE: CL 137C Y 92m AL SUR ENTRE KR 103DBIS Y KR 103F KR 103F CL 137A	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DEL 2021
PARQUE LA SABANA DE TIBABUYES 11-246	KR 127C 20m AL NORTE DE LA DG 140	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DEL 2021
PARQUE AURES II 11-593	CUADRANTE: CL 128C Y CL 128F ENTRE KR 119D Y 79m AL ORIENTE KR 119D CL 128DBIS	COI No. 08 FEBRERO 25 DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021 AL 22 DE JULIO DEL 2021

Tabla 93. Consolidado de obras de infraestructura (COI) del proyecto autorizados por la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa que de acorde el plan de manejo de tráfico (PMT) el contratista implementa la señalización móvil y el auxiliar de tráfico para la fundida de la placa en el PARQUE LA FONTANA 11-217 dando cumplimiento a las medidas establecidas para el plan de manejo de tráfico,

Acorde a lo mencionado, el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99, el día 24 de marzo del 2021 realizó la implementación de la señalización en vía pública.



FOTO No.86. Se evidencia implementación de la señalización temporal del plan de manejo de tráfico (PMT) con el axilar de tráfico, en el parque LA FONTANA 11-217



FOTO No.87. Se evidencia implementación de la señalización temporal del plan de manejo de tráfico (PMT), en el parque LA FONTANA 11-217



FOTO No.88. Se evidencia implementación de la señalización temporal del plan de manejo de tráfico (PMT), en el parque LA FONTANA 11-217




FOTO No.89. Se evidencia implementación de la señalización temporal del plan de manejo de tráfico (PMT) con el axilar de tráfico, en el parque LA FONTANA 11-217

4.4.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., realizo la revisión y verificación de los parques de intervención frente a la implementación de los puntos de acopio temporal, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EN EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, los cuales cuentan la instalación de la señalización.



FOTO No.90. Se revisó y verificó el punto ecológico en el parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL -092



FOTO No.91. Se evidencia el acopio temporal de material de construcción y material de caucho para el piso de los juegos infantiles, en el parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL -092



FOTO No.92. Se revisó y verificó el acopio temporal de material de construcción como los adoquines en el parque URBANIZACIÓN LA CAMPIÑA I SECTOR II- 194



FOTO No.93. Se revisó y verifico el acopio temporal de recebo, en el parque URBANIZACIÓN LA CAMPIÑA I SECTOR II-194

El contratista CONSORCIO PARQUES P99, para el periodo de PRIMERO (01) DE ABRIL AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2021, realizo la gestión de disposición final de los residuos de construcción y demolición, ya que los que se encontraron acopiados en los puntos de acopio temporal, superaban una cantidad mayor a 7 m3.



FOTO No.94. Se revisó y verificó el retiro de los residuos de construcción y demolición a través de volquetas autorizadas, en el parque URBANIZACIÓN COMPARTIR II-768



FOTO No.95. Se revisó y verificó el retiro de los residuos de construcción y demolición autorizadas, en el parque URBANIZACIÓN COMPARTIR II-768

- **Señalización en obra:** En el periodo reportado PRIMERO (01) DE ABRIL AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2021, el contratista CONSORCIO OPORTO, realizo la implementación de la señalización aprobada en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en los parques de intervención. La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., realizó la revisión y verificación de la señalización respectiva al componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, siendo información informativa.



FOTO No.96. Se revisó y verificó la implementación de la señalización del plan de emergencia y de bioseguridad covid-19, en el parque AGRUPACIÓN DE VIVIENDA LAS MERCEDES II-823




FOTO No.97. Se revisó y verificó la implementación de la señalización del plan de emergencia y bioseguridad COVID -19, en el parque URBANIZACIÓN LA CAMPIÑA I SECTOR II-202

- **Manejo de materiales de construcción:** Durante el periodo de reporte el contratista CONSORCIO PARQUES P99, implementó las siguientes medidas ambientales, las cuales fueron objeto de seguimiento y control por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.

a. Los materiales pétreos, fueron recibidos en los frentes de obra, y usados para las actividades del mismo, los cuales son acopiados en un sitio específico y son cubiertos con polietileno para la protección del mismo, en la verificación y revisión de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se evidencio la implementación de las medidas ambientales frente a la

protección de las zonas verdes donde se realiza dicho acopio, así mismo si es acopiado de manera temporal en zona verde se realiza sobre un polietileno para protección de la misma.



FOTO No.98. Se revisó y verificó la implementación de la señalización preventiva en vía pública, en el parque LA FONTANA II-217



FOTO No.99 Se revisó y verificó la protección de residuos de construcción y demolición autorizadas, en el parque URBANIZACIÓN COMPARTIR II-768

- **Manejo de flora y fauna**: El contratista CONSORCIO PARQUES P99 en el periodo de ejecución, no realizo la implantación de la actividad de protección y mantenimiento periódicos de los cerramientos de los individuos arbóreos y arbustivos, teniendo en cuenta que en los parques de intervención, no se encuentran individuos arbóreos dentro de la zona de cerramiento, razón por la cual esta actividad no tuvo aplicabilidad.

- **Manejo de maquinaria, equipos y vehículos:** En el periodo de reporte el contratista realizo el uso de herramienta eléctrica como, como generador eléctrico, equipo de soldadura, pulidora y vibro para concreto y herramienta menor (Pica, palas, martillo), así como de vehículos, Bob cat y retroexcavadora para la ejecución de las actividades de obra en cada uno de los parques de intervención, usados para la disposición final de residuos de construcción y demolición.

  La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., realizo la ejecución de revisión y verificación de los formatos pre operacional de la maquinaria y el personal autorizado para el manejo de los mismos.



FOTO No.100 . Se revisó y verificó el preoperacional del mezclador para la mezcla de las resinas, en el parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL II-092



FOTO No.101 . Se revisó y verificó los equipos electricos como pulidora y taladro .., en el parque parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL II-092



FOTO No.102 Se revisa y verifica las herramientas menores (picas, palas, corta frio), en el parque parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL 11-092



FOTO No.103 Se revisó y verificó el pre operacional de la planta eléctrica en el parque parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL 11-092

- **PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN EMERGENCIA SANITARIA COVID -19 FRENTE AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE (RESOLUCIÓN 666 DEL 2020, RESOLUCIÓN 129 DEL 2020 Y RESOLUCIÓN 682 DEL 2020).**

La presente interventoría informa la siguiente trazabilidad frente a la gestión realizada de la emergencia sanitaria COVID-19: Para el periodo de reporte entre **PRIMERO (01) DE ABRIL AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2021**, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisó y verifico la ejecución de las siguientes actividades, por parte del contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99:

- Pausa activa
- Charla de 5 minutos.
- Desinfección y limpieza de áreas, herramientas y unidades sanitarias, con hipoclorito de sodio al 2% y con amonio cuaternario.
- Formato de condiciones de salud y toma de temperatura.
- Uso de los elementos de protección personal (Tapabocas, guantes de nitrilo y de caucho, careta facial, overol de trabajo), por parte del personal administrativo y operativo.
- Lavado de manos cada 3 horas.



FOTO No.104 Se revisó y verificó el cumplimiento del protocolo de bioseguridad COVID -19, en la entrega y utilización de los elementos de protección personal (EPP), en el parque LA FONTANA 11-217



FOTO No.105 Se revisó y verificó el cumplimiento del protocolo de bioseguridad COVID -19, en la señalización e instalación del lavamanos, en el parque LA FONTANA 11-217



FOTO No.106 Se revisó y verificó el cumplimiento del protocolo de bioseguridad COVID -19, y el plan de emergencia, en el parque AGRUPACIÓN DE VIVIENDA LAS MERCEDES II-823



FOTO No.107 Se revisó y verificó el cumplimiento del protocolo de bioseguridad COVID -19, e instalación del lavamanos , en el parque AGRUPACIÓN DE VIVIENDA LAS MERCEDES II-823

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., la implementación de las siguientes actividades, en la oficina principal, como parte de lo establecido en el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

- Pausa activa
- Charla de 5 minutos.
- Desinfección y limpieza de áreas, equipos de cómputo y escritorio de trabajo, como las unidades sanitarias, a través de la persona de servicios generales, con el uso de hipoclorito de sodio al 2%.
- Lavado de manos cada 2 horas.
- Uso de tapabocas termo sellados por parte del personal.
- Distanciamiento social de 2 mts. Para trabajo en oficina
- Se revisó y verificó el cumplimiento del protocolo por parte del representante legal Arq. HERNANDO DAZA
- Se revisó y verificó el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad y el cumplimiento de las pausas activas.
- Se revisa y verifica la entrega de los insumos, para el control y desinfección de áreas de trabajo.



FOTO No.108 Se revisó y verificó el cumplimiento del protocolo de bioseguridad del COVID - 19 con respectivas charlas, en la oficina de ARQUITECTURA URBANA LTDA. .



FOTO No.109 Se revisó y verificó el cumplimiento del protocolo de bioseguridad en el control de las condiciones de salud del personal de ARQUITECTURA URBANA LTDA.



FOTO No.110 Se revisó y verificó el cumplimiento las pausas activas en la oficina de ARQUITECTURA URBANA LTDA.



FOTO No.111 Se revisó y verificó el cumplimiento del protocolo de bioseguridad en la entrega de los insumos para la desinfección y control de la cepa de COVID 19 en la oficina de ARQUITECTURA URBANA LTDA.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., concluye que para el periodo de reporte el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99, dio cumplimiento a las medidas establecidas en el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD para el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA (FDLS)**

- **CONTROL DE PERSONAL**

Interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.,** para el periodo de reporte entre PRIMERO (01) DE ABRIL AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2021, relaciono la información respectiva del personal del contratista CONSORCIO PARQUES P99 en los frentes de obra. Teniendo en cuenta la revisión, estudio y aprobación de la documentación mínima requerida para el ingreso siendo:

- Soporte de pago de seguridad social
- Certificado afiliación a ARL, EPS y AFP
- Examen médico de ingreso
- Certificados de curso de trabajos en alturas.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE INGRESO
LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA	79554518	DIRECTOR DE OBRA	SEPTIEMBRE
OSCAR MAURICIO MAYA ROJAS	1015413086	RESIDENTE TÉCNICO	SEPTIEMBRE
WILMER ANDRÉS ACOSTA CETINA	7181761	RESIDENTE TÉCNICO	SEPTIEMBRE
LADY ALEXANDRA ALMANZA CASTILLO	52880504	RESIDENTE AMBIENTAL Y SST	SEPTIEMBRE
ÁNGELA ROCIÓ PIÑEROS PAREDES	1018522158	RESIDENTE SOCIAL	SEPTIEMBRE
JUAN CARLOS TIQUE MENDOZA	1.111.264.321	AYUDANTE	ENERO
JEFFERSON ANDRÉS CUBILLOS RAMÍREZ	1.054.549.610	AYUDANTE	ENERO
YONATHAN ALEXANDER ROMERO DONADO	PE 959352829101964	AYUDANTE	ENERO
MAURICIO ALAPE TIQUE	5.972.122	OFICIAL	ENERO
PLINIO RODRÍGUEZ BURGOS	74.333.386	OFICIAL	ENERO
YESID MARTÍNEZ NÚÑEZ	1.047.430.432	AYUDANTE	ENERO
RAFAEL ALFONSO BARRERA LAVERDE	19.462.556	AUXILIAR DE TRAFICO	ENERO
MEYAR DE JESÚS FRANCO MARTÍNEZ	86.006.818	BOAL	ENERO
VÍCTOR JULIO BELLON MOLANO	80.272.677	INSPECTOR SOLDADURA	ENERO


NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE INGRESO
JOHN ALEXANDER BOYACA MARTIN	80.022.111	AYUDANTE SOLDADOR	ENERO
DIEGO ARMANDO VILLANUEVA ARÉVALO	1.014.204.188	AYUDANTE SOLDADOR	ENERO
MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ BURGOS	4.280.265	MAESTRO	ENERO
YEFERSON LEANDRO LONDOÑO FAN DIÑO	1.018.447.196	ENCARGADO	ENERO
WILSON LONDOÑO HERNÁNDEZ	79.122.748	SOLDADOR	ENERO
RAFAEL ISAAC RODRÍGUEZ ZÚÑIGA	9.157.451	SOLDADOR	ENERO
MARTIN ELÍAS VILLA CURCIO	1.128.129.731	PINTOR	ENERO
OMAR EVASIO LONDOÑO HERNÁNDEZ	10.165.856	OFICIAL	ENERO
LUIS CARLOS MORALES CORCHO	73.096.156	AYUDANTE	ENERO
LUIS ENRIQUE ÁVILA BARRIOS	72.300.781	AYUDANTE	ENERO
BRAYAN EDUARDO ROJAS RAMÍREZ	1.073.326.775	INSPECTOR SOLDADURA	ENERO
DANIEL MARTÍNEZ BARRERA	6.613.258	OFICIAL	ENERO
EDILBERTO BARRETO MORALES	74.335.321	OFICIAL	ENERO
ALFREDO JOSÉ LOBO CAPOTE	PE 998498818011981	AYUDANTE	ENERO
MAIFREDO FRANVIER LOBO ÁLVAREZ	PE 969869814092001	AYUDANTE	ENERO
NIDIA VALENCIA BARRIGA	1.032.361.056	INSPECTOR TOPOGRAFO	ENERO
ANDRÉS FELIPE FRIETO OVIEDO	1.233.897.197	AYUDANTE	ENERO
ROBERTO JOSÉ MORELO HERAZO	1.104.865.878	AYUDANTE	ENERO
JORGE SANTOS GARZÓN CASTILLO	80.376.153	AYUDANTE	ENERO
JUNIOR YESID RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	1.191.924.869	AYUDANTE	FEBRERO
VITALIANO VARGAS FRANCO	13.705.959	AYUDANTE	FEBRERO
JAIRO NIÑO NEIRA	79.640.127	INSPECTOR SISOMA	FEBRERO
MARCELINO ANDRÉS CORDERO ROA	1.110.505.345	OPERADOR	FEBRERO
SEGUNDO CARLOS CAÑON	7.320.878	AYUDANTE	MARZO
LUIS GUILLERMO PACHÓN RINCÓN	19.385.809	OFICIAL	MARZO
LUIS FELIPE ROCHA VANEGAS	10.018.448.567	ENCARGADO	MARZO
LILIANA SULAY LÓPEZ AGUILERA	36.292.134	INSPECTORA DE OBRA	MARZO
LUIS ESTEBAN CASTELLANOS SANDOVAL	1.026.298.403	AYUDANTE	MARZO
ÁNGEL MARÍA OROZCO URIETA	7.618.340	PINTOR	MARZO
BRAYAN DAVID CASTELLANOS SANDOVAL	1.007.443.697	PINTOR	MARZO
JHONATAN MORA RODRÍGUEZ	1.019.055.093	INSPECTOR DE TOPOGRAFÍA	MARZO
WILSON ENRIQUE TORRENEGRA PÉREZ	72.300.871	BOAL	MAR+
JOSÉ EDGAR LARA	79.062.213	OFICIAL	FEBRERO
RAFAEL URIBE RODRÍGUEZ	3.111.085	OPERADOR	MARZO
JOSÉ HEVERT ANGARITA RIVAS	93.129.624	INSPECTOR TOPOGRAFO	MARZO
JUAN CAMILO LUNA	1.072.466.708	RESIDENTE DE APOYO	MARZO
ARIEL ALAPE PINTO	1105056056	AYUDANTE	MARZO
OMAR DAVID SÁNCHEZ RAMÍREZ	1019046968	AYUDANTE	MARZO
DEIBYS NORGLEYS BRICEÑO GONZÁLEZ	1.034.316.813	AYUDANTE	MARZO
ROGELIO ARMANDO LOAIZA RÚA	98.467.854	AYUDANTE	MARZO
ABEL ALFONSO TRIANA VILLA MARÍN	1.000.390.441	AYUDANTE	ABRIL
ALBERTO FLORIÁN CARRERA	85166882	AYUDANTE	ABRIL
BRAYAN STIVEN CASTRO CHAPARRO	1075666768	AYUDANTE	ABRIL
CESAR AUGUSTO ORTIZ HERNÁNDEZ	1022924741	AYUDANTE	ABRIL
DANIEL CANTILLO LIMA	1004506112	AYUDANTE	ABRIL
HENRY COGOLLO RUIZ	1.085.177.799	AYUDANTE	ABRIL
LUGO RAFAEL FLORIÁN CARRERA	85.165.373	AYUDANTE	ABRIL
YOBANI VELOZA PARRA	80.247.658	AYUDANTE	ABRIL
VÍCTOR JULIO RODRÍGUEZ	19.212.609	AYUDANTE	ABRIL

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE INGRESO
JHON JAIRO CETINA PENAGOS	80.014.487	AYUDANTE	ABRIL
LUIS ALEJANDRO MORENO CARVAJAL	80.215.314	INSTALADOR	ABRIL
ELGAR FREDY MARTÍNEZ VILLARRAGA	80.008.744	INSTALADOR	ABRIL
JAVIER HERNÁNDEZ ELLES	1.007.857.825	INSTALADOR	ABRIL
JOSÉ FERNANDO GIL OSPINA	1.023.002.671	INSTALADOR	ABRIL
JOSÉ MANUEL GONZALES MOLINA	79.572.922	INSTALADOR	ABRIL
RICARDO HERNÁNDEZ POLANCO	19.788.932	INSTALADOR	ABRIL
NEY SANTANA ARRIETA	73.050.088	INSTALADOR	ABRIL
RONALDO RIVERA MALDONADO	1.012.450.951	INSTALADOR	ABRIL
SAMUEL DAVID SANTANA LÓPEZ	1.065.870.355	INSTALADOR	ABRIL

Tabla 94. Consolidado de personal del CONSORCIO PARQUES P99 autorizado.

PROMEDIO DE PERSONAL DEL CONSORCIO PARQUES P99 EN LA SEMANA PRIMERO (01) DE ABRIL AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2021	PERSONAL
ADMINISTRATIVO	6
OPERATIVO	17
TOTAL	24

Tabla 95. PROMEDIO DE PERSONAL DEL CONSORCIO PARQUES P99 EN LA SEMANA PRIMERO (01) DE ABRIL AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2021



PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 420 DE 2019

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 420 DE 2019	
PROFESIONAL	**NOMBRE**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
RESIDENTE DE APOYO DE INTERVENTORÍA	ARQ. MARIO ALBERTO ALARCÓN
COORDINADORA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQ. DAYAN KARINE CÁRDENAS MORENO
RESIDENTE AMBIENTAL	ING. DIANA CATHERINE MORALES VELÁZQUEZ
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ING. DIANA CATHERINE MORALES VELÁZQUEZ
RESIDENTE SOCIAL	LILIANA CELIS RUIZ

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 420 DE 2019	
PROFESIONAL	**NOMBRE**
RESIDENTE GEOTECNISTA	ING. JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	LUIS ALEJANDRO VALENCIA SOTO
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	JOSÉ ABELINO VARGAS TENJO
APOYO SST	JUAN CARLOS BRICEÑO

Tabla 96. Consolidado de personal de ARQUITECTURA URBANA LTDA., autorizado.

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES PRE OPERACIONALES.

Se realizó recorrido diario de obra teniendo participación por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., la profesional ingeniera DIANA CATHERINE MORALES VELÁSQUEZ residente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y el administrador JUAN CARLOS BRICEÑO inspector ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la interventoría, y en compañía de la profesional ingeniera LADY ALEXANDRA ALMANZA CASTILLO residente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, junto con el ingeniero JAIRO NIÑO NEIRA inspector ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99.

MARTES SEIS (06) DE ABRIL DEL 2021

PARQUE LA FONTANA 11-217

- Se revisa y verifica el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Y el contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.,
- Se revisa y verifica la señalización del plan de emergencia y protocolo de bioseguridad COVID -19 de las áreas del parque LA FONTANA 11-217
- Se revisa y verifica el cumplimiento de las jornadas de orden y aseo y retiro de escombro por inspector de seguridad y salud en el trabajo JAIRO NIÑO NEIRA, del contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisó y verifico el uso adecuado de elementos de protección personal siendo casco, careta, botas, guantes de carnaza, y dotación de tapa bocas.
- Se realiza acompañamiento a los profesionales de interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., inspector de obra LUIS ALEJANDRO VALENCIA SOTO, y por el inspector de apoyo en seguridad y salud en el trabajo (SST) JUAN CARLOS BRICEÑO, en la fundida de placa del parque LA FONTANA 11-217
- Se revisa y verifica que las zonas donde se descarga y se realiza el trasiego de concreto estén protegidas.
- Se revisa y verifica la muestra de concreto para la pruebas de resistencia.



FOTO No.112 Se revisó y verificó la instalación provisional de la señalización del plan de manejo de tráfico (PMT) , en el parque LA FONTANA 11-217



FOTO No.113 Se revisó y verificó instalación de la señalización del plan de emergencia y el protocolo de bioseguridad , en el parque LA FONTANA 11-217



FOTO No.114 Se solicita al contratista CONSORCIO PARQUES P99, protección de los senderos peatonales , en el parque LA FONTANA 11-217



FOTO No.115 Se revisó y verificó que contratista CONSORCIO PARQUES P99 cumpliera con la protección del sendero peatonal, en el parque LA FONTANA 11-217



FOTO No.116 Se revisó y verificó que el personal del contratita tenga y utilice los elementos de protección personal (EPP), en el parque LA FONTANA 11-217



FOTO No.117 Se revisó y verificó la entrega de los elementos de protección personal (EPP), parque LA FONTANA 11-217

	
FOTO No.118 Se revisó y verificó la instalación del lavamanos, en el parque LA FONTANA 11-217	**FOTO No.119** Se revisó y verificó que el personal que labora este autorizada en el parque LA FONTANA 11-217

PARQUE URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DEL NORTE 11- 206

- Se revisa y verifica el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Y el contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.,
- Se realiza acompañamiento a los profesionales de interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. inspector de obra de la interventoría. JOSÉ ABELINO VARGAS TENJO, y el residente técnico Ing. WILMER ANDRÉS ACOSTA CETINA del contratista CONSORCIO PARQUES P99, por el inspector de apoyo en seguridad y salud en el trabajo (SST) JUAN CARLOS BRICEÑO, en la verificación del cumplimiento del requerimiento en los cortes de la placa, para los juegos infantiles y pintura para la señalización de las canchas.
- Se revisa y verifica el cumplimiento de las normas de seguridad en trabajos en altura con la inspección del arnés , en el parque URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DEL NORTE 11- 206



FOTO No.120 Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando este autorizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., en el parque URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DEL NORTE 11- 206



FOTO No.121 Se revisa y verifica la instalación del pendón informativo, en el parque URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DEL NORTE 11- 206



FOTO No.122 Se revisa y verifica los compresores para la pintura de la malla contra impacto , en el parque URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DEL NORTE 11- 206



FOTO No.123 Se revisa y verifica el cumplimiento de las normas de seguridad en trabajos en altura con la inspección del arnés , en el parque URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DEL NORTE 11- 206

	
FOTO No.124 Se revisa y verifica la señalización en el área que se interviene, para la pintura de la cancha, en el parque URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DEL NORTE II- 206	**FOTO No.125** Se revisa y verifica la señalización en el área donde se funde la placa de los juegos infantiles, en el parque URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS DEL NORTE II- 206

PARQUE URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA-767


- Se revisa y verifica que no hay personal que se encuentra laborando en este parque URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA-767
- Se realiza acompañamiento a los profesionales de interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. inspector de obra de la interventoría. JOSÉ ABELINO VARGAS TENJO, por el inspector de apoyo en seguridad y salud en el trabajo (SST) JUAN CARLOS BRICEÑO,
- Se revisa y verifica el no cumplimiento del programa de orden y aseo, se aprecia material de excavación en diferentes partes de la obra. Se solicita el retiro de estén material al contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisa y verifica el mantenimiento del cerramiento, el cual se encuentra caído y se informa al

	
FOTO No.126 Se revisa y verifica el mantenimiento del cerramiento, el cual se encuentra caído.	**FOTO No.127** Se revisa y verifica el no cumplimiento del programa de orden y aseo, se aprecia material de excavación en diferentes partes de la obra. Se solicita el retiro de estén material al contratista CONSORCIO PARQUES P99:

PARQUE URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL 11-092

- Se revisa y verifica el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Y el contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.,
- Se realiza acompañamiento a los profesionales de interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. inspector de obra de la interventoría. JOSÉ ABELINO VARGAS TENJO, por el inspector de apoyo en seguridad y salud en el trabajo (SST) JUAN CARLOS BRICEÑO,
- Se revisa y verifica el personal que realizara la instalación del piso en caucho cuenten con los equipos y materiales para la ejecución de dicha actividad.
- Se revisa y verifica las áreas de seguridad de los juegos infantiles aprobado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA (FDLS) en el parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL 11-092
- Se revisa y verifica las fichas de seguridad de los químicos utilizados para la instalación del piso en caucho de los juegos infantiles.

	
FOTO No.128 Se revisa y verifica los cortes de la placa se le realice el sellado de la junta, en el parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL 11-092	**FOTO No.129** Se revisa y verifica los equipos que se emplearan para la instalación del piso en caucho de los juegos infantiles. URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL 11-092

	
FOTO No.130 Se revisa y verifica las áreas de seguridad de los juegos infantiles aprobado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA (FDLS) , en el parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL 11-092	**FOTO No.131** Se revisa y verifica las fichas de seguridad de los químicos utilizados para la instalación del piso en caucho de los juegos infantiles. en el parque URBANIZACIÓN TIBABUYES UNIVERSAL 11-092

PARQUE DESARROLLO NUEVA SUBA 11-202

- Se revisa y verifica el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Y el contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.,
- Se realiza acompañamiento de interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., al inspector de obra de la interventoría. JOSÉ ABELINO VARGAS TENGO, por el inspector de apoyo en seguridad y salud en el trabajo (SST) JUAN CARLOS BRICEÑO,
- Se revisa y verifica que el personal que está compactando el piso de la cancha del PARQUE DESARROLLO NUEVA SUBA 11-202 cuenten con los equipos, materiales y los elementos de protección personal (EPP) para la ejecución de dicha actividad.
- Se revisa y verifica que en este frente de trabajo estén los elementos de emergencias de acuerdo al plan de emergencia.
- Se revisa y verifica la instalación del pendón informativo en el parque DESARROLLO NUEVA SUBA 11-202

	
FOTO No.132 Se revisa y verifica la instalación del pendón informativo en el parque DESARROLLO NUEVA SUBA 11-202	**FOTO No.133** Se revisa y verifica que el personal que está compactando el piso de la cancha del PARQUE DESARROLLO NUEVA SUBA 11-202 cuente con los equipos, materiales y los elementos de protección personal (EPP) para la ejecución de dicha actividad.



FOTO No. 134 Se revisa y verifica el cerramiento del el parque DESARROLLO NUEVA SUBA II-202




FOTO No. 135 Se revisa y verifica que en este frente de trabajo estén los elementos de emergencias de acuerdo al plan de emergencia. en el parque DESARROLLO NUEVA SUBA II-202

PARQUE NUEVO CORINTO II-1036

- Se revisa y verifica el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Y el contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.,
- Se revisa y verifica la instalación del pendón informativo en el parque de intervención.
- Se realiza acompañamiento de interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., al inspector de obra de la interventoría. JOSÉ ABELINO VARGAS TENGO, por el inspector de apoyo en seguridad y salud en el trabajo (SST) JUAN CARLOS BRICEÑO,
- Se revisa y verifica que en este frente de trabajo estén los elementos de emergencias (camilla, extintor, botiquín) de acuerdo al plan de emergencia. y la instalación del lavamanos



FOTO No.136 Se revisó y verificó por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. el cerramiento perimetral del PARQUE NUEVO CORINTO II-1036



FOTO No. 137 Se revisó y verificó por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. la señalización de COVID-19 del PARQUE NUEVO CORINTO II-1036



FOTO No.138 Se revisó y verificó por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. la instalación de elementos de emergencia, en el PARQUE NUEVO CORINTO II-1036



FOTO No.139 Se revisa y verifica la instalación del lavamanos portátil y sus respectivos insumos, PARQUE NUEVO CORINTO II-1036

PARQUE URBANIZACIÓN LA CAMPIÑA I SECTOR II-194

- Se revisa y verifica el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. y el contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., por parte del inspector de seguridad y salud en el trabajo (SST) administrador JUAN CARLOS BRICEÑO
- Se revisa y verifica la señalización del plan de emergencia y protocolo de bioseguridad COVID -19.
- Se revisa y verifica el cumplimiento de las jornadas de orden y aseo y retiro de escombro.
- Se revisó y verifico el uso adecuado de elementos de protección personal siendo casco, careta, botas, guantes de carnaza, y dotación
- Se realiza acompañamiento el profesional de interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., residente de apoyo de interventoría Arq. MARIO ALBERTO ALARCÓN, por el inspector de apoyo en seguridad y salud en el trabajo (SST) JUAN CARLOS BRICEÑO,



FOTO No.140 Se revisó y verifico los pre operacionales de la maquinaria amarilla, en el PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR II-768




FOTO No.141 Se revisó y verifico la instalación de la carpa, en el PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR II-768



FOTO No.142 Se revisó y verifico que se encuentre los elementos de emergencia (camilla, botiquín, extintor), en el PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR II-768



FOTO No.143 Se revisó y verifico la protección de los sumideros, en el PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR II-768

JUEVES OCHO (8) DE ABRIL DEL 2021

PARQUE LA FONTANA II-217

- Se revisó y verifico la implementación de la señalización de seguridad industrial.
- Se revisó y verifico el buen estado del cerramiento perimetral.
- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., por parte del residente de seguridad y salud en el trabajo (SST) ingeniera DIANA CATHERINE MORALES VELÁSQUEZ.
- Se evidencia la ausencia de personal en el frente de trabajo.
- Se revisa y verifica el estado del cerramiento perimetral así como se solicita al contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99, la ejecución de las jornadas de orden y seo, dado a los acopios presentes.



FOTO No.144 Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.,



FOTO No145 Se revisó y verifico el transado de la banca M-31, en el PARQUE LA FONTANA II-217

PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR 11-768

- Se revisa y verifica el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Y el contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., por parte residente de seguridad y salud en el trabajo.
- Se revisa y verifica la señalización del plan de emergencia y protocolo de bioseguridad COVID -19 de las áreas del parque de intervención.
- Se revisa y verifica el cumplimiento de las jornadas de orden y aseo y retiro de escombro.
- Se revisó y verifico el uso adecuado de elementos de protección personal siendo casco, careta, botas, guantes de carnaza, y dotación.



FOTO No.146 Se revisó y verifico la actividad de retiro de material de excavación a través de volquetas autorizadas, en el PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR 11-768



FOTO No.147 Se revisa y verifica por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., el buen estado del cerramiento perimetral, en el PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR 11-768



FOTO No.148 Se revisó y verifico la actividad de retiro de material de excavación a través de volquetas autorizadas, en el PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR 11-768



FOTO No.149 Se revisó y verifico la actividad de retiro de material de excavación a través de volquetas autorizadas, en el PARQUE URBANIZACIÓN COMPARTIR 11-768

PARQUE URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA 11-767

- Se revisa y verifica que el parque de intervención no se evidencia personal operativo.
- Se solicita al contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99, la realización de la jornada de orden y aseo dado a los acopios temporales presentes en la zona de intervención, así mismo el mantenimiento del cerramiento perimetral del mismo.



FOTO No.150 Se revisó y verifico el estado señalización perimetral, en el PARQUE URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA 11-767



FOTO No.151 Se revisa y verifica por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., la el acopio temporal del material de excavación, PARQUE URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA 11-767



FOTO No.152 Se revisa y verifica por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., el acopio temporal del material de excavación, PARQUE URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA 11-767



FOTO No.153 Se revisa y verifica por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., el acopio temporal del material de excavación y el estado del cerramiento perimetral, PARQUE URBANIZACIÓN RODESIA I ETAPA 11-767

PARQUE URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES 11-246

- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., por parte residente de seguridad y salud en el trabajo.
- Se revisa y verifica el cumplimiento del uso adecuado de los elementos de protección personal, y demarcación de la zona de intervención.
- Se revisa y verifica el centro de acopio de material pétreo, el cual se encuentra con su respectiva demarcación.



FOTO No.154 Se revisó y verifico el personal de obra el cual cuenta con los respectivos elementos de protección personal, en el PARQUE URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES II-246



FOTO No.155 Se revisa y verifica por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., el uso de sustancias químicas (SIKAFLEX), en el PARQUE URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES II-246



FOTO No.156 Se revisa y verifica por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., el acopio temporal de material pétreo en el PARQUE URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES II-246



FOTO No.157 Se revisa y verifica por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., el uso de la plana eléctrica para el uso de herramienta (Pulidora) en el PARQUE URBANIZACIÓN LA SABANA DE TIBABUYES II-246

PARQUE URBANIZACIÓN SABANA DE TIBABUYES II-340

- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., por parte residente de seguridad y salud en el trabajo.
- Se revisa y verifica el cumplimiento de las jornadas de orden y aseo y retiro de escombro.
- Se revisó y verifico el uso adecuado de elementos de protección personal siendo casco, careta, botas, guantes de carnaza, y dotación…
- Se revisa y verifica la actividad de instalación de piso en caucho en la zona de intervención.



FOTO No.158 Se revisó y verifico el personal del proveedor LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, para la actividad de instalación de piso en caucho, en el PARQUE URBANIZACIÓN SABANA DE TIBABUYES II-340

PARQUE AURES II II-593

- Se revisa y verifica el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. Y el contratista CONSORCIO PARQUES P99:
- Se revisa y verifica que el personal que se encuentra laborando en los parques este autorizada por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.
- Se revisa y verifica la señalización del plan de emergencia y protocolo de bioseguridad COVID -19 de las áreas del parque de intervención.
- Se revisó y verifico el uso adecuado de elementos de protección personal siendo casco, careta, botas, guantes de carnaza, y dotación…
- Se revisa y verifica la señalización frente al pendón informativo y la demarcación del punto de acopio temporal de los residuos de construcción y demolición en el andén.



FOTO No.159 Se revisó y verifico la instalación del pendón informativo, en el PARQUE AURES II II-593



FOTO No.160 Se revisa y verifica por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., la utilización de los elementos de protección personal (EPP), en el PARQUE AURES II II-593

	
FOTO No. 161 Se revisó y verifico el acopio temporal de residuos de construcción y demolición al interior de la zona de intervención, en el PARQUE AURES II 11-593	**FOTO No.162** Se revisa y verifica por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., la instalación de la carpa vestier, lavamanos portátil con sus respectivos insumos, elementos de emergencia (Camilla y extintor), en el PARQUE AURES II 11-593

5. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

En el periodo informe la INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA, realizó las siguientes actividades de revisión y verificación a las acciones ejecutadas por el CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES P 99 con relación a los programas de gestión social.

El día 6 de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., a través planilla de entrega de volante verifico la convocatoria a reuniones de inicio y reuniones extraordinarias de los siguientes parques:

11-593 AURES I
11-1036 NUEVO CORINTO
11-038 URBANIZACIÓN VILLA DEL DORADO
11-053 URBANIZACIÓN SAN DIEGO

El día 7 de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., a través planilla de entrega de volante verifico la convocatoria a reuniones socialización del volante de manejo de tráfico de los siguientes parques:

- 11-340 y 11-246 URBANIZACIÓN SABANA DE TIBABUYES
- 11-226 Y 11-184 URBANIZACIÓN LAS VILLAS II Y III SECTOR

El día 8 de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., participo en reunión virtual con comunidad del parque 11-090 URBANIZACIÓN IBERIA I Y II ETAPA, esta reunión contó con la participación de miembros del consejo de la alcaldía de Suba y la supervisión de la entidad FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA para el contrato 415 de 2019 con el fin de aclarar dudas respecto a las actividades de mantenimiento.

El día 9 de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., realizo acompañamiento a la reunión virtual de inicio y participación ciudadana con la comunidad de los parques 11-226 y 11-184 URBANIZACIÓN LAS VILLAS II Y III y a la reunión extraordinaria de los parques 11-246 y 11-340 URBANIZACIÓN SABANA DE TIBABUYES




FOTO No.163 Reunión de inicio con comunidad de los parques 11-184 y 11-226 URBANIZACIÓN LAS VILLAS II Y III SECTOR



FOTO No.164 Reunión de extraordinaria de los parques 11-246 y 11-340 URBANIZACIÓN SABANA DE TIBABUYES.

Durante la semana del 5 al 10 de abril de 2021 la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., dio a probación a los oficios AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-379, AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-391, AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-394, y AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-396 y AU-INTERV-FDLS-420-2019-OF-400 correspondiente a las siguientes actividades.

- APROBACIÓN VOLANTES DE CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO Y SOCIALIZACIÓN VOLANTE MANEJO DE TRAFICO
- APROBACIÓN VOLANTE DE CONVOCATORIA REUNIONES Y SOCIALIZACIÓN VOLANTE MANEJO DE TRAFICO
- OBSERVACIONES ACTA DE REUNIÓN ACERCAMIENTO CON COMUNIDAD PARQUE 11-090 URBANIZACIÓN IBERIA Y 11-360 PORTAL DE LA SULTANA
- SOLICITUD INFORME DE GESTIÓN SOCIAL N 7 CORTE MARZO DE 2021
- OBSERVACIONES ACTAS DE REUNIÓN PARQUES 11-038 URBANIZACIÓN VILLA DEL PREADO Y 11-053 URBANIZACIÓN SAN DIEGO

El 9 de abril se llevó a cabo una mesa de trabajo entre el contratista CONSORCIO PARQUES P 99 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., con el fin de hacer seguimiento a los programas del componente social.

6. CONCLUSIONES FINALES.

- **CONCLUSIONES FINALES COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.**

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., concluye que para el periodo de reporte el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99, dio cumplimiento a las medidas establecidas en el PLAN DE MANEJO DE TRAFICO autorizado por la autoridad competente SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, frente a la implementación de la señalización portátil en los parques de intervención donde se tuvo ingreso de volquetas y maquinaria amarilla.

El contratista CONSORCIO PARQUES P99, para el periodo de reporte, informa que no se ha presentado ningún accidente laboral, así como ningún caso de SOSPECHA o POSITIVO de SARS-2 COVID-19.

El contratista CONSORCIO PARQUES P99, para el periodo de reporte realizo la gestión de disposición final de los residuos de construcción y demolición, con el gestor externo autorizado siendo RECICLADOS INDUSTRIALES Y CEMEX, teniendo en cuenta que los acopios temporales la cantidad de los mismos superaba una cantidad de $7m^3$.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., concluye que para el periodo de reporte el contratista de obra CONSORCIO OPORTO, dio cumplimiento a la implementación de las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad, siendo entrega de elementos de protección personal (Tapabocas, guantes), instalación de señalización de COVID-19, instalación de lavamanos portátil con insumos de agua, jabón y toallas desechables.

- **CONCLUSIONES FINALES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.**

CONCLUSIÓN: en el periodo informe la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., realizo acompañamiento a actividades de ejecución del componente social de campo como entrega de piezas informativas, reuniones de inicio y reuniones extraordinarias solicitadas por la comunidad, y mesa de trabajo con el contratista para seguimiento de la gestión social.

- **COMPONENTE TECNICO.**

La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA., concluye que para el presente periodo de reporte el contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 ejecuto actividades en DIECISEIS (16) frentes de trabajo, y se contabiliza SIETE (7) parques en los que se terminaron actividades de obra teniendo a la fecha la intervención de solo VEINTIOCHO (28). El contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99, tiene un ATRASO en varias actividades que se reflejan en el seguimiento de los diferentes parques y en el inicio tardío de los trabajos.

La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA., solicitó mediante BITACORA DE OBRA al contratista de obra CONSORCIO PARQUES P99 presentar e implementar un plan de contingencia que permita mitigar los atrasos que se presenta en los diferentes frentes de obra y dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a las programaciones de obras vigentes.

ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONTRATO No. 420 DE 2019
ARQUITECTURA URBANA LTDA.

ARQ. DAYAN KARINE CÁRDENAS MORENO
COORDINADORA DE INTERVENTORIA CONTRATO No. 420 DE 2019
ARQUITECTURA URBANA LTDA.