CONTRATO	No. 760	De	23 de SEPTIEMBRE del 2021
OBJETO	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL MURO DOVISORIO DEL PREDIO DENOMINADO TALLERES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA.**		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**VEINTE MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/C ($ 20.430.268.14).**		
PLAZO	**UN (01) MES**		
CONTRATISTA	**HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ** **1.105.685.048 de Espinal**		
SUPERVISOR	**ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA** Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente **ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES** Apoyo a la supervisión		

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	27/09/2021
ACTA DE SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
ACTA DE RECIBO	27/10/2021

POLIZAS

- Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS DEL ESTADO S.A de Colombia. No. 25-44-101159334, con fecha de expedición 23 de septiembre de 2021 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101159334	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-09-2021	23-04-2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101159334	RESP.CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23-09-2021	23-04-2022
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101159334	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	23-09-2021	23-10-2024

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

- Como supervisor del contrato antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente a esta acta de cobro es de $ 20,430,268.14de acuerdo al 100% del valor total del contrato, con un porcentaje de ejecución total del 100% según el avance físico de obra registrado en la presente acta de cobro.

- El contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Como soporte de ello se incorporarán a la carpeta del contrato, la cual reposara en el archivo de contratación del Municipio los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTO	N° FOLIOS	FECHA
1	Factura y certificación Bancaria	02	29/10/2021
2	Acta de Mayores y Menores Cantidades No. 1 E Inclusión de Item No Previsto	06	25/10/2021
3	Balance Final de Obra con memorias	15	27/10/2021
4	Seguridad social y Aportes	02	27/10/2021
5	Informe Final del contratista	22	28/10/2021
6	Acta de Evaluación Técnica	25	18/10/2021
7	Póliza Actualizada	01	29/10/2021
8	Recibo de Pago Contribución Obra Publica 5%	01	02/11/2021

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20,430,268.14	
VALOR ACTA PRESENTE		$ 20,430,268.14
VALOR ACTA RECIBO FINAL		$ 20,430,268.14
SALDO POR PAGAR		$ 0
SUMAS IGUALES	$ 20,430,268.14	$ 20,430,268.14

1. DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS EJECUTADOS

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
AUTORIZACION DE GIRO

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

BALANCE FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No 760 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MURO DIVISORIO DEL PREDIO DENOMINADO TALLERES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL

FECHA	CONTRATISTA	HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	CC. 1105685048 de Espinal	FECHA DE ACTA - 27 DE OCTUBRE DE 2021
oct-21	SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA	SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	MUNICIPIO
	SUPERVISOR	JOHN LEWIS LOZANO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN INFRAESTRUCTURA	EL ESPINAL TOLIMA
Valor	$ 20,430,268.14	ACTA DE INICIO 27/09/2021	VALOR A PAGAR	$ 20,430,268.14

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	V.R UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 1		BALANCE FINAL DE OBRA		VALOR A LIQUIDAR	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
1.1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	40.30	$ 3,000	$ 120,900.00	27.10	$ 81,300	27.10	$ 81,300	27.10	$ 81,300

1.2	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	108.81	$ 11,000	$ 1,196,910.00	94.67	$ 1,041,370.00	94.67	$ 1,041,370.00	94.67	$	1,041,370
1.3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M2	156.96	$ 8,300	$ 1,302,729.82	102.80	$ 853,240.00	102.80	$ 853,240.00	102.80	$	853,240
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	18.14	$ 23,096.77	$ 418,859.98	12.20	$ 281,665.15	12.20	$ 281,665.15	12.20	$	281,665
2.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2.23	$ 18,888.65	$ 42,074.48	1.26	$ 23,705.26	1.26	$ 23,705.26	1.26	$	23,705
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											
3.1	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0.43	$ 346,067	$ 147,078.46	0.15	$ 51,910.04	0.15	$ 51,910.04	0.15	$	51,910
3.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1,017.79	$ 5,200	$ 5,292,507.96	608.65	$ 3,164,953.98	608.65	$ 3,164,953.98	608.65	$	3,164,954
3.3	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.28	$ 582,047	$ 742,109.73	0.90	$ 523,842.17	0.90	$ 523,842.17	0.90	$	523,842
3.4	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.10	$ 812,609	$ 895,170.30	0.94	$ 767,233.11	0.94	$ 767,233.11	0.94	$	767,233
3.5	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0.97	$ 624,299	$ 603,821.78	0.65	$ 406,043.93	0.65	$ 406,043.93	0.65	$	406,044
3.6	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	3.63	$ 522,623	$ 1,895,552.06	2.44	$ 1,274,676.45	2.44	$ 1,274,676.45	2.44	$	1,274,676
4	**MAMPOSTERIA**											
4.1	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	102.25	$ 33,536.86	$ 3,429,110.74	80.61	$ 2,703,540.70	80.61	$ 2,703,540.70	80.61	$	2,703,541

	ITEM NO PREVISTOS										
NP1	DEMOLICION DE CIMIENTOS ENTERRADOS	M3		$ 232,900.00		1.201	$ 279,703.57	1.201	$ 279,703.57	1.20	$ 279,704
NP2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE MURO	M2		$ 23,816.00		194.56	$ 4,633,640.96	194.56	$ 4,633,640.96	194.56	$ 4,633,641
TOTAL PARCIAL					**$ 16,086,825.31**		**$ 16,086,825.31**		**$ 16,086,825.31**		**$ 16,086,825.31**
ADMINISTRACIÓN		23%			$ 3,699,969.82		$ 3,699,969.82		$ 3,699,969.82		$ 3,699,969.82
IMPREVISTOS		1%			$ 160,868.25		$ 160,868.25		$ 160,868.25		$ 160,868.25
UTILIDAD		3%			$ 482,604.76		$ 482,604.76		$ 482,604.76		$ 482,604.76
TOTAL					**$ 20,430,268.14**		**$ 20,430,268.14**		**$ 20,430,268.14**		**$ 20,430,268.14**

VALOR NETO A PAGAR	**VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS Y CATORCE CENTAVOS MCTE ($20,430,268,14)**

Por tal motivo certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente al pago del 100% de acta de Recibo Final del contrato N° 760 de 23 de SEPTIEMBRE del 2021, Cuyo Objeto es **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL MURO DOVISORIO DEL PREDIO DENOMINADO TALLERES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA. ($ 20,430,268.14)**

En constancia se firma en El Espinal Tolima a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2021

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente.
Supervisor del contrato

ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES
Director Administrativo de Infraestructura
Apoyo a la supervisión

Elaboro: Ing. John Lewis Lozano Cortes – Director Administrativo de Infraestructura
Reviso y Aprobó: Diego Fernando Guzmán Zarta – Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente