RAELJA
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 813.003.916-4

Neiva, Huila

28 de octubre de 2021

Señores
INSERGROUP ISG SAS
Interventoría del Contrato de Obra No.020 de 2021

Cordial saludo,

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO: 11-10-2021
DURACIÓN DEL CONTRATO: 60 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11-12-2021
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO (INCLUYENDO PARTE ELECTRICA) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO, PASILLO Y SALAS DE REUNION DEL SOTANO 1 Y EL DESMONTE DEL ACTUAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO DEL AUDITORIO, LAS SALAS DE REUNION Y SALA DE SISTEMAS DEL PALACIO DE JUSTICIA FABIO CALDERON BOTERO EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO
CONTRATANTE: RAELJA INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORÍA: INSERGROUP ISG SAS

Cordialmente me dirijo a ustedes con el motivo de solicitarles formalmente la suspensión del presente contrato, dado a los contratiempos surgidos por la falta de información en los diseños eléctricos suministrados contractualmente, por lo anterior se solicitó verbalmente la ampliación de la información al ingeniero eléctrico Sebastián García de la interventoría, el día viernes 22 de octubre, al no tener respuesta se llevó a cabo la reunión el día martes 26 de octubre y como constancia se firma el acta de reunión 001 (Anexo) en la cual formalmente se solicitó nuevamente la ampliación de dicha información.

Por lo tanto, a la fecha de hoy no se ha tenido respuesta, lo cual ha retrasado la actividad correspondiente a la compra de elementos eléctricos, por lo anterior se solicita formalmente la suspensión del contrato por los 8 días de retraso a la fecha de hoy.

Cordialmente,

RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
C.C. No. 12.105.775
Representante Legal
RAELJA INGENIERIA S.A.S
NIT. No. 813.003.916-4