INFORME FINAL No DE SUPERVISION

CONTRATO No 4600086750 **DE** 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
NIT o C.C.:	17344965-0
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE LAS COMUNAS 1,2,3, y 4
VALOR:	OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLION DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISIENTOS CUARENTA PESOS ML ($861.240.640) EXCLUIDO DE IVA Y CON AIU DE 33,98%
DURACIÓN:	SEIS (6) MESES SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO (31) DIAS DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DIAS DE DICIEMBRE DE 2020

Con el objeto de realizar el seguimiento de avance de la ejecución del contrato No 4600086750 del 21 de agosto del 2020, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, durante el **periodo comprendido desde el 30 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2020** con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato se ha ejecutado en un 100% de avance físico y porcentaje financiero 100% .Las actividades se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas y de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el

contratista, quien se ha ajustado a las directrices que sean presentados por la secretaria de educación. Durante el transcurso de las labores se han presentado algunos atrasos en algunas sedes, debido a las constantes lluvias de varios días , sin embargo el contratista ha incluido más personal, con el fin de mantener un ritmo adecuado en los procesos constructivos y tener así una adecuada ejecución de las actividades.

El contratista tomo igualmente las medidas tendientes al cumplimiento del plan de manejo socio ambiental de obra, con el acopio, transporte y depósito apropiado de los materiales y residuos, los cuales se están entregando a las escombreras certificadas.

Además de los protocolos de bioseguridad para cada una de las sedes en intervención

El contratista ha cumplido con las obligaciones adquiridas contractualmente con subcontratistas, y mantiene actualizadas las pólizas de acuerdo a los plazos y valores contractuales, se está llevando el registro fotográfico y la recopilación de información para los planos record que pudieran surgir.

Se ha realizado seguimiento a las afiliaciones y pagos solicitados a la seguridad social y parafiscal, se ha presentado la respectiva paz y salvo del revisor fiscal

En general, el contratista está cumpliendo con las obligaciones contractuales y las especificaciones correspondientes al suministro de materiales, mano de obra y demás obligaciones adquiridas en el contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y en el tiempo establecido para las actividades, cumpliendo también con los requerimientos solicitados por la supervisión de la obra,
Las principales actividades que se realizan durante este periodo en la institución educativa relacionadas con el objeto contractual correspondiente a" MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE LAS COMUNAS 1,2,3, y 4 Corresponden principalmente a : excavaciones, llenos, demolición de muros y concretos , muros en bloque, columnas vigas en concreto ,cerramiento , pintura y reparación de cubiertas , retiro de escombros,

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Las sedes intervenidas corresponden a las instituciones educativas: para la presente acta.

SECCION ESCUELA SEGUNDA AGRUPACION(Cambio de pisos de dos aulas y reparación de rejas del primer nivel) IE NUEVO HORIZONTE 2 (terminar con la reparación de cubierta) IE REPUBLICA DE HONDURAS (reparación de cubierta y cambio de canoas) IE VILLA DEL SOCORRO (Reparación de cerramiento) IE JUAN DE DIOS COKC (terminar con la adecuación de unidad sanitaria con pintura de puertas y muro además de colocación de mesón quasar) IE SAN PABLO (colocación de ruanas y canoa) IE LA FRONTERA (reparación de cubierta) IE MANUELA BELTRAN (cambio de puerta y construcción de mediacaña) IE REINO DE BELGICA (Construcción de mediacaña) IE VILLA NIZA (terminar con el cambio de piso) IE JOSE ANTONIO GALAN) completar la reparación de cubierta de placa) IE LARA BONILLA (colocación de cable red de internet (IE PEDRO LUIS VILLA (demolición de mampostería de muro de cierra)

No se ha reportado ningún percance ni accidente de trabajo por parte del personal de la obra, ni tan poco ninguna reclamación por parte de estos para con el contratista.

REGISTRO FOTOGRAFICO: Anexo en la carpeta contractual se encuentra el registro fotográfico de las principales actividades realizadas durante la ejecución de la obra

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES EN LAS SIGUIENSTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SECC ESC JIMENES BUSTAMANTE	REPARACION DE CUBIERTAS
SECCION ESCUELA LA ESPERANZA	REPARACION DE CUBIERTAS Y REVOQUE Y PINTURA DE MURO
SECCION ESCUELA FE ALEGRIA N 3	REPARACION DE CUBIERTAS
SECC ESCUELA VICTOR GOMEZ	REPARACION DE CUBIERTAS Y PINTURA DE PASAMANOS
INSTITUCION EDUCATIVA HENRIQUE OLAYA HERRERA	REPARACION DE CUBIERTAS Y RETIRO DE MATERIAL DE DESLIZAMIENTO

ISNTITCION EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB	REPARACION DE CUBIERTA EN AULA SISTEMAS
IST EDUC JUAN BOSCO	MANTENIMIENTO DE PARQUE INFALTIL Y REPARACION AULA
SECC ESCUELA ANA FRANK	CAMBIO CANOAS
ISTI JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	COLOCACION DE CANOA Y COLOCACION DE MEDIACAÑA EN PLACA
INST ED HERNAN TORO AGUDELO	COLOCACION DE MEDIACAÑA EN PLACA
SECC ES BELLO ORIENTE	CAMBIO DE CUBIERTA EN AULA
INST ALVARO MARIN	REPARACION DE CUBIERTAS
IE REPUBLICA DE HONDURAS	CAMBIO DE CANOAS Y REPARACION CUBIERTA EN VORDE
IE VILLA DEL SOCORRO	REPARACION DE CERRAMIENTO
SECC ES LA FRONTERA	REPARACION DE CUBIERTA Y CAMBIO DE CANOA
SECC ESCUELA VILLA NIZA	CAMBIO DE TABLON Y COLOCACION DE TUBERIA Y LIMPIEZA DE TUBERIAS Y COLOCACION DE MEDICAÑA
SECC ESCUELA GERADO DAVID	REPARACION DE CUBIERTA
IST MANUEL URIBE ANGEL	REPARACION DE CUBIERTA Y CAMBIO DE CANOA
ISNT ED FINCA LA MESA	DEMOLICION DE TORTA EN LOSA Y REPARACION DE CERRAMIENTO
SECCION ESCUELA MONTINI	CAMBIO DE VENTANAS ENCOROZADO Y REPARACION DE CUBIERTA Y CAMNIO DE CANOA
SECCION ESC LA ISLA	REPARACION DE HUMEDAD COLOACION DE POCETA Y PINTURA DE OFICINA DEL CORDINADOR
IIE CAMILO TORRES RESTREPO	ADECUACION DE STHUT DE BASURAS
IE GILBERTO ALZATE ABENDAÑO	REPARACION DE CUBIERTA
FE Y ALEGRIA SEGUNDA AGRUPACION	CAMBIO DE PISOS Y CAMBIO DE RAJAS EN VENTANAS
SEC ESC MARCO FIDEL SUAREZ	REPARACION NDE CUBIERTAS Y MANTENIMIENTO DE CANOAS
SEC ESC NUEVO HORIZONTE 2	REPARACION DE CUBIERTAS

JUAN DE DIOS COCK	ADECUACIONDEN UNIDAD SANIATRIA INFANTIL
SAN PABLO	REPARACION DE FUJA Y MANTENIMIENTO DE CANOAS
MANUELA BELTRAN	CONSTRUCCION DE CARCAMO,COSTRUCCION DE MEDIACAÑA EN FACHADA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO A LA PLACA
REINO DE BELGICA	COLOCACION DE CUBIERTAS Y CANOAS Y BAJANTES ,COLOCACION DE MEDIACAÑA
JOSE ANTONIO GALAN	REPARACION DE CUBIERTA EN AULA DE PROFESORES Y REPARACION DE NCUBIERTA EN PLACA DEPORTIVA
PEDRO LUIS VILLA	REPARACION DE MURO DE CERRAMIENTO Y RAPARACION DE CUBIERTA
LARA BONILLA	ADECUACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA
IE JOSE MARIA VELASQUEZ	CAMBIO DE CANOA Y PINTURA DE MURO
IE MARIA DE LOS ANGELES CANO	REPARACION DE HUMEDAD
SECC ESC VERSALLES	REPARACION DE CUNETA Y REPARACION DE CUBIERTA
IE MONRECARLO	REPARACION DE CERRAMIENTO
IE GABRIEL RESTREPO MORENO	CAMBIO DE CANOA , REPARACION DE HUMEDAD EN COOREDOR Y ASCENSOR
IE LAS NIEVES	MANTENIMIENTO LOSA
SECCION ESCUELA SAN LORENZO DE ABURRA	CAMBIO DE PISOS EN ACCESO Y COOREDOR
IE LA FRANCIA	CONSTRUCION DE MURO LIMPIEZA EN AULA DE PRESCOLAR Y PROFESORES
IE JAVIERA LONDOÑO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ,IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y PINTURA DE GORGOLA

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SEC ESC MARIA GORETI	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y PINTURA DE CERRAMIENTO
IE FRANCISCO LUIS HERNENDEZ	PINTURA DE CERRAMIENTO
IE JOSE MARIA BRAVO MARQUEZ	REPARACION DE CUBIERTA ,IMPERMAEBILIZACION DE LOSA Y COLOCACION DE REJAS EN MALLA
IE CAMPO VALDEZ	REPARACACION DE CUBIERTA Y CAMBIO DE CANOAS
IE FEDERICO CARASQUILLA	REPARACION DE CUBIERTAS
IE PAULO SEXTO	REPARACION DE CUBIERTAS
SECCION ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA	REPARACION DE CUBIERTAS

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Al contrato No 4600086750 de 21 de Agosto de 2020, No se le ha realizado hasta el momento, ningún tipo de adición, ampliación, o suspensión del contrato

Se lleva el registro en la bitácora por parte del contratista y la supervisión del contrato el control de personal, materiales, actividades y equipos, sus tiempos, cantidades y calidades.

Se está suministrando por parte del contratista la herramienta y los equipos necesarios para el desarrollo técnico de las actividades contractuales.

Se ha tenido cuidado para desarrollar los procesos constructivos siguiendo las recomendaciones del supervisor, Las obras se realizan de acuerdo con los parámetros técnicos y especificaciones particulares y generales del proyecto y de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, quien ha cumplido con la actualización de pólizas correspondientes, se ha realizado por parte de la supervisión el seguimiento a las afiliaciones y pagos solicitados a la seguridad social y parafiscales, se ha dado visto bueno por parte de la supervisión a los contratos realizados con subcontratistas.

Se realizó por parte de la supervisión, el control de equipos, seguridad industrial, control de cantidades de obra, modificación de diseños y especificaciones,

Además del manejo de los protocolos de bioseguridad

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Noviembre	9419802656	759000	32100000	1319500	6037600

NOMBRE	CARGO	SOPORTE PAGO SEG. SOCIAL	PAZ Y SALVO
LUIS BERNARDO ESQUIVIA URIBE	RESIDENTE DE OBRA	SI	SI
WILLIAM ANDRES CAVIEDES CAHUEÑO	TECNOLOGO DE OBRAS	SI	SI
ALEJANDRA ACEVEDO NEGRETE	AUXILIAR AMBIENTAL	SI	SI
DIANA CRISTINA REYES DIAZ	AUXILIAR SISO 1	SI	SI

** El Contratista anexa comunicado informando el pago al trabajador sin paz y salvo, por adeudar cajas menores.*
** También remite el contratista correo electrónico a la Interventoría y a la supervisión, con oficio renviado al profesional Hermes Durango con motivo de la firma de paz y salvo por la obra de mantenimiento de sedes educativas grupo 4, dicho oficio fue enviado desde el día 29 de julio por correo certificado y no se obtuvo respuesta de esta persona.*

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Residente de Obra:

Periodo de Cotización	No. PLANILLAS	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL, PAGO EN EL PERÍODO
AGO/2020	9410601827	$14.300	$56.900	$24.700	$14.300	$11.200
SEPT/2020	9411568605	$201.600	$856.800	$350.800	$201.600	$1.610.800
OCT/2020	9413420753	$201.600	$856.800	$350.800	$201.600	$1.610.800
NOV/2020	9419802656	$201.600	$856.800	$350.800	$201.600	$1.610.800
DIC/2020	9419802776	$6.800	$26.900	$11.700	$6.800	$52.200
DIC/2020	9419802776	$60.500	$242.000	$105.300	$60.500	468.300

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Tecnólogo Ambiental:

Periodo de Cotización	No. PLANILLAS	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL, PAGO EN EL PERÍODO
AGO/2020	9410601827	$1.500	$6.000	$1.500	$2.600	$11.600
SEPT/2020	9411568605	$44.800	$179.200	$78.000	$44.800	$346.800
OCT/2020	9413420753	$44.800	$179.200	$78.000	$44.800	$346.800
NOV/2020	9419802656	$44.800	$179.200	$78.000	$44.800	$346.800
DIC/2020	9419802776	$44.800	$179.200	$78.000	$44.800	$346.800

Tecnólogo SISO:

Periodo de Cotización	No. PLANILLAS	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL, PAGO EN EL PERÍODO
AGO/2020	9410601827	$3.000	$12.000	$5.200	$3.000	$23.200
SEPT/2020	9411568605	$89.600	$358.400	$155.900	$89.600	$693.500
OCT/2020	9413420753	$89.600	$358.400	$155.900	$89.600	$693.500
NOV/2020	9419802656	$89.600	$358.400	$155.900	$89.600	$693.500
DIC/2020	9419802776	$89.600	$358.400	$155.900	$89.600	$693.500

Tecnólogo Civil

Periodo de Cotización	No. PLANILLAS	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL, PAGO EN EL PERÍODO
AGO/2020	9410601827	$3.000	$12.000	$5.200	$3.000	$23.200
SEPT/2020	9411568605	$89.600	$358.400	$155.900	$89.600	$693.500
OCT/2020	9413420753	$89.600	$358.400	$155.900	$89.600	$693.500
NOV/2020	9419802656	$89.600	$358.400	$155.900	$89.600	$693.500
DIC/2020	9419802776	$89.600	$358.400	$155.900	$89.600	$693.500

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070120	71101000	23360113	160354	40000101046	9013721	5100008183

- Relación de los pagos aculados

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
5100008183	$ 861.240.640	0144	07/10/2020	5000617243	$ 257.126.089	$ 604.114.551	29,85%
5100008183	$ 861.240.640	0145	18/11/2020	5000620776	$ 239.055.837	$ 365.058.714	57,61%
5100008183	$ 861.240.640	0146	1/12/2020	5000624005	$ 209 176 115	$ 155.882.599	81,90%
510008183	$ 861 240.640	F V2	18/06/2021	5000	$ 146.623.891	$ 25 453.782	98,92%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor pago póliza reajustable $ 3.023.877
Valor pagado por reajustes $ 13.125.310
Inversión pago ambiental y bioseguridad $ 9.551.737

Valor del Contrato	$ 861.240,640
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$ 861.240.640
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 851.981.932
Pago autorizado del mes de diciembre	$ 146.623.891
Porcentaje de ejecución financiera	98,92%
Total aculado	$ 851.981.932

EJECUCION DEL PERIODO			
#	NOMBRE DE LA INSTITUCION	COMUNA	VALOR
1	SECCION ESCUELA AGRUPÁCION	1	$ 47.530.554
2	SECCION ESCUELA NUEVO HORIZONTE 2	1	$ 2.718.114
3	IE PREUBLICA DE HONDURAS	2	$ 26.665.198

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4	IE VILLA DEL SOCRRO	2	$13.009.533
5	IE JUAN DE DIOS COCK	4	$ 5.337.104
6	IE SAN PABLO	1	$ 1.586.766
7	SECCION ESCUELA LA FRONTERA	2	$ 3.944.540
8	IE MANUELA BELTRAN	3	$ 4.639.275
9	IE REINO DE BELGICA	3	$ 867.510
10	SECCION ESCUELA VILLA NIZA	2	$ 2.740.500
11	IE JOSE ANTONIO GALAN	3	$ 2.493.922
12	PEDRO LUIS VILLA	3	$ 785.928
13	IE LARA BAONILLA	3	$ 1409 100
	TOTAL COSTO DIRECTO		$ 113 .728.044
	A.U. (33,98%)		$ 38.644.789
	INVERSION AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD		$6.551.737
	FORMULA DE REAJUSTE		13.125.310
	COSTO TOTAL EJECUTADO		172.049.881
	DESCUENTO PERSONAL VEHICULO Y PAPELERIA AU		41.621.064
	PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA		100%
	VALOR TOTAL DESPUES DE DESCUENTO		$ 146,623.891

El detalle de la ejecución del periodo y su acumulado, se encuentra en el acta 04 de obra.

#	NOMBRE DE LA INSTITUCION	COMUNA	VALOR
1	sec esc graciela jimenez bustamante	1	$ 13.675.464
2	sec esc la esperanza Nº2	1	$ 8.515.725
3	sec esc fe y alegria la cima Nº3	3	$ 20.727.945

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4	sec esc victor gomez restrepo	3	$ 2.794.048
5	inst enrrique olaya herrera	3	$ 8.816.640
6	inst educ porfirio barba jacob	4	$ 11.312.000
7	inst educ san juan bosco	4	$ 5.001.136
8	sec esc ana frank	4	$ 18.233.224
9	st educ san juan bautista de la salle	3	$ 7.590.050
10	inst hernan toro agudelo	3	$ 1.094.055
11	sec esc bello horiente	3	$ 8.897.964
12	alvaro marin velasquez	3	$ 9.240.976
13	honduras	2	$ 26.665.198
14	villa del socorro	2	$ 13.009.533
15	la frontera	2	$ 3.944.540
16	sec esc villa niza	2	$ 14.407.707
17	sec esc gerardo david giraldo	2	$ 11.756.315
18	inst educ manuel uribe angel	2	$ 37.943.813
19	inst educ finca la mesa	2	$ 21.073.650
20	esc juan bautista montini	2	$ 18.043.232
21	sec esc la isla	2	$ 7.921.398
22	inst educ camilo torres restrepo	2	$ 13.712.197
23	inst educ gilberto alzate avendaño	2	$ 18.994.578
24	FE Y ALEGRIA SEGUNDA AGRUPACION	1	$ 47.530.554
25	SEC ESC MARCO FIDEL SUAREZ	3	$

			19.003.360
26	SEC ESC NUEVO HORIZONTE 2	1	$ 13.372.374
29	JUAN DE DIOS COCK	4	$ 16.835.014
30	SAN PABLO	1	$ 8.172.588
32	MANUELA BELTRAN	3	$ 6.446.308
33	REINO DE BELGICA	3	$ 20.250.305
35	JOSE ANTONIO GALAN	3	$ 7.679.022
36	PEDRO LUIS VILLA	3	$ 13.537.477
37	LARA BONILLA	3	$ 9.356.345
38	jose manuel mora vasquez	3	$ 3.420.616
39	maria de los angeles cano	1	$ $ 204.568
40	sec esc versalles	3	$ 3.206.253
41	ie montecarlo	3	$ 2.146.401
42	inst educ gabriel restrepo moreno	3	$ 4.101.817
43	inst educ las nieves	3	$ 538.681
44	sec esc san lorenzo de aburra	3	$ 7.002.251
45	ie la francia	2	$ 11.897.753
46	inst javiera londoño	4	$ 14.384.617
47	sec esc maria goreti	4	$ 29.614.672
48	inst fransisco luis hernandez betancour	4	$ 9.449.674
49	inst jose maria bravo marquez	4	$ 12.492.861
50	inst educ campo valdes	4	$

			13.524.141
51	inst federico carrasquilla	1	$ 16.050.986
52	inst educ nuevo horizonte - paulo VI	1	$ 22.184.261
53	sec esc divina providencia	1	$ 19.735.549

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 635.509.836
A.U. (33,98%)	$ 215.946.242
COSTO TOTAL	$ 851.456.079

4. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los siguientes datos:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	50-44-101008586	Estabilidad de la obra	5 años y un día		10/02/2021	$172.248.128
		Cumplimiento	31/08/2020	31/05/2021	10/02/2021	$172.248.128
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	31/08/2020	08/02/2024	10/02/2021	$ 86.124.064
SEGUROS DEL ESTADO	50-40-101003796	Responsabilidad Civil Extracontractual	31/08/2020	08/02/2021	11/02/2021	$175.560.600

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 146.623.891

Atentamente,

JUAN GUILLERMO RENDON CARMONA
Supervisor

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia