Fecha 2021-10-10 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

ALCANCE Mejoramiento y adecuación de la infraestructura existente al interior del Portal Calle 80 para la nueva flota de buses biarticulados que operan actualmente en la Troncal, y construcción de una nueva salida del Portal para segregar los buses de transporte intermunicipal y buses de rutas alimentadoras.

CONTRATO No. IDU-1619-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Maria Del Pilar Charry Medina - Apoyo Principal, Sandra Mayerly Aguilar Perez - Especialista Ambiental, Francisco Antonio Duarte Paez - Especialista de Apoyo, Erika Yolanda Vargas Rosas - Especialista Ambiental, Diana Carolina Tafur Vallejo - Especialista de Apoyo, Luis Alejandro Jerez Cortes - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Laura Margarita Torres Ballesteros - Especialista Ambiental, Fernando Alfredo Lopez Perez - Especialista de Apoyo, Oscar Fernando Quitian Ruiz - Especialista de Apoyo, Jose Alejandro Martinez Acosta - Especialista de Apoyo, Angie Viviana Garzon Leguizamon - Especialista de Apoyo, Luisa Fernanda Mejia Enciso - Especialista de Apoyo, Jhon Polanco Mendieta - Especialista de Apoyo, Gustavo Rojas Cely - Especialista de Apoyo, Jenny Paola Acero Pachon - Especialista de Apoyo, Sandra Milena Diagama Pena - Especialista de Apoyo, Angela Johana Pedraza Gonzalez - Especialista de Apoyo, Julio Cesar Montoya Sierra - Especialista de Apoyo, Luis Fernando Torres Garcia - Especialista de Apoyo, Pedro Alonso Alba Diaz - Especialista de Apoyo, Maryori Natalia Arias Herrera - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	14.24%
% EJECUTADO	14.2%
% VARIACIÓN	-0.04%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80
Contrato No.	IDU-1619-2019
Valor Inicial	$ 6.631.744.531,00
Total Contrato	$ 6.631.744.531,00
Valor Pagado	$ 672.469.170,00
Plazo Inicial	360 días
Plazo Actualizado	390 días
Fecha de Iniciación	2020-01-23
Fecha de Terminación Actual	2022-05-15
No. Empleos generados	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.
Contrato No.	IDU-1626-2019
Valor Inicial	$ 1.073.065.586,00
Total Contrato	$ 1.073.065.586,00
Valor Pagado	$ 167.061.421,00
Plazo Inicial	360 días
Plazo Actualizado	390 días
Fecha de Iniciación	2020-01-23
Fecha de Terminación Actual	2022-05-15
No. Empleos generados	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00
Estudios y Diseños	98,75	98,00	$ 951.509.259,00	$ 951.007.955,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)

Investigación, Recopilación y Análisis de Información	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseño geometrico de vías	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudio de tránsito y transporte	97.84	98.0	0.16	No Aprobado
Suelos y geotecnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Urbanismo, espacio público y diseño arquitectónico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes de acueducto y alcantarillado	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Diseños de redes secas y de gas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Manejo ambiental de obra	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Plan de gestión social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Presupuesto, especificaciones y programación	100.0	100.0	0.0	Aprobado