10-05-2021

Oficina sijin 2do piso se realiza instalación de tubería para tamales de los circuitos de iluminación y tomacorrientes regulados y normales.

Tubo 1/2 SCH 40 - 4 unidades

Cajas 2x4 - 1

Terminales - 2

Curvas 3/4 - 2

Curvas de media - 6

Terminales de 3/4 - 4

Canaleta - 0.28

Mariposas - 3

Juzgado cuarto penal

Curvas de 1/2 - 1

Terminales de 1/2 -1

Cable. 6 metros

Tribunal contencioso administrativo secretaria.

Tubo 1/2 - 7+6= 13

Curvas de 1/2 - 17+13=30

Terminales 6+6=12

Cable 5.30 + 6 = 11.30 metros

Desmonte de 11 luminarias en el exterior del palacio

11-05-2021

Se realiza tendido de los circuitos de aire acondicionado, normales, regulado y de luminarias del tribunal contencioso administrativo de la guajira despacho 01

circuito aires 3 x 10 Awg 65x2= 130 metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 65 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 65 metros

Circuito luces 3 x 12 Awg 65 metros

Se realiza tendido de circuitos ramal por bandeja cablofil cable 12 Awg en tribunal contencioso administrativo de la guajira despacho 02

circuito aires 3 x 10 Awg 59metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 59 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 59 metros

Se realiza tendido de circuitos ramal por bandeja cablofil cable 12 Awg en juzgado 2do administrativo del circuito

circuito aires 3 x 10 Awg 53 metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 53 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 53 metros

Se le hace observación al contratista que no estaban cumpliendo con el código de colores según el RETIE, instalando los circuitos normales y regulados con un conductor 12 AWG de color negro como neutro. El cual se le solicita el cambio para el cumplimiento de la norma.

12-05-2021

Se realiza desmonte de los circuitos que habían instalados en el día anterior para la corrección de código de colores de los circuitos normales y regulados del tribunal contencioso administrativo de la guajira despacho 01

circuito aires 3 x 10 Awg 65x2= 130 metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 65 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 65 metros

Circuito luces 3 x 12 Awg 65 metros

Se realiza tendido de circuitos ramal por bandeja cablofil cable 12 Awg en tribunal contencioso administrativo de la guajira despacho 02

circuito aires 3 x 10 Awg 59metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 59 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 59 metros

Se realiza tendido de circuitos ramal por bandeja cablofil cable 12 Awg en juzgado 2do administrativo del circuito

circuito aires 3 x 10 Awg 53 metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 53 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 53 metros

Se dejan cortados y medidos los circuitos de las oficinas faltantes

13-05-2021

Se realiza tendido de circuitos ramales en bandeja cablofil para los circuitos de aire acondicionado, normales y regulados. En cuarto piso juzgado1º administrativo mixto del circuito de riohacha.

circuito aires 3 x 10 Awg 47 metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 47 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 47 metros

Circuito luces 3 x 12 Awg 47 metros

Se realiza tendido de circuitos ramales en bandeja cablofil para los circuitos de aire acondicionado, normales y regulados. En cuarto piso tribunal superior de la guajira sala penal despacho 01.

circuito aires 3 x 10 Awg 41 metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 41 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 41 metros

Se realiza tendido de circuitos ramales en bandeja cablofil para los circuitos de aire acondicionado, normales y regulados. En cuarto piso tribunal superior de la guajira sala penal despacho 02.

circuito aires 3 x 10 Awg 35 metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 35 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 35 metros

Se realiza tendido de circuitos ramales en bandeja cablofil para los circuitos de aire acondicionado, normales y regulados. En cuarto piso juzgado penal del circuito especializado

circuito aires 3 x 10 Awg 29 metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 29 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 29 metros

Se realiza tendido de circuitos ramales en bandeja cablofil para los circuitos de aire acondicionado, normales y regulados. En cuarto piso tribunal contencioso administrativo de la guajira despacho 03.

circuito aires 3 x 10 Awg 23 metros

Circuito normal 3 x 12 Awg 23 metros

Circuito regulado 3 x 12 Awg 23 metros

Se le hace observación al contratista en el peinado de los circuitos instalados en la bandeja cablofil, el cual se debe hacer un mejor peinado (cable bien estirado por la bandeja) y quitar el exceso de cinta aislante para una mejor presentación de los circuitos, cuidado de los cables al momento de algún corto circuito y aprovechar al máximo el uso de la bandeja porta cables

14-05-2021

Se realiza instalación de caja 2x4 plástica para empalmes de los diferentes circuitos en el tribunal contencioso administrativo de la guajira despacho 02.

Se realiza instalación de accesorios para los circuitos ramales:

Caja 2x4: 4

Tapas ciegas: 3

Curvas de ½: 10

Curvas de ¾: 1

Terminales de ½: 15

Conectores tipo resorte: 27

Caja octagonal: 3

Tubos de ½: 12.95 metros

Tubos de ¾: 2 metros

Terminales de ¾: 6

Mariposas: 3

Cable 12 AWG: 1.70 metros

Se realiza instalación de caja 2x4 plástica para empalmes de los diferentes circuitos en el juzgado 2º administrativo del circuito.

Se realiza instalación de accesorios para los circuitos ramales:

Caja 2x4: 3

Tapas ciegas: 2x4= 2 1 caja octagonal

Curvas de ½: 10

Curvas de ¾: 5

Terminales de ½: 18

Conectores tipo resorte: 30

Caja octagonal: 4

Tubos de ½: 4x3= 12 metros

Tubos de ¾: 0.50 metros

Terminales de ¾: 7

Mariposas: 3

Cable 12 AWG: 9 metros

Se sigue con el peinado de los circuitos y empalmes, se le hace observación al contratista de cambiar cajas 2x4, por caja 4x4. Ya que la en las cajas 2x4 la cantidad de cables se excede y no cumple con la norma.

15-05-2021

Se realiza instalación de caja 2x4 plástica para empalmes de los diferentes circuitos en el juzgado 1º administrativo mixto del circuito de riohacha.

Se realiza instalación de accesorios para los circuitos ramales:

Caja 2x4: 2

Tapas ciegas:

Curvas de ½: 5

Curvas de ¾: 2

Terminales de ½: 12

Conectores tipo resorte:

Caja octagonal: 1

Tubos de ½: 7.10 metros

Tubos de ¾: 0.50 metros

Terminales de ¾: 2

Sbdn (Mariposas): 2

Cable 12 AWG: 1 metros

Abrazadera de ¾: 1

Se realiza instalación de caja 2x4 plástica para empalmes de los diferentes circuitos en el tribunal superior de la guajira sala penal despacho 02.

Se realiza instalación de accesorios para los circuitos ramales:

Caja 2x4: 2

Sbdn (Mariposas): 2

Terminales de ½: 6

Terminales de ¾: 3