	ACTA DE RECIBO FINAL	
	FOR-GCO-12	**Versión:** 01
		Vigente desde: 06 Octubre de 2017

ACEPTACION DE OFERTA N° 1068 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA E INGENIEROS CONTRATISTAS –INGECON SAS

OBJETO:	MEJORAMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO SEDE CACHICHÍ DEL MUNICIPIO DE NEIVA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECONS.A.S Nit. 813006542-7 R.L. RICARDO DUSSAN COBALEDA C.C.7.692.327 Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	$ 37.185.298,83
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA ACTA DE INICIO:	06 OCTUBRE 2017
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	**N.A**
FECHA ACTA DE REINICIO:	**N.A**
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN: **Si se suscribieron**	**N.A**
VALOR PRESENTE ACTA FINAL :	**$ 37.143.976,41**
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	05 NOVIEMBRE 2017

En Neiva, a los 05 días del mes de Noviembre de 2017, se reunieron ALFREDO VARGAS ORTIZ, Secretario de Educación Municipal, VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE, designado como apoyo a la supervisión del contrato e INGECON S.A.S, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.
Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 05 de Noviembre de 2017.

INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S
RICARDO DUSSAN COBALEDA
Nit. 813006542-7 Contratista

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALFREDO VARGAS ORTIZ
ORGULLOSAMENTE SERVIDOR PÚBLICO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ACEPTACION DE OFERTA N° 1068 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA E INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S

OBJETO:	MEJORAMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO SEDE CACHICHÍ DEL MUNICIPIO DE NEIVA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S Nit. 813006542-7 R.L. RICARDO DUSSAN COBALEDA C.C.7.692.327 NEIVA
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 37.185.298,83**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA ACTA DE INICIO:	06 OCTUBRE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 NOVIEMBRE 2017

En Neiva, a los , se reunieron ALFREDO VARGAS ORTIZ, como secretario de Educación, VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE en calidad de apoyo a la supervisión del contrato de obra e INGENIEROS CONTRATISTAS INGECONS.A.S, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	**$ 37.185.298,83**
2. Adición - Otro Sí No. 01	
3. Valor Final Contratado	**$ 37.185.298,83**
4. Valor Final Ejecutado	**$ 37.143.976,41**
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**$ 41.322,42**

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	06 DE OCTUBRE DE 2017
2. Acta de terminación	05 DE NOVIEMBRE DE 2017
3. Acta de Recibo Final	05 DE NOVIEMBRE DE 2017

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

3.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR**	**EJECUTADO**	**SALDO**
Comprobante de egreso		$37.143.976,41	$37.143.976,41	$ 41.322,42
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 37.185.298,83	$ 0	**$37.185.298,83**	**$ 37.143.976,41**	**$ 41.322,42**

VALOR A PAGAR: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 37.143.976,41) M/Legal.

4.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El supervisor y el apoyo a la supervisión del Contrato certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 05 de Noviembre de 2017.

5.0 INFORME

Que según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejo constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en la aceptación de oferta No. 1068/17".*

De igual manera se dejo constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

6.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

7.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 37.143.976,41)** M/Legal. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.
Nit. 813006542-7
RICARDO DUSSAN COBALEDA
C.C 7.692.327 Neiva-H
Contratista

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALFREDO VARGAS ORTIZ
ORGULLOSAMENTE SERVIDOR PÚBLICO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: NOVIEMBRE 06 de 2017

Nombre del Contratista: INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS **NIT: 813.006.542-7** **Representante Legal:** Ricardo Dussan Cobaleda **Cédula: 7.692.327 de Neiva**	Contrato de obra ACEPTACIÓN DE OFERTA 1068 DE 2017 **VALOR INICIAL: $ 37.185.298,83** **VALOR EJECUTADO: $ 37.143.976,41**
Certificado de Disponibilidad No. 3824 de 2017 **Registro Presupuestal Nro. 3760 – 2017** **Fuente 1109** **Forma de Pago: la entidad cancelara la ejecución del contrato, así: un pago total con previa presentación de cuenta de cobro/factura entregado por el contratista, en todo caso el acta final se cancelara una vez el contratista entregue al Municipio de Neiva con aprobación del supervisor.** **a) El acta de recibió de todas las actividades objeto del contrato, acompañada de los respectivos soportes (facturas, comprobantes de servicio, ctc.** **b) Acta de liquidación con sus correspondientes anexos (informes sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, entre otro.)** **En todo caso, la entrega de los dineros queda sujeto a la disponibilidad de los recursos aprobados.** **El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estara supeditado en ningún caso, el giro de los recursos por parte del Municipio de Neiva, el cual se entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo oportuna y debidamente.**	**Periodo de Ejecución: Treinta días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin superar la vigencia fiscal 2017** **Seis (06) de OCTUBRE de 2017 al** **Cinco (05) de NOVIEMBRE de 2017**

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS - Gobierno Transparente -	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: NOVIEMBRE 06 de 2017

Objeto: " MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHAPINERO SEDE CACHICHÍ DEL MUNICIPIO DE NEIVA".

FECHA DEL SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **Veintidós (22) de Septiembre de 2017**

FECHA DE ACTA DE INICIO: **Seis (06) de OCTUBRE de 2017**

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: **Veintisiete (27) de Septiembre de 2017**

FECHA DE TERMINACIÓN: **Cinco (05) de Noviembre de 2017**

PAZ Y SALVO PARA CONTRATACIÓN: **01884 vencimiento 31 de Diciembre del 2017**

REGISTRO BANCO DE PROYECTOS: _____

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

A PARTIR DEL DÍA **SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2017** FECHA EN LA CUAL SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES DEL **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1068 - 2017**, SE ADELANTARON LAS SIGUIENTES LABORES:

PRIMERA SEMANA: COMPRENDIDA ENTRE EL 06 DE OCTUBRE DE 2017 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA, ME PERMITO DAR A CONOCER LOS ADELANTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA SEMANA DE TRABAJO, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN DICHO PERIODO:

ITEM 1.6 DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS. INCLUYE RETIRO Y BOTE DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA AUTORIZADA: SE REALIZÓ EL 50% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO 1 DE LA INSTITUCIÓN

ITEM 1.9 DEMOLICIÓN LOSA DE PISO INCLUYE BALDOSA, CERÁMICA Y ALISTADO HASTA UN ESPESOR DE 12 CM. INCLUYE RETIRO Y BOTE DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA AUTORIZADA: SE REALIZÓ EL 15% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DE LA BATERÍA SANITARIA Y VARIAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, QUE SE ENCONTRABAN EN PÉSIMO ESTADO.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ITEM 1.18 DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA. ASBESTO, BARRO, METÁLICA. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL A ESCOMBRERA AUTORIZADA: SE REALIZÓ EL 22% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO 1 DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM 1.21 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFAR, INCLUYE TODO FACTOR:

ITEM 1.27 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO MECÁNICAMENTE:

SEGUNDA SEMANA: COMPRENDIDA ENTRE EL 15 DE OCTUBRE DE 2017 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA, ME PERMITO DAR A CONOCER LOS ADELANTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN DICHO PERIODO:

ITEM 2.5 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN ALISTADO PARA PISO E = 0.04 m: SE REALIZÓ EL 50%, QUEDANDO 100% TERMINADA DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO 1 DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM 2.9 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN LOSA E = 0.08 M EN CONCRETO 2.500 PSI PARA ANDENES. INCLUYE DILATACIONES: SE REALIZÓ EL 39% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA QUEDANDO CONCLUIDA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DE LA BATERÍA SANITARIA Y VARIAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, QUE SE ENCONTRABAN EN PÉSIMO ESTADO.

ITEM 2.23 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PEDESTALES 0.3X0.3 M EN CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE REFUERZO EN ACERO 4#4 Y EST. #3/0.12 M: SE REALIZÓ EL 70% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA

ITEM 3.1 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA. INCLUYE LIMPIEZA, TAPADO DE GOTERAS, REEMPLAZO DE TEJAS DETERIORADAS Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA AUTORIZADA. NO INCLUYE TEJAS: SE EJECUTARON LAS OBRAS EN LA ZONA COLINDANTE CON SALONES.

ITEM 3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC 9 MM COLOR BLANCO MATE. INCLUYE AISLAMIENTO EN FIBRA MINERAL 2 1/2", ESTRUCTURA GALVANIZADA CANAL, PERFIL OMEGA, PERIMETRAL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS: SE

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REALIZÓ EL 40% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PRIMER PATIO DE LA INSTITUCIÓN Y ZONA DE CANCHAS.

ITEM 3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA EN PERFIL GALVANIZADO EN C DE 15X5 CM CAL. 18: SE REALIZÓ EL 30% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DEL PATIO FRENTE AL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM 3.10 SUMINISTRO DE TEJA SIMILAR A LA INSTALADA. INCLUYE TORNILLOS Y ACCESORIOS: SE REALIZÓ EL 30% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON PARA ZAPATAS Y CAJA DE INSPECCIÓN EN LA DE LA INSTITUCIÓN.

ITEM 3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETA METÁLICA EN DOBLE PERFIL GALVANIZADO:

TERCERA SEMANA: COMPRENDIDA ENTRE EL 15 DE OCTUBRE DE 2017 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA, ME PERMITO DAR A CONOCER LOS ADELANTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA SEMANA DE TRABAJO, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN DICHO PERIODO:

ITEM 4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE POZO SÉPTICO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 1.650 LT EN PLÁSTICO: INCLUYE TUBERÍA PVC 3" TRAMPA DE GRASAS 105 LT, TANQUE SÉPTICO Y FAFA (INTEGRADOS), GRAVA, CULTIVO DE BACTERIAS Y CAMPO DE INFILTRACIÓN: SE REALIZÓ EL 20% COMPLETANDO EL 50% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON EN LA ZONA DE LA PARTE POSTERIOR AL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.

CUARTO SEMANA: COMPRENDIDA ENTRE EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 AL 28 DE OCTUBRE DE 2017. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA, ME PERMITO DAR A CONOCER LOS ADELANTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA SEMANA DE TRABAJO, A CONTINUACIÓN, RELACIONAN LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN DICHO PERIODO.

ITEM 5.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORCELANATO 50X50 CM PARA MUROS Y ZOCALO. INCLUYE BOCEL ALUMINIO: SE REALIZÓ EL 100% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES SE EJECUTARON EN ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN LA ZONA DEL PATIO FRENTE AL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN MARGEN DERECHA.

ITEM 5.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA IGUAL AL EXISTENTE: SE REALIZÓ EL 25% DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, LABORES QUE SE EJECUTARON PARA LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN, PATIO CANCHAS.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ITEM 5.2 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA: SE FUNDE VIGA DE CIMENTACION CONCLUYENDO ESTA ACTIVIDAD.

ITEM 6.29 PUNTO ELECTRICO 110V(TOMACORRIENTE DOBLE). INCLUYE CABLE MONOPOLAR 3X12 AWG HFFR, TUBERIA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS:

ITEM 6.30 PUNTO ELECTRICO PARA ILUMINACION. INCLUYE CABLE MONOPOLAR 3X12 AWG HFFR, TUBERIA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS:

ITEM 6.35 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA HERMETICA 2X18W POLICARBONATO CON TUBOS T-8 LED IP65.INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG:

ITEM 6.37 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED DE SOBREPONER DE 45W. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG

ITEM 6.61 PUNTO ELECTRICO PARA INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE CABLE MONOPOLAR 3X12 AWG HFFR, TUBERIA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS:

ITEM 6.62 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE 9 W. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG:

ITEM 7.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2" :

ITEM 8.2 PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA H=2.0 M. INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2". SEGUN DISEÑO:

ITEM 8.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL: UNA UNIDAD COMPACTA EN MADERA PLÁSTICA CON RESBALADERO, PASAMANOS, ESCALADA, DOS COLUMPIOS Y CABALLITOS:

ITEM 8.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA CON CANTONERA PARA SOLDAR, CAJA EN ACERO, TRIPLE PASADOR DE TRES GOLPES:

ITEM 9.6 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ESMALTE MATE PARA PUERTAS, VENTANAS (INCLUYE REJA), DIVISIONES BAÑO. INCLUYE RESANES EN MASILLA:

ITEM 9.8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA PARA MUROS RESISTENTE A INTEMPERIE (TRES MANOS). INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES:

ITEM 9.9 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA A TRES MANOS DE VINILO TIPO 1 PARA MUROS ALTURA SUPERIOR A 2.0 M, INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES:

CUARTO SEMANA: DEL 29 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ITEM 9.10 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA PARA DEMARCACIÓN: PINTURA TRÁFICO:

ITEM 10.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DOBLE (4.88X1.22 M) PARA MARCADOR BORRABLE CON DIVISIÓN EN CUADRÍCULA Y MARCO EN SUPERBOARD:

ITEM 10.12 TRANSPORTE DE MATERIALES FUERA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD:

ITEM 10.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4 MM TRANSPARENTE:

ITEM 11 ADMINISTRACION

ITEM 12 IMPREVISTOS

ITEM 13 UTILIDAD

DENTRO LAS VISTAS REALIZADAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SE SOLICITÓ REALIZARLO EN COMPAÑÍA DE LA PROFESORA DE LA INSTITUCIÓN DESIGNADOS POR LA RECTORÍA, DONDE NOS MANIFESTARON LAS NECESIDADES MÁS SENTIDAS DE LA INSTITUCIÓN Y LA NECESIDAD DE SOLUCIONARLA LO MÁS PRONTO POSIBLE, TODO ENMARCADO DENTRO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS Y CONTRATADOS

A CONTINUACIÓN, RELACIONO LAS VISITAS REALIZADAS A LA INSTITUCIÓN Y LAS RECOMENDACIONES PARA CADA CASO Y/O CONCLUSIONES DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS:

VISITA N° UNO DE FECHA 06 OCTUBRE DE 2107. ENTREGA POR PARTE DE INSTITUCIÓN DE LOS SITIOS DE TRABAJO AL SEÑOR CONTRATISTA. LA RECTORA SOLICITA MUY ESPECIALMENTE EL CONTROL Y MANEJO DEL PERSONAL QUE INGRESA A TRABAJAR PARA QUE NO EXISTA NINGÚN TIPO DE CONTACTO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN CON LAS ALUMNAS EXCEPTO BAJO AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES A ACUDIENTES DE LAS NIÑAS.

VISITA N° DOS DE FECHA OCTUBRE 16 DE 2107. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN GENERAL DEL DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE, ASBESTO, BARRO, METALICA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADOS O ESCOMBROSY SE DEFINEN LOS TRAMOS A INTERVENIR, LA ZONA DE BATERÍA SANITARIO SE RETIRA Y REPONE POR COMPLETO, ANALIZAR AREAS DONDE SE PRESENTAN GOTERAS Y LAS ROTAS.

SE INICIA CONSTRUCCIÓN DEL ALISTADO,

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

SE REALIZA UNA INSPECCIÓN REVISANDO COMPACTACION DEL RELLENO CON MATERIALS SELECIONADO, EL DIMENSIONAMIENTO QUE EL ACERO PARA CIMENTACION CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE APRUEBA LO CONSTRUIDO.

SE FUNDE LOSA EN CONCRETO 3000 PSI e= 0,08 CM MANUALMENTE SE TOMAN CILINDROS REVISAN NIVELES EVIDENCIAMOS QUE CUMPLE CON PENDIENTES DILATACIONES DEL DISEÑO.,

VISITA N° TRES DE FECHA OCTUBRE 23 DE 2107: TENIENDO CUENTA QUE EL DISEÑO DEL TANQUE SEPTICO SE INICIA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE.

SE INICIA LA ACTIVIDAD INSTALACION ELECTRICA ITEM 6,29 Y 6,30 PUNTO ELECTRICO 110V(LAMPARA LED DE 8") EL CONTRATISTA REQUIRE UBICACIÓN SE CITA A PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCION PARA COORDINAR SITIOS DE INSTALACIÓN DE DICHOS PUNTOS

EVALUCION DE LA PROGRAMACION DE OBRA, FLUJOS DE INVERSION Y PRESUPUESTOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

UNA VEZ TERMINADA CADA UNA DE LA VISITA TÉCNICA PROGRAMADA SE PROCEDE A REALIZAR LA RESPECTIVA EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO Y TODOS LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

ACTAS

TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	1	OCTUBRE 06 DE 2017
RECIBO FINAL	1	NOVIEMBRE 05 DE 2017
ACTA DE TERMINACIÓN	1	NOVIEMBRE 05 DE 2017

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento del objeto contractual de la aceptación de oferta No. 1068/17 el contratista tiene derecho a pagos de acuerdo al literal F. de acuerdo a las actividades ejecutadas entre el Acta de Inicio Octubre 06 de 2017 y el acta final de fecha Noviembre 05 de 2017.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
		$37.143.976,41	$37.143.976,41	$41.322,42
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 37.185.298,83	$00.00	$ 37.185.298,83	$ 37.143.976,41	$ 37.143.976,41

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

- ✓ En cumplimiento del literal G de la aceptación de la oferta No. 1068/17 - se verifica que la Póliza de cumplimiento No 560-47-994000112474 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual **N°** 560-47-99400021704 fueron aprobadas el día 27 de SEPTIEMBRE de 2017 por la administración municipal.

- ✓ Literal O de la aceptación de la oferta No. 1068/17 - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo **de Tesorería Municipal N° 2017902000001884**.

- ✓ En cumplimiento de la aceptación de la oferta No. 1068/17 - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE según planillas discriminados así:

Planilla No 8471536464 – OCTUBRE de 2017

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	OCTUBRE DE 2017	$ 179,600
PENSIÓN	OCTUBRE DE 2017	$ 598,400
RIESGOS PROFESIONALES	OCTUBRE DE 2017	$ 118,700
	TOTAL	**$ 896.700**

Planilla No 8472711852 - NOVIEMBRE de 2017

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	NOVIEMBRE DE 2017	$ 176,600
PENSIÓN	NOVIEMBRE DE 2017	$ 590,500
RIESGOS PROFESIONALES	NOVIEMBRE DE 2017	$ 118,400
	TOTAL	**$ 886,500**

3.2. Certificado de Cumplimiento

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-CO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: NOVIEMBRE 06 de 2017

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1068 - 2017** certifica que el contrato en mención se ha cumplido satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el **SEIS (06) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017) AL CINCO (05) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017)**, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR DE ACTA FINAL
3824 de 2017	3760 – 2017	1109	$ 37.143.976,41
VALOR A PAGAR ACTA FINAL N°(1) UNO			$ 37.143.976,41

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el **PAGO TOTAL DE LA CEPTACION DE OFERTA N° 1068-2017.** Informe presentado en Neiva, **a los Nueve (09) días del mes Noviembre de 2017.**

VLADIMIR LOSADA CONDE LOSADA.
Ingeniero apoyo a la supervisión

ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Publico
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
SUPERVISOR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva