Informe Ejecutivo Mensual - CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS-JLSM	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. **6** PERIODO: **JUNIO 1 DE 2021 A JUNIO 30 DE 2021**

OBJETO

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			5,12%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	OBRAS Y CONSULTORIA ARQTEK SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS-JLSM		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.2092712			CONTRATO No.:	N° C01 PCCNTR.2071522		
VALOR INICIAL:		$41.888.000,00		VALOR INICIAL:		$818.871.366,16	
VALOR ADICIÓN 1:		$6.981.333,00		VALOR ADICIÓN 1:		$113.230.511,41	
VALOR ADICIÓN 2:		$0,00		VALOR ADICIÓN 2:		$0,00	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**48.869.333,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**932.101.877,57**	
PLAZO INICIAL:	**6 Meses**			PLAZO INICIAL:	**6 Meses**		
PLAZO ACTUALIZADO:	**7 Meses**			PLAZO ACTUALIZADO:	**7 Meses**		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**			FECHA DE SUSPENSIÓN:	**0**		
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**			FECHA DE REINICIACIÓN:	**0**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**			FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**			FECHA DE TERMINACIÓN	**30/06/2021**		
PRORROGA No. 01	**UN MES**			PRORROGA No. 01	**UN MES**		
FECHA FINAL DE TERMINACION	**31/07/2021**			FECHA FINAL DE TERMIN	**31/07/2021**		
VALOR EJECUTADO:	**$**	**43.982.399,70**	**90,00%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**876.276.360,85**	**90,00%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**4.886.933,30**	**5,99%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**55.825.516,72**	**5,99%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	77,39%	80,27%	-2,88%
Durante el periodo	16,16%	9,73%	6,43%
Acumulado Actual	93,55%	90,00%	-3,55%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
212	181	31	-150

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO


ITEM 1.1 Desmonte salidas de tomacorrientes existentes, voz y datos
ITEM 2.2 Suministro e instalación de tubería emt de 2", incluye soportes, marcación y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
ITEM 2.3 Suministro e instalación de Canalización subterránea ductos PVC 2"; incluye excavación y relleno, ITEM 2.4 TABLERO DE 24 CIRCUITOS
ITEM NP1 Alimentador trifásico tablero de baja tensión en cable de cobre suave libre de halógenos y baja emisión de humos opacos, calibre 3xn 2 por fase + 1n°4 para neutro y 1n°6awg
ITEM NP4, NP5 Suministro e instalación tablero eléctrico de distribución de 36 circuitos trifásico y 18 circuitos trifasico
ITEMS NP7, NP8 Y NP9 CANALETAS Y BANDEJAS
ITEMS NP14 REPOSICION DE PAVIMENTOS
ITEMS NP16 Y NP17 INSTALACION DE TOMACORRIENTES EN CANALETA

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%) EJECUCION
31/01/2021	$ 6.799.944	$ -	0,00%
28/02/2021	$ 342.501.380	$ 313.103.497	35,80%
31/03/2021	$ 460.113.111	$ 449.127.697	51,35%
30/04/2021	$ 178.493.406	$ -	0,00%
31/05/2021	$ 136.673.886	$ 203.667.000	23,29%
30/06/2021	$ 99.345.879	$ 223.481.663	25,55%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL	$ 874.626.282	$ 876.276.361	94,01%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	x		
TIENE RECLAMACIONES		x	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	x		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este sexto mes de ejecucion, el contrato continuo su ejecucion viendose afectado por el paro nacional, el cual a afectado el transporte de materiales, se ejecutaron actividades contractuales. Igualmente se realizo un balance de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos, el cual evidencio que es necesario una adicion en costos y tiempo al contrato der obra.

El contrato de obra se adiciono en valor de $113.230.511,41, el cual queda un valor final del contrato de obra de $932.101.877,57 y un mes de prorroga, con el fin de ejecutar las mayores cantidades de obra.

La nueva fecha de terminacion del contrato de obra es el 31 de julio de 2021,

El contratista de obra, realiza ajuste a la programacion y flujo de caja, por lo cual se ajustan los porcentajes de avance programados a parttir del informe mensual No. 06.

Director de Interventoria Ing Fabio Mejia

Residente de Obra Ing Jorge Luis Sanchez

REGISTRO FOTOGRAFICO

