	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".	CONTRATO No	CO1.PCCNTR.2092712
		RAD: INT-RAM-JUD-2021-184	
		DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	29-julio-2021
			REV:00259661

Bogotá, 29 de julio de 2021

Señores:
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR
Atn. María José Zabaleta Ramos
Supervisor
Ciudad

REF.: "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

ASUNTO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 30.

Cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivada del contrato N° CO1.PCCNTR.2092712, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta interventoría se permite enviar el informe semanal respectivo.

Anexo:

- Informe semanal de interventoría No. 30.
- Acta de reunión.

Atentamente,

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS
Arq. JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
Representante Legal
PROYECTO: Paola Camargo – Seguimiento Contrato
VoBo: Arq. JAVIER FELIPE CASAS CASTRO - REPRESENTANTE LEGAL
C/C: COPIA CARPETA CONTRATO
Anexos:

Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **30** PERIODO: **19/07/2021** **al** **25/07/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			5,12%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	OBRAS Y CONSULTORIA ARQTEK SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS - JLSM		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.2092712			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR.2071522		
VALOR INICIAL:	$	41.888.000,00		VALOR INICIAL:	$	818.871.366,16	
VALOR ADICIÓN 1:	$	6.981.333,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	113.230.511,41	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**48.869.333,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**932.101.877,57**	
PLAZO INICIAL:	**6 meses**			PLAZO INICIAL:	**6 meses**		
PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**			PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**			FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**			FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**			FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**31/07/2021**			FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**31/07/2021**		
VALOR EJECUTADO SEMANAL:	**$**	**83.776,00**	**0,20%**	VALOR EJECUTADO SEMANAL:	**$**	**1.637.742,73**	**0,20%**
VALOR ACUMULADO EJECUTADO SEMANAL	**$**	**48.576.117,00**	**99,40%**	VALOR ACUMULADO EJECUTADO SEMANAL	**$**	**926.509.266,30**	**99,40%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**293.216,00**	**0,60%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**5.592.611,27**	**0,60%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
	A la fecha no contamos con certificacion de conexión RETIE- RETILAP y se solicita al contratista	
	presetar un plan de contigencia para obtener dicho certificado dentro de los tiempos contractuales	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	95,55%	99,20%	-3,65%
Acumulado presente semana	96,75%	99,40%	-2,65%
Acumulado Actual	96,75%	99,40%	2,65%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
212	192	20,00	5,62

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **30** PERIODO: **19/07/2021** **al** **25/07/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	Consejo Superior de la Judicatura

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **30** PERIODO: **19/07/2021** **al** **25/07/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Item 2,2 instalación de tuberia EMT 2"	100%	se realiza instalacion de 18 metros	95,00%
Item 2,4 suministro e instalación de tablero de distribución 24 circuitos	100%	se realiza instalacion de la carcasa del tablero 8 unidad	95,00%
Item 2,6 suministro e instalación de interruptor automatico	100%	se reliza instalacion de: 21 unidades 1x15 amperios, 7unidades 2x30 amperios.	20,00%
NP-11 Tomacorriente GFCI	100%	se realiza la instalación de 8 unidades, se instalan 7 metros de cable 12 AWG x3 linea	90,00%
NP-12 interruptor automatico 2x50 amperios	100%	se reliza instalacion de: 4 unidades 2x50 amperios	90,00%
Item NP-14 reposición de concreto	100%	se realiza reposicio de concreto 89 metros lineales	100,00%
NP-8 bandeja cablofil	100%	se instala 1 metro de bandeja cablofil	100,00%
Se instalaron unas acometidas en el piso 3 de lado Norte	100%	Se instalaron unas acometidas en el piso 3 de lado Norte	95,00%
Se ihicieron unos empalmes para la conexión de los Toma Normales y Tomas Regulados en los pisos 3 y 4	100%	Se ihicieron unos empalmes para la conexión de los Tomas Normales y Tomas Regulados en los pisos 3 y 4	90,00%
ITEM 2,1 Alimentador trifasico tablero en Cable # 3x1/0 +1 #1/0 +1#4 AWG	100%	ITEM 2,1 Alimentador trifasico tablero en Cable # 3x1/0 +1 #1/0 +1#4 AWG	95,00%
ITEM NP2 ALIMENTADOR TRIFASICO TABLERO EN CABLE 3 #2/0+1#2/0 +1# 2	100%	ITEM NP2 ALIMENTADOR TRIFASICO TABLERO EN CABLE 3 #2/0+1#2/0 +1# 2	95,00%
ITEM NP3 ALIMENTADOR TRIFASICO TABLERO EN CABLE 3#3/0+1 #3/0 +1#1/0	100%	ITEM NP3 ALIMENTADOR TRIFASICO TABLERO EN CABLE 3#3/0+1 #3/0 +1#1/0	95,00%
Se instalo las acometidas de los Tomas Nornales , Regulados y Aires Acondicionadod del 4 piso ala norte	100%	Se instalo las acometidas de los Tomas Nornales , Regulados y Aires Acondicionadod del 3 piso ala norte	100,00%

Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	Consejo Superior de la Judicatura

1. INFORMACIÓN GENERAL


INFORME SEMANAL No. **30** PERIODO: **19/07/2021** **al** **25/07/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

Se instalo las acometidas de los Tomas Nornales , Regulados y Aires Acondicionadod del 3 piso ala norte	100%	Se instala las acometidas de los Tomas Normales , Tomas Regulados y Aires Acondicionados del Tercer piso del ala sur	100,00%
Se instala las acometidas de los Tomas Normales , Tomas Regulados y Aires Acondicionados del Tercer piso del ala sur	100%	Se instala las acometidas de los Tomas Normales , Tomas Regulados y Aires Acondicionados del Tercer piso del ala sur	100,00%
Se instala las acometidas de los Tomas Normales , Tomas Regulados y Aires Acondicionados del Segndo piso del ala Norte	100%	La visita para el RETIE y el RETILAP esta programada para el 27 al 29 de Julio por parte del contratista de obra	
Se instala Tablero de la UPS en el Tercer Piso del ala Norte	100%	Igualmentye se estan ejecutando las actividades no previstas y las mayores cantidades de obra aprobadas en el modificatorio No. 01	85,00%
Se instalo Tablero Normal del Primer Piso Con 7 interruptores de 2x30Amp y 10 de 1x30Amp del ala Norte para un total de 24 Circuitos	100%	Se instalo Tablero Normal del Primer Piso Con 7 interruptores de 2x30Amp y 10 de 1x30Amp del ala Norte para un total de 24 Circuitos	100,00%
Se instalo Tablero Normal del Segundo Piso Con 12 interruptores de 2x20Amp y 12 de 1x20Amp del ala Norte para un total de 36 Circuitos y Tablero Regulado con 10 interruptores de 1x20Amp	100%	Se instalo Tablero Normal del Segundo Piso Con 12 interruptores de 2x20Amp y 12 de 1x20Amp del ala Norte para un total de 36 Circuitos y Tablero Regulado con 10 interruptores de 1x20Amp	100,00%
Se instalo Tablero Normal del Tercer Piso Con 5 interruptores de 2x50Amp, 7 de 2x30Amp y 12 de 1x20Amp del ala Norte para un total de 36 Circuitos	100%	Se instalo Tablero Normal del Tercer Piso Con 5 interruptores de 2x50Amp, 7 de 2x30Amp y 12 de 1x20Amp del ala Norte para un total de 36 Circuitos	100,00%
Se instalo Tablero Normal del Cuarto Piso Con 10 interruptores de 1x15Amp, 15 de 1x30Amp y 6 de 1x50Amp del ala Norte para un total de 31 Circuitos, ademas un Tablero Regulado con 10 interruptores de 1x15 Amp	100%	Se instalo Tablero Normal del Cuarto Piso Con 10 interruptores de 1x15Amp, 15 de 1x30Amp y 6 de 1x50Amp del ala Norte para un total de 31 Circuitos, ademas un Tablero Regulado con 10 interruptores de 1x15 Amp	100,00%
Se instala Tablero Regulado del Primer piso ala Norte y sur	100%	Se instala Tablero Regulado del Primer piso ala Norte y sur	100,00%
Se instala Tablero Regulado del Segundo piso ala Norte y sur	100%	Se instala Tablero Regulado del Degundo piso ala Norte y sur	100,00%
Se instala Tablero Regulado del Tercer piso ala Norte	100%	Se instala Tablero Regulado del Tercer piso ala Norte	100,00%
Se instala Tablero General en el cuarto de la subestacion electrica	100%	Se instala Tablero General en el cuarto de la subestacion electrica	100,00%

RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Ing Guillermo Dimas



REGISTRO FOTOGRAFICO


Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **30** PERIODO: **19/07/2021** **al** **25/07/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".







SE ANEXAN REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA DE REUNION N°

PARTICIPANTES:

OBRAS Y CONSULTORIAS ARQUEK

CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS

OBJETO DE LA REUNION: Acordar temas de interés para lograr ejecutar un avance positivo en el contrato N°C01PCCNTR 2071522 cuyo objeto es “ETAPA II DE LA REPOTENCIACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA LUIS ROBLES DE RIOHACHA”

DESARROLLO: El día 23 de Julio del 2021, se reunieron las siguientes personas en el palacio de justicia de Riohacha; el ingeniero Jorge Luis Sánchez como contratista, el ingeniero Guillermo Dimas y el técnico Jaider Rincón como representantes de la interventoría.

Durante la reunión se tratan los siguientes temas:

1) Trabajos a realizar en la semana 29 que corresponde desde el 26-07-2021 al 31-07-2021:

   -Tendido de ramales en Bandeja de cable nº 12 AWG y Cable # 10 para los diferentes circuitos en el tablero eléctrico del Primer piso del Palacio de Justicia de Riohacha ala Sur y Norte.

2) Tendido de ramales en Tubería de Cable #12 AWG para los diferentes circuitos en el Tablero Eléctrico Regulado del Primer piso entre el ala Sur y ala Norte del palacio de justicia.

3) Conexión del Tablero de las UPS en el Tercer piso del ala Norte del Palacio de Justicia.

4) Instalación de Lámparas en Poste alrededor del Palacio de Justicia en le parte interna.

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	“CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA”.	**CONTRATO No**	**INVITACION PÚBLICA MC-CR-08- 2020**
		ACTA DE REUNION N°	
		DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR	
FORMATO COMUNICACIÓN		**FECHA**	**REV:00259661**

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

PLAZO DE ENTREGA

El contratista se compromete a realizar los trabajos
En la semana nº 29 de ejecución de la obra.

ASISTENTES

Ing. JORGE LUIS SANCHEZ

Ing. GUILLERMO DIMAS

Técnico Elec. JAIDER E RINCON

FIRMA

