INFORME DE AVANCE No. 2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD_CI012-2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GRANADA Y MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIOS NEGRO - NARE – MASER"

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA: N.I.T 890.983.728-1
ASOCIADO:	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIOS NEGRO - NARE – MASER- NIT 800.108.848-6
MODALIDAD DE SELECCION:	CONTRATACIÓN DIRECTA NUMERAL. 4, ART. 2, LEY 1150 DE 2007
TIPOLOGÍA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONVENIO:	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($66.406.818)
APORTE DEL MUNICIPIO	SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($60.406.818)
APORTE DE MASER	SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000)
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO DEL CONVENIO SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Localización

Las actividades contempladas en el objeto del convenio interadministrativo N° CD_CI012-2021 fueron desarrolladas en la zona rural del municipio de Granada Antioquia, específicamente en las veredas: sectores Minitas, Vahitos, San Matías, El Roblal, San francisco y Las Palmas.

PRESUPUESTO DEL CONVENIO

PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA				
DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Conformación de la calzada con motoniveladora incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m^2	76.500	$ 672,68	$ 51.460.020
Vaciado de concreto de 210kg/cm2 en estructuras de obras transversales	M3	14	$ 639.057,00	$ 8.946.798
Asistencia técnica de un Ingeniero Civil que realizará la supervisión	1	1,5	$ 4.000.000	$ 6.000.000
VALOR TOTAL				**$ 66.406.818**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecución del convenio se realizaron actividades de Excavación con maquinaria (Motoniveladora) y vibro compactación, a nivel de la rasante bajo diferentes grados de humedad con 5 centímetros de espesor y cuentas a ambos con un ancha de banca de 4.5 metros.

Aporte Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses

El convenio interadministrativo CD_CI012-2021 contemplo el aporte de Maser por la suma de Cinco Millones un peso **($ 6.000.000)** representados de un ingeniero civil en campo, a continuación, se relaciona la tipología de maquinaria y las evidencias de las visitas realizadas por el ingeniero Civil a las zonas de intervención:

Relación de Equipos y Maquinaria

Descripción del Equipo	Cantidad
Motoniveladora Caterpillar 120G	1
Vibro compactador 2G	1

Relación de Personal

Cargo	Nombre Completo
Ingeniero Civil	Cristyan Adolfo Sepúlveda Gomez

Aporte Municipio

Sesenta Millones cuatrocientos seis mil ochocientos Dieciocho pesos ($60.406.818)

Aportes Maser

Para lograr la meta propuesta también se contempla que por parte de Municipios asociados de la Subregión de embalses de los ríos Negro y Nare “Maser” se realice acompañamiento técnico, jurídico y contable, para esta labor se presupuestó la suma de seis millones de pesos ($6.000.000).

A continuación, se relaciona cada una de las actividades desarrolladas en cada uno de los tramos y que están estipuladas dentro del objeto del convenio**,** así como los planes de trabajo y la metodología de ejecución, la cual se desarrolló articuladamente con las comunidades que habitan cada uno de los territorios.

Actividades Realizadas

Conformación de la vía con motoniveladora incluyendo riego, conformación, bombeo,

nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas en las vías de los sectores Minitas, Vahitos, San Matías, El Roblal , San francisco y las Palmas.

Resumen Económico Acta de Avance N°1


N°	Vía Veredal (Terciaria)	Metros Cuadrados	Valor
1	Minitas	7650 mts^2	$ 5,146,002.00
2	Vahitos	12150 mts^2	$ 8,173,062.00
3	San Matías	15750 mts^2	$ 10,594,710.00
4	El Roblal	4950 mts^2	$ 9,686,592.00
5	San Francisco	4500 mts^2	$ 3,027,060.00
VALOR TOTAL		**54450 mts2**	**$ 36,627,426.00**

Resumen Económico Acta de Avance N°2

N°	Vía Veredal (Terciaria)	Metros Cuadrados de Intervención	Valor
1	San Francisco	3600 mts2	$ 2,422,008.00
2	San Francisco	4500 mts2	$ 3,027,510.00
3	San Francisco- Las Palmas	4950 mts2	$ 3,330,261.00
4	Las Palmas	6300 mts2	$ 4,238,514.00
5	Las palmas	2700 mts2	$ 1,816,506.00
VALOR TOTAL		**22050mts2**	**$ 14,834,799.00**

Con esto se cumple con un porcentaje de avance del 80,81% de todo el convenio, lo que corresponde un avance de 7600 mts^2 en las vías anteriormente mencionadas.

Cordialmente



Jonny Euclides Marin Agudelo
Director Ejecutivo MASER

Registro Fotográfico

Minitas
06/09/2021







Vahitos
07/09/2021







Vahitos- Escuela
08/09/2021





San Matías
09 y 11 de 09/2021









San Matías
14/09/2021







El Roblal
15/09/2021









El Roblal
16/09/2021









El Roblal- San Francisco
17/09/2021









San Francisco
18/09/2021







San Francisco Las Palmas
23/09/2021









Las Palmas
24/09/2021







Las Palmas
28/09/2021







Las Palmas
29/09/2021





