I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No.	DOS (2) DE AVANCE		
Contrato N°	202003353			
Nombre del Supervisor	JOSÉ LUIS GARCÍA MULFORD			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORÍA			
Nombre del contratista	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SAS GEVIAL SAS			
Identificación del contratista	830.504.592-3			
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA			
Plazo	SIETE (7) MESES			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202003268	Fecha del C.D.P	(2020-10-28)	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202006644	Fecha del R.P	(2020 12 – 30)	
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 3393´741.927 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 3393´741.927			
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio	
(2021-02-01)	(2021-08-31)	(yyyy-mm-dd)	(yyyy-mm-dd)	

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (yyyy-mm-dd)	Vigencia Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio	Seguros del Estado S.A.	15-44-101236620	2020-12-30	2026-07-30
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	15-44-101236620	2020-12-30	2021-11-30
Anticipo	NO APLICA			
Pago anticipado	NO APLICA			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NO APLICA			
Salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A.	15-44-101236620	2020-12-30	2024-07-30
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado S.A.	15-40-101068274	2020-12-30	2021-07-30
Otros	NO APLICA			

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 3393´741.927
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 3393´741.927
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 1.056´958.607
Valor por ejecutar		$2,336,784,248
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 503´784.134**
No. Factura o Cuenta de Cobro		FV GEV 2453

II. Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
Topografía	Toma de puntos de Control
	Levantamiento Tramo 1
	Levantamiento Tramo 4
	Levantamiento Tramo 2
	Levantamiento Tramo
	Poligonales
Pavimentos	Inventario de daños
	Mediciones de deflexiones
	Mediciones de Rugosidad IRI y Ahuellamiento
	Georradar
	Ejecución de Calicatas
	Ejecución Núcleos
Hidráulica	Inventario Obras de drenajes
	Estudio Hidrológico
Redes secas	Inventario de redes
Forestal	Inventario de árboles Tramo 2
Tránsito	Conteos de tránsito y Encuestas
Diseño Geométrico y Urbanismo	Trazado Preliminar

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

Se anexa carpeta con los soportes de los productos obtenidos

JOSÉ LUIS GARCÍA MULFORD, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (15) días del mes de Abril de 2021.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Identificación:

FIRMA DEL CONTRATISTA
INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL GEVIAL SAS
NIT 830.504.592-3
DONALDO CASTILLA
Representante Legal