## I. Datos Generales del Contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. DENOMINACION DEL CONTRATO** | **INFORME No.** | TRES (3) DE AVANCE | | | |
| Contrato N° | 202003353 | | | | |
| Nombre del Supervisor | JOSÉ LUIS GARCÍA MULFORD | | | | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | | | |
| Tipo de contrato | CONTRATO DE CONSULTORÍA | | | | |
| Nombre del contratista | INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SAS GEVIAL SAS | | | | |
| Identificación del contratista | 830.504.592-3 | | | | |
| Objeto del contrato | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | | | | |
| Plazo | SIETE (7) MESES | | | | |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202003268 | Fecha del C.D.P | (2020-10-28) | Valor | $1.018.122.857 |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | 202006644 | Fecha del R.P | (2020 12 – 30) | Valor | $1.018.122.857 |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202100027 | Fecha del C.D.P | 04-01-2021 | Valor | $2.376.000.000 |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | 202100014 | Fecha del R.P | 04-01-2021 | Valor | $2.376.000.000 |

| Valor del contrato | |
|---|---|
| Contrato Inicial | $ 3393´741.927 |
| Adición 1 | $ |
| Adición 2 | $ |
| Adición 3 | $ |
| Total | $ 3393´741.927 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| (2021-02-01) | (2021-08-31) | (yyyy-mm-dd) | (yyyy-mm-dd) |

**3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia Desde (yyyy-mm-dd) | Vigencia Hasta (yyyy-mm-dd) |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | Seguros del Estado S.A. | 15-44-101236620 | 2020-12-30 | 2026-07-30 |
| Cumplimiento | Seguros del Estado S.A. | 15-44-101236620 | 2020-12-30 | 2021-11-30 |
| Anticipo | NO APLICA | | | |
| Pago anticipado | NO APLICA | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | NO APLICA | | | |
| Salarios y prestaciones | Seguros del Estado S.A. | 15-44-101236620 | 2020-12-30 | 2024-07-30 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | Seguros del Estado S.A. | 15-40-101068274 | 2020-12-30 | 2021-07-30 |
| Otros | NO APLICA | | | |

**4. EJECUCION DEL CONTRATO**

| **Descripción** | | **Valor** |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | | $ 3393´741.927 |
| Adición No. 1 | | $ |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor Total del contrato | | $ 3393´741.927 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $ 1409.066.366 |
| Valor por ejecutar | | $1984.675.561 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$ 390´943.509** |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | FV GEV 2466 |

**II. Ejecución Contractual:**

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| Transito | Análisis y diagnóstico de la información recolectada |
| | Estimación de parámetros para calculo ejes equivalentes |
| | Análisis y diagnóstico de intersecciones |
| | Propuesta de paraderos |
| Topografía | Toma de puntos de Control |
| | Levantamiento Tramo 1, 2, 3 y 4 |
| | Planos topográficos para los Tramos 1, 2, 3 y 4 |
| | Modelos digital de terreno |
| | Orto fotos |
| Diseño Geométrico | Diseño del eje en planta |
| Pavimentos | Procesamiento Inventario de daños – Diagnostico condición funcional |
| | Procesamiento Mediciones de deflexiones – Diagnóstico condición estructural |
| | Procesamiento Mediciones de Rugosidad IRI y Ahuellamiento |
| | Procesamiento Georradar |
| Hidráulica | Inventario Obras de drenajes |
| | Curvas IDF |
| | Delimitación de cuencas |
| Redes secas | Inventario de redes eléctricas, comunicaciones y gas |
| | Clasificación vial con respecto a Retilap |
| Forestal | Inventario de árboles Tramo 3 |
| Urbanismo | Secciones de Urbanismo |
| | Revisión afectación puntos críticos |
| Estructura | Revisión y análisis estructuras existentes |

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

Se anexa carpeta con los soportes de los productos obtenidos

**JOSÉ LUIS GARCÍA MULFORD**, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (08) días del mes de Junio de 2021.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

**Identificación:**

**FIRMA DEL CONTRATISTA**

**INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL GEVIAL SAS**
**NIT 830.504.592-3**
**DONALDO CASTILLA**
**Representante Legal**