	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 05/10/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: CUADRO DE CANTIDADES	CÓDIGO: CON-F047

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	1	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	No. 834 de 2021

OBJETO: "SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

FECHA PRESENTE ACTA	25 DE OCTUBRE DE 2021	VALOR CONTRATO ORIGINAL	$ 1.316.178.635,33
CONTRATO DE OBRA No :	No.834 DE 2021	VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
CONTRATISTA:	QB INGENIERIA S.A.S.	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA	
INTERVENTORÍA:	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)	$ 1.316.178.635,33
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GERMÁN RICARDO CAMACHO BARRERA	VALOR TOTAL ACTA DE SEGUIMIENTO ANTERIOR	$ -
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 544.841.397,72
		VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 544.841.397,72

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 1		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,01	APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.977,00	$ 101.483,00	$ 200.631.891,00	0,00	$ -	0,00	$ -	734,50	$ 74.539.263,50	734,50	$ 74.539.263,50
1,02	BARRIDO Y SOPLADO	M2	11.913,00	$ 2.008,00	$ 23.921.304,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5.068,48	$ 10.177.507,84	5.068,48	$ 10.177.507,84
1,03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	11.913,00	$ 2.617,00	$ 31.176.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5.068,48	$ 13.264.212,16	5.068,48	$ 13.264.212,16
1,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	738,32	$ 107.535,00	$ 79.395.241,20	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,05	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARRERO LIBRE DE 5 KM)	M3	655,40	$ 133.281,00	$ 87.352.367,40	0,00	$ -	0,00	$ -	209,19	$ 27.881.052,39	209,19	$ 27.881.052,39
1,06	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	941,00	$ 717.675,00	$ 675.332.175,00	0,00	$ -	0,00	$ -	525,30	$ 376.994.677,50	525,30	$ 376.994.677,50
1,07	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	16,00	$ 687.413,00	$ 10.998.608,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3	71,00	$ 860.547,00	$ 61.098.837,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR RECTO DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM (NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR)	M2	84,00	$ 77.329,00	$ 6.495.636,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,1	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	16,00	$ 976.517,00	$ 15.624.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KG	16.724,67	$ 1.977,00	$ 33.064.679,73	0,00	$ -	0,00	$ -	2.876,29	$ 5.686.425,33	2.876,29	$ 5.686.425,33
	COSTO TOTAL INCLUYE AIU				$ 1.225.091.332,33	COSTO TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No ___	$ 0,00	COSTO TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR (INCLUYE AIU 25%)	$ 0,00	COSTO TOTAL PRESENTE ACTA (INCLUYE AIU 25%)	$ 508.543.138,72	TOTAL COSTO ACUMULADO PRESENTE ACTA (INCLUYE AIU 25%)	$ 508.543.138,72
	ADMINISTRACION	15%			-	ADMINISTRACION 15%	$ 0,00	ADMINISTRACION 15%	$ 0,00	ADMINISTRACION 15%	-	ADMINISTRACION 15%	-
	IMPREVISTOS	5%			-	IMPREVISTOS 5%	$ 0,00	IMPREVISTOS 5%	$ 0,00	IMPREVISTOS 5%	-	IMPREVISTOS 5%	-
	UTILIDAD	5%			-	UTILIDAD 5_%	$ 0,00	UTILIDAD 5_%	$ 0,00	UTILIDAD 5_%	-	UTILIDAD 5_%	-
	TOTAL AIU	25%			-	TOTAL AIU 25%	$ -	TOTAL AIU 25%	$ -	TOTAL AIU 25%	-	TOTAL AIU 25%	-
	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____					OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____		OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____		OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____	$ -	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):_____	$ -
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT				$ 34.906.625,00						$ 13.825.987,69		$ 13.825.987,69
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA				$ 41.653.785,00						$ 16.661.514,02		$ 16.661.514,02
	PROVISIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD				$ 14.526.893,00						$ 5.810.757		$ 5.810.757
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 1.316.178.635,33	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No ___	$ -	VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ -	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 544.841.397,72	VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 544.841.397,72

FIRMA INTERVENTOR CONTRATO
MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATISTA
QB INGENIERIA S.A.S.
R/L RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO

Vo.Bo. _____
FIRMA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ARQUITECTO GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO