TRANSFEDERAL / SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S / Primero Neiva	CÓDIGO:	FR-GI-02
	VERSIÓN:	01
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA (anexo unico)	FECHA:	30/12/2016

CONTRATO DE OBRA No: 150 DE 2018

OBJETO: REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.

ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA: ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA: 17 DE MARZO DE 2020

LOCALIZACIÓN: CARRERA SEPTIMA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y AV CALLE LA TOMA

TRANSFEDERAL S.A.S	
NIT: 900.651.344-6	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NEIVA F7
NIT:	901240041-1
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N° 3 -50 OFC 412
TELEFONO:	3125223367
INTERVENTOR:	CONSORCIO SETP NEIVA
NIT:	901239658-1
DIRECCIÓN:	CRA 5 10 - 20
TELEFONO:	(8) 864 59 15

VR.INICIAL OBRA:	$ 13.416.534.216,00
VR. ADICIONAL No.:	$ 388.710.281,00
VR. TOTAL:	$ 13.805.244.497,00
ANTICIPO:	
AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	
AMORTIZACION	$ -
AMORTIZADO TOTAL :	$ -
PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -

FECHA INICIACIÓN:	18 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO INICIAL:	(10) DIEZ MESES
ADICIONAL EN PLAZO No:	(3) TRES MESES
PLAZO TOTAL:	(13) TRECE MESES
FECHA SUSPENSIÓN No:	
FECHA REINICIACIÓN No:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE MARZO DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°2		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°3		OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT Total	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	VALOR EJECUTADO
1	PRELIMINARES				$ 54.303.068,98		$ 56.929.521,51		$ 54.306.159,00		$ 54.306.159,00		$ -		$ 54.306.159,00		$ 54.306.159,00
1.001	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PROYECCIÓN DE RASANTE, PLANOS PLANTA PERFIL, SECCIONES, VOLÚMENES, CARTERAS, REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑO.	m2	36.202,20	$ 1.499,99	$ 54.303.068,98	37953,18	$ 56.929.521,51	36204,26	$ 54.306.159,00	36204,26	$ 54.306.159,00	0,00	$ -	36204,26	$ 54.306.159,00	36204,26	$ 54.306.159,00
2	DEMOLICION				$ 241.328.660,00		$ 205.312.752,50		$ 262.721.691,00		$ 262.721.691,00		$ -		$ 262.721.691,00		$ 262.721.691,00
2.001	DEMOLICIÓN PLACAS DE CONCRETO, RAMPAS, ANDENES: (INCLUYE TRANSPORTE, CARGE, DISPOSICIÓN Y MANEJO FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA).	m2	7.800,00	$ 17.496,00	$ 136.468.800,00	6848,41	$ 119.819.781,36	10421,00	$ 182.325.816,00	10421,00	$ 182.325.816,00	0,00	$ -	10421,00	$ 182.325.816,00	10421,00	$ 182.325.816,00
2.002	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CORONA DE LOS POZOS DE AGUAS NEGRAS O DE AGUAS LLUVIAS: (INCLUYE TRANSPORTE, CARGE, DISPOSICIÓN Y MANEJO FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA).	Un	80,00	$ 226.077,00	$ 18.086.160,00	20,00	$ 4.521.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.004	DEMOLICIÓN DE SARDINEL Y BORDILLOS (INCLUYE TRANSPORTE, CARGE, DISPOSICIÓN Y MANEJO FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA).	m	5.200,00	$ 11.222,00	$ 58.354.400,00	4189,07	$ 47.009.743,54	4415,78	$ 49.553.883,00	4415,78	$ 49.553.883,00	0,00	$ -	4415,78	$ 49.553.883,00	4415,78	$ 49.553.883,00
2.007	CORTE CON PULIDORA EN ANDEN DE CONCRETO.	m	1.300,00	$ 9.895,00	$ 12.863.500,00	2583,28	$ 25.561.555,60	2268,00	$ 22.441.860,00	2268,00	$ 22.441.860,00	0,00	$ -	2268,00	$ 22.441.860,00	2268,00	$ 22.441.860,00
2.009	DEMOLICIÓN PLACAS DE CONCRETO, RAMPAS, ANDENES Y ESRUCTURAS EN CONCRETO: INCLUYE CARGE, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA.	m3	100,00	$ 155.558,00	$ 15.555.800,00	54,00	$ 8.400.132,00	54,00	$ 8.400.132,00	54,00	$ 8.400.132,00	0,00	$ -	54,00	$ 8.400.132,00	54,00	$ 8.400.132,00
3	EXCAVACION				$ 1.278.578.021,88		$ 1.523.549.450,00		$ 1.702.763.375,00		$ 1.702.763.375,00		$ -		$ 1.702.763.375,00		$ 1.702.763.375,00
3.001	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRANSPORTE, CARGE, DISPOSICIÓN Y MANEJO FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA).	m3	1.790,97	$ 74.375,00	$ 133.203.021,88	1369,68	$ 101.869.950,00	1221,00	$ 90.811.875,00	1221,00	$ 90.811.875,00	0,00	$ -	1221,00	$ 90.811.875,00	1221,00	$ 90.811.875,00
3.002	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA (INCLUYE TRANSPORTE, CARGE, DISPOSICIÓN Y MANEJO FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA	m3	22.907,50	$ 50.000,00	$ 1.145.375.000,00	28433,59	$ 1.421.679.500,00	32239,03	$ 1.611.951.500,00	32239,03	$ 1.611.951.500,00	0,00	$ -	32239,03	$ 1.611.951.500,00	32239,03	$ 1.611.951.500,00
4	RELLENOS				$ 2.297.965.000,00		$ 2.643.925.383,50		$ 2.910.791.515,00		$ 2.910.791.515,00		$ -		$ 2.910.791.515,00		$ 2.910.791.515,00
4.001	BASE GRANULAR INV 330, PARA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PAVIMENTO FLEXIBLE. (COMPRENDE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTADA DEL MATERIAL).	m3	7.350,00	$ 135.000,00	$ 992.250.000,00	7417,46	$ 1.001.357.100,00	7673,43	$ 1.035.913.050,00	7673,43	$ 1.035.913.050,00	0,00	$ -	7673,43	$ 1.035.913.050,00	7673,43	$ 1.035.913.050,00

TRANSFEDERAL / SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S / Primero Neiva	CÓDIGO:	FR-GI-02
	VERSIÓN:	01
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA (anexo unico)	FECHA:	30/12/2016

CONTRATO DE OBRA No:	150 DE 2018
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA:	ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA: 17 DE MARZO DE 2020

LOCALIZACIÓN: CARRERA SEPTIMA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y AV CALLE LA TOMA

TRANSFEDERAL S.A.S	
NIT: 900.651.344-6	

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NEIVA F7
NIT:	901240041-1
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N° 3 -50 OFC 412
TELEFONO:	3125223367

INTERVENTOR:	CONSORCIO SETP NEIVA
NIT:	901239658-1
DIRECCIÓN:	CRA 5 10 - 20
TELEFONO:	(8) 864 59 15

VR.INICIAL OBRA:	$ 13.416.534.216,00
VR. ADICIONAL No.:	$ 388.710.281,00
VR. TOTAL:	$ 13.805.244.497,00
ANTICIPO:	
AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	
AMORTIZACION	$ -
AMORTIZADO TOTAL :	$ -
PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -

FECHA INICIACIÓN:	18 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO INICIAL:	(10) DIEZ MESES
ADICIONAL EN PLAZO No:	(3) TRES MESES
PLAZO TOTAL:	(13) TRECE MESES
FECHA SUSPENSIÓN No:	
FECHA REINICIACIÓN No:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE MARZO DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°2		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°3		OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
4.002	SUB-BASE GRANULAR INV SBG-2: COMPRENDE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DEL MATERIA SEGÚN DISEÑO.	m3	9.756,00	$ 120.000,00	$ 1.170.720.000,00	8102,31	$ 972.277.200,00	8229,98	$ 987.597.600,00	8229,98	$ 987.597.600,00	0,00	$ -	8229,98	$ 987.597.600,00	8229,98	$ 987.597.600,00
4,003	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL DEL SITIO: COMPRENDE MOVIMIENTO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DEL MATERIA SEGÚN DISEÑO.	m2	24.500,00	$ 3.110,00	$ 76.195.000,00	24724,85	$ 76.894.283,50	26684,21	$ 82.987.893,00	26684,21	$ 82.987.893,00	0,00	$ -	26684,21	$ 82.987.893,00	26684,21	$ 82.987.893,00
4.007	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR INVIAS 230 (COMPRENDE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL)	m3	735,00	$ 80.000,00	$ 58.800.000,00	7417,46	$ 593.396.800,00	10053,66	$ 804.292.972,00	10053,66	$ 804.292.972,00	0,00	$ -	10053,66	$ 804.292.972,00	10053,66	$ 804.292.972,00
5	**PAVIMENTOS**				**$ 4.422.452.125,00**		**$ 4.724.106.048,47**		**$ 4.888.900.085,00**		**$ 4.888.900.085,00**		**$ -**		**$ 4.888.900.085,00**		**$ 4.888.900.085,00**
5.001	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 - ESP. 420 INVIAS, SEGÚN DISEÑO.	m2	24.500,00	$ 2.902,00	$ 71.099.000,00	61781,64	$ 179.290.319,28	63968,81	$ 185.637.487,00	63968,81	$ 185.637.487,00	0,00	$ -	63968,81	$ 185.637.487,00	63968,81	$ 185.637.487,00
5.002	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 ASFALTO: COMPRENDE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL SEGÚN DISEÑO.	m3	6.125,00	$ 674.933,00	$ 4.133.964.625,00	6376,58	$ 4.303.764.269,14	6670,26	$ 4.501.978.593,00	6670,26	$ 4.501.978.593,00	0,00	$ -	6670,26	$ 4.501.978.593,00	6670,26	$ 4.501.978.593,00
5.004	FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE ESPESOR VARIABLE. INCLUYE TRANSPORTE, CARGE, DISPOSICIÓN Y MANEJO FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA O DONDE DISPONGA LA ENTIDAD.	m2	24.500,00	$ 8.873,00	$ 217.388.500,00	27166,85	$ 241.051.460,05	22685,00	$ 201.284.005,00	22685,00	$ 201.284.005,00	0,00	$ -	22685,00	$ 201.284.005,00	22685,00	$ 201.284.005,00
6	**URBANISMO**				**$ 974.627.750,00**		**$ 762.924.379,12**		**$ 677.829.137,00**		**$ 631.722.302,00**		**$ 156.164.278,00**		**$ 475.558.023,00**		**$ 631.722.302,00**
6.005-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLETA TACTIL GUIA EN CONCRETO 20X20X4 CM COLOR ROJO, BICAPA, INCLUYE PEGANTE PARA REVESTIMIENTO EN CONCRETO Y ARENA DE REVOQUE PARA SELLO.	m	2.600,00	$ 27.900,00	$ 72.540.000,00	2583,28	$ 72.073.512,00	2193,00	$ 61.184.700,00	2150,00	$ 59.985.000,00	547,00	$ 15.261.300,00	1603,00	$ 44.723.700,00	2150,00	$ 59.985.000,00
6.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLETA TOPEROL ALERTA EN CONCRETO 20X20X4 CM COLOR ROJO, BICAPA, INCLUYE PEGANTE PARA REVESTIMIENTO EN CONCRETO Y ARENA DE REVOQUE PARA SELLO.	m2	300,00	$ 111.575,00	$ 33.472.500,00	390,00	$ 43.514.250,00	425,09	$ 47.429.417,00	416,82	$ 46.506.692,00	109,99	$ 12.272.134,00	306,83	$ 34.234.557,00	416,82	$ 46.506.692,00
6.007-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA VISUAL EN CONCRETO 20X10X4 CM COLOR ROJO, BICAPA, INCLUYE PEGANTE PARA REVESTIMIENTO EN CONCRETO Y ARENA DE REVOQUE PARA SELLO.	m	2.600,00	$ 30.454,00	$ 79.180.400,00	2583,28	$ 78.671.209,12	2630,00	$ 80.094.020,00	2715,00	$ 82.682.610,00	786,00	$ 23.936.844,00	1929,00	$ 58.745.766,00	2715,00	$ 82.682.610,00

TRANSFEDERAL / SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S / Primero Neiva	CÓDIGO:	FR-GI-02
	VERSIÓN:	01
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA (anexo unico)	FECHA:	30/12/2016

CONTRATO DE OBRA No:	150 DE 2018
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA:	**ACTA DE RECIBO FINAL**

FECHA ACTA: 17 DE MARZO DE 2020

LOCALIZACIÓN: CARRERA SEPTIMA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y AV CALLE LA TOMA

TRANSFEDERAL S.A.S	
NIT: 900.651.344-6	

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NEIVA F7
NIT:	901240041-1
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N° 3 -50 OFC 412
TELEFONO:	3125223367

INTERVENTOR:	CONSORCIO SETP NEIVA
NIT:	901239658-1
DIRECCIÓN:	CRA 5 10 - 20
TELEFONO:	(8) 864 59 15

VR.INICIAL OBRA:	$ 13.416.534.216,00
VR. ADICIONAL No.:	$ 388.710.281,00
VR. TOTAL:	$ 13.805.244.497,00
ANTICIPO:	
AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	
AMORTIZACION	$ -
AMORTIZADO TOTAL :	$ -
PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -

FECHA INICIACIÓN:	18 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO INICIAL:	(10) DIEZ MESES
ADICIONAL EN PLAZO No:	(3) TRES MESES
PLAZO TOTAL:	(13) TRECE MESES
FECHA SUSPENSIÓN No:	
FECHA REINICIACIÓN No:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE MARZO DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°2		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°3		OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
6.012	REALCE Y CONSTRUCION EN SITIO DE CAJAS Y CAJILLAS EN ACABADO DE GRANITO LAVADO GRIS	m2	75,00	$ 125.798,00	$ 9.434.850,00	196,00	$ 24.656.408,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO 20X20X4 CM COLOR GRIS BICAPA, INCLUYE PEGANTE PARA REVESTIMIENTO EN CONCRETO Y ARENA DE REVOQUE PARA SELLO.	m2	7.800,00	$ 100.000,00	$ 780.000.000,00	5440,09	$ 544.009.000,00	4891,21	$ 489.121.000,00	4425,48	$ 442.548.000,00	1046,94	$ 104.694.000,00	3378,54	$ 337.854.000,00	4425,48	$ 442.548.000,00
7	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				**$ 957.349.596,00**		**$ 909.033.825,53**		**$ 669.334.681,00**		**$ 670.620.786,00**		**$ 25.866.005,00**		**$ 644.754.781,00**		**$ 670.620.786,00**
7.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO 0,15 X 0,45 X0,80 MTS, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.	m	5.200,00	$ 55.000,00	$ 286.000.000,00	4189,07	$ 230.398.850,00	4950,97	$ 272.303.350,00	4989,32	$ 274.412.600,00	38,35	$ 2.109.250,00	4950,97	$ 272.303.350,00	4989,32	$ 274.412.600,00
7.003	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,10 X 0,30 X0,80 MTS, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.	m	2.600,00	$ 49.575,00	$ 128.895.000,00	2167,60	$ 107.458.770,00	396,80	$ 19.671.446,00	396,80	$ 19.671.446,00	0,00	$ -	396,80	$ 19.671.446,00	396,80	$ 19.671.446,00
7.004	SOLADO DE LIMPIEZA - 1700 PSI (120KG/CM2) - E: 0,05 MTS	m	5.200,00	$ 23.659,00	$ 123.026.800,00	6356,67	$ 150.392.455,53	4950,97	$ 117.134.999,00	4989,32	$ 118.042.322,00	38,35	$ 907.323,00	4950,97	$ 117.134.999,00	4989,32	$ 118.042.322,00
7.005-1	CONCRETO HIDRÁULICO DE 3000 PSI PARA ANDENES - E=0.05 MTS: IINCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, ACABADO, JUNTAS, MAYA ELECTROSOLDADA DE 4mm 15X15 cms, POLIETILENO Y CURADO.	m2	7.800,00	$ 36.200,00	$ 282.360.000,00	6848,41	$ 247.912.442,00	6509,53	$ 235.644.986,00	6509,53	$ 235.644.986,00	0,00	$ -	6509,53	$ 235.644.986,00	6509,53	$ 235.644.986,00
7.008	JARDINERA DE 3,20 x 1,20 MTS EN CONCRETO REFORZADO, ACABADO EN GRANITO LAVADO NEGRO (SEGÚN DISEÑO)	Un	28,00	$ 1.163.864,00	$ 32.588.192,00	28,00	$ 32.588.192,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOLARDOS EN HIERRO	Un	150,00	$ 217.992,00	$ 32.698.800,00	150,00	$ 32.698.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.012	ALCORQUE INCLUYE DILATACIÓN EN CONCRETO 21 MPA E=10CM; H=140CM, ACABADO SUPERIOR EN GRANITO LAVADO, MURO PROTECTOR DE RAÍCES EN CONCRETO INC.REFUERZO, SECCIÓN 1,40 M X 1,80 M (SEGÚN DISEÑO)	Un	46,00	$ 771.974,00	$ 35.510.804,00	46,00	$ 35.510.804,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.014-1	AJUSTE EN CONCRETO PARA ANDENES	m	1.300,00	$ 27.900,00	$ 36.270.000,00	2583,28	$ 72.073.512,00	881,00	$ 24.579.900,00	818,98	$ 22.849.432,00	818,98	$ 22.849.432,00	0,00	$ -	818,98	$ 22.849.432,00
8	**OBRAS EXTERIORES**				**$ 643.203.262,00**		**$ 837.467.510,18**		**$ 496.080.021,00**		**$ 501.123.406,00**		**$ 5.043.386,00**		**$ 496.080.021,00**		**$ 501.123.406,00**
8.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MAMTENIMIENTO DE PLANTAS PARA AJARDINAMIENTO.	m2	1.300,00	$ 194.320,00	$ 252.616.000,00	2623,92	$ 509.880.134,40	899,00	$ 174.693.680,00	899,00	$ 174.693.680,00	0,00	$ -	899,00	$ 174.693.680,00	899,00	$ 174.693.680,00
8.006	TALA DE ARBOLES 6<H>9M DE ALTURA FOLLAJE Y RAIZ, CON PERSONAL CERTIFICADO PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE, PERMISOS ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, COMPENSACION AMBIENTAL, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURA, CORTE, TRANSPORTE, CARGE, DISPOSICIÓN Y MANEJO FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA.	Un	10,00	$ 620.781,00	$ 6.207.810,00	84,00	$ 52.145.604,00	30,00	$ 18.623.430,00	30,00	$ 18.623.430,00	0,00	$ -	30,00	$ 18.623.430,00	30,00	$ 18.623.430,00

TRANSFEDERAL / SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S / Primero Neiva	CÓDIGO:	FR-GI-02
	VERSIÓN:	01
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA (anexo unico)	FECHA:	30/12/2016

CONTRATO DE OBRA No:	150 DE 2018
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA:	ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA: 17 DE MARZO DE 2020

LOCALIZACIÓN: CARRERA SEPTIMA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y AV CALLE LA TOMA

TRANSFEDERAL S.A.S	
NIT: 900.651.344-6	

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NEIVA F7
NIT:	901240041-1
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N° 3 -50 OFC 412
TELEFONO:	3125223367
INTERVENTOR:	CONSORCIO SETP NEIVA
NIT:	901239658-1
DIRECCIÓN:	CRA 5 10 - 20
TELEFONO:	(8) 864 59 15

VR.INICIAL OBRA:	$ 13.416.534.216,00
VR. ADICIONAL No.:	$ 388.710.281,00
VR. TOTAL:	$ 13.805.244.497,00
ANTICIPO:	
AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	
AMORTIZACION	$ -
AMORTIZADO TOTAL :	$ -
PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -

FECHA INICIACIÓN:	18 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO INICIAL:	(10) DIEZ MESES
ADICIONAL EN PLAZO No:	(3) TRES MESES
PLAZO TOTAL:	(13) TRECE MESES
FECHA SUSPENSIÓN No:	
FECHA REINICIACIÓN No:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE MARZO DE 2020

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°2		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°3		OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
8.008	TALA DE ARBOLES H<3M DE ALTURA FOLLAJE Y RAIZ, CON PERSONAL CERTIFICADO PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE, PERMISOS ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, COMPENSACION AMBIENTAL, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURA, CORTE, TRANSPORTE, CARGE, DISPOSICIÓN Y MANEJO FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA AUTORIZADA.	Un	8,00	$ 360.344,00	$ 2.882.752,00	8,00	$ 2.882.752,00	1,00	$ 360.344,00	1,00	$ 360.344,00	0,00	$ -	1,00	$ 360.344,00	1,00	$ 360.344,00
8.009	SUNIMISTRO E INSTALACIÓN REJA SEGÚN DISEÑO PARA URBANISMO EN TUBO DE 3/4 CALIBRE 20 CON APLIQUES EN PLATINA DE 1/2 X 3/16 PINTURA EN BASE Y PINTURA TERMINADA EN ESMALTE NEGRO.	m	2.600,00	$ 101.866,00	$ 264.851.600,00	1905,25	$ 194.080.196,50	2263,96	$ 230.620.967,00	2313,47	$ 235.664.352,00	49,51	$ 5.043.386,00	2263,96	$ 230.620.967,00	2313,47	$ 235.664.352,00
8.011	EMPRADIZACIÓN EN GRAMA TRENZA INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION EN BASE DE TIERRA NEGRA Y MANTENIMIENTO	m2	3.900,00	$ 29.909,00	$ 116.645.100,00	2623,92	$ 78.478.823,28	2400,00	$ 71.781.600,00	2400,00	$ 71.781.600,00	0,00	$ -	2400,00	$ 71.781.600,00	2400,00	$ 71.781.600,00
9	OTROS				$ 1.454.227.212,00		$ 658.317.991,61		$ 467.772.545,00		$ 486.712.223,00		$ 72.328.305,00		$ 414.383.918,00		$ 486.712.223,00
9.002	CONCRETO HIDRÁULICO DE 4000 PSI PARA BASE DE ESTRUCTURAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, ACABADO, JUNTAS Y CURADOS)	m3	20,00	$ 753.920,00	$ 15.078.400,00	35,00	$ 26.387.200,00	22,31	$ 16.819.955,00	22,31	$ 16.819.955,00	0,00	$ -	22,31	$ 16.819.955,00	22,31	$ 16.819.955,00
9.003	CONCRETO HIDRÁULICO DE 4000 PSI PARA ELEVACION DE ESTRUCTURAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, ACABADO, JUNTAS Y CURADOS)	m3	20,00	$ 824.972,00	$ 16.499.440,00	30,00	$ 24.749.160,00	15,21	$ 12.547.824,00	15,21	$ 12.547.824,00	0,00	$ -	15,21	$ 12.547.824,00	15,21	$ 12.547.824,00
9.005	ACERO DE REFUERZO PDR60 - Fy= 4200 Kg/cm2	Kg	1.500,00	$ 4.824,00	$ 7.236.000,00	1500,00	$ 7.236.000,00	5598,57	$ 27.007.502,00	5598,57	$ 27.007.502,00	0,00	$ -	5598,57	$ 27.007.502,00	5598,57	$ 27.007.502,00
9.012	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I. ESPESOR DE 0,10 MTS.ACABADO EN GRANITO LAVADO	m2	300,00	$ 110.980,00	$ 33.294.000,00	92,16	$ 10.227.916,80	360,00	$ 39.952.800,00	253,00	$ 28.077.940,00	0,00	$ -	253,00	$ 28.077.940,00	253,00	$ 28.077.940,00
9.020	CONSTRUCCION EN SITIO DE BORDILLO EN CONCRETO CONFIGURADOR DE RAMPAS (SEGÚN DETALLE)	m2	101,25	$ 120.838,00	$ 12.234.847,50	60,00	$ 7.250.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.021	CONSTRUCCION DE RAMPA CASOS ESPECIALES EN CONCRETO E=0,10 M. (SEGÚN DETALLE)	m2	141,75	$ 98.518,00	$ 13.964.926,50	936,00	$ 92.212.848,00	462,00	$ 45.515.316,00	783,00	$ 77.139.594,00	683,00	$ 67.287.794,00	100,00	$ 9.851.800,00	783,00	$ 77.139.594,00
9.022	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO TRAFICO PESADO E=0,15 M. (SEGÚN DETALLE)	m2	60,75	$ 119.784,00	$ 7.276.878,00	432,00	$ 51.746.688,00	253,13	$ 30.320.924,00	246,37	$ 29.511.184,00	42,08	$ 5.040.511,00	204,29	$ 24.470.673,00	246,37	$ 29.511.184,00
9.032	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS DE 4m (INCLUYE REJILLA Y CONEXIÓN A COLECTOR) TIPO EPN	Un	15,00	$ 3.242.848,00	$ 48.642.720,00	39,00	$ 126.471.072,00	38,00	$ 123.228.224,00	38,00	$ 123.228.224,00	0,00	$ -	38,00	$ 123.228.224,00	38,00	$ 123.228.224,00
9,04	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PUENTE METÁLICO PEATONAL EN ACERO ESTRUCTURAL	KG	100.000,00	$ 13.000,00	$ 1.300.000.000,00	24002,83	$ 312.036.826,81	13260,00	$ 172.380.000,00	13260,00	$ 172.380.000,00	0,00	$ -	13260,00	$ 172.380.000,00	13260,00	$ 172.380.000,00
10	SEÑALIZACIÓN VIAL				$ 137.218.400,00		$ 139.686.233,12		$ 164.521.868,00		$ 182.863.538,00		$ 165.221.810,00		$ 17.641.728,00		$ 182.863.538,00
10.001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA TERMOPLASTICA 2,3mm a= 0,12 cm, PARA LINEAS DE DEMARCACION, INCLUYE MICROSFERA. LINEA CONTINUA.	m	5.200,00	$ 7.415,00	$ 38.558.000,00	5424,88	$ 40.225.485,20	6645,00	$ 49.272.675,00	6476,00	$ 48.019.540,00	6476,00	$ 48.019.540,00	0,00	$ -	6476,00	$ 48.019.540,00
10.002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA TERMOPLASTICA 2,3mm a= 0,12 cm, PARA LINEAS DE DEMARCACION, INCLUYE MICROSFERA. LINEA DISCONTINUA.	m	5.200,00	$ 3.559,00	$ 18.506.800,00	5424,88	$ 19.307.147,92	2031,00	$ 7.228.329,00	2019,00	$ 7.185.621,00	2019,00	$ 7.185.621,00	0,00	$ -	2019,00	$ 7.185.621,00

TRANSFEDERAL / SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S / Primero Neiva	CÓDIGO:	FR-GI-02
	VERSIÓN:	01
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA (anexo unico)	FECHA:	30/12/2016

CONTRATO DE OBRA No:	150 DE 2018
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA:	ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA: 17 DE MARZO DE 2020

LOCALIZACIÓN: CARRERA SEPTIMA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y AV CALLE LA TOMA

TRANSFEDERAL S.A.S
NIT: 900.651.344-6

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NEIVA F7
NIT:	901240041-1
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N° 3 -50 OFC 412
TELEFONO:	3125223367

INTERVENTOR:	CONSORCIO SETP NEIVA
NIT:	901239658-1
DIRECCIÓN:	CRA 5 10 - 20
TELEFONO:	(8) 864 59 15

VR.INICIAL OBRA:	$ 13.416.534.216,00
VR. ADICIONAL No.:	$ 388.710.281,00
VR. TOTAL:	$ 13.805.244.497,00
ANTICIPO:	
AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	
AMORTIZACION	$ -
AMORTIZADO TOTAL :	$ -
PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -

FECHA INICIACIÓN:	18 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO INICIAL:	(10) DIEZ MESES
ADICIONAL EN PLAZO No:	(3) TRES MESES
PLAZO TOTAL:	(13) TRECE MESES
FECHA SUSPENSIÓN No:	
FECHA REINICIACIÓN No:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE MARZO DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°2		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°3		OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
10.003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA TERMOPLASTICA, E=2,3mm PARA MARCAS VIALES SIN MICROESFERAS	m2	800,00	$ 43.648,00	$ 34.918.400,00	800,00	$ 34.918.400,00	1511,00	$ 65.952.128,00	1971,27	$ 86.041.993,00	1971,27	$ 86.041.993,00	0,00	$ -	1971,27	$ 86.041.993,00
10.006	SEÑALIZACION VERTICAL DE TRÁNSITO ESP.710 INVIAS	Un	100,00	$ 452.352,00	$ 45.235.200,00	100,00	$ 45.235.200,00	93,00	$ 42.068.736,00	92,00	$ 41.616.384,00	53,00	$ 23.974.656,00	39,00	$ 17.641.728,00	92,00	$ 41.616.384,00
11	**PMA**				**$ 514.024.640,00**		**$ 514.024.640,00**		**$ 430.168.555,00**		**$ 421.311.499,00**		**$ 180.067.460,00**		**$ 241.244.039,00**		**$ 421.311.499,00**
11,001	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA (componentes A,B,C,D,E de PIPMA)	gl	1,00	$ 514.024.640,00	$ 514.024.640,00	1,00	$ 514.024.640,00	0,84	$ 430.168.555,00	0,82	$ 421.311.499,00	0,35	$ 180.067.460,00	0,47	$ 241.244.039,00	0,82	$ 421.311.499,00
12	**PMT**				**$ 441.256.480,00**		**$ 441.256.480,00**		**$ 337.496.027,00**		**$ 337.496.027,00**		**$ -**		**$ 337.496.027,00**		**$ 337.496.027,00**
12,001	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT (Componente F del PIPMA)	gl	1,00	$ 441.256.480,00	$ 441.256.480,00	1,00	$ 441.256.480,00	0,76	$ 337.496.027,00	0,76	$ 337.496.027,00	0,00	$ -	0,76	$ 337.496.027,00	0,76	$ 337.496.027,00
13	**OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CARRERA 7 ENTRE LA AVENIDA LA TOMA Y LA AVENIDA CIRCUNVALAR**				**$ 388.710.281,00**		**$ 388.710.281,00**		**$ 388.710.281,00**		**$ 384.704.513,00**		**$ 21.515.764,00**		**$ 363.188.749,00**		**$ 384.704.513,00**
	PRELIMINARES				**$ 9.538.452,00**		**$ 9.538.452,00**		**$ 15.291.968,00**		**$ 15.291.968,00**		**$ -**		**$ 15.291.968,00**		**$ 15.291.968,00**
13.1	Replanteo topografico red de alcantarillado (Incluye: Control permanente de niveles, suministro de la cartera y planos finales de la obra , planos finales de obra en formato CAD. Incluye: Detalles esquineros equivalentes a los planos de localizacionrelativa, localizacion de todos y cada uno de los accesorios y/o estructuras instalados, con amarre al sistema de coordenadas Georeferenciados del catastro de redes realizando triangulacioncon los BMs y/o GPS, coordenadas MAGMA SIRGAS de EPN, para su entrega final.	ML	777,00	$ 12.276,00	$ 9.538.452,00	777,00	$ 9.538.452,00	1.245,68	$ 15.291.968,00	1245,68	$ 15.291.968,00	0,00	$ -	1245,68	$ 15.291.968,00	1245,68	$ 15.291.968,00
	DEMOLICION DE PAVIMENTO				**$ 552.642,00**		**$ 552.642,00**		**$ 679.455,00**		**$ 687.694,00**		**$ 8.239,00**		**$ 679.455,00**		**$ 687.694,00**
13.2	Demolicion de pavimento flexible. Incluye corte de frontera de cortadora de disco y demolicion con martillo neumatico.	M2	14,00	$ 19.413,00	$ 271.782,00	14,00	$ 271.782,00	35,00	$ 679.455,00	35,42	$ 687.694,00	0,42	$ 8.239,00	35,00	$ 679.455,00	35,42	$ 687.694,00
13.3	Demolicion de anden lateral en concreto de e=10 cms	M2	10,00	$ 28.086,00	$ 280.860,00	10,00	$ 280.860,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	EXCAVACION				**$ 50.838.760,00**		**$ 50.838.760,00**		**$ 58.327.240,00**		**$ 49.858.292,00**		**$ -**		**$ 49.858.292,00**		**$ 49.858.292,00**
13.4	Excavacion manual en material conglomerado (H=0 a 2m)	M3	2.013,00	$ 18.600,00	$ 37.441.800,00	2.013,00	$ 37.441.800,00	1.376,24	$ 25.598.134,00	1153,00	$ 21.445.800,00	0,00	$ -	1153,00	$ 21.445.800,00	1153,00	$ 21.445.800,00
13.5	Excavacion mecanica en material conglomerado h>2m y h<4m	M3	686,00	$ 17.360,00	$ 11.908.960,00	686,00	$ 11.908.960,00	1.367,63	$ 23.742.066,00	1285,00	$ 22.307.600,00	0,00	$ -	1285,00	$ 22.307.600,00	1285,00	$ 22.307.600,00
13.6	Entibado en madera para zanja con h>2,o m. (Reutilizacion 1/7)	M2	300,00	$ 4.960,00	$ 1.488.000,00	300,00	$ 1.488.000,00	1.811,90	$ 8.987.040,00	1230,8249	$ 6.104.892,00	0,00	$ -	1230,82	$ 6.104.892,00	1230,82	$ 6.104.892,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC, SELLO HERMETICO, NTC 3722				**$ 78.607.231,00**		**$ 78.607.231,00**		**$ 112.338.644,00**		**$ 113.958.550,00**		**$ 1.900.706,00**		**$ 112.057.844,00**		**$ 113.958.550,00**
13.7	Instalacion tuberia PVC diameto 315mm, de pared estructural y sello hermetico. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama de material mixto de rio.	ML	256,00	$ 76.171,00	$ 19.499.776,00	256,00	$ 19.499.776,00	494,83	$ 37.691.696,00	500,83	$ 38.148.722,00	6,00	$ 457.026,00	494,83	$ 37.691.696,00	500,83	$ 38.148.722,00
13.8	Instalacion tuberia PVC diameto 450mm, de pared estructural y sello hermetico. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama de material mixto de rio.	ML	391,00	$ 93.600,00	$ 36.597.600,00	391,00	$ 36.597.600,00	394,00	$ 36.878.400,00	391,00	$ 36.597.600,00	0,00	$ -	391,00	$ 36.597.600,00	391,00	$ 36.597.600,00
13.9	Instalacion tuberia PVC diameto 500mm, de pared estructural y sello hermetico. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama de material mixto de rio.	ML	174,00	$ 103.120,00	$ 17.942.880,00	174,00	$ 17.942.880,00	345,00	$ 35.576.400,00	359,00	$ 37.020.080,00	14,00	$ 1.443.680,00	345,00	$ 35.576.400,00	359,00	$ 37.020.080,00
13.10	Instalacion tuberia PVC diameto 36", de pared estructural y sello hermetico. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama de material mixto de rio.	ML	25,00	$ 182.679,00	$ 4.566.975,00	25,00	$ 4.566.975,00	12,00	$ 2.192.148,00	12,00	$ 2.192.148,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.192.148,00	12,00	$ 2.192.148,00

TRANSFEDERAL / SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S / Primero Neiva	CÓDIGO:	FR-GI-02
	VERSIÓN:	01
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA (anexo unico)	FECHA:	30/12/2016

CONTRATO DE OBRA No:	150 DE 2018
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA:	ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA: 17 DE MARZO DE 2020

LOCALIZACIÓN: CARRERA SEPTIMA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y AV CALLE LA TOMA

TRANSFEDERAL S.A.S	
NIT: 900.651.344-6	

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NEIVA F7
NIT:	901240041-1
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N° 3 -50 OFC 412
TELEFONO:	3125223367

INTERVENTOR:	CONSORCIO SETP NEIVA
NIT:	901239658-1
DIRECCIÓN:	CRA 5 10 - 20
TELEFONO:	(8) 864 59 15

VR.INICIAL OBRA:	$ 13.416.534.216,00
VR. ADICIONAL No.:	$ 388.710.281,00
VR. TOTAL:	$ 13.805.244.497,00
ANTICIPO:	
AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	
AMORTIZACION	$ -
AMORTIZADO TOTAL :	$ -
PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -

FECHA INICIACIÓN:	18 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO INICIAL:	(10) DIEZ MESES
ADICIONAL EN PLAZO No:	(3) TRES MESES
PLAZO TOTAL:	(13) TRECE MESES
FECHA SUSPENSIÓN No:	
FECHA REINICIACIÓN No:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE MARZO DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°2		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°3		OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION				**$ 39.135.976,00**		**$ 39.135.976,00**		**$ 37.012.994,00**		**$ 41.232.353,00**		**$ 4.219.359,00**		**$ 37.012.994,00**		**$ 41.232.353,00**
13,11	Construccion pozos de inspeccion, en concreto de 4.000psi, según modelo de Empresas Publicas de Neiva, Incluye: Excavacion, Tapa camara plastica en Polipropileno de alto impacto con Bisagra tipo trafico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diametro 1.6m, pasos en hierro 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tuberia de PVC. h=0 - 2.0m.	UND	1,00	$ 3.713.677,00	$ 3.713.677,00	1,00	$ 3.713.677,00	3,00	$ 11.141.031,00	3,00	$ 11.141.031,00	0,00	$ -	3,00	$ 11.141.031,00	3,00	$ 11.141.031,00
13,12	Construccion pozos de inspeccion, en concreto de 4.000psi, según modelo de Empresas Publicas de Neiva, Incluye: Excavacion, Tapa camara plastica en Polipropileno de alto impacto con Bisagra tipo trafico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diametro 1.6m, pasos en hierro 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tuberia de PVC. h=0 - 3.0m.	UND	5,00	$ 4.219.359,00	$ 21.096.795,00	5,00	$ 21.096.795,00	5,00	$ 21.096.795,00	6,00	$ 25.316.154,00	1,00	$ 4.219.359,00	5,00	$ 21.096.795,00	6,00	$ 25.316.154,00
13.13	Construccion pozos de inspeccion, en concreto de 4.000psi, según modelo de Empresas Publicas de Neiva, Incluye: Excavacion, Tapa camara plastica en Polipropileno de alto impacto con Bisagra tipo trafico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diametro 1.6m, pasos en hierro 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tuberia de PVC. h=0 - 4.0m.	UND	3,00	$ 4.775.168,00	$ 14.325.504,00	3,00	$ 14.325.504,00	1,00	$ 4.775.168,00	1,00	$ 4.775.168,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.775.168,00	1,00	$ 4.775.168,00
	RELLENO BRECHA				**$ 112.251.620,00**		**$ 112.251.620,00**		**$ 91.659.411,00**		**$ 78.659.087,00**		**$ 3.771.460,00**		**$ 74.887.627,00**		**$ 78.659.087,00**
13,14	Relleno de brecha con material seleccionado de la misma excavacion, compactacion mecanica tipo canguro, en capas maximo de 10 cms. IP<13%, según Norma Invias 96, Dm = según PM. 95%	M3	719,00	$ 44.640,00	$ 32.096.160,00	719,00	$ 32.096.160,00	1.353,71	$ 60.429.704,00	978,00	$ 43.657.920,00	0,00	$ -	978,00	$ 43.657.920,00	978,00	$ 43.657.920,00
13,15	Relleno de brecha con material recebo granular, compactacion mecanica tipo canguro, en capas maximo de 10 cms. IP<10%, según Norma Invias 96, Dm = 95% según PM.	M3	1.679,00	$ 47.740,00	$ 80.155.460,00	1.679,00	$ 80.155.460,00	654,16	$ 31.229.707,00	733,1623	$ 35.001.167,00	79,00	$ 3.771.460,00	654,16	$ 31.229.707,00	733,16	$ 35.001.167,00
	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE				**$ 97.785.600,00**		**$ 97.785.600,00**		**$ 73.400.569,00**		**$ 85.016.569,00**		**$ 11.616.000,00**		**$ 73.400.569,00**		**$ 85.016.569,00**
13,16	Retiro de material sobrante de excavacion y disposicion al sitio autorizado (Inc. Distancia hasta 15 KM)	M3	1.852,00	$ 52.800,00	$ 97.785.600,00	1.852,00	$ 97.785.600,00	1.390,16	$ 73.400.569,00	1610,1623	$ 85.016.569,00	220,00	$ 11.616.000,00	1390,16	$ 73.400.569,00	1610,16	$ 85.016.569,00
	NO PREVISTOS				**$ -**		**$ -**		**$ 353.848.557,00**		**$ 365.201.610,00**		**$ 90.701.071,00**		**$ 274.500.539,00**		**$ 365.201.610,00**
NP 001	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : DE 4 A 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	Und		$ 500.000,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 40.000.000,00	80,00	$ 40.000.000,00	0,00	$ -	80,00	$ 40.000.000,00	80,00	$ 40.000.000,00
NP 002	PODA DE ÁRBOLES PEQUEÑOS, ALTURA : DE 2 A 4 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	Und		$ 299.999,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.999.990,00	10,00	$ 2.999.990,00	0,00	$ -	10,00	$ 2.999.990,00	10,00	$ 2.999.990,00

TRANSFEDERAL / SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S / Primero Neiva	CÓDIGO:	FR-GI-02
	VERSIÓN:	01
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA (anexo unico)	FECHA:	30/12/2016

CONTRATO DE OBRA No:	150 DE 2018
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.
ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA:	ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA: 17 DE MARZO DE 2020

LOCALIZACIÓN: CARRERA SEPTIMA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y AV CALLE LA TOMA

TRANSFEDERAL S.A.S	
NIT: 900.651.344-6	

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NEIVA F7
NIT:	901240041-1
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N° 3 -50 OFC 412
TELEFONO:	3125223367

INTERVENTOR:	CONSORCIO SETP NEIVA
NIT:	901239658-1
DIRECCIÓN:	CRA 5 10 - 20
TELEFONO:	(8) 864 59 15

VR.INICIAL OBRA:	$ 13.416.534.216,00
VR. ADICIONAL No.:	$ 388.710.281,00
VR. TOTAL:	$ 13.805.244.497,00
ANTICIPO:	
AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	
AMORTIZACION	$ -
AMORTIZADO TOTAL :	$ -
PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -

FECHA INICIACIÓN:	18 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO INICIAL:	(10) DIEZ MESES
ADICIONAL EN PLAZO No:	(3) TRES MESES
PLAZO TOTAL:	(13) TRECE MESES
FECHA SUSPENSIÓN No:	
FECHA REINICIACIÓN No:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE MARZO DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°2		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°3		OBRA EJECUTADA (PRESENTE ACTA)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
NP 003	CAJAS PREFABRICADA PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON TAPA METALICA (Incluye suministro e Instalacion)	Und		$ 79.546,00	$ -	0,00	$ -	258,00	$ 20.522.868,00	258,00	$ 20.522.868,00	0,00	$ -	258,00	$ 20.522.868,00	258,00	$ 20.522.868,00
NP 004	TAPA Y MARCO EN CONCRETO REFORZADO PARA CAJAS ELECTRICAS INSPECCIONABLES CON ACABADO EN GRANITO CON ESPESOR DE 5Cm	UND		$ 328.259,00	$ -	0,00	$ -	155,00	$ 50.880.145,00	197,00	$ 64.667.023,00	104,00	$ 34.138.936,00	93,00	$ 30.528.087,00	197,00	$ 64.667.023,00
NP 005	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA D=2" C. 2.5 mm INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML		$ 268.838,00	$ -	0,00	$ -	62,00	$ 16.667.956,00	106,00	$ 28.496.828,00	106,00	$ 28.496.828,00	0,00	$ -	106,00	$ 28.496.828,00
NP 006	CAJA SEMAFORIZACION	UND		$ 460.087,00	$ -	0,00	$ -	92,00	$ 42.328.004,00	61,00	$ 28.065.307,00	61,00	$ 28.065.307,00	0,00	$ -	61,00	$ 28.065.307,00
NP 007	TUBERIA PVC 2" (Incluye suministro, excavacion manual, Instalacion y relleno compacto)	ML		$ 22.576,00	$ -	0,00	$ -	2819,00	$ 63.641.744,00	2819,00	$ 63.641.744,00	0,00	$ -	2819,00	$ 63.641.744,00	2819,00	$ 63.641.744,00
NP 008	CAMARA TIPO D DE 2 a 4 VIAS	UND		$ 5.549.405,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 27.747.025,00	5,00	$ 27.747.025,00	0,00	$ -	5,00	$ 27.747.025,00	5,00	$ 27.747.025,00
NP 009	CAMARA TIPO D 1/2 DE a 4 VIAS	UND		$ 3.622.154,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 21.732.924,00	6,00	$ 21.732.924,00	0,00	$ -	6,00	$ 21.732.924,00	6,00	$ 21.732.924,00
NP 010	LOSA DE METALDECK 3" CALIBRE 20, ESPESOR 15 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2		$ 214.446,00	$ -	0,00	$ -	147,46	$ 31.622.636,00	147,46	$ 31.622.636,00	0,00	$ -	147,462	$ 31.622.636,00	147,46	$ 31.622.636,00
NP 011	Subterranizacion Red electrica media tension (Incluye instalacion de ducteria, desconexion de sistema, reubicacion y reinstalacion)	UND		$ 7.141.053,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 35.705.265,00	5,00	$ 35.705.265,00	0,00	$ -	5,00	$ 35.705.265,00	5,00	$ 35.705.265,00
				COSTO TOTAL INCLUIDO AIU	$ 13.805.244.497,00		$ 13.805.244.497,00		$ 13.805.244.497,00		$ 13.801.238.729,00		$ 716.908.077,00		$ 13.084.330.652,00		$ 13.801.238.729,00

VALOR ACTA PARCIAL	$	716.908.077,00
RETENCION EN GARANTIA		5,00%
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	716.908.077,00

CONSORCIO VIAS NEIVA F7
REPRESENTANTE LEGAL
ISAIAS VARGAS GONZALEZ
CONTRATISTA

CONSORCIO SETP NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL
WILLIAM IGNACIO RAMON MUÑOZ
INTERVENTORIA