	OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA Y CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS TRES ESQUINAS Y SILVANIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA FINAL
	CONTRATISTA	CONSORCIO 3V GIGANTE	CONTRATO	278 DE 2019	
	Representante Legal	YERSON FERNANDO CAMACHO L.	PLAZO	SEIS (6) MESES	
	INTERVENTOR	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	VALOR CONTRATO	$3.742.437.083	FECHA DEL ACTA
	Representante Legal	DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA	VALOR ADICIONAL		
MUNICIPIO DE GIGANTE	SUPERVISOR	JOHAN SEBASTIAN VARGAS YAGUARA	FECHA DE INICIO	20/01/2020	24/11/2020
	MUNICIPIO	GIGANTE	FECHA TERMINACION	24/11/2020	

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE DE OBRA No. 01			ACTAS ANTERIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
MUNICIPIO DE GIGANTE LOGITUD = 2346.73 ML														
1.	PRELIMINARES													
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	13980,590	$ 2.471,00	$34.546.038,00		14561,02	$ 35.980.280,00	13949,01	$ 34.468.004,00	612,01	$ 1.512.276,00	14561,02	$ 35.980.280,00
1.2	DEMOLICION DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M2	1258,51	$ 18.365,00	$23.112.536,00		1334,78	$ 24.513.235,00	1257,60	$ 23.095.824,00	77,18	$ 1.417.411,00	1334,78	$ 24.513.235,00
1.3	DEMOLICIÓN, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS COLECTORES ALCANTARILLADO, NO INCLUYE TAPA. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	UND	41,00	$ 163.374,00	$6.698.334,00		36,00	$ 5.881.464,00	36,00	$ 5.881.464,00	0,00	$ -	36,00	$ 5.881.464,00
SUBTOTAL					$64.356.908,00			$66.374.979,00		$ 63.445.292,00		$ 2.929.687,00		$ 66.374.979,00
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
2,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN HASTA 2m	M3	7159,07	$ 26.636,00	$190.688.989,00		8432,75	$ 224.614.725,00	7122,71	$ 189.720.443,00	1310,04	$ 34.894.282,00	8432,75	$ 224.614.725,00
2,2	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.	M2	13980,59	$ 1.320,00	$18.454.379,00		14578,62	$ 19.243.778,00	12363,53	$ 16.319.860,00	2215,09	$ 2.923.918,00	14578,62	$ 19.243.778,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR Esp. 320-13 INV.	M3	2893,28	$ 194.282,00	$562.112.225,00		2915,72	$ 566.471.913,00	2472,71	$ 480.403.044,00	443,01	$ 86.068.869,00	2915,72	$ 566.471.913,00
2,4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	4623,87	$ 74.451,00	$344.251.745,00		4489,98	$ 334.283.501,00	3736,27	$ 278.169.038,00	753,71	$ 56.114.463,00	4489,98	$ 334.283.501,00
2,5	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 40, CON TRABAZON DE AGREGADOS, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MASX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL **(SEGUN DISEÑO)**	M3	466,53	$ 874.325,00	$407.898.842,00		414,12	$ 362.075.469,00	414,12	$ 362.075.469,00	0,00	$ -	414,12	$ 362.075.469,00
2,6	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 38, CON TRABAZON DE AGREGADOS, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MASX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 7/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL **(SEGUN DISEÑO)**	M3	2079,10	$ 845.331,00	$1.757.527.682,00		2098,27	$ 1.773.732.677,00	1787,41	$ 1.510.956.802,00	310,86	$ 262.775.875,00	2098,27	$ 1.773.732.677,00
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMUN	M3	1390,11	$ 105.318,00	$146.403.605,00		1498,04	$ 157.770.577,00	1339,99	$ 141.125.067,00	158,05	$ 16.645.510,00	1498,04	$ 157.770.577
SUBTOTAL					$3.427.337:467,00			$3.438.192.640,00		$ 2.978.769.723		$ 459.422.917		$ 3.438.192.640
3	SEÑALIZACION FINAL DE VIA													
3,1	SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 3 (0,60M X 0,60M)	UND	39,0	$ 555.983,00	$ 21.683.337		45,00	$ 25.019.235,00	$ -	$ -	45,00	$ 25.019.235	45,00	$ 25.019.235
3,2	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	719,2	$ 37.767,00	$ 27.163.537		1452,25	$ 54.847.126,00	$ -	$ -	1452,25	$ 54.847.126	1452,25	$ 54.847.126
SUBTOTAL					$ 48.846.874,00	SUBTOTAL		$ 79.866.361,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 79.866.361	SUBTOTAL	$ 79.866.361
4	ESPACIO PEATONAL													
4,1	PISO EN CONCRETO DE 2500 psi PARA ESPACIO PEATONAL e: 0.10 mts	M2	503,2	$ 83.314,00	$ 41.919.439		396,65	$ 33.046.498,00	$ 396,65	$ 33.046.498,00	0,00	$ -	396,65	$ 33.046.498
4,2	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1006,3	$ 52.562,00	$ 52.892.615		385,65	$ 20.270.535,00	$ -	$ -	385,65	$ 20.270.535	385,65	$ 20.270.535
SUBTOTAL					$ 94.812.054,00	SUBTOTAL		$ 53.317.033,00	SUBTOTAL	$ 33.046.498	SUBTOTAL	$ 20.270.535	SUBTOTAL	$ 53.317.033
5	OBRAS DE DRENAJE													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CON REJILLA METALICA DE EMPOTRAR L=1,2	UND	2,0	$914.360,00	$ 1.828.720		2,00	$ 1.828.720,00	$ -		2,00	$ 1.828.720	2,00	$ 1.828.720
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS DIAMETRO 10"	ML	20,0	$171.265,00	$ 3.425.300		6,00	$ 1.027.590,00	$ -		6,00	$ 1.027.590	6,00	$ 1.027.590
SUBTOTAL					$ 5.254.020,00	SUBTOTAL		$ 2.856.310,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 2.856.310	SUBTOTAL	$ 2.856.310

	OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA Y CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS TRES ESQUINAS Y SILVANIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA FINAL
	CONTRATISTA	CONSORCIO 3V GIGANTE	CONTRATO	278 DE 2019	
	Representante Legal	YERSON FERNANDO CAMACHO L.	PLAZO	SEIS (6) MESES	
	INTERVENTOR	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	VALOR CONTRATO	$3.742.437.083	FECHA DEL ACTA
	Representante Legal	DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA	VALOR ADICIONAL		
MUNICIPIO DE GIGANTE	SUPERVISOR	JOHAN SEBASTIAN VARGAS YAGUARA	FECHA DE INICIO	20/01/2020	24/11/2020
	MUNICIPIO	GIGANTE	FECHA TERMINACION	24/11/2020	

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE DE OBRA No. 01			ACTAS ANTERIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 3.640.607.323,00**			**$ 3.640.607.323,00**		**$ 3.075.261.513**		**$ 565.345.810,0**		**$ 3.640.607.323**
6	PROGRAMACION DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTA (PAGA)				$57.807.220,00			$57.807.220,00	62,20%	$ 51.653.500		$ 6.153.720		$ 57.807.220
7	PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRANSITO				$44.022.540,00			$44.022.540,00	50,73%	$ 39.228.650		$ 4.793.890		$ 44.022.540
COSTO TOTAL PROYECTO					$ 3.742.437.083,00			$ 3.742.437.083,00	57,39%	$ 3.166.143.663		$ 576.293.420,00		$ 3.742.437.083

NOTA: ESTE PROYECTO CONTEMPLA 2346,73 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
Representante Legal
CONSORCIO 3V GIGANTE
Contratista

DIANA MARGARITA SEGURA OCHOA
Representante Legal
CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
Interventor