Moviéndonos por Caicedonia Carlos Alberto Orozco Alcaldía Municipal 2020 - 2023	**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** **Contrato 215 - 2021** Fecha: 2-11-2021	Jesús María Hincapié INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL CAUCA

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL Cuota Número 01	X	INFORME FINAL	☐

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 215- 2021
Nombre completo del contratista: JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
Documento de identificación: 10.525.361 – 4
Nombre del supervisor de contrato: ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL
Objeto del contrato: ADECUACION, MEJORAMIENTO DE CINCO AREAS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) (SALON DE ALCALDES, SALA DE COMUNICACIONES, DESPACHO DEL ALCALDE, PLANEACION MUNICIPAL Y TESORERIA) DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE

DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000926	Valor(es)	$ 23.998.237	FECHA(S)	13/08/2021
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0001403	Valor (es)	$ 19.198.579	FECHA (S)	9/08/2021
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.3.2.02.02.005401 SUPER VIT SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 1.2.10.02 FISCAL		
Valor contratado			$ 19.198.579		
Valor Primer pago parcial			$ 13.636.257		
Saldo por ejecutar			$ 9.500.000		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
SALON DE ALCALDES					
1	**PRELIMINARES**				
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	90,00	3.181,00	286.290,00
					286.290,00
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				

100543	DESMONTE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD	M2	90,00	3.560,00	320.400,00
100527	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	15,00	3.019,00	45.285,00
061211	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	10,00	23.282,00	232.820,00
					598.505,00

3	**MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES**				
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	77,00	1.469,00	113.113,00
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	77,00	7.353,00	566.181,00
					679.294,00

4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	6,00	3.722,00	22.332,00
170135	CABLE COBRE HF-ZH# 14	ML	6,00	2.809,00	16.854,00
170133	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	6,00	5.364,00	32.184,00
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	18,00	26.603,00	478.854,00
					550.224,00

5	**CUBIERTA**				
181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	0,00	34.022,00	0,00
181005	CODO BAJANTE 90 GRADOS PVC	UND	2,00	8.542,00	17.084,00
181006	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	0,00	3.902,00	0,00
180441	CIELO FALSO LAMINA PVC	M2	90,00	51.818,00	4.663.620,00
110305	TUBO SANITARIO 6" PVC	ML	6,00	34.170,00	205.020,00
150333	UNION SANITARIA 6" PVC	UND	1,00	17.600,00	17.600,00
	CINTA ASFALTICA CON FOIL	ML		18.000,00	
180301	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO	M2		11.731,00	
	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR	M2		92.000,00	
	CORTE - DESMONTE TEJA EXISTENTE	M2		7.500,00	
					4.903.324,00

TOTAL SALON ALCALDES	**7.017.637,00**

SALA DE COMUNICACIONES - OFICINA ALCALDE

1	**PRELIMINARES**				
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	30,00	3.181,00	95.430,00
					95.430,00

2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				

100505	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	13,92	4.094,00	56.988,00
100543	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	26,68	3.560,00	94.981,00
061211	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	2,00	23.282,00	46.564,00
					198.533,00

3	**MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES**				
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	20,00	1.469,00	29.380,00
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	20,00	7.353,00	147.060,00
					176.440,00

4	**CUBIERTA**				
181210	INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	0,00	9.710,00	0,00
180619	TEJA FIBRO CEMENTO	M2		29.600,00	
180441	CIELO FALSO LAMINA PVC	M2	24,00	51.818,00	1.243.632,00
SUMINISTRO	ALAMBRON TENSOR	ML	0,00	1.848,00	0,00
					1.243.632,00

5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	4,00	3.722,00	14.888,00
170135	CABLE COBRE HF-ZH# 14	ML	4,00	2.809,00	11.236,00
170133	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	4,00	5.364,00	21.456,00
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	2,00	26.603,00	53.206,00
					100.786,00

TOTAL SALON DE COMUNICACIONES - OFICINA ALCALDE	**1.814.821,00**

PLANEACION - BANCO DE PROYECTOS

1	**INSTALACIONES**				
221245	NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO COR.	M2	0,00	314.633,00	0,00
221253	NAVE ALUM.PERSIANA COR	UND	0,00	273.941,00	0,00
220701	CLOSET LAMINA LISA CAL.20 CORRED/EMBIZ	M2	0,00	203.064,00	0,00
					0,00

TOTAL PLANEACION	

TESORERIA

1	**DESMONTES**				
100802	DESMONTE DIVISION PANEL H=161 A 200CM	ML	13,00	11.893,00	154.609,00
					154.609,00

2	**INSTALACIONES VARIAS**				
240513	INSTALACION DIVISION H=160CM H<=200	ML	11,00	17.039,00	187.429,00
240407	MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM	M2	11,50	57.141,00	657.122,00
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	11,50	7.353,00	84.560,00
					929.111,00

3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
170722	SALIDA TOMA 120 V PVC	UND	3,00	66.231,00	198.693,00
170539	SALIDA S1 EMT	UND	0,00	72.431,00	0,00
50436	PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS	PTO	2,00	68.977,00	137.954,00
					336.647,00

TESORERIA	**1.420.367**

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**10.252.825**

COSTOS INDIRECTOS		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**10.252.825**
ADMINISTRACION	27%	2.768.263
IMPREVISTOS	1%	102.528
UTILIDAD	5%	512.641
TOTAL AIU	**33%**	**3.383.432**
IVA SOBRE LA UTILIDAD		**0**
VALOR TOTAL ACTA #1		**13.636.257**

INFORME DE AVANCE	PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
	Financiero $	Porcentaje %	Financiero $	Porcentaje %	Financiero $	Porcentaje %
No.1	$19.198.579	100%	$13.636.257	77%	$5.562.322	23%
TOTALES	$19.198.579	100%	$13.636.257	77%	$5.562.322	23%

REGISTRO FOTOGRAFICO

Moviéndonos por Caicedonia Carlos Alberto Orozco Alcaldía Municipal 2020 - 2023	**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** **Contrato 215 - 2021** Fecha: 2-11-2021	Jesús María Hincapié INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL CAUCA



Moviéndonos por Caicedonia Carlos Alberto Orozco Alcaldía Municipal 2020 - 2023	**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** **Contrato 215 - 2021** Fecha: 2-11-2021	Jesús María Hincapié INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL CAUCA




Moviéndonos por Caicedonia Carlos Alberto Orozco Alcaldía Municipal 2020 - 2023	**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** **Contrato 215 - 2021** Fecha: 2-11-2021	Jesús María Hincapié INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL CAUCA













Moviéndonos por Caicedonia Carlos Alberto Orozco Alcaldía Municipal 2020 - 2023	**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** **Contrato 215 - 2021** Fecha: 2-11-2021	Jesús María Hincapié INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL CAUCA







Moviéndonos por Caicedonia Carlos Alberto Orozco Alcaldía Municipal 2020 - 2023	**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** **Contrato 215 - 2021** Fecha: 2-11-2021	Jesús María Hincapié INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL CAUCA



Moviéndonos por Caicedonia Carlos Alberto Orozco Alcaldía Municipal 2020 - 2023	**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** **Contrato 215 - 2021** Fecha: 2-11-2021	Jesús María Hincapié INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL CAUCA



Moviéndonos por Caicedonia Carlos Alberto Orozco Alcaldía Municipal 2020 - 2023	**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** **Contrato 215 - 2021** Fecha: 2-11-2021	Jesús María Hincapié INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL CAUCA



Caicedonia, noviembre 2 de 2021.

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA