FECHA: 17 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												2									2
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					3
ARMENTA CHAVARRO				4	4																25
CITY SERVICIOS-INTERPANEL																					0
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS													2								4
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														1							3
DIMAR --ES METALS					1																4
EDILBERTO ARENAS					1									6							10
ENERGIA SOLAR					1																6
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1				2							8
FIJAR																					1
HCB													4			1					5
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																					0
CALORCOL												3									3
SERVIASEO																					0
MAF												4		2							6
WARDROBE & TV DESIGN SAS												2									2
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							11				12
PERSONAL FLOTANTE																		19			19
TOTAL	1	2	1	7	10	13	1	4	0	13	0	18	41	35	2	1	11	19	0	0	179

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	2,00	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	2	4		SI
Concreto gris 3000 psi (m3)	0,85	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	7,30	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Alistado de dado para puntal refuerzo escalera patio 2 ejes 16-17 I-J
		Cableado sistema de señal ejes 12-20 G-L
		Instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua lijado y alistado de puntales patio 5 para pintura 25-28 H-J
		Se funde remate de placa de contra piso ejes 28-30 H-I
		Soldado de platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L

	Atrio	Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
		Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desaqüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F
	Auditorio	Instalación tubería polipropileno desaqüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de estructura cielo raso SIJIN ejes 6-11 A-F
		Ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en SIJIN ejes 7-11 A-H
		Instalación de guayas bajo placa para amarre lámparas de iluminación 1-11 H-G
		Instalación de tubería polipropileno pozo eyector N°5 ejes 5-6 H-K
		Siembra de árbol patio 1 ejes 2-7 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-E
		Instalación tapas laterales viga laterales cielo raso ejes 14-18 D-E 20-23 D-E
		Demolición de materas ejes 13-28 D-E
		Instalación de puertas ejes 12-30 B-G
		Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Corte dilatación en afinado de pisos ejes 22-28 G-I
		Fundida de pisos pendientados ejes 28-30 J-G
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 20-30 H-L
		Instalación de mármol ejes 12-16 G-H
		Re nivelación fundida de placa de piso a nivel N +0.25 ejes 12-14 H-J
		Alambrado eléctrico voz y datos en puntos de oficina (x piso)
		Prolongaciones eléctricas voz y datos descoladas
	Auditorio	Instalación de bioclimático ejes 1-5 F-H
		Instalación de accesorios baños ejes 2-11 F-H
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Cableado de voz y datos cuarto técnico 17-18 B-C
		Aluzinc en cielo raso ejes 26-27 C-D
		Instalación de puertas cabinas de baños ejes 26-27 E-F 16-18 B-D
	Auditorio	Instalación de puertas en baños ejes 2 – 5 F-H
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1- B I-L
		Instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Instalación de jaboneras y aparatos sanitarios
Piso 3	Atrio	Lijado de cielo raso y pintura ejes 23-27 B-D
		Remetes de viga ejes 25-26 E
		Pintura muros ejes 18-19 B-C
		Instalación PIARALU ejes 18-20 B-D 27-29 B-D
		Remplazo de piezas de ladrillo fachada sur 12-16 G 16-26 G
		Remates boca puertas ejes 14-15 C 27-28F
	Auditorio	Reparación de pintura estructura metálica
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 F-H
Piso 4	Atrio	Pintura cielo raso y muros secos ejes 28-30 B-E
		Remates en bordillo baranda entre ejes 23-26F
		Certificando cableado de cámaras
		Red de incendio cuarto técnico ejes 17-18 E-F
Piso 5	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 29-30 C-D 28-29 D-E
		Pintura muros ejes 28-29 D-E 13-15 D-E
		Soportería de lavamanos en alojamientos ejes 24-25 C-D
Piso 6	Atrio	Instalación de accesorios en baños ejes 19-21 E-F
		Conexión de cableado de red incendio cuarto técnico 17-18 B-C
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Limpieza placa antepecho voladizo antepecho ejes 26-28 E-F
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	fundida de muro eje 30 hacia rampa eje A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de 3 tramo de muros
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de viga de cimentación cerramiento
		Amarre de acero de vigas de cimentación
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque
		Demolición de campamento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 18 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												2									2
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					3
ARMENTA CHAVARRO				4	4																26
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					4
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					3
DIMAR --ES METALS					1																4
EDILBERTO ARENAS					1																10
ENERGIA SOLAR					1																6
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																8
FIJAR																					1
HCB																1					5
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																					0
CALORCOL												1									1
SERVIASEO																					0
MAF												4		2							6
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					3
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					2
AINCOM SAS																					2
WALSON SAS																					1
INSTEC SAS																					1
LAM LIGHTING																					1
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1											10
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**7**	**10**	**14**	**1**	**4**	**0**	**13**	**0**	**14**	**49**	**36**	**2**	**1**	**9**	**0**	**0**	**0**	**164**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	1,50	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	2	4		SI
Concreto gris 4000 psi (m3)	2,50	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	1,40	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	12:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Alistado de dado para puntal refuerzo escalera patio 2 ejes 16-17 I-J
		Cableado sistema de señal ejes 12-20 G-L
		Instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua lijado y alistado de puntales patio 5 para pintura 25-28 H-J
		Se funde remate de placa de contra piso ejes 28-30 H-I
		Soldado de platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
	Atrio	Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
		Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F
	Auditorio	Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de estructura cielo raso SIJIN ejes 6-11 A-F
		Ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en SIJIN ejes 7-11 A-H
		Instalación de guayas bajo placa para anclaje lámparas de iluminación 1-11 H-G
		Instalación de tubería polipropileno pozo eyector N°5 ejes 5-6 H-K
		Siembra de árbol patio 1 ejes 2-7 H-K

		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-E
		Instalación tapas laterales viga laterales cielo raso ejes 14-18 D-E 20-23 D-E
		Demolición de materas ejes 13-28 D-E
		Instalación de puertas ejes 12-30 B-G
		Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Corte dilatación en afinado de pisos ejes 22-28 G-I
		Fundida de pisos pendientados ejes 28-30 J-G
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 20-30 H-L
		Instalación de mármol ejes 12-16 G-H
		Re nivelación fundida de placa de piso a nivel N +0.25 ejes 12-14 H-J
		Alambrado eléctrico voz y datos en puntos de oficina (x piso)
		Prolongaciones eléctricas voz y datos descoladas
	Auditorio	Instalación de bioclimático ejes 1-5 F-H
		Instalación de accesorios baños ejes 2-11 F-H
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Cableado de voz y datos cuarto técnico 17-18 B-C
		Aluzinc en cielo raso ejes 26-27 C-D
		Instalación de puertas cabinas de baños ejes 26-27 E-F 16-18 B-D
	Auditorio	Instalación de puertas en baños ejes 2 – 5 F-H
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1- B I-L
		Instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Instalación de jaboneras y aparatos sanitarios
Piso 3	Atrio	Lijado de cielo raso y pintura ejes 23-27 B-D
		Remetes de viga ejes 25-26 E
		Pintura muros ejes 18-19 B-C
		Instalación PIARALU ejes 18-20 B-D 27-29 B-D
		Remplazo de piezas de ladrillo fachada sur 12-16 G 16-26 G
		Remates boca puertas ejes 14-15 C 27-28F
	Auditorio	Reparación de pintura estructura metálica
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 F-H
Piso 4	Atrio	Pintura cielo raso y muros secos ejes 28-30 B-E
		Remates en hordillo baranda entre ejes 23-26F
		Certificando cableado de cámaras
		Red de incendio cuarto técnico ejes 17-18 E-F
Piso 5	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 29-30 C-D 28-29 D-E
		Pintura muros ejes 28-29 D-E 13-15 D-E
		Soportería de lavamanos en alojamientos ejes 24-25 C-D
Piso 6	Atrio	Instalación de accesorios en baños ejes 19-21 E-F
		Conexión de cableado de red incendio cuarto técnico 17-18 B-C
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Limpieza placa antepecho voladizo antepecho ejes 26-28 E-F
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	fundida de muro eje 30 hacia rampa eje A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de 3 tramo de muros
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de viga de cimentación cerramiento
		Amarre de acero de vigas de cimentación
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque
		Demolición de campamento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 20 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												2									2
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					2
ARMENTA CHAVARRO				4	4																28
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					3
CONSTRUDAT																					1
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					0
DIMAR --ES METALS					1																4
EDILBERTO ARENAS					1																10
ENERGIA SOLAR					1																6
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																9
FIJAR																					1
HCB														2		1					7
HIDRINCO					1							2									3
MONTAJES J9										1						1					2
CALORCOL												2									2
SERVIASEO																					0
MAF												4									4
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					3
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					1
AINCOM SAS																					2
WALSON SAS																					4
INSTEC SAS																					3
LAM LIGHTING																					1
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1											10
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**7**	**11**	**14**	**1**	**4**	**0**	**12**	**0**	**17**	**52**	**36**	**2**	**2**	**9**	**0**	**0**	**0**	**171**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	2,00	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	2	4		SI
Concreto gris 2000 psi (m3)	1,30	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de sanitarios baños PMR ejes 14-16 H-I
		Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Pegue de tableta de 40*40 en camino patio 5 25-27 I-J
		Cimbrado para corte y dilatación placa de contra piso ejes 28-30 H-I
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
	Atrio	Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-F

	Auditorio	Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H
		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-E
		Instalación tapas laterales viga cielo raso ejes 14-18 D-E 20-23 D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 12-30 B-G
		Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
	Auditorio	Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 17-19 D-E
		Instalación cuelgas cielo raso ejes 16-17 D-E
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 12-30 sur
	Auditorio	Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Instalación de puertas en baños ejes 2-5 F-H
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1- B I-L
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
Piso 3	Atrio	Instalación de cielo raso aluzinc ejes 22-23 D-E
		Remates en muros secos ejes 16-17 E-F
		Remates bordillo baranda ejes 14-15 E
		Remates cielorasos ejes 15-16 E-F
	Auditorio	Remates de pintura muros panel ejes 2-5 F-H
Piso 4	Atrio	Instalación de boquillas red de incendio entre ejes 26-27 D-E 28-29 C-D
		Instalación cinta filo y dilatación en muros secos de ascensor 14-15 C
Piso 5	Atrio	Pintura muros ejes 28-29 F-G
		Pintura cielo rasos ejes 25-26 E-F
		Aseo general
Piso 6	Atrio	Instalación mesones de lavamanos 21D a 21E 12-13 D-E
		Remates de columnas ejes 22E 22D
		Pintura muros ejes 21-22 E-F
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	Se inicia lleno de tubulares (reja) en mortero ejes 1-3 A
		Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de 3 tramo de muros + 8.00 mts
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de muro cerramiento
		Se funden 2 tapas de cajas eléctricas de media tensión
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 21 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												6									6
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					3
ARMENTA CHAVARRO				4	4																29
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					3
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					3
DIMAR --ES METALS					1																4
EDILBERTO ARENAS					1																11
ENERGIA SOLAR					1																5
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																8
FIJAR																					1
HCB														2		1					4
HIDRINCO					1							2									3
MONTAJES J9										1						1					2
CALORCOL												2									2
SERVIASEO														2							2
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					3
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					1
AINCOM SAS																					2
WALSON SAS																					3
INSTEC SAS																					3
LAM LIGHTING																					0
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1											7
TOTAL	1	2	1	7	11	14	1	4	0	13	0	24	49	40	2	2	6	0	0	0	177

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	2.00	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	3	3		SI
Concreto gris 4000 psi (m3)	1.80	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	2	1	SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO				ESTADO DEL SUELO		
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES			
S	07:00	17:00		SECO	X	
				HUMEDO		
				SATURADO		
				INESTABLE		
				INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de sanitarios baños PMR ejes 14-16 H-I
		Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Pegue de tableta de 40*40 en camino patio 5 25-27 I-J
		Cimbrado para corte y dilatación placa de contra piso ejes 28-30 H-I
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
	Atrio	Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
	Auditorio	Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H
		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-E
		Instalación tapas laterales viga cielo raso ejes 14-18 D-E 20-23 D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 12-30 B-G
		Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
	Auditorio	Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 17-19 D-E
		Instalación cuelgas cielo raso ejes 16-17 D-E
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 12-30 sur
	Auditorio	Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Instalación de puertas en baños ejes 2-5 F-H
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1- B I-L
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
Piso 3	Atrio	Instalación de cielo raso aluzinc ejes 22-23 D-E
		Remates en muros secos ejes 16-17 E-F
		Remates bordillo baranda ejes 14-15 E
		Remates cielorasos ejes 15-16 E-F
	Auditorio	Remates de pintura muros panel ejes 2-5 F-H
Piso 4	Atrio	Instalación de boquillas red de incendio entre ejes 26-27 D-E 28-29 C-D
		Instalación cinta filo y dilatación en muros secos de ascensor 14-15 C
Piso 5	Atrio	Pintura muros ejes 28-29 F-G
		Pintura cielo rasos ejes 25-26 E-F
		Aseo general
Piso 6	Atrio	Instalación mesones de lavamanos 21D a 21E 12-13 D-E
		Remates de columnas ejes 22E 22D
		Pintura muros ejes 21-22 E-F
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	Se inicia lleno de tubulares (reja) en mortero ejes 1-3 A
		Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de 3 tramo de muros + 8.00 mts
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de muro cerramiento
		Se funden 2 tapas de cajas eléctricas de media tensión
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 22 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												2									2
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					3
ARMENTA CHAVARRO				4	4																32
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					13
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					4
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					3
DIMAR --ES METALS					1																10
EDILBERTO ARENAS					1																11
ENERGIA SOLAR					1																8
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																9
FIJAR																					1
HCB														2		1					6
HIDRINCO				1	1							4									6
MONTAJES J9										1					1						2
CALORCOL												2									2
SERVIASEO														2							2
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					3
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					1
AINCOM SAS																					2
WALSON SAS																					3
INSTEC SAS																					3
LAM LIGHTING																					3
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1											7
TOTAL	1	2	1	8	11	14	1	4	0	13	0	22	67	40	2	2	6	0	0	0	194

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 5000 psi (m3)	10,00	P/R	Taladros demoledores eléctricos	6	4	SI	3	3		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	2	1	SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ARCISA	
Sótano	Plazoleta	Aseo general y retiro de escombro 12-20 G-L
		Instalación tableta 40*40 camino patio 2 ejes 14-16 I-J
		Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua aseo y lavado de placa 21-30 G-L
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Peque de tableta de 40*40 en camino patio 5 25-27 I-J
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
	Atrio	Cableado por bandeja UTP de señal ejes 12-30 A-F
		Acometidas tableros sub estación ejes 18-20 C-D

		Instalación de bombas eyectoras poso agua lluvia #46 ejes 27-28 D-E (sin autorización de interventoría)
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
	Auditorio	Se funde placa interior de baptisterio
		Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H
		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G 19-20 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Instalación tapas laterales viga cielo raso ejes 14-18 D-E 20-23 D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F
		Instalación lavamos corridos ejes 14-18 B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 12-16 E-G 12-30 D-E
		Instalación de aparatos sanitarios 14-18 B-E
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 18 G
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 17-19 D-G
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
		Fundida de bordillo ejes 12-14 I-J
	Auditorio	Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 13-18 E-F
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 15-30 sur
	Auditorio	Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Inicio de impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 11-5 H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
Piso 3	Atrio	Remates bordillo baranda ejes 21-24 E 13-16E 15-17D
		Lijado cielo raso para pintura ejes 21-24 F-G
		Remates masillado cielo raso ejes 13-14 E-G 23 25 B-D
		Certificando cableado voz y datos
		Instalación soportes mesones de lavamanos ejes 16C-D
		Instalación de mesón lavamanos ejes 17-18 C-D
		Estuco muros escalera ejes 21-22 E-F
		Remates en viga ejes 25-26 D
	Auditorio	Prolongación de redes voz y datos
Piso 4	Atrio	Remates de estuco en muro ejes 13-B13C
		Remates bordillo ejes 26-D 26F
		Masillado muros ascensores ejes 14-15 C
Piso 5	Atrio	Instalación rociadores ejes 13-15 E-F 29-30 E-F 25-30 C-D
		Pintura muros ejes 28-29 F-G
		Masillado muros ascensores ejes 27-28 F
		Remates en piso por cambio de nivel ejes 22-24 C-D
Piso 6	Atrio	Remates en piso por cambio de nivel ejes 28-29 B-E
		Cargue marcos puertas ejes 12-13 C-D 13-14 B-C
		Remates de columnas ejes 17F
		Instalación cinta filo muros ducto ejes 24-25 E-F
		Remplazo de piezas de ladrillo segunda piel ejes 12-30 G
		Dilataciones columna muro ejes 30 F
		Registros en cielo raso en alojamientos 21-29 C-D
Cubierta	Atrio	Remates antepecho muros en concreto 30 B-G 18-30 G
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	Se inicia lleno de tubulares (reja) en mortero ejes 1-3 A
		Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Excavación manual y alistado para instalación red de gas
	Urbanismo orient	Fundida de 3 tramo de muros + 8.00 mts
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de muro cerramiento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional
		Excavación mecánica, tubería 14" red agua lluvia
		Amarre de acero de viga cimentación y alistado de fundida
		Tendida capa de mejoramiento
		Se funde parrilla para pozos eyectores aguas lluvias
		Construcción pozo de aguas lluvias

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 23 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												6									6
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					2
ARMENTA CHAVARRO				4	4																23
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					4
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					3
DIMAR --ES METALS					1																5
EDILBERTO ARENAS					1																10
ENERGIA SOLAR					1																7
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																9
FIJAR																					1
HCB														2		1					6
HIDRINCO				1	1							4									6
MONTAJES J9										1											1
CALORCOL												1									1
SERVIASEO																					0
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					3
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					1
AINCOM SAS																					1
WALSON SAS																					4
INSTEC SAS																					2
LAM LIGHTING																					2
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1											10
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**11**	**14**	**1**	**4**	**0**	**13**	**0**	**25**	**51**	**36**	**2**	**1**	**9**	**0**	**0**	**0**	**179**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 5000 psi (m3)	3,20	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	3	3		SI
Concreto gris 2000 psi (m3)	1,00	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	1,70	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	2	1	SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Aseo general y retiro de escombro 12-20 G-L
		Instalación tableta 40*40 camino patio 2 ejes 14-16 I-J
		Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua aseo y lavado de placa 21-30 G-L
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Peque de tableta de 40*40 en camino patio 5 25-27 I-J
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
	Atrio	Cableado por bandeja UTP de señal ejes 12-30 A-F
		Acometidas tableros sub estación ejes 18-20 C-D

		Instalación de bombas eyectoras poso agua lluvia #46 ejes 27-28 D-E (sin autorización de interventoría)
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
	Auditorio	Se funde placa interior de baptisterio
		Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H
		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G 19-20 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Instalación tapas laterales viga cielo raso ejes 14-18 D-E 20-23 D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F
		Instalación lavamos corridos ejes 14-18 B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 12-16 E-G 12-30 D-E
		Instalación de aparatos sanitarios 14-18 B-E
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 18 G
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 17-19 D-G
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
	Auditorio	Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 13-18 E-F
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 15-30 sur
	Auditorio	Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Inicio de impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 11-5 H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
Piso 3	Atrio	Remates bordillo baranda ejes 21-24 E 13-16E 15-17D
		Lijado cielo raso para pintura ejes 21-24 F-G
		Remates masillado cielo raso ejes 13-14 E-G 23 25 B-D
		Certificando cableado voz y datos
		Instalación soportes mesones de lavamanos ejes 16C-D
		Instalación de mesón lavamanos ejes 17-18 C-D
		Estuco muros escalera ejes 21-22 E-F
		Remates en viga ejes 25-26 D
	Auditorio	Prolongación de redes voz y datos
Piso 4	Atrio	Remates de estuco en muro ejes 13-B13C
		Remates bordillo ejes 26-D 26F
		Masillado muros ascensores ejes 14-15 C
Piso 5	Atrio	Instalación rociadores ejes 13-15 E-F 29-30 E-F 25-30 C-D
		Pintura muros ejes 28-29 F-G
		Masillado muros ascensores ejes 27-28 F
		Remates en piso por cambio de nivel ejes 22-24 C-D
Piso 6	Atrio	Remates en piso por cambio de nivel ejes 28-29 B-E
		Carque marcos puertas ejes 12-13 C-D 13-14 B-C
		Remates de columnas ejes 17F
		Instalación cinta filo muros ducto ejes 24-25 E-F
		Remplazo de piezas de ladrillo segunda piel ejes 12-30 G
		Dilataciones columna muro ejes 30 F
		Registros en cielo raso en alojamientos 21-29 C-D
Cubierta	Atrio	Remates antepecho muros en concreto 30 B-G 18-30 G
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	Se inicia lleno de tubulares (reja) en mortero ejes 1-3 A
		Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Excavación manual y alistado para instalación red de gas
	Urbanismo orient	Fundida de 3 tramo de muros + 8.00 mts
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de muro cerramiento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional
		Excavación mecánica, tubería 14" red agua lluvia
		Amarre de acero de viga cimentación y alistado de fundida
		Tendida capa de mejoramiento
		Construcción pozo de aguas lluvias

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS