	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1520 de 2020**, MUNICIPIO DE GRANADA **- META**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO DE 2020**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Granada-Meta.			
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Calle 4 con Carrera 17 en el barrio Palma Real del Municipio de Granada Meta.			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$ 1.250.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$ 1.250.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-12-2020			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	30-08-2021	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		30-08-2021
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	FREDY HERNAN PEREZ (ALCALDE)		**DESDE:** 30-12-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. _____	DD-MES-AAAA		DD-MES-AAAA
	Arq. _____	DD-MES-AAAA		DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Arq. Iván Dario González Cuellar	24-12-2020		Actual
	Arq. _____	DD-MES-AAAA		Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	DD-MES-AAAA		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000518	30-12-2020		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30-12-2020			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			**FECHA:**	
			FECHA:	
			FECHA:	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			**FECHA:**	
			FECHA:	
			FECHA:	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:**			
	FECHA:			

	FECHA:
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000,00
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0,00
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000,00
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 0,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.	NO APLICA	N/A	$ 0,00
SEGUNDO DESEMBOLSO				
TERCER DESEMBOLSO				
CUARTO DESEMBOLSO				
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. **PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO**

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000518	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	24/12/2020	01/03/2022
	Calidad del servicio	$ 250.000.000,00	24/12/2020	01/03/2022

4. **INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA (SIN CONTRATAR EN PROCESO DE LICITACIÓN)**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra*** **(SIN CONTRATAR EN PROCESO DE LICITACIÓN)**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*** **(SIN CONTRATAR EN PROCESO DE LICITACIÓN)**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato		$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
Nombre contratista	Empresa Representante Legal	NIT. C.C.

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME TÉCNICO

INTRODUCCION	El SACÚDETE AL PARQUE, es un proyecto de infraestructura, que contempla espacios que permiten el desarrollo de actividades al aire libre como auditorio abierto para actividades de interés social y cultural, un gym biosaludable, para actividad fisica moderada, una cancha de césped sintético, para actividades deportivas especificamente futbol, espacios con juegos infantiles para actividades de recreación, una sala comunitaria para múltiples actividades, espacio para desarrollar una cafeteria, y los demás espacios de complementación tales como baños, parqueaderos de bicicletas, guia táctil para invidentes y elementos de espacio público y zonas verdes. Ubicado en el predio con cedula catastral No. 503130100000004080001000000000 identificado juridicamente con Folio de Matricula inmobiliaria No. 236-25584, sobre la Calle 4 con Carrera 17 en el barrio Palma Real del Municipio de Granada Meta. Estos espacios fueron pensados y diseñados acorde a la índole del proyecto y su enfoque social, cultural, deportivo y recreativo, dentro del esquema básico anexado se pueden contemplar cada uno de estos espacios mencionados y como se vinculan los unos con otros, a la vez su armonía y desarrollo con el entorno existente, logrando una articulación adecuada que no genera grandes impactos, con el que se benefician 70.577 habitantes del municipio. El convenio fue suscrito por la plataforma SECOP II el día 24 de diciembre del 2020, con numero de proceso CD-1537-2020, con el titulo "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - GRANADA - SUBDIRECCIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA" con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META". Posteriormente se realiza mesa técnica virtual con el apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, para adelantar documentación para el primer desembolso; se dio acta de inicio el 30 de diciembre de 2020. Finalmente se envió la documentación pertinente para el desarrollo de las actividades contempladas ya mencionadas.

	Se realiza visita técnica al predio designado para el proyecto, donde se realizan labores de descapote, nivelación y compactación del mismo, se lleva a cabo registro fotográfico y se visualizan los puntos de conexión a servicios públicos, vías aledañas y demás aspectos del terreno. El municipio el 21 de enero de 2021 por medio del decreto 049 de 2021 realiza una adición de recursos de cofinanciación provenientes de la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana al presupuesto de la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021. Se lleva a cabo comité virtual el día 26 de enero de 2021 con el apoyo a la supervisión para la revisión del cumplimiento de los compromisos del convenio y solicitud de los informes mensuales.

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra*** **(SIN CONTRATAR EN PROCESO DE LICITACIÓN)**

CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	
OBSERVACIONES:	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*** **(SIN CONTRATAR EN PROCESO DE LICITACIÓN)**

CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	
OBSERVACIONES:	

- ***Gestión tecnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

Granada	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
28/12/2020	Mesa técnica virtual para revisar documentación para el primer desembolso	Se realiza mesa técnica virtual para revisar la documentación requerida para el primer desembolso
26/01/2021	Mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informe mensual y estado del proceso de desembolso N°1	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informe mensual y estado del proceso de desembolso N°1

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE
30/12/2020	mié, 30 dic 2020 a las 15:04 A juanministerio2020@gmail.com	Documentos Sacúdete Granada	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO
FREDY HERNAN PEREZ	Alcalde
NELSON LOAIZA GUTIÉRREZ	Secretario de Planeación e infraestructura

- ***Informacion Avance Fisico – Avance Financiero***

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
TOTALES							

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO



6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	**VISITAS TECNICAS**	**EJECUTADO**	**%**
	Se realiza visita técnica para cumplimiento de compromisos de descapote, nivelación y compactación del terreno designado para el proyecto en mención, y se identifican los puntos para verificación de la disponibilidad de servicios públicos	**$ 0,00**	**13%**
	• **Descapote, nivelación y compactación del terreno destinado para el desarrollo del proyecto:**		








- **Verificación de la disponibilidad del servicio público de energía eléctrica, acueducto, alcantarillados y accesibilidad del terreno:**








	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

	OBSERVACIONES:

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	Debido al principio de anualidad y finalización de la vigencia fiscal 2020 el municipio no adelantó el proceso pre – contractual en el periodo programado, en el mes de enero el municipio realizó el cierre de la vigencia presupuestal 2020 e inicio a la estructuración del presupuesto conforme a la nueva estructura presupuestal definida por el Ministerio de Hacienda mediante RESOLUCIÓN 3832 del 18 de octubre de 2019. Como mecanismo de solución, se realizan las acciones necesarias para que se genere prontamente la estructura presupuestal en la administración Municipal y se solicita el ajuste del cronograma del convenio, que permita un correcto cumplimiento de las actividades y los compromisos adquiridos.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

FREDY HERNAN PEREZ Supervisor del Convenio Alcalde	**NELSON LOAIZA GUTIERREZ** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretario de Planeación

Se Anexan (10) Folios

CONVENIO 1520 DE 2020

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META.

INFORME FINANCIERO DE ENERO DE 2020
MUNICIPIO DE GRANADA - META

PROYECTO (S):

CUENTA (AHORROS) No.: 714-80430-9 — DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 0,00**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 1	$ 0,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 0,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 714-80430-9 A LA FECHA (31/01/2021)			**$ 0,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
			$ 0,00	$ 0,00
			$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
					$ -	$ 0,00	$ -
					$ -	$ 0,00	$ -
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
TOTAL (3)	$ 0,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ————————

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 0,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 0,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 0,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 0,00**
SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS	**$ 0,00**

OBSERVACIONES | EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA EN CURSO Y AL MUNICIPIO NO HAN SIDO DESEMBOLSADOS RECURSOS A LA FECHA.

FIRMA

MARIA CAROLINA MATTA CARDENAS
Tesorero Municipal
TESORERO MUNICIPIO GRANADA - META

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS GIRADOS.

Gmail

Diego Poveda <diegof.poveda@gmail.com>

ORME MENSUAL DIC 2020 Y ENE 2021 SACUDETE AL PARQUE GRANADA META

saje

Poveda <diegof.poveda@gmail.com>
ingcamilog02@gmail.com

11 de febrero de 2021 a las 11:25

n dia, envio informes del mes de diciembre de 2020 y enero de 2021 para su revisión y fines pertinentes del Proyecto Sacude al Parque en el municipio de Granada Meta. convenio 1520 de diciembre de 2020.

rchivos adjuntos

INFORME DICIEMBRE.pdf
406K

INFORME MENSUAL SUPERVISION DE MUNICIPIOS - ENERO.pdf
1277K