| | |
|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS**<br>**CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** |

| |
|---|
| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
| Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1520 de 2020**, MUNICIPIO DE GRANADA - **META** |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MAYO DE 2021** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Granada-Meta. | | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** | Calle 4 con Carrera 17 en el barrio Palma Real del Municipio de Granada Meta. | | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META | | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | | $ 1.250.000.000,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | | $ 0,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | | $ 1.250.000.000,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 24-12-2020 | | | |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 30-08-2021 | **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | | 30-08-2021 |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | JUAN PABLO NEIRA CALDERON | | **DESDE:** 09-02-2021 | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | | **DESDE** | **HASTA** |
| | Ing. FREDY HERNAN PEREZ (alcalde- Supervisor) | | 24-12-2020 | 08-02-2021 |
| | Arq. Iván Dario González Cuellar | | 24-12-2020 | 16-02-2021 |
| | Ing. José Andrés Reales | | 17-03-2021 | 15/03/2021 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | | **DESDE** | **HASTA** |
| | Ing. NELSON LOAIZA GUTIÉRREZ (Secretario de Planeación- Apoyo a la supervisión) | | 24-12-2020 | 08-02-2021 |
| | Ing. Diego Fernando Poveda Castañeda (Profesional Universitario Alcaldía de Granada Meta) | | 09-02-2021 | Actual |
| | Arq. Iván Dario González Cuellar | | 16-03-2021 | Actual |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO** | No. 720.19.0292 | | 10-02-2021 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO** | No. _____ | | DD-MES-AAAA | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | N/A | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE CUBERNAMENTAL** | No. _____ | | DD-MES-AAAA | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 3000518 | | 30-12-2020 | |



4

| | |
|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS**<br>**CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 30-12-2020 | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | **FECHA:** 31/10/2021 |
| | | **FECHA:** |
| | | **FECHA:** |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | | **FECHA:** |
| | | **FECHA:** |
| | | **FECHA:** |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | **FECHA:** 01/05/2022 (CUMPLIMIENTO) | |
| | **FECHA:** 01/05/2022 (CALIDAD DEL SERVICIO) | |
| | **FECHA:** | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 83.333.000,00 | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 41.667.000,00 | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | $0,00 | |
| **VALOR DE OBRA** | $ 1.041.667.000,00 | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 83.333.000,00 | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | $ 0,00 | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | 1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO.<br>2. CUENTA DE COBRO.<br>3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD. | NO APLICA | 05/02/2021 | $ 125.000.000,00 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | | | | |
| TERCER DESEMBOLSO | | | | |
| CUARTO DESEMBOLSO | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

3. **PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora:** PREVISORA SEGUROS

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3000518 | Cumplimiento | $ 250.000.000,00 | 24/12/2020 | 01/03/2022 |
| | Calidad del servicio | $ 250.000.000,00 | 24/12/2020 | 01/03/2022 |

4. **INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**
   - ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

| DESCRIPCIÓN | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | **Detalle del Proceso Número: LP-001-2021 - Contrato de Obra No. 210.29.03.05 del 10 de mayo de 2021** | | $ 1,124.999.994,69 |
| **Link de Consulta:** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-1-215107&g-recaptcha-response=03AGdBq27-FmcXQjuPFKNpCmhi-lX0Mc8-04FsbGUwqDgPIXHS42KKjm8mVTupmITZUTbLOxwvv1h_HpnGJnQleBobDHWWeDqnfw9lm00sffHjKo8ZK9ZcAs7aydA_D7aRQITReeJperYVUdNvvCiQmdq-vNdwptfSV3oyG76muOSaodjw5-eO5e26GlPph47l-UsQFckVKYr-fuhhxQaUdJGflsRh4lNAvvmxlRsVppy1VqXsqSARWv9k-mlYvmVbzltsmpvdClBmW5d9lO9St_rtFK8liWx-QM40bc6jHLre86RdMxrqGLFvuOBgVv4k8vx3DWEiPm0xxMDhnneopHWSG4QBrY_dC_3nbCDk5vK1isk5C-joRXWyW8oLJx42OttOazAzfnldlg1Fj5kUscdwsGvZd4a_F9e6DbhYtZZdkiSE63JmGM_g93s6vN2B4Y3w6fy135jCpYCL4NqPMJVLj2E-9dt75g | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE<br>R/L ESMERALDA LOPEZ PINEDA | | NIT. 901481871-1<br>C.C. 1.007.168.155 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 13/05/2021 | | 6 meses |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |

| | |
|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS**<br>**CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | 12/11/2021 | **Fecha Actual de terminación del contrato** | 12/11/2021 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1,124.999.994,69 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS MUNDIAL** | | |
| **PÓLIZA No.** | No. CBC-100003608 **Aprobada:** 13/05/2021 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | Cumplimiento del Contrato: 10/05/2021 – 10/03/2022 | | |
| | Prestaciones sociales: 10/05/2021 – 10/11/2024 | | |
| | Calidad del Servicio: 10/11/2021 – 10/03/2022 | | |
| | Estabilidad de la Obra: 10/11/2021 – 10/11/2026 | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **"INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA"** | | **VALOR** |
| **No. del contrato** | **Detalle del Proceso Número: CM-001-2021 - Contrato de Interventoría No. 210.29.11.04 del 10 de mayo de 2021** | | $ 125,000,000 |
| **Link de Consulta:** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-11791396&g-recaptcha-response=03AGdBq26KdXbvyIBaYy15iNTRTaFw9SR9AT9g9t0K-ASAzDxybVuKTvla7yEi4u-9lRAqrU5W7ndRj4lC2cXsgOleS1lejOlG8Sv267clbCllVktkUV1Xe0fnRV962nMJpbtyUZLKOj1lcEb7YxRiFEWn0RIKwngnH-Q7G66UANaS9cTK8b5wa0BI-itferLPjBflWUMQUBGe97R6njt_qcFoBtH94CloWu_Z_pGRtFpetoyhCHzPaTGiLzcJgPzqmq6l1PO-504AaK7NFsiw_V--PbldeJrD1XghAajrDVnrgrDqPilP5yc_e-pcmzbm3VbL1Oia7rlfkDELqBopwHlzlmilYlucZh6lBzx_-N-i7oaH26C2eZ1ozhRUHvnRVhT01vrdU7BlC94c03Z-ErRq5H7ALc9CADh0PWvhkQyIy6tZEuo8_rzq5dWCdAK2GBXQd_9N7_YqTVxGjlKankwKf-LbGiPksw | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | | | |
| | | | |
| **Nombre contratista** | EDISON FABIAN PIRANEQUE<br>R/L EDISON FABIAN PIRANEQUE | | NIT. 1049602593-9<br>C.C. 1.049.602593 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 13/05/2021 | | 6 meses |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | 12/11/2021 | **Fecha Actual de terminación del contrato** | 12/11/2021 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 125,000,000 |

| | |
|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS**<br>**CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** |

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** |
| **PÓLIZA No.** | No.63-44-101011150 Aprobada: 13/05/2021 |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | Cumplimiento del Contrato: 10/05/2021 – 10/03/2022 |

**5. INFORME TÉCNICO**

| | |
|---|---|
| **INTRODUCCION** | El SACÚDETE AL PARQUE, es un proyecto de infraestructura, que contempla espacios que permiten el desarrollo de actividades al aire libre como auditorio abierto para actividades de interés social y cultural, un gym biosaludable, para actividad fisica moderada, una cancha de césped sintético, para actividades deportivas específicamente futbol, espacios con juegos infantiles para actividades de recreación, una sala comunitaria para múltiples actividades, espacio para desarrollar una cafeteria, y los demás espacios de complementación tales como baños, parqueaderos de bicicletas, guía táctil para invidentes y elementos de espacio público y zonas verdes. Ubicado en el predio con cedula catastral No. 503130100000004080001000000000 identificado jurídicamente con Folio de Matricula inmobiliaria No. 236-25584, sobre la Calle 4 con Carrera 17 en el barrio Palma Real del Municipio de Granada Meta.<br><br>Estos espacios fueron pensados y diseñados acorde a la índole del proyecto y su enfoque social, cultural, deportivo y recreativo, dentro del esquema básico anexado se pueden contemplar cada uno de estos espacios mencionados y como se vinculan los unos con otros, a la vez su armonia y desarrollo con el entorno existente, logrando una articulación adecuada que no genera grandes impactos, con el que se benefician 70.577 habitantes del municipio.El convenio fue suscrito por la plataforma SECOP II el dia 24 de diciembre del 2020, con numero de proceso CD-1537-2020, con el titulo "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - GRANADA - SUBDIRECCIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA" con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META". Posteriormente se realiza mesa técnica virtual con el apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, para adelantar documentación para el primer desembolso; se dio acta de inicio el 30 de diciembre de 2020. Finalmente se envió la documentación pertinente para el desarrollo de las actividades contempladas ya mencionadas.<br><br>Se realiza visita técnica al predio designado para el proyecto, donde se realizan labores de descapote, nivelación y compactación del mismo, se lleva a cabo registro fotográfico y se visualizan los puntos de conexión a servicios públicos, vias aledañas y demás aspectos del terreno.<br><br>Se lleva a cabo comité virtual el dia 26 de enero de 2021 con el apoyo a la supervisión para la revisión del cumplimiento de los compromisos del convenio y solicitud de los informes mensuales. |



4

| | |
|---|---|
| | El dia 05 del mes de febrero de 2021 se recibe el primer desembolso por parte del ministerio correspondiente a CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.000,00) M/cte y se adelanta el procedimiento para el lanzamiento del proceso precontractual del "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA" y la "INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA". Además. se inician trabajos de gestión para la instalación de la valla informativa en el lugar del proyecto.<br><br>Se lleva a cabo comité virtual el dia 04 de marzo del 2021, donde se asumen compromisos relacionados con la publicación del proceso precontractual de los contratos derivados al convenio, la instalación de la valla informativa en el sitio del proyecto, el reenvió de los informes mensuales y realizar la publicacion del proceso precontractual en el SECOP II, este ultimo no se ha podido ejecutar ya que se han presentado inconvenientes con la plataforma.<br>Posteriormente se le da cumplimiento a los compromisos, enviando la información requerida y dando agilidad al inicio de los procesos derivados del convenio y se realiza la instalación de la valla informativa.<br><br>El dia 13 de abril de 2021, se realiza visita técnica de inspección ocular al predio objeto del proyecto, en compañia de la supervisión del ministerio del interior, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos correspondientes al alistado del predio, acceso de servicios públicos y colocación de la valla informativa.<br><br>Se lleva a cabo comité virtual el dia 30 de abril de 2021, donde se realiza seguimiento de los compromisos adquiridos en anteriores comités, revisión de alistamiento del terreno, colocación de la valla informativa y seguimiento al proceso de la solicitud de la prorroga 01.<br><br>Se lleva a cabo comité virtual el dia 03 de mayo del 2021, donde se asumen compromisos relacionados con la continuación del trámite y documentos para la solicitud de la prorroga 01 al convenio. Se lleva a cabo revisión de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de los escombros del predio donde se desarrollará el proyecto, la supervisión designada de la Secretaria de Infraestructura del municipio, hace énfasis en el cumplimiento de dichas actividades, como se evidencia en el informe 02 correspondiente al mes de enero.<br><br>Se lleva a cabo comité virtual el dia 11 de mayo del 2021, donde se asumen compromisos relacionados con dar inicio a los contratos derivados del convenio, y citar reunión a dichos contratistas la siguiente semana para verificación de las actividades adelantadas, según etapa de estudios y diseños. Nuevamente se lleva a cabo revisión de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de los escombros del predio donde se desarrollara el proyecto, a lo cual la supervisión del MININTERIOR, hace un llamado de atención por posible incumplimiento; la supervisión designada de la Secretaria de Infraestructura del municipio, hace énfasis nuevamente en el cumplimiento de dichas actividades, como se evidencia en el informe 02 correspondiente al mes de enero; sin embargo, atiende el llamado |

| | |
|---|---|
| | de la supervisión designada del ministerio, para hacer corrección de las actividades y nivelar nuevamente a la cota correspondiente según los lineamientos de la urbanización.<br><br>Los contratos derivados del convenio en mención se fueron adjudicados y posteriormente suscritas las minutas correspondientes el dia 10 de mayo de 2021. Posteriormente se dan actas de inicio el dia 13 de mayo de 2021.<br><br>Se lleva a cabo comité virtual el dia 18 de mayo del 2021. donde se revisan compromisos según anterior comité, además, de acuerdo a los trabajos realizados por la consultoria supervisada por la interventoria, derivados del proyecto, se da a conocer en el comité virtual, la existencia de una tuberia subterránea, perteneciente a un colector de un sistema pluvial de la urbanización, la cual pasa al costado del lote; por ende la supervisión del Ministerio del Interior designada para el proyecto, ve impertinente la construcción del proyecto en esta zona, por lo cual hacen necesaria la evaluacion por parte del Municipio para la reimplantacion del proyecto hacia el costado derecho del mismo, en donde no se presenten inconvenientes con redes subterráneas, que a largo o corto plazo, impliquen trabajos y/o daños en la nueva construcción. A lo que el Municipio dentro de sus facultades, Evaluando la situación presentada y revisando el diseño urbanistico de la zona, da aval para dicha modificación en la implantación del proyecto dentro del mismo predio en mención en las coordenadas 3°31'42"N, 73°42'13"W, siempre y cuando se respeten los lineamientos urbanisticos determinados, o dado el caso de necesitarse un ajuste, rediseñar los espacios del mismo, respetando las áreas determinadas y notificando a la Secretaria de Planeación, con los respectivos ajustes para tener en cuenta en el expediente del urbanismo. Además, la consultoria, presenta la primera implantación y diseño arquitectónico, al cual se le hicieron observaciones, mencionando también que ya elaboraron estudios topográficos y de suelos; debido a la posible reimplantación, se hace necesario desde el municipio el descapote y nivelación del resto del área del predio, y de tal modo la elaboración de nuevos estudios topográficos, de suelos y diseño arquitectónico.<br><br>Se lleva a cabo comité virtual el dia 25 de mayo del 2021, donde, se realiza la revisión de la realización de los estudios topográficos y de suelos, según reimplantación, a lo cual la supervisión designada del MINITERIOR, hace el llamado para complementar según los lineamientos de los entregables minimos, se lleva a cabo revisión del diseño arquitectónico según distribución de áreas, al cual se le solicitan correcciones; se pacta reunión para el dia 28 de mayo de 2021 donde se de cumplimiento a dichas correcciones y solicitudes.<br><br>El dia 27 de mayo, se acepta la prorroga 01 a través de la plataforma SECOP II, y se inicia trámite para actualización de pólizas.<br><br>El dia 28 de mayo se realiza comité virtual, donde se aprueba diseño arquitectónico en planta, según observaciones anteriores y se aprueban entregables de los estudios topográficos y de suelos, se pacta como compromiso dar celeridad a la elaboración del resto de estudios y diseños, para poder cumplir con el cronograma pactado. |

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra***

| CONTRATO DE OBRA N° 210.29.03.05 DEL 10 DE MAYO DE 2021 | |
|---|---|
| AVANCE FISICO PROGRAMADO: | 0,40% |
| AVANCE FISICO EJECUTADO: | 0,40% |
| AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO: | $ 4.444.426,67 |
| AVANCE FINANCIERO EJECUTADO | $ 0,00 |
| OBSERVACIONES: | |

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 210.29.11.04 DEL 10 DE MAYO DE 2021 | |
|---|---|
| AVANCE FISICO PROGRAMADO: | 11,11 % |
| AVANCE FISICO EJECUTADO: | 11,11 % |
| AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO: | $ 13.889.000,00 |
| AVANCE FINANCIERO EJECUTADO | $ 0,00 |
| OBSERVACIONES: | |

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

| FECHA COMITÉ E INFORMES | ASUNTO | OBSERVACIONES / ACCIONES |
|---|---|---|
| 28/12/2020 | Mesa técnica virtual para revisar documentación para el primer desembolso | Se realiza mesa técnica virtual para revisar la documentación requerida para el primer desembolso |
| 26/01/2021 | Mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informe mensual y estado del proceso de desembolso N°1 | Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informe mensual y estado del proceso de desembolso N°1 |
| 04/03/2021 | Mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informes mensuales y estado de los procesos derivados al convenio | Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informes mensuales y estado de los procesos derivados al convenio y se asumen compromisos |
| 13/04/2021 | Visita técnica de inspección ocular al predio del proyecto | Se realiza visita técnica de inspección ocular por parte de la supervisión del ministerio del interior |



4

| | | |
|---|---|---|
| | | al predio seleccionado para a ejecución del proyecto. |
| 30/04/2021 | Mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informes mensuales, estado de los procesos derivados al convenio y estado del proceso de la solicitud de la prorroga 01 | Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informes mensuales, estado de los procesos derivados al convenio y estado del proceso de la prorroga 01, de este modo se asumen compromisos para agilizar todos los procesos. |
| 3/05/2021 | Mesa técnica virtual | Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, trámite y documentos para la solicitud de la prorroga 01 al convenio |
| 11/05/2021 | Mesa técnica virtual | Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, dar inicio a los contratos derivados del convenio, y citar reunión a dichos contratistas la siguiente semana para verificación de las actividades adelantadas, según etapa de estudios y diseños |
| 18/05/2021 | Mesa técnica virtual | Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, trabajos realizados por la consultoría supervisada por la interventoría, derivados del convenio reimplantación del proyecto en el mismo predio |
| 25/05/2021 | Mesa técnica virtual | Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, revisión de la realización de los estudios topográficos y de suelos, según reimplantación |
| 28/05/2021 | Mesa técnica virtual | Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, se aprueba diseño arquitectónico en planta, según observaciones anteriores y se aprueban entregables de los estudios topográficos y de suelos, se pacta como compromiso dar celeridad a la elaboración del resto de estudios y diseños, para poder cumplir con el cronograma pactado. |

| FECHA OFICIO | REFERENCIA - RADICADO | ASUNTO | CARGO QUIEN ENVIA | CARGO QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | mié, 30 dic 2020 a las 15:04 A juanministerio2020@gmail.com | Documentos Sacúdete Granada | PROFESIONAL UNIVERSITARIA | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| 26/02/2021 | Estado de cuenta- primer desembolso. | Estado de cuenta | N/A | N/A |
| 04/03/2021 | Compromisos convenio 1520-20- el 4 de marzo de 2021 a las 14:14 a , | Compromisos convenio 1520-20 | arqcruzc@gmail.com apoyo a la supervisión | secretariainfraestructura@gmanada-meta.gov.co |

➢ ***Informacion Avance Fisico – Avance Financiero***

| ACTA N° | % EJECUCION | EGRESO N° | FECHA | VALOR OBRA | ANTICIPO | | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AMORTIZADO | SALDO | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | |

## GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO




6. REGISTRO FOTOGRAFICO

| ITEMS | ACTIVIDAD | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | VISITAS TECNICAS | EJECUTADO | % |
| | Se realiza visita técnica para cumplimiento de compromisos de descapote, nivelación y compactación del terreno designado para el | $ 0,00 | 55% |

| | | |
|---|---|---|
| proyecto en mención, y se identifican los puntos para verificación de la disponibilidad de servicios públicos, teniendo en cuenta las solicitudes de la supervisión del ministerio y la reimplantación del proyecto dentro del predio. | | |

**FOTOS**

De acuerdo a los cambios presentados, referentes a la reimplantación del proyecto, el Municipio de Granada da cumplimiento a las actividades de descapote y nivelación del terreno, adquiridas en la suscripción del convenio. A continuación, se da a conocer registro fotográfico de las actividades realizadas.



































| | |
|---|---|
| Granada | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS**<br>**CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** |

| | |
|---|---|
| | **OBSERVACIONES:** |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.** | se da a conocer en comité virtual, la existencia de una tubería subterránea, perteneciente a un colector de un sistema pluvial de la urbanización, la cual pasa al costado del lote; por ende la supervisión del Ministerio del Interior designada para el proyecto, ve impertinente la construcción del proyecto en esta zona, por lo cual hacen necesaria la evaluación por parte del Municipio para la reimplantación del proyecto hacia el costado derecho del mismo, en donde no se presenten inconvenientes con redes subterráneas, que a largo o corto plazo, impliquen trabajos y/o daños en la nueva construcción. A lo que el Municipio dentro de sus facultades, Evaluando la situación presentada y revisando el diseño urbanístico de la zona, da aval para dicha modificación en la implantación del proyecto dentro del mismo predio en mención en las coordenadas 3°31'42"N, 73°42'13"W, siempre y cuando se respeten los lineamientos urbanísticos determinados, o dado el caso de necesitarse un ajuste, rediseñar los espacios del mismo, respetando las áreas determinadas y notificando a la Secretaria de Planeación, con los respectivos ajustes para tener en cuenta en el expediente del urbanismo. Además, la consultoría, presenta la primera implantación y diseño arquitectónico, al cual se le hicieron observaciones, mencionando también que ya elaboraron estudios topográficos y de suelos; debido a la posible reimplantación, se hace necesario desde el municipio el descapote y nivelación del resto del área del predio, y de tal modo la elaboración de nuevos estudios topográficos, de suelos y diseño arquitectónico. Lo cual retrasa las actividades programadas, para esto se buscar dar celeridad a las actividades y poder cumplir con el plazo establecido. |

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **JUAN PABLO NEIRA CALDERON**<br>Supervisor del Convenio<br>Secretario de Infraestructura | Diego Poveda.<br>**DIEGO FERNANDO POVEDA CASTAÑEDA**<br>Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión<br>Profesional Universitario |

CONVENIO 1520 DE 2020

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META.

**INFORME FINANCIERO DE MAYO DE 2020**
**MUNICIPIO DE GRANADA - META**

**PROYECTO (S):**

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META.

CUENTA ( AHORROS) No.: 714-80430-9 DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

**VALOR CONVENIO** $ 1.250.000.000,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

| FECHA DE GIRO | | |
|---|---|---|
| 5/02/2021 | GIRO 1 | $ 125.000.000,00 |
| | GIRO 2 | $ 0,00 |
| | GIRO 3 | $ 0,00 |
| | GIRO 4 | $ 0,00 |
| | TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR | $ 125.000.000,00 |

**VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 714-80430-9 A LA FECHA (30/04/2021)** $ 125.000.000,00

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA 210.29.03-05 del 10 de mayo de 2021 | UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE R/L ESMERALDA LOPEZ PINEDA | $ 1.124.999.994,69 | $ 0,00 | $ 1.124.999.994,69 |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA 210.29.11-04 del 10 de mayo de 2021 | EDISON FABIAN PIRANEQUE R/L EDISON FABIAN PIRANEQUE | $ 125.000.000,00 | $ 0,00 | $ 125.000.000,00 |
| | | | | |
| TOTAL CONTRATADO | | | | $ 1.249.999.994,69 |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $ 0,00 | $ - |
| | | | | | | $ 0,00 | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO (2) | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 28/02/2021 | $ 2.465,76 |
| 31/03/2021 | $ 3.164,94 |
| 30/04/2021 | $ 3.082,42 |
| 31/05/2021 | $ 3.185,25 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL (3) | $ 11.918,37 |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL (4) | $ 0,00 | |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** $ 125.000.000,00

**TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** $ 0,00

**TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** $ 11.918,37

**TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** $ 0,00

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** $ 11.918,37

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** $ 125.000.000,00

**SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS** $ 125.011.918,37

**OBSERVACIONES**

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA EN CURSO Y AL MUNICIPIO HA SIDO ENTREGADO EL PRIMER DESEMBOLSO

**FIRMA**

**YENCY JOHANA MORALES RIANOS**
C.c. 1.120.352.757
CONTADORA MUNICIPIO GRANADA - META

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

# Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO
CL 15 # 14 - 07 ESQ CENTRO
GRANADA - META

EMT092662

1/1

**CUENTA No. 714-80430-9**
**FECHA DE CORTE: 31/05/2021**

Fogafín
Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

| SALDO DIARIO | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $5.000.000 | 0,05% |
| De $5.000.001 | a | $20.000.000 | 0,10% |
| De $20.000.001 | a | $50.000.000 | 0,10% |
| De $50.000.001 | a | $100.000.000 | 0,10% |
| De $100.000.001 | a | $3.000.000.000 | 0.20% |

| SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $100.000.000 | 0.05% |
| De $100.000.001 | a | $3.000.000.000 | 0.20% |

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2021.

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 125,008,733.12 |
| + 31 CREDITOS | 3,185.25 |
| - 0 DEBITOS | .00 |
| SALDO ACTUAL | 125,011,918.37 |
| SALDO PROMEDIO | 125,010,224.65 |

Señor Contribuyente de Villavicencio le recordamos el pago de su impuesto de Industria y Comercio para personas naturales con fecha límite del 1 al 15 de Junio, según último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente, punto SAE o a través de Botón PSE.

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | INTERESES LIQUIDADOS | A470933 | 0.00 | 102.75 | 125,008,835.87 |
| 03 | INTERESES LIQUIDADOS | A470890 | 0.00 | 102.75 | 125,008,938.62 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | A094084 | 0.00 | 102.75 | 125,009,041.37 |
| 05 | INTERESES LIQUIDADOS | A981413 | 0.00 | 102.75 | 125,009,144.12 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | A737136 | 0.00 | 102.75 | 125,009,246.87 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A414000 | 0.00 | 102.75 | 125,009,349.62 |
| 10 | INTERESES LIQUIDADOS | A092429 | 0.00 | 102.75 | 125,009,452.37 |
| 10 | INTERESES LIQUIDADOS | A092390 | 0.00 | 102.75 | 125,009,555.12 |
| 10 | INTERESES LIQUIDADOS | A092328 | 0.00 | 102.75 | 125,009,657.87 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | A588269 | 0.00 | 102.75 | 125,009,760.62 |
| 12 | INTERESES LIQUIDADOS | A256988 | 0.00 | 102.75 | 125,009,863.37 |
| 13 | INTERESES LIQUIDADOS | A974620 | 0.00 | 102.75 | 125,009,966.12 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | A623323 | 0.00 | 102.75 | 125,010,068.87 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | A224490 | 0.00 | 102.75 | 125,010,171.62 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | A224336 | 0.00 | 102.75 | 125,010,274.37 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | A224679 | 0.00 | 102.75 | 125,010,377.12 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | A223126 | 0.00 | 102.75 | 125,010,479.87 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | A925415 | 0.00 | 102.75 | 125,010,582.62 |
| 20 | INTERESES LIQUIDADOS | A561573 | 0.00 | 102.75 | 125,010,685.37 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A309277 | 0.00 | 102.75 | 125,010,788.12 |
| 24 | INTERESES LIQUIDADOS | A248451 | 0.00 | 102.75 | 125,010,890.87 |
| 24 | INTERESES LIQUIDADOS | A249619 | 0.00 | 102.75 | 125,010,993.62 |
| 24 | INTERESES LIQUIDADOS | A249593 | 0.00 | 102.75 | 125,011,096.37 |
| 25 | INTERESES LIQUIDADOS | A204981 | 0.00 | 102.75 | 125,011,199.12 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | A738972 | 0.00 | 102.75 | 125,011,301.87 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | A553045 | 0.00 | 102.75 | 125,011,404.62 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | A372149 | 0.00 | 102.75 | 125,011,507.37 |
| 31 | INTERESES LIQUIDADOS | A280972 | 0.00 | 102.75 | 125,011,610.12 |
| 31 | INTERESES LIQUIDADOS | A280978 | 0.00 | 102.75 | 125,011,712.87 |
| 31 | INTERESES LIQUIDADOS | A280996 | 0.00 | 102.75 | 125,011,815.62 |
| 31 | INTERESES LIQUIDADOS | A767104 | 0.00 | 102.75 | 125,011,918.37 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.980-2

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 256866-T



YENCY JOHANA
MORALES RIAÑOS
C.C. 1120362757
RES. INSCRIPCION 211 DEL 22/04/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

266685

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

286540

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z Z D D 6 6 A 3 1 1 7 5 3 C F 6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1120352757 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 256866-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**Zimbra:** **secretariainfraestructura@granada-meta.gov.co**

## Posible incumplimiento Convenio No. 1520-2020

**De :** Gina Lorena Cruz Calderon <gina.cruz@mininterior.gov.co> mar., 11 de may. de 2021 13:10

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Posible incumplimiento Convenio No. 1520-2020

**Para :** Harry Fernhey Manrique Delgado <Harry.manrique@mininterior.gov.co>, utsacudetealparque@gmail.com, diegof poveda <diegof.poveda@gmail.com>, Secretaria Infraestructura <secretariainfraestructura@granada-meta.gov.co>, piraneke@gmail.com

Buenos días,

En atención al asunto de la referencia y de acuerdo a la reunión de seguimiento realizada el día de hoy, me permito establecer los siguientes compromisos:

1. De acuerdo clausula segunda obligaciones del municipio numeral 6 establece: " (...) Ejecutar las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben realizarse previo al inicio del contrato de estudios, diseños y obra, y con la correspondiente verificación por parte del Ministerio-FONSECON, asumiendo el Municipio los costos que para ello se requieran. En el evento en que sea necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse, en su totalidad, con antelación al inicio de la obra. (...)".
2. Entrega de actas de inicio para el día de hoy 11 de mayo.
3. Se cita a reunión el día lunes 17 de mayo para verificar avances en los estudios y diseños, ya que hasta el día de hoy 11 de mayo según cronograma de prorroga estamos en la segunda semana y hasta ahora estamos realizando levantamiento topográfico y estudios de suelos, nos quedan dos semanas donde debemos entregar todos los productos al 100% de su ejecución. A continuación, envió link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU4MzYzNTQtOTgzMS00ZTVlLTk1NWMtOTc5MzEzMjkyZmZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%2274fa0a03-636d-461d-87d5-fff4a637d643%22%7d

Cordialmente,




**Arq. Gina Lorena Cruz Calderón**
Especialista en Diseño Urbano

1000.57.105

Granada – Meta, 14 de mayo de 2021

Señores
**SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**
**MINISTERIO DEL INTERIOR**
Ciudad

**Asunto:** Respuesta a notificación de "Posible incumplimiento Convenio No. 1520-2020"

**Referencia: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1520 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE GRANADA (META).**

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa, desde la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Granada Meta, me dirijo a ustedes con el fin de dar claridad a la situación presentada referente a un posible incumplimiento por parte del municipio ante el convenio No. 1520-2020, definido de la siguiente manera:

1. "De acuerdo clausula segunda obligaciones del municipio numeral 6 establece: "(...) *Ejecutar las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben realizarse previo al inicio del contrato de estudios, diseños y obra, y con la correspondiente verificación por parte del Ministerio-FONSECON, asumiendo el Municipio los costos que para ello se requieran. En el evento en que sea necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse, en su totalidad, con antelación al inicio de la obra. (...)*".

Se da a conocer que en el informe 02 correspondiente al mes de enero del 2021, se demuestra claramente que el municipio da cumplimiento al compromiso adquirido según "ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE GRANADA (META), clausula segunda obligaciones del municipio numeral 6", de otro modo, se aclara que debido a la diferencia en el tiempo, el predio ha presentado crecimiento de pasto y demás, lo que al momento de la visita 01 realizada por el apoyo a la supervisión, genera como método de rectificación el descapote y nivelación del terreno, sin embargo se hace énfasis en dar un correcto análisis a los informes proporcionados, donde se evidencia el cumplimiento del compromiso.

Sin embargo, con el fin de atender la solicitud en el comité llevado a cabo el día 13 de mayo de 2021, el mismo día se realiza de nuevo la revisión del predio y se lleva a cabo de nuevo descapote y nivelación teniendo en cuenta los diseños y niveles urbanísticos determinados de la zona a intervenir, para ello se anexa registro fotográfico de las actividades desarrolladas.

2. La alcaldía de Granada, adjudica el proceso de licitación publica LP-001DE 2021, mediante resolución 305 del 27 de abril de 2021, se lleva a cabo suscripción de los contratos de obra 210.29.03.05 e interventoría 210.29.11.04 el día 10 de mayo de 2021, posteriormente se realizan actas inicio a los contratos mencionados el día 13 de mayo de 2021, las cuales se anexan en la presente.

Atentamente,

**JUAN PABLO NEIRA CALDERON**
Secretario de Infraestructura

Se anexa:
-Informe 02 correspondiente al mes de enero de 2021.
- Acta de visita 01.
-Registro fotográfico actividades del día 13 de mayo de 2021
- Actas de inicio de obra e interventoría























1000.57.109

Granada – Meta, 20 de mayo de 2021

Señores

**SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**
**MINISTERIO DEL INTERIOR**

**ANGIE ESMERALDA LOPEZ PINEDA**
**R/L UNION TEMPORAL SACUDETE AL PARQUE**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**EDISON FABIAN PIRANEQUE MOTIVAR**
**INTERVENTORÍA**

Ciudad

**Asunto:** Concepto técnico sobre reimplantación del proyecto

**Referencia: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1520 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE GRANADA (META).**

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa, desde la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Granada Meta, nos dirigimos a ustedes con el fin de dar claridad a la situación presentada referente a la necesidad de realizar una reimplantación del proyecto SACÚDETE AL PARQUE del CONVENIO NO. 1520-2020.

De acuerdo al proyecto inicial, el SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA, se implanta en las coordenadas 3°31'44"N, 73°42'15"W, del predio ubicado en la urbanización Palma Real del municipio de Granada Meta, con matrícula No. 236-25584, identificado con cedula catastral No. 503130100000004080001000000000, urbanización con una extensión de 20.000

m2, de los cuales 9.632m2 están determinados como áreas de cesión y posteriormente de los mismos, 2.734m2 estan definidos como zonas verdes, de este modo el lote en el que se implanta el proyecto en referencia, consta de una extensión total de 3.122,10 m2.

De acuerdo a los trabajos realizados por la consultoría supervisada por la interventoría, derivados del proyecto, se da a conocer en el comité virtual del día 18 de mayo de 2021, la existencia de una tubería subterránea, perteneciente a un colector de un sistema pluvial de la urbanización, la cual pasa al costado del lote; por ende la supervisión del Ministerio del Interior designada para el proyecto, ve impertinente la construcción de el proyecto en esta zona, por lo cual hacen necesaria la evaluación por parte del Municipio para la reimplantación del proyecto hacia el costado derecho del mismo, en donde no se presenten inconvenientes con redes subterráneas, que a largo o corto plazo, impliquen trabajos y/o daños en la nueva construcción.

Evaluando la situación presentada y revisando el diseño urbanístico de la zona, se da aval para dicha modificación en la implantación del proyecto dentro del mismo predio en mención en las coordenadas 3°31'42"N, 73°42'13"W, siempre y cuando se respeten los lineamientos urbanísticos determinados, o dado el caso de necesitarse un ajuste, rediseñar los espacios del mismo, respetando las áreas determinadas y notificando a la Secretaria de Planeación, con los respectivos ajustes para tener en cuenta en el expediente del urbanismo.

Atentamente,

**NELSON LOAIZA GUTIÉRREZ**
Secretario de Planeación

**JUAN PABLO NEIRA CALDERON**
Secretario de Infraestructura

## REGISTRO FOTOGRAFICO

De acuerdo a los cambios presentados, referentes a la reimplantación del proyecto, el Municipio de Granada da cumplimiento a las actividades de descapote y nivelación del terreno, adquiridas en la suscripción del convenio. A continuación, se da a conocer registro fotográfico de las actividades realizadas.

















