	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN**

ACTA DE SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA N.3

CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.2064894**
TIPO DE CONTRATO:	**INTERVENTORÍA**
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE SEDES DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO APE, EN DISTINTAS REGIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
VALOR INICIAL:	**CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 173.294.920),** Incluye todos los gastos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual con su respectivo IVA.
ADICIÓN N. 1	**TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 13.940.000),** Incluye todos los gastos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual con su respectivo IVA
VALOR FINAL:	**CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 187.234.920),** Incluye todos los gastos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual con su respectivo IVA.
CONTRATISTA:	**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
NIT:	79508558-7
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
PLAZO:	**SETENTA Y CINCO (75) DÍAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obra
PRORROGA N.1	**Noventa (90) días del 31de diciembre de 2020 hasta 31 de marzo de 2021.**
PRORROGA N.2	**Ochenta y cinco (85) días del 21de julio hasta 13 de octubre de 2021.**
PRORROGA N.3	**Treinta (30) días del 13 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2021.**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	**LOTE 2 -** Buga Agencia Pública De Empleo (APE) En El Centro Agropecuario de La Regional Valle SENA - Buga
FECHA DE INICIO:	**30 DE DICIEMBRE DE 2020**
SUSPENSIÓN No. 1:	**Desde 4 enero hasta el 15 de febrero de 2021**
REINICIO No 1:	**16 DE FEBRERO DE 2021**
SUSPENSIÓN No. 2:	**Desde 11 mayo hasta el 20 de julio de 2021**
REINICIO No. 2:	**21 DE JULIO DE 2021**

En la ciudad de Bogotá DC, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2021, entre los suscritos **WILSON JAVIER ROJAS MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía N°79.344.729 de Bogotá D.C.,

en calidad de Director Administrativo y Financiero actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con NIT: 899.999.034-1, y por la otra parte **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.508.558 de Bogotá DC, en calidad de representante legal de **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** con NIT. 79.508.558-7 como INTERVENTOR, hemos convenido suscribir el acta de suspensión N.3 del CO1.PCCNTR.2064894 de 2020, bajo los términos que anteceden y las siguientes consideraciones:

1.- Según lo anotado en comunicado de la interventoría CVN-SENA APE-AV-023-2021 de fecha 11 de noviembre de 2021, así:

La firma interventora CARLOS VERGARA NEGRETE en su comunicado N. CVN-SENA APE-072-2021 de fecha 26 de septiembre SOLICITÓ ampliación de tiempo contractual por 30 días calendario, es decir hasta el próximo 13 de noviembre de 2021, fundamentado en la siguiente necesidad ligada al frente del CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA:

•Necesidad de inclusión de ítems no previstos y adición No.1, los cuales son requeridos para dar cumplimiento con el objeto contractual del proyecto tales como actividades complementarias redes eléctricas, urbanismo perimetral entre otros.

2.- El alcance final y total de la interventoría se estableció para las 3 sedes objeto del contrato de interventoría (Apartadó (Ant)- Buga (valle) – Valledupar (Cesar)), el cual para la sede de APE.BUGA se tiene previsto su terminación y recibo final para el día 13 de noviembre del 2021, sin embargo, y como se estableció en suspensión N.1 del **contrato de obra 2725991 DE 2021 (cto de obra para Apartadó y Valledupar)** se tiene previsto su posible REINICIO el día 22 de noviembre de 2021 y terminación para el día **22 de febrero de 2022** tiempo que se deberá contar con las funciones de control y seguimiento de la interventoría.

3.- Para continuar con vigencia del contrato de la interventoría el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA, gestionará La **SUSPENSIÓN N.3** del contrato interventoría CO1.PCCNTR.2064894 en el periodo del **13 hasta el 22 de noviembre de 2021 (inclusive)** fecha tentativa de reinicio de obra para el contrato de las sedes de APARTADÓ Y VALLEDUPAR. En la eventualidad que a fecha 22 de noviembre no se logre dar solución a las causas que originaron la suspensión del **contrato de obra 2725991 DE 2021 (cto de obra para Apartadó y Valledupar)**, se informará al SENA para así tomar las acciones pertinentes que haya a lugar.

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN**

ACTA DE SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA N.3

De acuerdo a lo anterior, los firmantes en la presente acta, de común acuerdo convienen suspender el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.2064894 de 2020, bajo los siguientes términos:

Fecha de la suspensión: 13 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Tiempo de la suspensión: OCHIO (8) días Calendario, hasta el **21 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Modificación de las garantías: Con la presente suspensión N. 3 al Contrato de Interventoría N. CO1.PCCNTR.2064894 de 2020, la firma **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** deberá informar del evento a la agencia aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**. para la modificación de las garantías de la póliza **N. 75-44-101109914.**

Las demás condiciones del contrato continúan vigentes, sin ninguna modificación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

WILSON JAVIER ROJAS MORENO
Director Administrativo y Financiero
Dirección General SENA

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Representante legal
Interventoría de obra

VoBo: Edgar José De la Hoz Hernández
Coordinador del Grupo de Construcciones.

Revisó: William Gonzalo Farfán Medina
Profesional Grupo de Construcciones.