FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

1 Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	6	
Contrato No.	CD-12-2020-2429		
Nombre del Supervisor	Secretario Distrital de Obras Públicas ING. RAFAEL LAFONT DE SALES		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato		Otro: Interadministrativo	
Nombre del contratista	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A. -EDUBAR S. A		
Identificación del contratista	N.I.T No. 800.091.140-4		
Objeto del contrato	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021		
Plazo Inicial	El plazo de ejecución será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021.		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	Certificado de disponibilidad presupuestal constituido por las vigencias futuras excepcionales autorizadas por el concejo distrital de Barranquilla, a través del Acuerdo Distrital N°012 de 02 de diciembre de 2020.	Fecha del CDP (dd-MM-yyyy)	-
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	-	Fecha del R.P (dd-MM-yyyy)	-
Valor del contrato			

Descripción	**Valor**
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	$110.625.302.170
Valor adición	$0
Valor Total del contrato	$110.625.302.170
Valor Ejecutado del Contrato	$0
Valor por ejecutar	$110.625.302.170

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
23 de diciembre de 2020.	31 de diciembre de 2021	-	-

1. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

SEGÚN ACTA DE INCIO

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101108296	23-12-2020	12-05-2022
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		23-12-2020	12-01-2025
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		23-12-2020	12-05-2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101047111	23-12-2020	12-01-2022

2 Aspectos administrativos:

2.1 Resumen sobre el estado general del contrato.

Durante el periodo comprendido entre el 23 mayo al 22 de junio de 2021, el Contrato interadministrativo de GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021, presenta un avance de ejecución del 3,18%, equivalente a un 70% de avance físico de la contraprestación de EDUBAR, y 0% de avance de los contratos derivados de obra e interventoría.

CONVENIO EDUBAR	
Valor Contrato Inicial	$ 110.625.302.170,00
Valor Contrato Final	$ 110.625.302.170,00
Valor Total Acumulado	$ 3.519.895.978,20
Excedente	$ 107.105.406.191,80
% Ejecución Financiero	3,18%

El cumplimiento de las obligaciones de contraprestaciones directas de EDUBAR SA se relacionan a continuación:

OBLIGACIÓN	EJECUCIÓN
Entrega del primer informe de gestión que incluya el diagnóstico de la gestión y la verificación de las necesidades de obras en vías urbanas a intervenir, correspondiente al **20%** del valor de la contraprestación, es decir, la suma de ($1.005.684.565 M/L) Mil Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos M/L IVA INCLUIDO.	**100 %**
Selección de los contratistas para la totalidad de los procesos iniciados, lo cual comprenderá tanto obra, como interventoría, correspondiente al **30%**, del valor de la contraprestación, es decir, la suma de ($1.508.526.848 M/L) Mil Quinientos Ocho Millones Quinientos Veintiséis mil Ochocientos Cuarenta y Ocho pesos M/L.	**100%**
Informes de gestión mensuales con el seguimiento y control mensual a la ejecución del contrato, correspondiente al **40%** de ($2.011.369.130 M/L) Dos Mil Once Millones Trecientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Treinta pesos M/L, lo cual será pagado en cuotas mensuales de igual valor durante el plazo de ejecución del contrato.	**50%**
Elaboración de actas de liquidación debidamente suscritas de cada uno de los contratos derivados, correspondiente al **10%**, es decir, la suma de ($502.842.283 M/L) Quinientos Dos Millones Ochocientos Cuarenta Dos Mil Doscientos Ochenta y Tres pesos M/L será pagado contra	**0%**

Se presentó un avance físico de obra e interventoría del 0%, ya que los contratos derivados aún se encuentran en proceso de legalización. A continuación, se presenta un balance de estos:

BALANCE OBRA	
Valor Inicial	$ 100.568.456.518,00
Valor Final	$ 100.568.456.518,00
Valor Total Acumulado	$ -
Excedente	$ 100.568.456.518,00
% Ejecución Financiero	0,00%
%Ejecución Física	0,00%

BALANCE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 10.056.845.652,00
Valor Final	$ 10.056.845.652,00
Valor Total Acumulado	$ -
Excedente	$ 10.056.845.652,00
% Ejecución Financiero	0,00%
%Ejecución Física	0,00%

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, el equipo de la gerencia integral realizó las siguientes actividades:

a. **Visitas a vías a intervenir y socialización**
b. **Generación de estado vial a partir de las visitas**
c. **Registro fotográfico y evidencia del estado actual de las vías**
d. **Gestión de contratación de obra e interventoría.**

Posteriormente a los comunicados de adjudicación o cierres de las convocatorias de las Selecciones Abiertas N° SA-08-2020 y N° SA-02-2021, durante el mes de junio EDUBAR adelantó las siguientes acciones:

- Firma de contratos de obra e interventoría.
- Recepción y revisión de pólizas de cumplimiento y RCE según contrato. Se revisaron y se hicieron las solicitudes de corrección, en los casos que lo requerían.
- Contratación del equipo de supervisión según la propuesta económica presentada en el contrato interadministrativo encargada de la ejecución de la obra.
- Proyección de todas las actas de inicio de los contratistas, para una vez legalizados los contratos dar trámite a las mismas.

En términos generales se cerraron los procesos de contratación (contratos de obras e interventorías), con la adjudicación y celebración de estos.

2.2 Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del contrato

Durante el periodo comprendido entre el 23 mayo al 22 de junio de 2021, el Contrato interadministrativo de GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021, presenta un avance de ejecución del 3,18%, equivalente a un 70% de avance físico de la contraprestación de EDUBAR, y 0% de avance de los contratos derivados de obra e interventoría.

EDUBAR ejecutó el 100% de lo programado que consistió en la realización del sexto informe de gestión que evidencia las actividades ejecutadas durante el periodo en estudio.

2.3 Acta de vecindad

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se realizaron actas de vecindad, debido a que aún se encuentra en proceso de legalización de los contratos derivados del convenio, obra e interventoría.

2.4 Acta de reunión con la comunidad

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se realizaron reuniones con la comunidad, debido a que aún se encuentra en proceso de legalización de los contratos derivados del convenio, obra e interventoría.

2.5 Otras actas suscritas durante el mes respectivo

Durante el presente periodo 23 mayo al 22 de junio de 2021, se suscribió un (1) acta:

ACTAS	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	23 de diciembre de 2020	-
ACTA N°1 COMITÉ DE GERENCIA	28 de diciembre de 2020	-
ACTA N°2 COMITÉ DE GERENCIA	12 de febrero de 2021	-
ACTA N°3 COMITÉ DE GERENCIA	09 de marzo de 2021	-
ACTA N°4 COMITÉ DE GERENCIA	09 de abril de 2021	-
ACTA N°5 COMITÉ DE GERENCIA	07 de mayo de 2021	-
ACTA N°6 COMITÉ DE GERENCIA	11 de junio de 2021	-

2.6 Control del personal del contratista e interventor

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, el contratista EDUBAR SA, contó con el siguiente personal:

CARGO SEGÚN PROPUESTA	NOMBRE
GERENTE DE PROYECTO	Álvaro Fernández Diazgranados
COORDINADORES DEL PROYECTO	Juan Sebastián Samper, Eileen Torres, Larry Barreto
INGENIERO CIVIL	Diana Romero, Paola Figueroa, Carlos Gómez
PROFESIONAL GIS	Jose Sarmiento
DIBUJANTE	Cristian Peñate
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Edna Suarez
CONDUCTOR	Jorge Cirino, Alex Masa
COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	Karely Moreno
ABOGADO	John Bilbao
TESORERO	Kendy Gómez
CONTADOR	César Ibañez
MENSAJERO	Nicador Sandoval
COORDINADOR DE DISEÑOS	Libardo Chávez
LÍDER DE PROCESO	Mauricio Valdeblanquez
PROFESIONAL FINANCIERO	Carmen Padilla
ESPECIALISTA PRESUPUESTO	Libardo Estrada
COORDINADOR SOCIAL	Lania Lopesierra
PROFESIONAL SOCIAL	Andrea Orozco

2.7 Relación de correspondencia entre contratista e EDUBAR y/o DISTRITO.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, se presentó la siguiente correspondencia entre Distrito y contratista.

FECHA	RADICADO	REMITE	DESTINATARIO	ASUNTO
25/06/21	IP-00351	EDUBAR SA	SDOP	Entrega de informes mensuales de la gerencia integral del programa Barrios a la Obra

2.8 Copia de respuestas a autoridades frente a requerimientos efectuados en el periodo

No aplica para este periodo.

2.9 Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se presentaron derechos de petición.

3 Aspectos técnicos:

3.1 Planos entregados por el contratista.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se entregaron planos en cuanto aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

3.2 Análisis de precios unitarios.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se presentaron análisis de precios unitarios en cuanto aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

3.3 Análisis de precios y actividades no previstas.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se presentaron derechos de petición en cuanto aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

3.4 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se presentó relación de equipos derechos de petición en cuanto aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

3.5 Pruebas y resultados.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se presentaron pruebas y resultados en cuanto aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

3.6 Registro fotográfico.

No aplica para este periodo.

3.7 Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad y cumplimiento del Plan de Gestión Social.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se adquirieron compromisos con la comunidad en cuanto aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

3.8 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se presentaron derechos de petición en cuanto aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

Cabe resaltar que el Contratista EDUBAR SA, ha cumplido con la entrega de la seguridad social de su personal vinculado con la ejecución de las contraprestaciones de Gerencia.

4 Aspectos ambientales:

4.1 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental.

Durante el periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2021, no se presenta estado de cumplimiento de requisitos y exigencias a nivel ambiental por lo que, aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

5 Aspectos financieros y presupuéstales:

5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización.

El contrato no cuenta con anticipo.

5.2 Balance financiero del contrato.

Durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo al 22 de junio de 2021, no se realizaron pagos al contratista.

5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

Al no tener el Contrato anticipo, no existen rendimientos financieros por este concepto.

6 Aspectos legales:

6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales.

El Contratista EDUBAR SA, ha cumplido con la entrega de la seguridad social de su personal vinculado con la ejecución de las contraprestaciones de Gerencia, el cual fue revisado y validado.

Aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

6.2 Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación.

No se registran cambio de personal.

6.3 Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

No se registran desviaciones por parte del contratista en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para este periodo.

7 Anexos Informe Mensual / Final:

7.1 Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.

No aplica para este periodo.

7.2 Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales.

Durante el periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2021, no se presentan cantidades de obra ejecutada por lo que, aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

7.3 Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

Durante el periodo comprendido entre el 23 mayo al 22 de junio de 2021, el Contrato interadministrativo de GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021, presenta un avance de ejecución del 3,18%, equivalente a un 70% de avance físico de la contraprestación de EDUBAR, y 0% de avance de los contratos derivados de obra e interventoría.

EDUBAR ejecutó el 100% de lo programado que consistió en la realización del sexto informe de gestión que evidencia las actividades ejecutadas durante el periodo en estudio.

7.4 Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se presenta informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos por lo que, aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

7.5 Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados.

No aplica para este periodo

7.6 Libro o bitácora del contrato.

Durante el periodo del 23 mayo al 22 de junio de 2021, no se presenta copia de bitácora de los contratos derivados por lo que, aún se encuentra en proceso de legalización los contratos de obra e interventoría.

8 CONTRATOS DERIVADOS

8.1 Datos generales de los contratos de obra civil e interventoría

A continuación, se presentan la información contractual de todos los adjudicatarios de los contratos derivados del convenio, por módulo de obra e interventoría:

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MÓDULO I	
CONTRATO No.	EDU-388-2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO 1)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA NIT 901.491.131-0
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2,589,999,997.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
POLIZA No.:	M-100143812 / M-1000026579		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2021	31/12/2026	$ 517.999.999,40

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/06/2021	31/12/2024	$ 388.499.999,55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/06/2021	30/04/2022	$ 517.999.999,40

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
POLIZA No.:	M-100143812 / M-1000026579
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO I	
CONTRATO No.	EDU-356-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO 1)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DISTRITAL NIT 901.478.380-4
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($10.087.941.782.00) IVA incluido
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA No.:	85-44-101110768/85-40101048720		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	17 DE JUNIO DE 2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 2.017.588.356,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 1.008.794.178,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 3.026.382.534,60
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA No.:	85-44-101110768/85-40101048720		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	17 DE JUNIO DE 2021		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 5	
CONTRATO No.	EDU-360-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO 5)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A. NIT 890.115.406-0
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL SEICIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.610.407.989.00) IVA incluido
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.		
POLIZA No.:	1003309 / 1000835		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12 DE JULIO DE 2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.922.081.597,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 961.040.796,00
ESTABIIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.883.122.396,00
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.		
POLIZA No.:	1003309 / 1000835		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12 DE JULIO DE 2021		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 6	
CONTRATO No.	EDU-361-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS

	LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO 6)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	DONADO ARCE & CIA S.A.S. NIT 890.111.275-4
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8,708,323,997.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS		
POLIZA No.:	3004256 / 1007595		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14 DE JULIO DE 2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.741.664.799,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 870.832.400,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.612.497.199,00
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS		
POLIZA No.:	3004256 / 1007595		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14 DE JULIO DE 2021		

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 7	
CONTRATO No.	EDU-362-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO 7)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FG S.A. NIT 800.209.530-3
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 10,200,564,715.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
POLIZA No.:	3039679-0 / 0768492-7		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	7 DE JULIO DE 2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 2.040.112.943,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 1.020.056.472,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 3.060.169.415,00

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
POLIZA No.:	3039679-0 / 0768492-7
FECHA DE EXPEDICIÓN:	7 DE JULIO DE 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 11	
CONTRATO No.	EDU-366-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO 11)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO AZUL NIT 901.481.436-9
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRECE PESOS M/CTE ($ 7,789,240,013.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA No.:	85-44-101111054 / 85-40-1048894
FECHA DE EXPEDICIÓN:	8 DE JULIO DE 2021

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.557.848.002,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 778.924.001,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.336.772.003,90
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA No.:	85-44-101111054 / 85-40-1048894		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	8 DE JULIO DE 2021		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 12	
CONTRATO No.	EDU-367-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO 12)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO AZUL NIT 901.481.436-9
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 7,765,796,823.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA No.:	360-47-994000022669 / 360-74-99400006026		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	25 DE JUNIO DE 2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.553.159.364,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 776.579.682,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.329.739.046,90
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA No.:	360-47-994000022669 / 360-74-99400006026		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	25 DE JUNIO DE 2021		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MÓDULO II	
CONTRATO No.	EDU-389-2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO II)

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUT 2021 NIT 901.492.263-9
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 2,353,659,350.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
POLIZA No.:	85-44-101110992/85-40-101048863		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21/06/2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2021	31/12/2026	$ 470.731.870,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/06/2021	31/12/2024	$ 353.048.902,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/06/2021	30/04/2022	$ 470.731.870,00
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
POLIZA No.:	M-100143812 / M-1000026579		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021		
RESPONSABILIDAD CIVIL	10/06/2021	31/12/2021	$ 470.731.870,00

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 2	
CONTRATO No.	EDU-357-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO II)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	BF CONSTRUYE S.A.S NIT: 890.111.844-5
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($7.596.189.806,oo) IVA INCLUIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
POLIZA No.:	BQ 100041579/BQ 100010617		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23/06/2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.519.237.961,20

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 759.618.980,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.287.856.941,80
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
POLIZA No.:	BQ 100041579/BQ 100010617		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23/06/2021		
RESPONSABILIDAD CIVIL	11/12/2020	31/12/2021	$ 438.901.500,00

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 3	
CONTRATO No.	EDU-358-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO III)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA SAS - COVEIN NIT: 800.151.054-7
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($7.615.449.800,oo) IVA INCLUIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A		
POLIZA No.:	8002000579/1000836		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29/06/2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.523.089.960,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 761.544.980,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.284.634.940,00
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A		
POLIZA No.:	8002000579/1000836		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29/06/2021		
RESPONSABILIDAD CIVIL	18/05/2021	31/12/2021	$ 1.523.089.960,00

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 4	
CONTRATO No.	EDU-359-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO IV)

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA NIT: 901.479.462-4
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TRECE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE ($7.591.113.018,oo) IVA INCLUIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
POLIZA No.:	CRC-100004105/CRC-100001318		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	7/07/2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.518.222.603,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 759.111.301,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.277.333.905,40
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
POLIZA No.:	CRC-100004105/CRC-100001318		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	7/07/2021		
RESPONSABILIDAD CIVIL	18/05/2021	31/12/2021	$ 1.518.222.603,60

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 8	
CONTRATO No.	EDU-363-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO VIII)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS BARRANQUILLA 2021 NIT: 901.484.088-2
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($7.638.300.700,oo) IVA INCLUIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
POLIZA No.:	BQ-100041315/BQ-100010552		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	25/06/2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.527.660.140,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 763.830.070,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.291.490.210,00
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
POLIZA No.:	BQ-100041315/BQ-100010552		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	25/06/2021		
RESPONSABILIDAD CIVIL	18/05/2021	31/12/2021	$ 1.527.660.140,00

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 9	
CONTRATO No.	EDU-364-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO IX)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO MÓDULO IX 2020 NIT: 901.478.553-1
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.593.881.776,oo) IVA INCLUIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA No.:	85-44-101110814/85-40-101048742		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21/06/2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.518.776.355,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 759.388.177,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.278.164.532,80
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA No.:	85-44-101110814/85-40-101048742		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21/06/2021		
RESPONSABILIDAD CIVIL	18/05/2021	31/12/2021	$ 1.518.776.355,20

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO 10	
CONTRATO No.	EDU-365-2021
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO X)

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F14**

CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO CC. 15.725.514
SUPERVISOR:	ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($7.713.151.737,oo) IVA INCLUIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA No.:	360-47-994000022669/360-74-994000006026		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	25/06/2021		
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)		
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	30/04/2022	$ 1.553.159.364,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/05/2021	31/12/2024	$ 776.579.682,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2021	31/12/2026	$ 2.329.739.046,90
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA No.:	360-47-994000022669/360-74-994000006026		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	25/06/2021		

RESPONSABILIDAD CIVIL	18/05/2021	31/12/2021	$ 1.542.630.347,40

8.2 Aspectos Administrativos

El día primero (1) de junio se suscribió la resolución de adjudicación de los contratos derivados de obra e interventoría y se inició la firma de estos. Actualmente se encuentran en proceso de legalización. Aún no se han suscrito las actas de inicio.

8.3 Cumplimiento de obligaciones contractuales

Los contratos derivados de obra e interventoría se encuentran en proceso de legalización y no se ha suscrito el acta de inicio.

ING.RAFAEL LAFONT DE SALES quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 22 días del mes de junio de 2021.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR (E)

RITA CAHUANA PINTO
Apoyo Supervisión